

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1142

18-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നാദാപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഇ കെ വിജയൻ		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിൽ ജൽജീവൻ മിഷൻ നടത്തിവരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തു തിരിച്ചുള്ള പുരോഗതി അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായ വാട്ടർ ടീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റുകളുടെയും വാട്ടർ ടാങ്കുകളുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായ വാട്ടർ ടീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റുകളുടെയും വാട്ടർ ടാങ്കുകളുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത റോഡിലെ കഴികൾ മൂടിയ ശേഷം പൂർണ്ണമായി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;	(സി)	പൂർണ്ണമായും ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുവാനുള്ള റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു.
(ഡി)	ജൽജീവൻ പദ്ധതി പ്രവർത്തനാനന്തരം പുന:സ്ഥാപിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ റോഡുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി കാണിക്കുന്ന പട്ടിക ലഭ്യമാക്കാമോ ?	(ഡി)	പുന:സ്ഥാപിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	നിർമ്മാണ പുരോഗതി
Chekiad	5789	431	138	569	5220	6816	5483.60	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. 90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
Edachery	7046	1903	70	1973	5073	5143	5185.81	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. ശുദ്ധീകരണശാല, പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈൻ എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. 26% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
Kavilumpara	5782	1324	2	1326	4456	4458	5373.20	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈനുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തു. 35% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
Kayakkodi	5627	1047	2898	3945	1682	4580	1889.68	കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. 80% പൂർത്തീകരിച്ചു.
Maruthonkara	4730	1213	0	1213	3517	3517	4776.80	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു. പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈനുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തു. 35% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

Nadapuram	9959	1483	3034	4517	5442	8476	4141.20	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. 63% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
Narippatta	6206	453	3946	4399	1807	5753	4122.64	പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. 76% പൂർത്തീകരിച്ചു. തിന്തുർ വില്ലേജിലേക്കുള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും വിലങ്ങാട് ഉരുൾപൊട്ടൽമൂലം പ്രവൃത്തി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്
Thunery	5627	957	1827	2784	2843	4670	3102.41	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു. 65% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
Valayam	4912	305	2711	3016	1896	4607	2522.30	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു. 78% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
Vanimel	6501	900	3063	3963	2538	5601	2921.45	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. 75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

Sl No	പഞ്ചായത്ത്	വാട്ടർടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകളുടെയും വാട്ടർ ടാങ്കുകളുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി
1	Chekiad	നിലവിൽ കുന്നമ്മൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായി നിലവിലുള്ള 27 MLD WTP (19MLD+8 MLD) ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ചെക്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ജലസംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു : 1) വാഴയിൽ 12.5 LL OHSR - 99% 2) കണ്ടിവാതുക്കൽ 0.75LL GLSR-80% 3) കലികളമ്പ് 0.25LL OHSR-80% 4) കലികളമ്പ് 0.25LL OHSR -80% 5) കലികളമ്പ് 0.25LL OHSR-80%
2	Nadapuram	സമഗ്ര ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയായ കുന്നമ്മലും അനുബന്ധ വില്ലേജുകളും എന്ന പദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള വിതരണശൃംഖല ദീർഘിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വടക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ടാങ്കിന്റെയും പ്ലാന്റിന്റെയും നിർമ്മാണം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല
3	Thuneri	സമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയായ കുന്നമ്മലും അനുബന്ധവില്ലേജുകളും എന്ന പദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖല ദീർഘിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ടാങ്കിന്റെയും പ്ലാന്റിന്റെയും നിർമ്മാണം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല
4	Vanimel	സമഗ്രശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയായ കുന്നമ്മലും അനുബന്ധവില്ലേജുകളും എന്നപദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖല ദീർഘിപ്പിച്ച് കൊണ്ടു കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ടാങ്കിന്റെയും പ്ലാന്റിന്റെയും നിർമ്മാണം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല

5	Valayam	സമഗ്ര ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയായ കുന്ദമലും അനുബന്ധവില്ലേജുകളും എന്നപദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖല ദീർഘിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ടാങ്കിന്റെയും പ്ലാന്റിന്റെയും നിർമ്മാണം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല
6	Narippata	സമഗ്രശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയായ കുന്ദമലും അനുബന്ധവില്ലേജുകളും എന്ന പദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള വിതരണശൃംഖല ദീർഘിപ്പിച്ച് കൊണ്ടു കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ടാങ്കിന്റെയും പ്ലാന്റിന്റെയും നിർമ്മാണം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല
7	Kayakkodi	സമഗ്രശുദ്ധ ജലവിതരണ പദ്ധതിയായ കുന്ദമലും അനുബന്ധവില്ലേജുകളും എന്ന പദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖല ദീർഘിപ്പിച്ച് കൊണ്ടു കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ടാങ്കിന്റെയും പ്ലാന്റിന്റെയും നിർമ്മാണം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല
8	Kavilum Para	ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
9	Maruthonkara	ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
10	Edacheri	ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

Sl No	പഞ്ചായത്ത്	പുനഃസ്ഥാപിച്ച റോഡുകളുടെ വിവരങ്ങൾ	പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്ത റോഡുകളുടെ വിവരങ്ങൾ
1	Chekiad	35	5
2	Nadapuram	21	52
3	Thuneri	24	32
4	Vanimel	30	47
5	Valayam	64	101
6	Narippata	32	5
7	Kayakkodi	26	2
8	Kavilum Para	5	157
9	Maruthonkara	89	109
10	Edacheri	5	75