

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1310

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വടക്കാഞ്ചേരി സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. യു. ആർ. പ്രദീപ്		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. തൃശ്ശൂർ ഡിവിഷൻ- വടക്കാഞ്ചേരി സബ് ഡിവിഷൻ- വടക്കാഞ്ചേരി സെക്ഷൻ കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്; ഇവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി ഓരോന്നും പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി തൃശ്ശൂർ ഡിവിഷൻ - വടക്കാഞ്ചേരി സെക്ഷൻ കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന റോഡ് പ്രവൃത്തികളും, അവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. Cheruthuruthy – Ponnani Road 0/000 – 5/300 0/000 – 1/900 – BM പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 1/900 – 2/500- WMM പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 2/500 3/230 – BM പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 3/230-5/300 WMM പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (KWAപൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസമാണ് പ്രവൃത്തി വൈകാൻ കാരണമായത്) Nelluvai – Thichur – Ittonam Road 3/000 – 5/870 Culvert and open drain പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. Arangottukara-Thali-Thichur Road 0/000 -2/300 WMM പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 2/300 6/200 കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. Kondayur Road 0/000 – 2/700 BM പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. മുൻ കരാറുകാരനെ Terminate ചെയ്ത്, Balance estimate, closure schedule എന്നിവ പ്രവൃത്തി പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ പരിശോധനയിലാണ്.
(ബി)	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്; ഇവയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ	(ബി)	പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗം കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതും, നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികൾ

പുരോഗതി എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം
വ്യക്തമാക്കാമോ?

അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. പൊതുവെ മരാമത്ത്
പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ ചേലക്കര
നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അകമല പാലത്തിന്റെ
പുനർ നിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Annexure

Sl. No.	Name of work	Amount	Present Status
1	Renovation of Existing building and surrounding at VKN Smarak Samithi Thiruvillwamala	50 Lakhs	TS Estimate under preparation. Requested to Thiruvillwamala Grama Panchayath for Structural Stability Certificate
2	Chelakkara Model Residential School-Accommodation for 40 students above the Academic Block	60 Lakhs	TS Estimate under Scrutiny
3	Chelakkara Model Residential School-Completion of remaining works for 2 nd floor of Academic Block	135 Lakhs	TS Estimate under preparation