

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1381

19-09-2025 - ൽ മറുപടി

പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ . മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2016-17 മുതൽ 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ, സ്പെഷ്യൽ ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട്/ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വഴി അല്ലാത്ത പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം, നിരത്ത് വിഭാഗം, പാലം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുക, അനുവദിച്ച വർഷം, പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം1 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു പട്ടാമ്പി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ ചുവടെച്ചേർക്കുന്നു. 1) <u>നീള പട്ടാമ്പി ഐ.പി.റ്റി. റോഡ്</u> - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 01/11/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 04/08/2022 തീയതിയിലെ PWD006-33/APR-4/2022/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 79.01 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് 22/08/2023 തീയതിയിലെ PWD006-33/APR-1/2023/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 82.21 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 08/12/2022 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 85.87 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി 19/06/2023 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നം 07/PWD006-33-03/PD/PMU-KRFB/2023-24 പ്രകാരം 61.32 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. നിലവിൽ 8.5 km റൂം ഡി.ബി.എം പ്രവൃത്തികൾ , 5 km റൂം ബി.സി പ്രവൃത്തികൾ, 6600 m ഡ്രെയിൻ വർക്കുകൾ, 13 കലിങ്കുകൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടാമ്പി ടൗണിൽ റോഡ് പൊളിച്ച് GSB, WMM ഇടുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. പ്രസ്തുത റോഡ് നിലവിൽ 65% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

		2) <u>പട്ടാമ്പി പാലം</u> - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 05/08/2020 തീയതിയിലെ PWD016-30/APR-5/2020/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 30.86 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി തുടർന്ന് 31/10/2023 തീയതിയിലെ PWD016-30/APR-1/2023/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 52.58 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 29/11/2024 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 52.576 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി. 14/03/2025 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നം 39/PWD016-30-02/PD/ PMU-KRFB/2024-25 പ്രകാരം 33.145 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 35 പൈലുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പൈൽ ക്യാപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി നിലവിൽ 8% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3) <u>പട്ടാമ്പി അമയൂർ റോഡ്</u> - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 01/11/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. പ്രസ്തുത റോഡിൽ കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പുതുക്കിയ പദ്ധതിരേഖ പി.ഡബ്ല്യു ഡി ഡിസൈൻ വിഷിയിൽ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച് സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്നമുറയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഇത്തരത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന്	(ബി) നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

പട്ടാമ്പി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ ചുവടെച്ചേർക്കുന്നു.

1) നീള പട്ടാമ്പി ഐ.പി.റ്റി. റോഡ് - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 01/11/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 04/08/2022 തീയതിയിലെ PWD006-33/APR-4/2022/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 79.01 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് 22/08/2023 തീയതിയിലെ PWD006-33/APR-1/2023/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 82.21 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 08/12/2022 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 85.87 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി 19/06/2023 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നം 07/PWD006-33-03/PD/PMU-KRFB/2023-24 പ്രകാരം 61.32 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. നിലവിൽ 8.5 km റൂം ഡി.ബി.എം പ്രവൃത്തികൾ , 5 km റൂം ബി.സി പ്രവൃത്തികൾ, 6600 m ഡ്രെയിൻ വർക്കുകൾ, 13 കലിങ്കുകൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടാമ്പി ടൗണിൽ റോഡ് പൊളിച്ച് GSB, WMM ഇടുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. പ്രസ്തുത റോഡ് നിലവിൽ 65% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2) പട്ടാമ്പി പാലം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 05/08/2020 തീയതിയിലെ PWD016-30/APR-5/2020/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 30.86 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി തുടർന്ന് 31/10/2023 തീയതിയിലെ PWD016-30/APR-1/2023/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 52.58 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 29/11/2024 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 52.576 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി. 14/03/2025 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നം 39/PWD016-30-02/PD/ PMU-KRFB/2024-25 പ്രകാരം 33.145 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 35

പൈലുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പൈൽ ക്യാപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി നിലവിൽ 8% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) ചട്ടാമ്പി ആമയൂർ റോഡ് - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 01/11/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. പ്രസ്തുത റോഡിൽ കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പുതുക്കിയ പദ്ധതിരേഖ പി.ഡബ്ല്യു ഡി ഡിസൈൻ വിഷിയിൽ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച് സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്നമുറയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

പാലങ്ങൾ

അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിട വിഭാഗം

അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1 നിരത്തുകൾ

ക്രമ. നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച വർഷം	നിലവിലെ സ്ഥിതി	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
01	General 2019-2020Muthuthala Cherukudangad road Improvements and Providing BM & Amp; BC to MuthuthalaCherukudangad road between Karakuthangadi and aruvanpadi from km 2/00 -3/00 in Pattambi LAC General civil work.	230.00 ലക്ഷം	2019-2020	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ തൃത്താല.
02	2020-2021 Improvements and BM&BcKaippuram VilathurChembra Road km 1/000-5/000 in Pattambi LAC	450.00 ലക്ഷം	2020-21	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ തൃത്താല.
03	NABARD2018-19 Improvements and BM &BC ToThiruvegappura-Pallippuram Road km 0/000 to 5/025 In PattambiLAC	600.00	2018-19	BMപ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തിടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ തൃത്താല.
04	eneral-GENERAL-RM 2022-23/Cluster II/One year	35.00 ലക്ഷം	2022-23	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ

	RC/Thrithala/Palakka d-RM 2022-23 - Zone I-One year Running contract for various PWD Roads under Roads Section Thrithalain Palakkad district 8 road stretches for a length of 33.769 km- General Civil Work.				തുത്താല..
05	GENERAL- RM 2024-25-RC 2-PH-2/Cluster II/One year RC/Thrithala/Palakka d-RM 2024-25 -ZoneOne year Running contract for various PWD Roads under Roads Section Thrithala in Palakkad district 4 road stretches for a length of 27.786.769km-Genera l Civil Work	35.00 ലക്ഷം	2024-25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,നിര ത്തുകൾ സെക്ഷൻ തുത്താല..
06	GENERAL-Pattambi Amayur Road-Improvements and providing BM&BC to PattambiAmayur Road km 4/500 to 11/316-General Civil Work	550.00 ലക്ഷം	2024-25	കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,നിര ത്തുകൾ സെക്ഷൻ തുത്താല..
07	GENERAL- Nava Kerala Sadas 2024-25-Providing BM patch and BC	250.00 ലക്ഷം	2025-26	എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,നിര ത്തുകൾ സെക്ഷൻ തുത്താല..

	overlay to Pattambi-Amayoor road in km 0/800 to 4/500 -General Civil Wor.				
08	2019-20 പട്ടാമ്പി ചെർപ്പള്ളശ്ശേരിറോഡ് കി.മി. 8/000 മുതൽ 10/000 വരെ	200.00 ലക്ഷം	2019-2020	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.
09	Budget Work :2016-17 വല്ലപ്പുഴ മുളയക്കാവ് റോഡ് കി.മി. 0/000 മുതൽ 4/000 വരെ	300.00 ലക്ഷം	2016-2017	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.
10	Budget Work :2016-17 Providing BM & BC to Ongallur--Vadanamku russi Road, via., Karakkad&Cherikkall u km 0/00 ~ 7/450 in Palakkad District	600.00	2016-2017	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.
11	2017-18 വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ മുതുതലറോഡ് കി.മി. 0/000 മുതൽ 8/000 വരെ	700.00 ലക്ഷം	2017-2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.
12	Budget Work :2020-21 കൂരാച്ചിപ്പടി നടുവട്ടം റോഡ് കി.മി. 1/000 മുതൽ 3/440 വരെ	400.00 ലക്ഷം	2020-2021	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.
13	2020-21 ഡ്രൈനേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് & ഇന്ത്യവ്മെന്റ്സ് കൊപ്പം ടൗൺ	200.00 ലക്ഷം	2020-2021	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ

					ഷൊർണൂർ.
14	Budget Work :2018-19 BM & BC to ShornurPerinthalman na road (Pattambi-Pulamantho l road) km 15/250-19/00	500.00 ലക്ഷം	2018-2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.
15	2020-21 ബിസി ഓവർ ലേ വളാഞ്ചേരി കൊപ്പം റോഡ് കി .മീ 5/035 - കി .മീ 13/525	375.00 ലക്ഷം	2020-2021	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.
16	2022-23 DEPOSIT-Restoration Works -to VallappuzhaMulayaka vu road km 0/000 to 3/100 in Pattambi LAC,	252.20 ലക്ഷം	2022-2023	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.
17	RP 2023-24 -BC overlay to VilayurKaipuram road -Km 0/000 to 10/600 in Pattambi LAC	576.30 ലക്ഷം	2023-2024	എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.
18	GENERAL-Sabarima la Festival Work 2024-25- (BC overlay-8.400 km) -PattambiCherpulass ery Road km 0/000 to 08/400 In Pattambi LAC- Palakkad District-General Civil Work	600.00 ലക്ഷം	2024-2025	കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.

19	GENERAL-Budget 2025-26 (20%) Town Improvement -Mulayankav GP B/w km 04/500 and 05/400 in KoppamPengattiri Road -in Pattambi LAC-General Civil Work	100.00 ലക്ഷം	2025-2026	എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.
20	GENERAL -BUDGET WORK-2025-26 -(20%) - Shoulder protection to PattambiPulamanthol Road B/w km 16/000 to 26/200 in shornurperinthalmann a road -in Pattambi LAC-General Civil Work	300.00 ലക്ഷം	2025-2026	എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകൾ സെക്ഷൻ ഷൊർണൂർ.

അനുബന്ധം 2 കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (കോടി)	അനുവദിച്ച വർഷം	പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
1	നിള ഹോസ്പിറ്റൽ ഷൊർണൂർ ഐ.പി.ടി റോഡ്	82.21	2023	ശ്രീ അനസ് അഷറഫ്, AE KRFB PMU PKD ശ്രീ രാജേഷ് R, AEE KRFB PMU PKD ശ്രീ. രാഘവേന്ദ്ര മജാക്കർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, KRFB PMU PKD/MLPM
2	പട്ടാമ്പി ബ്രിഡ്ജ്	52.58	2023	ശ്രീ അനസ് അഷറഫ്, AE KRFB PMU PKD ശ്രീ രാജേഷ് R, AEE KRFB PMU PKD ശ്രീ. രാഘവേന്ദ്ര മജാക്കർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, KRFB PMU PKD/MLPM
3	പട്ടാമ്പി ആമയൂർ റോഡ്	മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല		ശ്രീ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ടി.പി., AE KRFB PMU PKD ശ്രീ രാജേഷ് R, AEE KRFB PMU PKD ശ്രീ. രാഘവേന്ദ്ര മജാക്കർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, KRFB PMU PKD/MLPM

അനുബന്ധം 3 പാലങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക/വർഷം	പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
1	Pwd MAINTENANCE WORK OF Pulamanthole Bridge	57 ലക്ഷം വർഷം-2022	1.Assistant Engineer, Bridges Section, Shornur 2.Assistant Executive Engineer, Bridges Sub Division, Palakkad 3.Executive Engineer, Bridges Division, Palakkad
2	Investigation work for the construction of VK Kadavu Kodumunda Bridge InPattambi LAC	5 ലക്ഷം വർഷം-2021	1.Assistant Engineer, Bridges Section, Shornur 2.Assistant Executive Engineer, Bridges Sub Division, Palakkad 3.Engineer, Bridges Sub Division, Palakkad
3	Construction of Mappattukara railway under passage with approach road	600 lakhs (20% Budget provision in Budget 2024-25 Vol II)	1.Assistant Engineer, Bridges Section, Shornur 2.Assistant Executive Engineer, Bridges Sub Division, Palakkad 3.Executive Engineer, Bridges Division, Palakkad 4.Superintending Engineer
4	Flood 2024 –Urgent Hand rail repairing work at Pattambicosway at Pattambi LAC	21.40 ലക്ഷം വർഷം-2024	1.Assistant Engineer, Bridges Section, Shornur 2.Assistant Executive Engineer, Bridges Sub Division, Palakkad 3.Executive Engineer, Bridges Division, Palakkad
5	Urgent restoration work due to flood 2019- repairs to Pattambi causeway in Pattambi LAC in Palakkad District	20 ലക്ഷം വർഷം-2019	1.Assistant Engineer, Bridges Section, Shornur 2.Assistant Executive Engineer, Bridges Sub Division, Palakkad 3.Executive Engineer, Bridges Division, Palakkad
6	Flood damages 2018-19 Urgent rectification works to Hand rail and approaches of Pattambi causeway at km 17/200 of Perumbilavu – Perinthalmanna road (SH)	22.63 ലക്ഷം വർഷം-2018	1.Assistant Engineer, Bridges Section, Shornur 2.Assistant Executive Engineer, Bridges Sub Division, Palakkad 3.Executive Engineer, Bridges Division, Palakkad

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	Pwd MAINTENANCE WORK OF Pulamanthole Bridge	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	Investigation work for the construction of VK Kadavu Kodumunda Bridge InPattambi LAC	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	Construction of Mappattukara railway under passage with approach road	A.S obtained for Rs.600 lakhs G O no.1327/2025/PWD dt.01.09.2025. പ്രകാരം 6,00,00,000/- ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേയ്ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
4	Flood 2024 –Urgent Hand rail repairing work at Pattambicosway at Pattambi LAC	പൂരോഗമിക്കുന്നു.
5	Urgent restoration work due to flood 2019-repairs to Pattambi causeway in Pattambi LAC in Palakkad District	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	Flood damages 2018-19 Urgent rectification works to Hand rail and approaches of Pattambi causeway at km 17/200 of Perumbilavu – Perinthalmanna road (SH)	പൂർത്തീകരിച്ചു

അനുമതി 4 ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	തുക	അനുവദിച്ച വർഷം	നിലവിലെ സ്ഥിതി	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
1.	വാടാനംകുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	25 കോടി	2020	ടി പാലത്തിന്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റാൻ ഉൾപ്പെടെ 16 സ്റ്റാനുകളുടെയും സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണവും, സർവ്വീസ് റോഡ് നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും, ആർ.ഒ.ബി യുടെയും ബാലൻസ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.	MD RBDCK
2.	കൊടുമുണ്ട റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	23.28 കോടി	2016	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.	MD RBDCK
3.	വല്ലുപുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	31.31 കോടി	2016	ഈ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ഭൂമി 27.02.2023 തീയതിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ടി പദ്ധതിക്ക് 20.83 കോടി രൂപയ്ക്ക് 14.10.2023 തീയതിയിൽ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുകയും തുടർന്ന് ഇ-ടെണ്ടറിങ്ങിലൂടെ M/s ULCCS Ltd ന് 20.28 കോടി രൂപയ്ക്ക് LAO 07.08.2025 തീയതിയിൽ നൽകുകയും ചെയ്തു. ടി പദ്ധതിയുടെ കരാർ, കരാറുകാരനുമായി വെക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.	MD RBDCK

Annexure 5 Buildings

Sl. No.	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	Year	AS No and Date	AS.Amount (in Lakhs)	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	Present stage
1	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ മെയിൻ ബ്ലോക്ക് പി.ജി ബ്ലോക്ക് അറ്റകുറ്റപണികൾ	2016	GO(Rt)No.2772/2016/H.Edn dated 17.10.2016 for Rs. 40.00 L	40.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ RUSA Fund 2016-17 സെൻററലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻററും ഐ.ടി ഹബ് നിർമ്മാണവും	2017	A2/154/RUSA/2016, Dt.31.07. 2017Rs.60.00 L	60.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കൊപ്പം വെറ്റിനറി ആശുപത്രി കെട്ടി നിർമ്മാണം	2017	M3.19293/2014/ Dated.19.05.2017	45.15	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ RUSA Fund 2016-17 ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിൻറെ നിർമ്മാണവും നവീകരണവും	2017	No, A2/154/RUSA/2016 dt.28.02.2017	20.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	പൊതു വിജ്യാഭ്യാസം ആനന്തപ്ലാൻ 2017-18 പട്ടാമ്പി ഗവ. ജി.എൽ.പി സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം	2018	G.O (SA) No. 910/2018/G.Edn. Dep.Dated 01.03.2018.Rs.100.00L	100.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	പൊതു വിജ്യാഭ്യാസം ആനന്തപ്ലാൻ 2018-19 പട്ടാമ്പി ജി.യു .പി സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം	2018	GO (SA) NO 2975/2018 G.Edn.Dep Dated:03-08-2018	100.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ കേടുവന്ന ചുറ്റുമതിൽ പുനർ നിർമ്മാണം ഒന്നാം ഘട്ടം	2018	G.O(Rt)No.1230/2018/H.Edn Dated:22-06-2018	30.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ കേടുവന്ന ചുറ്റുമതിൽ പുനർ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം	2018	G.O(Rt)No.1230/2018/H.Edn Dated:22-06-2018	56.50	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ സയൻസ് ബ്ലോക്ക് ബാക്കി പ്രവർത്തികളും അധിക പ്രവർത്തികളും	2019	G.O (RT) No. 1203/2019/H.Edn. DT.16-07-2019	300.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

10	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിലുള്ള റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികളും നവീകരണവും	2019	G.O (RT) No. 978/2019/H.Edn. DT.15-06-2019	90.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ കൾവർട്ടിന്റേയും ഡ്രെയിനേജിന്റേയും നിർമ്മാണം	2019	G.O (RT) No. 978/2019/H.Edn. DT.15-06-2019	40.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് ഹാൻഡ് റയിൽ നിർമ്മാണവും	2019	G.O (RT) No. 978/2019/H.Edn. DT.15-06-2019	23.29	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
13	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്ിലെ ലൈബ്രറി വിപുലീകരണം	2019	GO (Rt)NO. 978/2019/ H.Edn DT.15-06-2019	10.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
14	പട്ടാമ്പി സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള ഗവ. കെടിടിങ്ങൾ ഭിന്ന ശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുള്ള റാമ്പും ബോർഡും നിർമ്മാണം.	2019	GO(Rt)No.617/2019/SJD dt 29-09-2019 for Rs. 15657523.00	21.50	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
15	തിരുവേലൂപ്പുറ പിഎച്ച് സി ഒപി ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം	2020	RD.1/3949/19, 18/04/2020 for Rs.27.00L	27.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
16	പാട്ടാമ്പി കൃഷി ഭവൻ AO ക്വാർട്ടേഴ്സ് നവീകരണവും സ്റ്റാർട്ട് കൃഷി ഭവൻ നിർമ്മാണവും	2023	ADFW/10406/2022-TV2 Dated 13.02.2023 Of The Directorate of Agriculture Development and Farmers Welfare Department	18.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഏരിയ കൊപ്പം എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസറുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2021	DIC/14364/2018-ID1 Dated 30.03.2021 ot The DIC Thiruvananthapuram	27.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
18	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ സൗന്ദര്യ വൽക്കരണം	2021	P3/34936/2020/DCETHiruv ananthapuram Dated 05.10.2021	15.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

19	പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും ബാരിയർ ഫ്രീ ട്രോയ് ലറ്റ് നിർമ്മാണവും	2021	P2/19947/2021/DCEThiruv ananthaipuram Dated 25.09.2021	13.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
20	നടുവട്ടം ഗവ. ജനത HSS കെട്ടിട നിർമ്മാണം. ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	2023	G.O.(Rt)No.4931/2022/GE DN Dated 19.08.2023 General Education Department	200.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
21	ജനറൽ മുതൽ PHC കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	2022	G.O.(Rt)No.501/2022/PWD Dated 29.04.2022 Of The Additional Secretary, PW(E) Department	200.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
22	വിളയൂർ അംഗനവാടി നിർമ്മാണം നമ്പർ 66	2017	GO (Rt) No. 148/2017/SJD dated 15-03-2017 of The Social Justice Department	14.50	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
23	കൊപ്പം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗനവാടി നിർമ്മാണം നമ്പർ 38	2021	ICDS/A7-33917/19 dated19.02.2021 of The Social Justice Department	14.50	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
24	പെരുമുടിയൂർ GOHSS കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	2020	G.O.(Rt)No. 1441/2020/GEDNdated31.0 3.2020 of The Secretary, General Education (P) Department	188.70	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	എഫ് എഫ് കോളം പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
25	GHSS വാടാനം കുറുശ്ശി ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം	2024	G.O.(Rt)No.1349/2024/GE DN Dated 19.02.2024	200.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	സെക്കന്റ് ഫ്ലോർ റൂഫ് സ്റ്റാബ് പൂർത്തിയായി .സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
26	ജനറൽ പട്ടാമ്പി എസ് .എൻ ജി സ് കോളേജിലെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ ട്രോയ് ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്, സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ നിർമ്മാണവും റീ ഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറർ പെയിൻറിങ്ങും അറ്റകുറ്റപണികളും പി ജി ബ്ലോക്കും നവീകരണം	2023	G.O.(Rt)No.775/2022/HED N Dated 04.08.2023	70.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പെയിന്റിംഗ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

27	കൊപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	2023	G.O.(Rt)No.269/2023/PWD Dated 03.03.2023 of The Additional Secretary, Public Works (G) Department	300.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	ഫുട്ബോൾ കോൺക്രീറ്റ് പുരോഗമിക്കുന്നു
28	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2023-24 പട്ടാമ്പി അഗതി സൗകര്യം നിലയം കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	2024	G.O.(Rt)No.153/2024/PWD Dated 08.02.2024 Of The Additional Secretary, Public Works (G) Department	300.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പുരോഗമിക്കുന്നു
29	GLPS വാടാനം കുറ്റി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2024	G.O.(Rt)No.1401/2024/GE DN Dated 19.02.2024 Of The Under Secretary, General Education (P) Department	100.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	ഫുട്ബോൾ കോൺക്രീറ്റ് പുരോഗമിക്കുന്നു
30	GUPS ചുണ്ടമ്പു സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2024	G.O.(Rt)No.1400/2024/GE DN Dated 19.02.2024 Of The Under Secretary, General Education (P) Department	100.00	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട്	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോഡ് വരാനുള്ള ലിഫ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു