

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 242

08-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

റെയിൽവെ ഓവർബ്രിഡ്ജുകളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം.വിജിൻ, ശ്രീ ടി. പി .രാമകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ മുരളി പെരുനെല്ലി, ശ്രീ പി. മമ്മിക്കുട്ടി		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ബ്രിഡ്ജസ് വിഭാഗം, എൻ. എച്ച്. വിഭാഗം എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എത്ര റെയിൽവെ ഓവർബ്രിഡ്ജുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ;	(എ)	കേരള സർക്കാരിന്റെ ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 99 റെയിൽവെ മേൽപ്പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ 72 എണ്ണത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യും 27 എണ്ണത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 39 റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ/ അടിപ്പാതകൾ 100% റെയിൽവേ ഫണ്ടിംഗിന് അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഇവയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല 26.03.2025 തീയതിയിലെ സ.ഉ. (സാധാ)നം. 447/2025/PWD നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ. ന് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. നിർവ്വഹണ ചുമതലയുള്ള എട്ട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെയും, ബ്രിഡ്ജസ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ ഉള്ള ഒരു മേൽപ്പാലത്തിന്റെയും കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ. ന് നിർവ്വഹണ ചുമതലയുള്ള ഒരു റെയിൽവേ അടിപ്പാതയുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദവിവരം അനുബന്ധം(എ) ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	നിലവിൽ എത്ര റെയിൽവെ ഓവർബ്രിഡ്ജുകളുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	നിലവിൽ 24 റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്(ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.-10, കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ.-13), PWDദേശീയപാതാ വിഭാഗം-1 അവയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം(ബി) ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്ന റെയിൽവെ ഓവർബ്രിഡ്ജുകളുടെ റെയിൽവെ ഭാഗത്തിന്റെ	(സി)	കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ. ന് നിർവ്വഹണ ചുമതലയുള്ള എല്ലാ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെയും റെയിൽവേ

	പ്രവൃത്തികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;		ലൈനിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള (Single Entity basis) അനുമതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായിട്ടുള്ള റെയിൽവേ മേൽപാലങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്ക പദ്ധതികളിലും റെയിൽവേ ലെയിനിന് മുകളിലുള്ള പാലം റെയിൽവേയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേയുമായി സഹകരിച്ച് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ തടസങ്ങളില്ലാതെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ചില പദ്ധതികളിൽ റെയിൽവേ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നുമുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം(സി) ആയി ചേർക്കുന്നു .
(ഡി)	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലുള്ള റെയിൽവെ ഓവർബ്രിഡ്ജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഓരോന്നിന്റെയും നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി)	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ട റെയിൽവേ മേൽപാലങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം(ഡി) ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം എ

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ജില്ല	നിയോജകമണ്ഡലം	പദ്ധതി തുക കോടിയിൽ	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി
1	ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപാലം	തൃശ്ശൂർ	ഗുരുവായൂർ	20.21	14.11.2023
2	ചിറങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപാലം	തൃശ്ശൂർ	ചാലക്കുടി	15.83	07.12.2024
3	മാളിയേക്കൽ റെയിൽവേ മേൽപാലം	കൊല്ലം	കരുനാഗപ്പള്ളി	38.42	13.08.2024
4	കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപാലം	കണ്ണൂർ	തലശ്ശേരി	26.3	12.08.2025
5	ഫറോക് റെയിൽവേ മേൽപാലം	കോഴിക്കോട്	ബേപ്പൂർ	18.48	14.11.2023
6	കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ മേൽപാലം	കാസർഗോഡ്	കാഞ്ഞങ്ങാട്	36.71	07.03.2022
7	കാരിത്താസ് റെയിൽവേ മേൽപാലം	കോട്ടയം	ഏറ്റുമാനൂർ	21.34	07.03.2024
8	മുളന്തുരുത്തി റെയിൽവേ മേൽപാലം	എറണാകുളം	പിറവം	20.59	18.02.2025
9	നിലമ്പൂർ യാർഡ്	മലപ്പുറം		14.66	
10	തിരൂർ ആർ.ഒ.ബി. അപ്രോച്ച്	മലപ്പുറം	തിരൂർ	3.95	

അനുബന്ധം ബി

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ജില്ല	നിയോജക മണ്ഡലം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	താനൂർ തെയ്യപ്പാലം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	മലപ്പുറം	താനൂർ	ഡ്രെയിനേജ്, സ്റ്റെയർകേസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
2	വാടാനാംകുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	പാലക്കാട്	പട്ടാമ്പി	ടി പാലത്തിന്റെ റെയിൽവേ സ്പാൻ ഉൾപ്പെടെ 16 സ്പാനുകളുടെയും സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണവും, സർവ്വീസ് റോഡ് നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും, ആർ.ഒ.ബി യുടെയും ബാലൻസ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3	അകത്തേത്തറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	പാലക്കാട്	മലമ്പുഴ	അകത്തേത്തറ ആർ.ഒ.ബി.യുടെ 12 സ്പാനുകളുടെ സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള 4 സ്പാനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജ് ഭാഗവും, അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും സർവ്വീസ് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
4	ഇരവിപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	ഡെക്ക് സ്റ്റാബ് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ക്രാഷ് ബാരിയർ, കൈവരി, റോഡ് പ്രവർത്തികൾ, സർവ്വീസ് റോഡ് പ്രവർത്തികൾ എന്നിവ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
5	ചിറയിൻകീഴ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	തിരുവനന്തപുരം	ചിറയിൻകീഴ്	പാലത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ, സബ് സ്ട്രക്ചറൽ, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. സർവ്വീസ് റോഡിന്റെ DBM & BC പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ പാലത്തിന്റെ കൈവരി, അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ കാനുകളുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്നിവ നടന്നു വരുന്നു.
6	ചേളാരി ചെട്ടിപ്പടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	മലപ്പുറം	തീരൂരങ്ങാടി	പൈലിംഗ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പൈൽ ക്യാപ്പ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ സ്റ്റീൽ ഗർഡനുകളുടെയും, പൈൽ, പൈൽ ക്യാപുകളുടെയും ഫാബ്രിക്കേഷൻ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	വടുതല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	എറണാകുളം	എറണാകുളം	പ്രാരംഭഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
8	പുറയാർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	എറണാകുളം	ആലുവ	പ്രാരംഭഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	പാലക്കാട്	പട്ടാമ്പി	പ്രാരംഭഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
10	നെടുപുഴ ആർ.ഒ.ബി	തൃശ്ശൂർ	ഒല്പൂർ	പ്രാരംഭഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
11	പൊൻമുണ്ടം ബൈപ്പാസ് ആർ.ഒ.ബി. അപ്രോച്ച്	മലപ്പുറം	തിരൂർ	പ്രാരംഭഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ANNEXURE B**TENDER AWARDED AND WORK IN PROGRESS (13 NO. S)**

SL NO.	LC NAME AND LC NO.	DISTRICT	CONSTITUENCY	Total Estimate Value(Cr)	REMARKS
1	115 Thrippakudam Gate	Alappuzha	Harippad	33.15	Work Commenced
2	545 Polayathodu Gate	Kollam	Eravipuram	38.24	Agreement Executed
3	15 Attoor Gate	Thrissur	Wadakanchery	31.37	Agreement Executed
4	23 Kothanalloor Gate	Kottayam	Kaduthuruthy	27.48	LOA Issued
5	36 Palli Gate	Thrissur	Iranjalakuda	31.89	LOA Issued
6	164 Mankara Gate	Palakkad	Kongad	31.62	Work Agreement Executed
7	8 Pattikkad Gate	Malappuram	Perinthalmanna/ Mankada	42.03	Work Commenced
8	173 Chiramangalam	Malappuram	Tirurangadi	39.44	Work Agreement Executed
9	259 Ezhimala Gate	Kannur	Kalliassery	48.39	Work Commenced
10	288 Uppala Gate	Kasargod	Manjeshwaram	28.91	Agreement Executed
11	225 Makutam Gate		Thallssery	30.57	Work Commenced
12	262 Olavara Gate	Kannur	Thrikkaripur	48.38	Work Agreement Executed
13	264 South Trikaripur Gate	Kasargod	Thrikkaripur	43.51	Agreement Executed

അനുബന്ധം- സി
റെയിൽവേ ഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ കാലതാമസം നേരിട്ട പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ജില്ല	റിമാർക്സ്
1.	അകത്തേത്തറ റെയിൽവേ മേൽപാലം	മലപ്പുറം	ഈ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ 3 സ്റ്റാനുകൾ പ്രവർത്തികൾ റെയിൽവേ നേരിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് . ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ റെയിൽവേയുടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നു റെയിൽവേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആയത് പൂർത്തിയാകുന്നതോട് കൂടി മറ്റു അനുബന്ധ സ്റ്റാനുകളുടെ പ്രവർത്തികൾ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ മുഖേന പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് .
2.	ഇരവിപുരം റെയിൽവേ മേൽപാലം	കൊല്ലം	ഈ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ 3 സ്റ്റാനുകൾ റെയിൽവേ നേരിട്ടാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് . അനുബന്ധ സ്റ്റാനുകളുടെ പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് .
3.	ചിറയിൻകീഴ് റെയിൽവേ മേൽപാലം	തിരുവനന്തപുരം	ഈ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ 3 സ്റ്റാനുകൾ റെയിൽവേ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ് .

അനുബന്ധം- ഡി
ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലുള്ള പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ജില്ല	തുക (കോടി)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	കൊട്ടികളും ആർ.ഒ.ബി	കാസർഗോഡ്	22.82	ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ ബിഡ്ഡർ കോട്ട് ചെയ്ത തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് PAC യെക്കാൾ 10% കൂടുതലായതിനാൽ, സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രവർത്തി 19.09.2025-ന് വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്തു. നിലവിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2.	മാന്വൽക്കരണ ആർ.ഒ.ബി	ആലപ്പുഴ	36.15	പ്രവൃത്തി 06.09.2024-ന് ടെൻഡർ ചെയ്തു. കോട്ട് ചെയ്ത തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ 24.34% കൂടുതലും, LMR തുകയേക്കാൾ 4.71% കൂടുതലായതിനാൽ, സർക്കാരിലേക്ക് ടെണ്ടർ അപ്രവേശിനമായി 11.06.2025-ന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
3.	പുതിയകാവ് - ചക്കവള്ളി ആർ.ഒ.ബി	കൊല്ലം	39.53	പ്രവൃത്തി 30.01.2025-ന് ടെൻഡർ ചെയ്തു. ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് 21.05.2025-ന് തുറന്നു. കോട്ട് ചെയ്ത തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് PAC യെക്കാൾ 10% കൂടുതലായതിനാൽ standing counsel ന്റെ നിയമോപദേശ പ്രകാരം വർക്ക് റീടെൻഡർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.
4.	കല്ലുമല ആർ.ഒ.ബി	ആലപ്പുഴ	48.33	DSR 2021 അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി, പ്രവൃത്തി 19.07.2025-ന് ടെൻഡർ ചെയ്തു. കോട്ട് ചെയ്ത തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് PAC യെക്കാൾ 10% കൂടുതലായതിനാൽ വർക്ക് റീടെൻഡർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.
5.	മയ്യനാട് ആർ.ഒ.ബി	കൊല്ലം	25.95	DSR 2021 അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി, 18.08.2025-ന് KIIIFB-ലേക്ക് പരിഷ്കരിച്ച സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചു. പരിഷ്കരിച്ച സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചതിനുശേഷം ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ്
6.	പുതുക്കാട് ആർ.ഒ.ബി	തൃശ്ശൂർ	45.03	പ്രവൃത്തി 27.05.2025-ന് ടെൻഡർ ചെയ്തു. ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് 15.07.2025-ന് തുറന്നു, 2 ബിഡുകൾ ലഭിച്ചു. ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് 19.09.2025-ന് തുറന്നു.
7.	പാവങ്ങാട് ആർ.ഒ.ബി	കോഴിക്കോട്	13.765	പ്രവൃത്തി 22.09.2025-ന് ടെൻഡർ ചെയ്തു.

ANNEXURE D

ROBs/RUBs ENTRUSTED TO KRDCL				
SL NO.	DESCRIPTION	NO.S	REMARKS	
A	No of ROBs entrusted to KRDCL in 2018-2019 on 50:50 cost sharing basis	27 Nos		
1	Out of 27 ROBs, no of ROBs/RUBs sanctioned under 100 % funding by Railway	19 Nos	Work in progress for 13 Nos	
2	No of ROBs/RUBs recommended by GOK for 100 % funding by Railway and which is yet to be sanctioned by Railway	7 Nos	4 Nos of Estimates are submitted to Railway	
3	No of ROBs for which work in progress under 50:50 cost sharing basis	1 No	RUB LC No.12 opened for Traffic	
B	No of ROBs recommended by GOK in 2024-2025 for entrusting to KRDCL on single entity basis under 100 % funding by Railway	39 Nos		
1	No of ROBs for which Railway have given sanction under 100 % funding by Railway.	39 Nos	In principle agreed for 100% Railway funding GAD submitted for 14 no's	
STATUS OF CONSTRUCTION/ TENDER FOR 27 ENTRUSTED TO KRDCL				
SI No	Description	No. of LCs	List of LCs	
			PGT Division.	TVC Division
1	Tender finalised and work is in progress	14	LC No.12 (RUB),164,8,173,225,262, 264,259 ,288	LC 115 & 545,,23,36&15
2	Tender document under finalization	5	LC 187	LC 570,53,149 & 42
3	GAD to be finalized (Future track confirmation received)	4	164,234(with railways)	LC 27 to be submitted to railway , LC 36 -with railways

ANNEXURE C

4	Sanction awaited from Railway for 100% funding by Railways	7	LC no. 1,234,252,253,240,244 & 6
---	--	---	-------------------------------------

LAND ACQUISITION STATUS OF ROBS (27 ROBS)				
SI No	Description	No of LCs	Details of LCs	
			PGT Division.	TVC Division.
1	Land handed over	8	LC no. 259,173,164 ,08 & 12	LC No.115,36,15
2	19(1) Notification published	5	LC No.288,187	LC No.545,149,23
3	11(1) Notification published	10	LC No. 6, 225, 262, 264, 240 & 244	LC No.570, 53, 27,42
4	4(1) Notification published	—	—	—
5	Alignment finalized , 6(1) Notification published	1	LC 1	
6	Alignment finalized , GAD submitted to Railway	1	LC 234	
7	Alignment for combined ROB finalized	2	LC 252 &253	
ROBS FOR WHICH LAND ACQUISITION COST HAS BEEN REQUESTED FROM RAILWAYS (APPROVED FOR 100% RAILWAY FUNDING)				
SI No.	Description	No. of LCs		
1	ROBs for which LA cost received from Railway and deposited to concerned LAOs	15 Nos Rs. 95.21 Cr Deposited		

ANNEXURE C

2	ROBs for which LA cost to be received from Railway	4 Nos Rs. 52.72 Cr Required.			
STATUS OF 39 ENTRUSTED TO KRDCL AS ON 25.09.2025					
Sl No.	Description	No. of LCs	List of LCs		
			PGT Divn.	TVC Divn	MDU Divn.
1	Google earth survey completed for finalization of alignment	39	13 Nos	25 Nos	1 no
2	No. of LCs identified in 1st phase for finalization of GAD and estimate	14	2 Nos (LC 9 & 10)	11 Nos LC 2,519,47,23,31&32,41,75,101,64,46,7&6)	1 no (LC 519)
3	No. of LCs GAD submitted	14	LC 9,10	LC 2,23,31&32,41,75,64,46,7,6,48,19	LC 519

ANNEXURE D

SL NO.	LC NAME AND LC NO.	DISTRICT	CONSTITUENCY	Total Estimate Value(Cr)	REMARKS
1	115 Thrippakudam Gate	Alappuzha	Harippad	33.15	Work Commenced
2	545 Polayathodu Gate	Kollam	Eravipuram	38.24	Agreement Executed
3	15 Attoor Gate	Thrissur	Wadakanchery	31.37	Agreement Executed
4	23 Kothanalloor Gate	Kottayam	Kaduthuruthy	27.48	LOA Issued
5	36 Palli Gate	Thrissur	Iranjalakuda	31.89	LOA Issued
6	164 Mankara Gate	Palakkad	Kongad	31.62	Work Agreement Executed
7	8 Pattikkad Gate	Malappuram	Perinthalmanna/ Mankada	42.03	Work Commenced
8	173 Chiramangalam	Malappuram	Tirurangadi	39.44	Work Agreement Executed
9	259 Ezhimala Gate	Kannur	Kalliassery	48.39	Work Commenced
10	288 Uppala Gate	Kasargod	Manjeshwaram	28.91	Agreement Executed
11	225 Makutam Gate		Thallssery	30.57	Work Commenced
12	262 Olavara Gate	Kannur	Thrikkaripur	48.38	Work Agreement Executed
13	264 South Trikaripur Gate	Kasargod	Thrikkaripur	43.51	Agreement Executed

Sl. No	LC No	District	CONSTITUENCY	Total Estimate Value(Cr)	REMARKS
14	187 Vellayil Gate	Kozhikode	Kozhikode North	24.35	By Nov 2025 Tender will be floated
15	149 Kakkanadu Gate	Alappuzha	Kayamkulam	32.54	
16	570 Azhoor Gate	Trivandrum	Chirayankeezhu	40.20	100% funding sanctioned LA cost to be given by Railway
17	53 Idakulangara Gate	Kollam	Karunagappally	49.34	
18	42 Thamarakulam Gate	Kollam Alappuzha	Karunagappally Kayamkulam	49.14	
19	27 Ollur Gate	Thrissur	Ollur	35.51	Received the confirmation of future track

LCs recommended by GOK for 100% Railway funding and which is to be approved by Railways					
20	1 Painkulam Gate	Thrissur	Chellakara	100% funding will be received only after LA	
21	240 Kannur South Gate	Kannur	Kannur		
22	244 Pannanpara Gate	Kannur	Kannur		
23	6 Cherukara Gate	Malappuram	Perinthalmanna		
24	234 Muzhupilangadu beach Gate	Kannur	Dharmadom	Alignment finalized ,GAD submitted to Railway, Common ROB in lieu of LC 233 & 234.	
25	252 Kannapuram Gate	Kannur	Kalliassery	Alignment for combined ROB finalized and approved by	

26	252 Kannapuram Gate	Kannur	Kalliassery	Road Authority, DC requested for Road closure approval and GAD under preparation for submission to railways.
LCs not recommended for 100% Railway Funding (Approved under 50:50 Cost sharing)				
27	12 Nilambur Yard Gate	Malappuram	Nilambur	Construction of RUB in lieu of LC No. 12 opened for road traffic, LC Closed and safety certificate signed.