

**പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ**

**ഒന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 209

22-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**തൃശ്ശൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച്**

**ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ**

ശ്രീ. സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

**മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. കെ. മുരളീധരൻ  
(ആരോഗ്യ - ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി)

**(എ)** തൃശ്ശൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വഴിയും മറ്റു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കൾ (എസ്.പി.വി.) വഴിയും പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ബ്ലോക്ക്, കീമോ ഡേ കെയർ വെർട്ടിക്കൽ എക്സ്‌പാൻഷൻ, ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും നിലവിലെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;

**മറുപടി:** തൃശ്ശൂർ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വഴിയും, മറ്റു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ വഴിയും പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ബ്ലോക്ക്, കീമോ ഡേ കെയർ, വെർട്ടിക്കൽ എക്സ്‌പാൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Work	Status of work	Expected completion
Construction of third floor and fourth floor of chemo day care centre at Medical College Chest hospital, M.G.Kavu	80% completed	Nov-26
Construction of Library cum Auditorium -2nd stage	50% completed	Nov-26
Setting up of CommonRoom	5% completed	May-27
Fire&Safety work-MCCH	10% completed	Mar-27
Renovation & Maintenance of Old MBBS Men's Hostel	20% completed	Feb-27
Construction of building for CSSD-MCCH	Work not started	Dec-28
Urgent Maintenance to water pumping lines and distribution lines to hostels and quarters in the campus	Work not started	June-27
Renovation of Examination Hall	Work not started	June-27
<b>KIIFB Projects</b>		
(1) Construction of Super Specialty Block	65% completed	Dec-26
(2) Construction of Mother & Child Block	70% completed	Dec-26
(3) Construction of Critical Care Block <b>PMABHIM</b> (Central fund Project)	47% completed	Dec-26

**(ബി)** പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണം എത്ര മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കി അവയുടെ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്;

**മറുപടി:** മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

**(സി)** പ്രസ്തുത സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ കൂടുതലായി ആവശ്യമായി വരുന്ന മാനവവിഭവശേഷി ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

**മറുപടി:** നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയ ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൂടുതലായി ആവശ്യമായി വരുന്ന മാനവവിഭവശേഷി ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നതാണ്.

**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**