

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 927

29-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഒല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. കെ. രാജൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഒല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡ്, കെട്ടിടം, പാലം, കെ.ആർ.എഫ്.ബി എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ മുഖേന നടപ്പാക്കി വരുന്ന വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?

**മറുപടി: കെ.ആർ.എഫ്.ബി. പി.എം.യു.**

1) പീച്ചി വാഴാനി ടൂറിസം കോരിഡോർ റോഡ് (0/000-7/000) പീച്ചി വാഴാനി ടൂറിസം കോരിഡോർ റോഡിനു (Ch 0/000 മുതൽ Ch 18/650 വരെ ) 01.11.2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No. 1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയ്ക്കു തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 26.05.2018 തീയതിയിലെ PWD004-141-PA-01 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 62 കോടി രൂപയ്ക്കു കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും 11.10.2023 തീയതിയിലെ PWD004-141/PE-19-PAD/2023/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 63.73 കോടി രൂപയ്ക്കു പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 22.02.2024 തീയതിയിലെ PWD004-141/APR-1/2024/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 88.65 കോടി രൂപയ്ക്കു രണ്ടാമത്തെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 18.65 കി.മി നീളമുള്ള പീച്ചി വാഴാനി ടൂറിസം കോരിഡോർ റോഡ് (Ch 0/000 മുതൽ Ch 18/650 വരെ) പ്രവർത്തി രണ്ടു ഘട്ടമായാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ Ch 0/000 മുതൽ Ch 7/000 വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടപ്രവർത്തി ഒല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടി പ്രവർത്തി FDR പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്താൻ മുർക്കനിക്കര കണ്ണാറ റോഡ് പ്രവർത്തിക്കൊപ്പം സംയുക്തമായി നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നു, 13.01.2024- തീയതിയിലെ PWD/KR/EST\_TS/620/2024\_5\_1\_1 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 75.04 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുകയും ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി

19.11.2024 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നം.27/PWD004-115-03/PD/PMU-KRFB/2024-25 പ്രകാരം 49.10 കോടി രൂപയ്ക്ക് M/s EKK Infrastructure ലിമിറ്റഡിനു കരാർ നൽകുകയും 29/11/2024 നു സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 75% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Bituminous Concrete പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ റോഡ് സേഫ്റ്റി പ്രവർത്തികൾ, ഇന്റർലോക്കിംഗ് ടൈൽ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങിയവ പുരോഗമിക്കുന്നു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കലിങ്കിൻറെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്. മടക്കത്തറ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റ് ch 5/220 മുതൽ ch 5/740 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തി ഐറിഷ് ഡ്രെയിനേജ് പകരം യുഡ്രെയിൻ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ടി പ്രവൃത്തി താത്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

2) നടത്താൻ മൂർക്കനിക്കര കണ്ണാറ റോഡ് പ്രസ്തുത റോഡ് ദേശീയപാത NH-544 ലെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു നിർദ്ദേശിച്ച മലയോര ഹൈവേയായ പട്ടിക്കാട് വിലങ്ങന്തൂർ റോഡിലെ കണ്ണാറ ജംഗ്ഷനിൽ അവസാനിക്കുന്ന 11.636 km ദൂരമുള്ള റോഡാണ്. 01.11.2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No. 1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 14/03/2018 തീയതിയിലെ APR -1/ 255/2018/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 39.96 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും 22.02.2024 തീയതിയിലെ PWD004-115/APR-1/ 2024/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 50.123കോടി രൂപയ്ക്ക് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ LA തഹസിൽദാർ, KIIFB യുടെ കീഴിൽ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. 07.12.2021-ൽ PWD സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അവലോകനയോഗത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി Full Depth Reclamation (FDR) method ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു. തുടർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം LA നടപടികൾക്കു സമാന്തരമായി തന്നെ സാങ്കേതിക അനുമതിക്ക് ആവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് NATPAC Design പ്രകാരം, പിച്ചി വാഴാനി ടൂറിസം കോർഡോർ റോഡ് (Ch 0/000 മുതൽ Ch 7/000 വരെയുള്ള) പ്രവർത്തിക്കൊപ്പം സംയുക്തമായി നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, 13.01.2024- തീയതിയിലെ PWD/KR/EST\_TS/620/2024\_5\_1\_1 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 75.04 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുകയും ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 19.11.2024 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നം.27/PWD004-115-03/PD/PMU-KRFB/2024-25 പ്രകാരം 49.10 കോടി രൂപയ്ക്ക് M/s EKK

Infrastructure ലിമിറ്റഡിനു കരാർ നൽകുകയും 29/11/2024 നു സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 30% പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. KWA, KSEB യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലനിധിയുടെ കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. രണ്ട് കല്പകൾ ഭാഗികമായി നിർമ്മിക്കുകയും 8.64km ദൂരത്തിൽ FDR സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് ട്രഡ് ചെയ്തതിൽ Bituminous concrete പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്പകളുടെയും കാനകളുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

3) പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് റോഡ് പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് റോഡ് പ്രവർത്തിയ്ക്കു 08.08.2018 തീയതിയിലെ GO(Ms)No. 34/2018/F&WLD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 183.82 കോടി രൂപയ്ക്കു തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 14.03.2024 തീയതിയിലെ FOR004-02/APR-3/2024/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 209.27 കോടി രൂപയ്ക്കു കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകി. 16-08-2023 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.572/2018/PWD തീയതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം 47.3 കോടി രൂപ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തിക്കായി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. വനം വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ ആയ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്സി ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി 24.09.2024- തീയതിയിലെ PWD/KR/EST\_TS/11980/2023\_5\_1\_1 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 40.59 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുകയും ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 10.01.2025 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നം 35/FOR004-02/PD/PMU-KRFB/2024-25 dated 10.01.2025 പ്രകാരം 31.21 കോടി രൂപയ്ക്കു M/s ARS Jasmin Constructions Pvt.Ltd എന്ന കരാറുകാരന് കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണകാലാവധി 15 മാസമാണ്. കട്ടനെല്ലൂർ ബൈപ്പാസ് മുതൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന് സമീപം വരെയുള്ള (3.47 km) (Ch. 4/530km മുതൽ Ch.7/980km) ഭാഗത്തു DBM laying പൂർത്തിയായി. 7400 മീറ്റർ കാന നിർമ്മിക്കേണ്ടതിൽ ഏകദേശം 6060 മീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചു (81%). സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന് സമീപമുള്ള കാനകളുടെയും നമ്പ്യാർ റോഡിലെ കാനയുടെയും ഔറ്റ് സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തത ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ, DR Wall - 700 മീറ്റർ , CC Wall - 200 മീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 454 മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങൾ, മറ്റു നിർമ്മിതികൾ എന്നിവ പൊളിച്ചു നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തി PWD വകുപ്പിന് കീഴിലാണുള്ളത്. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ എഗ്രിമെന്റ്

പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ച് മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കരാറുകാരനെ കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ച് നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് (Except Penta Centre, Puthur). കോടതി വ്യവഹാരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 60% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4) മലയോരഹൈവേ - വിലങ്ങന്തൂർ മുതൽ പുളിഞ്ചോട് ജംഗ്ഷൻ വരെ മലയോര ഹൈവേ റോഡിന് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ഇതിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പുതുക്കാട് / ഒല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വരുന്ന 30.811 കി.മി നീളമുള്ള രണ്ടാമത്തെ റീച്ച് -വിലങ്ങന്തൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാരംഭിച്ചു വെള്ളികളങ്ങര ജംഗ്ഷനിൽ അവസാനിക്കുന്ന മലയോര ഹൈവേ റോഡിന് 20.03.2022-ൽ PWD013-31 /TE-1 /2022/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 136.499 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു. ഈ റീച്ചിൽ 9.1 കി.മി ദൂരം ഒല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിനായി സർക്കാർ നയമനുസരിച്ചും, കിഫ്ബി മാനദണ്ഡ പ്രകാരവും ഹ്രീ സറണ്ടർ മുഖേനയാണ് ഭൂമി ലഭ്യമാകേണ്ടത്. നിലവിൽ ഹ്രീ സറണ്ടർ മുഖേന ഒല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ 91-ൽ 45 -ഉം), പുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നായി 259-ൽ 187 ഉം റീലിങ്ങ്ഷന്റ് ഫോമുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി ലഭിച്ച പുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 6.584 കി.മി ദൂരത്തിനായി 76.79 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക എസ്റിമേറ്റ് എറണാകുളം / തൃശൂർ ഡിവിഷനിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

5) ഒല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനം 05.11.2022 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1069/2022/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഉയർന്ന ഗതാഗത തിരക്ക് നേരിടുന്ന 20 ജംഗ്ഷനുകളുടെ വികസനത്തിനായി 200 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ഇതിൽ മുൻഗണന പട്ടികയിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഒല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനം. 27.11.2024തീയതിയിലെ PWD023-12/PE-26-PAD/2024/KIIFB dated ഉത്തരവ് പ്രകാരം 55.17 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും 15.12.2025തീയതിയിലെ PWD023-12/APR-1/2025/KIIFB Dated ഉത്തരവ് പ്രകാരം 66.82 കോടി രൂപയ്ക്ക് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക അനുമതിക്കുള്ള എറണാകുളം / തൃശൂർ ഡിവിഷനിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു . ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ബിൽഡിംഗ് valuation പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6) നെടുപുഴ വെസ്റ്റ്ഫോർട്ട് റോഡ് ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്കു GO(Rt).No. 942/2017/PWD dated 10/07/2017 10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ റോഡിനു 4.425 കി.മീ നീളം ആണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 1.38 ദൂരം തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന ടാറിങ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെടുപുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് RBDCK മുഖേന 0.52 കി.മീ ഭാഗം റോഡ് പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി 2.52 DPR കി.മീ റോഡ് നിർമ്മാണം തിരുവനന്തപുരം ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018 ലെ ട്രാഫിക് സർവ്വേ പ്രകാരം 18.5 മീറ്റർ (ROW) വീതിയിൽ Four lane Configuration ആണ് ഈ റോഡിൽ ഡിസൈൻ വിഭാഗം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ , പ്രവർത്തിയുടെ DPR കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും , DPR 12.03.2026 ലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ , കിഫ്ബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ച പ്രകാരം അഡീഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി പുനസമർപ്പിക്കുന്നതിനു 21.03.2026 -ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് എറണാകുളം /തൃശൂർ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതുക്കിയ DPR കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചു സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

**നിരത്തുകൾ**

1. ബജറ്റ് 2023-24- പെരുവാകുളം റോഡ് 0/000 മുതൽ 1/580 കാമ്പ, കലുങ്ക്, റോഡ് വീതി കുട്ടൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
2. ബജറ്റ് 2021-22- മാനാമംഗലം മരോട്ടിച്ചാൽ -വല്ലൂർ- ചിമ്മിനി ഡാം റോഡ് 2/000 മുതൽ 5/700 കലുങ്ക്, കാമ്പ സംരക്ഷണ ഭിത്തി, BM എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. റോഡ് സുരക്ഷ പ്രവൃത്തിയും BC പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
3. ബജറ്റ് 2023-24 വലക്കാവ്- തോണിപ്പാറ - അമ്പിളിക്കുന്ന് നാലുകെട്ട് റോഡ്- കലുങ്ക്, കാമ്പ സംരക്ഷണ ഭിത്തി, BM പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. BC പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. ബജറ്റ് 2025-26 നടത്താ വിവിൻ ഭഗവതി - ഇരവിമംഗലം - പുത്തൂർ കാലടി റോഡ് (മൈനർ റോഡ്) മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, കലുങ്ക്, കാമ്പ നിർമ്മാണം, BM

എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി. BERM concrete, BC & ROAD SAFETY പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

5. 2025-26- Improvements and Providing BM & BC to കൈനൂർ-മുണ്ടോളിക്കടവ് റോഡ് 0/000 to 2/000 കലക്ട്, കാന, BM എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി. സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം BC & ROAD SAFETY പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

6. ബജറ്റ് 2025-26- ആനക്കുടി- ഒളകര - കോളനി റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - പ്രവൃത്തി Initial levels എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

7. നവ കേരള സദസ്സ് 2024-25- കുരിശുമൂല- തോണിപ്പാറ റോഡ് കലക്ട്, കാന, BM എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി. സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം 85% പൂർത്തിയാക്കി. BC Road safety പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്.

8. Budget Work-2025-26 (20%) Upgradation Work Improvements to Ollur Town road by providing BM & BC from Ch. 0/000 to 0/500, ch. 0/700 to 1/000, ch. 2/380 to 3/730 - Drain നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 90% പൂർത്തിയാക്കി, BM പ്രവർത്തികൾ 50 % പൂർത്തിയാക്കി, BC, Balance Drain & BM & Road Safety Works എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്

**കെട്ടിട വിഭാഗം**

അനുബന്ധം ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ANNEXURE - Buildings

<b>Sl. No</b>	<b>Name of work</b>	<b>Present status</b>
1	Construction of school building for Govt. U.P School Panamkuttichira, Ollur	Work completed on 04.12.2025
2	Construction of school building for Govt L. P School Pattikkad, Ollur 2 <sup>nd</sup> phase	Completed on 23.04.2026
3	Construction of school building for Govt UP School Aasarikkad, Ollur	Work completed on 30/04/2026
4	Construction of school building for Govt. Higher Secondary School, Kattilappoovam, Ollur	Building work completed ,Ramp, retaining wall work ongoing
5	Construction of school building for Govt. L P School Puthur, Ollur	Work completed on 04.06.2026
6	Construction of school building for Govt L P school, Peechi, Ollur	Finishing stage , building work completed, miscellaneous work ongoing
7	LAC-ADS-2024-25 Construction of Auditorium in the 2 <sup>nd</sup> Floor of Govt. HSS Building Puthur in Ollur constituency	Work completed on 30.04.2026
8	MLA-ADS 2022-23 construction of compound wall and Gate for Govt. HSS Puthur, Thrissur	Work completed on 01.11.2025
9	Construction of Art Gallery in Eravimangalam Grameena Vayanashala at Nadathara Grama Panchayath in ThrissurDt-Finishing works	Completed on 31.01.2026
10	Deposit- construction of Office cum Store room for Model Horticultural Farm Kannara	Roof slab Concreting completed
11	Construction of new building for Ollur police Station in Thrissur Dist.	Structure work completed, plastering started
12	GENERAL- Budget 2024-25- Bus stand Cum Shopping complex in Puthur GramaPanchayath- Construction of Bus Stand cum Shopping complex in Puthur Grama Panchayath-Phase I – composite work	TS estimate under Scrutiny
13	GENERAL- Construction of new building for GHSS Peechi, Thrissur- Construction of new building- General Civil Work	Client approved drawing received, estimate under preparation
14	Budget work 2024-25 Construction of New Building for Govt.Higher Secondary School Puthur	Client approved AR drawing submitted to RIQCL for soil investigation on 08.06.2026
15	Budget 2025-26 New Work- Construction of building for Madakkathara Family Health	Drawing not approved by DHS till now.

	Centre	
16	Annual Plan 2025-26 – Barrier Free facilities – Govt. VHSS Pthur	Site handed over 19.06.2026
17	General- Annual Plan 2025-26-Cherukunnu School-Construction of new building for Govt. L .P School Cherukunnu	Site handed over 17.06.2026
18	LAC-ADS-Construction of Arch- M N Nagar Mattampuram- Madakkathara	Electrical post not changed , hence work not started
19	General – General 2023-24 construction of new building for Govt. L .P School Pattikkad, Thrissur- Phase 2	Work completed on 23.04.2026
20	GENERAL-2025-26-Construction od school Building for Govt. Higher Secondary School, Pattikkad	Agreement stage