

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 967

29-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. കെ. വി. സുമേഷ്

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ തുടർന്നു വരുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരം നൽകുമോ; പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി (പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഒഴികെ) അറിയിക്കാമോ;

മറുപടി: കെട്ടിട വിഭാഗം

അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

നിരത്തുകൾ

അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി .-പി.എം.യു.

അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു

(ബി) ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതോ ആരംഭിക്കാത്തതോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണമുൾപ്പെടെ അറിയിക്കാമോ?

മറുപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ANNEXURE - III - KRFB PMU

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	നാറാത്ത് കല്ലറിക്കടവ് പാലം	<p>കിഫ്ബി വഴി നടപ്പിലാക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന നാറാത്ത് - പാപ്പിനിശ്ശേരി - കല്ലറിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്ക് 34.9 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക കണക്കാക്കി PWD ഡിസൈൻ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ DPR 13.12.2021 ന് KIFB യ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ പാലത്തിന്റെ അപ്പ്റോച്ച് റോഡുകളുടെ നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ പുതുക്കിയ അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരം 16.113 കോടി രൂപ അധിക ചിലവ് കണക്കാക്കി approach റോഡുകളുടെ DPR തയ്യാറാക്കുകയും, ആയത് PWD ഡിസൈൻ വിഭാഗം 21.05.2024 ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. തുടർന്ന് പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് പ്രകാരം DPR കൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നതിന് വേണ്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, PWD ഡിസൈൻ വിഭാഗം 05.06.2024 തീയതിയിലെ കത്ത് മുഖേന നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ആയതു പ്രകാരം ഡിസൈൻ വിഭാഗം നിന്നും ലഭ്യമായ 43.13 കോടി രൂപയുടെ Revised DPR സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി കിഫ്ബിയിൽ 28.12.2024ന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു TECHNICAL APPRAISAL REPORT കീഫ്ബി നൽകിയതിനെ തുടർന്നു റിവൈസ്ഡ് DPR കെ ആർ എഫ് ബി കണ്ണൂർ നൽകുകയും ,അത് കീഫ്ബിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും, 45.89 കോടിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ഉത്തരവ് PWD016-53/APR-</p>

		<p>8/2026/KIIFB Dated 26/02/2026 പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്</p> <p>അത് കൂടാതെ കിഫ്ബിയുടെ അപ്രൈസൽ വിംഗ് 24.02.2025 ന് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂ ഉടമകളിൽ നിന്ന് സ്ഥലം സൗജന്യമായി ഏറ്റെടുത്താണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്ഥലം ഉടമകളുമായുള്ള മീറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ആർ എഫ് ബി കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറിനു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 07.10.2025 ന് പാപ്പിനിശ്ശേരി, നാനാത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഭൂ ഉടമകളുമായി മീറ്റിംഗ് നടത്തിയതിൽ സ്ഥലം സൗജന്യമായി വിട്ടുതരാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന്റെ ഓരോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.</p>
2	<p>തീരദേശ ഹൈവേ- പയ്യാമ്പലം മുതൽ മീൻകുന്ന് വരെ</p>	<p>6(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>
3	<p>തീരദേശ ഹൈവേ - മീൻകുന്ന് ക്ലിഫ് മുതൽ ചാൽ ബീച്ച് വരെ</p>	<p>11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>
4	<p>തീരദേശ ഹൈവേ - ചാൽ ബീച്ച് മുതൽ അഴീക്കൽ</p>	<p>6(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>

ROADS - ANNEXURE - II

എ)

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	NAVAKERALA SADASS 2024-25 - BC Overlay and Construction of drainage and foot path facilities toKannur-Valapattanam Road Via Alavil ch.0/000to5/620	GO(Rt)No.1311/2025/PWD dated 29.08.2025 for Rs.575 lakhs	കരാർ ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി സ്ഥലം 28.02.2026 ന് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ ടാറിന്റെ വൻ വില വർദ്ധനവും തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും കാരണം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല.
2	Budget 2023-24 (20%) Substitution Amended works inAzhikode LAC Improvements to Chettipeedika-Gas Godown-Thulicherry Canal-Spinning Mill Road	GO(Rt)320/2026/PWD dated 04.3.2026 for Rs.50Lakhs	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	Budget 2023-24 (20%) Substitution Amended works in Azhikode LAC Improvements to MLA Kumaran Road	GO(Rt)320/2026/PWD dated 04.03.2026Rs.50Lakhs	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	Budget 2023-24 (20%) Substitution Amended works in Azhikode .LAC improvements to Ottathengu-Kunnummal Kaavu Road	GO(Rt)320/2026/PWD dated 04.03.2026Rs.50Lakhs	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	Budget 2023-24 20% Substitutuion Amended works in Azhikode LAC Improvements to Kottalikavu Ambedkar Samsakarika nilayam – Athazhakunnu Road	GO(Rt)320/2026/PWD dated 04.03.2026 Rs.50 lakhs	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	Budget 2024-25-(20%)- Upgradation 2.500km with 40 mm MSS – Improvements to Azhikode Chal beach Azhikkal Light House Road at Ch 2/000 to 4/500 (Azhikode Light House Farm road-Onden	GO(Rt)No.469/2025/PWD. 28-03-2025.forRs.50 Lakhs	കരാർ ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി സ്ഥലം 11.07.2025 ന് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ ടാറിന്റെ വൻ വില വർദ്ധനവും തൊഴിലാളികളുടെ

	road)in Azhikode		ലഭ്യതക്കുറവും കാരണം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല.
7	General-Budget2024-25(20%) Upgradation 0.720kmwith 40mmMSS-Improvements to Narath Alinkeel-Kottamcherry-Idakkaithode Kannadiparanmba Road.	GO(Rt)No.469/2025/PWD, 28-03-2025forRs.50Lakhs	പ്രവൃത്തി 80% പൂർത്തിയാക്കി.
8	Budget 2025-26(20% Provision) - Chirakkal) Moopanpara-Chirakkal Chira-Arattuvayal Vivekananda road	G.O.(Rt)No.1059/2025/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 16-07-2025for50Lakhs	പ്രവൃത്തി 30% പൂർത്തിയാക്കി. ടാറിന്റെ വൻ വില വർദ്ധനവ് കാരണം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
9	Construction of Footpath. Handrail at Kannadipara road in Narath Grama Panchayath	LSGD/JD/KNR/6031/2025-F3 dated 3/10/2025 for Rs.35 Lakhs	പ്രവൃത്തി 70% പൂർത്തിയാക്കി.
10	2025-26 Azliikode LAC-providing Interlock outside of Valapattanam stadium.	LSGD/JD/KNR/4514/2025-F3 Dated 3.10.2025for Rs.20 Lakhs	പ്രവൃത്തി 95% പൂർത്തിയാക്കി.
11	RP2024-2025-Improvements including BM&BC to Poothappara Vayiparamba Azhikkal road kin 3/300 to 6/518 in Azhikode	G.O.(Rt)No.322/2025/PWD Dated:03-03-2025 for 350lakhs	പ്രവൃത്തി 45%പൂർത്തിയാക്കി. ടാറിന്റെ വൻ വില വർദ്ധനവ് കാരണം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
12	2024-25-Improvements by Providing BC Overlay to Alavil Azliikode road km 0/000 to 4/420	G.O.(Rt)No.333/2025/PWD Dated:05-032025 forRs.225 Lakhs	കരാർ ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി സ്ഥലം 10.06.2025 ന് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ ടാറിന്റെ വൻ വില വർദ്ധനവും തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത കുറവും കാരണം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല.
13	FDR2023-26-Manna- Construction of drain from Highway junction to Manna along old NH Valapattanan road Azllikode LAC	G.O. (Rt)No.1569/2025/PWD Dated22.10.2025for Rs.50 lakhs	കരാർ ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി സ്ഥലം 21.02.2026 ന് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ ടാറിന്റെ വൻ വില വർദ്ധനവും തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത കുറവും കാരണം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല.
14	DEPOSIT- Restoration work for Chirakkal Kattambally Mayyil Kololam road ch. b/w km. 0/000 to 3/056 for	AS/59C/25/48961 dated 17.02.2026 for Rs. 50 lakhs	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.

15	Providing BC Overlay to Baliyapattam - Cheruthazham Road ch 0/000 to 20/900 (Pilathara-Pappinissery Road) in Kannur	GO(Rt)No.433/2025/PWD Dated 25-03-2025 for Rs. 1800 Lakhs	45% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ടാറിന്റെ വൻ വില വർദ്ധനവ് കാരണം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
----	---	---	--

ക്രമ നം. 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കോർപ്പറേഷന്റെ അധികാരപരിധിയിലെ റോഡുകൾ ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും **NOC** ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെസ്റ്റ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നം. 1, 6, 12, 13 എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ടാറിന്റെ വൻ വില വർദ്ധനവും തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും കാരണം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല.

ക്രമ നം 8, 11, 15 എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ടാറിന്റെ വൻ വില വർദ്ധനവുകാരണം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു.

BUILDINGS - ANNEXURE I

No	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി നമ്പർ	തീയതി	തുക (in Lakhs)	സാങ്കേതികാനുമതി നമ്പർ	തുക (in Lakhs)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	GENERAL-MLA-ADS 2025-26- AZHIKODE CONSTITUENCY CHIRAKKAL PANCHAYATH- CONSTRUCTION OF NEW BUILDING FOR ANGANVADI KOTTA KUNNU CENTRE NO.6	LSGD/JD/KNR/ 4630/2025-F3	04/11/2025	25.00	PWD/BLDG/EST_TS/19045/2025_5_1_1	25.00	ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
2	GENERAL-2025-26 BUDGET WORK- PUTHIYATHERU MINI BUS STATION-Construction of Mini Bus station at Puthiyatheru	G.O.(Rt)No.1368/2025/PWD	18/09/2025	121.30	PWD/BLDG/EST_TS/12720/2025_5_1_1 Dated: 31-01-2026	121.30	17/05/2026 ന് പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറി കരാറുടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു.
3	GENERAL-MLA-ADS 2024-25 AZHIKODE CONSTITUENCY- NEERKADAVU-Construction of school buildi	LSGD/JD/KNR/ 2339/2025-F3	31.03.2025	50.00	PWD/BLDG/EST_TS/6690/2025_5_1_1 Dated: 02-05-2025	50.00	ലാറ്ററേറ്റ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്

	ng for Govt. Fisheries LP School, Neerkadav, Kannur General Civil Work						
4	GENERAL-Govt. Higher Secondary School, Kanna Construction of school Building for Govt. Higher Secondary School	G.O.(Rt)No.182/ 2024/GEDN	06.01.2024	200.00	PWD/BLDG/EST_TS/18949/2022_5_3_2 Dated : 13-03-2025	200.00	പ്ലാസ്റ്റിംഗ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
5	GENERAL-Pallikunnu - Construction of Laboratory and office for Assistant Drugs Controller at Pallikunnu Kannur Building for Drugs Testing Drugs Control Office	GO(Rt) No 1628/2021/H&FW D dated 01-08-2021	01/08/2024	500.00	PWD/BLDG/EST_TS/3540/2023_23_2_1 Dated : 27-12-2024	497.42	ഒന്നാം നിലയുടെ ടെൻഡറുകൾ ഓൺ ക്ലിന്റ് പൂർത്തിയാക്കി
6	GENERAL MLA-ADS 2025-26 - AZ HIKODE CONSTITUENCY- CHIRAKKAL FOLKLORE ACADEMY- Construction	LSGD/JD/KN R/ 4509/2025-F23	10/11/2025	28.70	PWD/BLDG/EST_TS/15673/2025_5_1_1 Dated : 28-01-2026	28.70	തൊഴിലാളികളുടെ അഭാവം മൂലം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രവൃത്തി സ്ഥലം 14/03/2026 കൈമാറി.

	of Open Auditorium at Chirakkal Folklore Academy - General Civil Work						
7	MLA-SDF-AZHICODE CONSTITUENCY CONSTRUCTION OF BUS SHELTER IN FRONT OF NARATH HEALTH CENTRE MLA SDF	DCKNR- 466/2026-E9	20.01.2026	4.00	12556/2025-2026	4.00	പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറി. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
8	MLA-SDF AZHIKODE CONSTITUENCY CONSTRUCTION OF BUS SHELTER AT KAMBIL TOWN IN NARATH GP - MLA SDF CONSTRUCTION OF BUS SHELTER MLA-SDF	DCKNR- 464/2026-E9	20.01.2026	3.00	12557/2025-2026	3.00	പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറി. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
9	MLA-SDF AZHIKODE CONSTITUENCY CONSTRUCTION OF BUS SHELTER AT KAKKAD SPINNING	DCKNR- 460/2026-E9	20.01.2026	3.00	12558/2025-2026	3.00	പ്രവൃത്തിസ്ഥലം കൈമാറി. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

	MILL BUS STOP IN KANNUR CORPORATION MLA-SDF						
10	GENERAL CONSTRUCTION OF NEW BUILDING FOR SMART VILLAGE PAPPINISSERY (UNDER THE SCHEME FOR SPECIAL ASSISTANCE TO STATES FOR CAPITAL INVESTMENT 2024-25) - AT PAPPINISSERY CIVIL WORK	GO(RT)204/2025/RD	24.01.2025	45.00	PWD/BLDG/EST_TS/3375/2025_5_1_1 Dated: 28-03-2025	45.00	
11	GENERAL Construction of five single cell in special sub jail in Kannur General Civil Work	177/2025/ HOME	20/09/2025	63.00	ORDER No. PWD/BLDG/EST_TS/94265/2021_5_1 Dated: 06-03-2026	63.00	ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ കോൺക്രീറ്റും ലാറ്ററേറ്റ് പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചു രണ്ടാംനിലയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. കരാറടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 05/06/2026 ന് പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറി

(ബി)

No	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി നമ്പർ	തീയതി	തുക (i)	സാങ്കേതികാനുമതി നമ്പർ	തുക (i)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
----	-----------	-----------------	-------	---------	-----------------------	---------	----------------

		ർ		n La khs)		n La khs)	
1	GENERAL BUDGET 2025-26-CONSTRUCTION OF AN AUDITORIUM FOR GOVT MAPPILA UP SCHOOL KATTAMPALI	G.O.(Rt)No.1368/ 2025/PWD	18/09/2025	100.00	PWD/BLDG/EST_T S/12871/2025_5_1_1 dtd 1-12-2025	100.00	കരാറുടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുവെക്കിലും നിലവിലുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടം അധികൃതർ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിട്ടില്ല
2	GENERAL - CONSTRUCTION OF SCHOOL BUILDINGS FOR GOVERNMENT WEST LP SCHOOL, PUZHATHI	G.O.(Rt)No.177/2024/GEDN	06/01/2024	80.00	ORDER No. PWD/BLDG/EST_TS/13321/2025_5_1_1	80.00	കരാറുടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുവെക്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റിയിട്ടില്ല. 04.11.2025 തീയതിയിലെ കത്ത് മുഖാന്തരം കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്
3	GENERAL - GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL AROLI - CONSTRUCTION OF NEW BUILDING	G.O.(Rt) No.1368/ 2025/PWD	18/09/2025	200.00	PWD/BLDG/EST_T S/11755/2025_5_1_1	200.00	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്

	G FOR G OVERNM ENT HIG HER SEC ONDARY SCHOOL, AROLI-G ENERAL CIVIL W ORK						
4	DEPOSIT - Quarantin e Cell Cent ral prison Kannur - C onstruction of Quaranti ne Block in Central Pri son Kannu r	P124403/2021/ PrHQ	08/10/2 021	50.00	PWD/BLDG/EST_T S/94314/2021_5_1 D ated: 21-08-2024	50.00	ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പി ൽ നിന്നും STOP MEMO ലഭിച്ചത ിനെ തുടർന്ന് പ്രവ ർത്തി നിർത്തിവെ ച്ചിരിക്കുകയാണ്.
5	LAC ADS - MLA AD S 2025-26 3 - Azhikode LAC - Con struction of E K Nayan ar Smaraka Vayanasha la & Grand halayam in RS No. 48/ 144, Ward No 9 at Va ram Kadav u, Mathoda m, Narath	LSGD/JD/KN R/4521/2025-F 3	27/02/2 026	25.00	ORDER No. PWD/B LDG/EST_TS/16929/ 2025_5_1 Dated: 15- 03-2026	25.00	ടെണ്ടർ ചെയ്തെക്കി ലും BID കളൊന് നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

	GP						
6	GENERAL - MLAs ADS 2025-26 -Azhikode Constituency Samadarshi Vayanaswala Construction of Library Hall	LSGD/JD/KNR/4628/2025-F	27/02/2026	15.00	TS/18803/2025, Date d: 02.06.2026	15.00	ടെണ്ടർ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനായി ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ

No	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി നമ്പർ	തീയതി	തുക (in Lakhs)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	T K Balan Memorial Bus Stand - Renovation/Construction of Bus Stand at Azheekal	G.O. (Rt)No.1059/2025/PWD Dated, Thiruvananthapuram, 16-07-2025	16.07.2025	200.00	അന്തിമ ആർക്കിടെക്ടറൽ പ്ലാനിംഗ് ലഭ്യമാണ്
2	Annual Plan 2025-26 - Construction of Second Floor for GHSS Pallikkunnu, Kannur GHSS Pallikkunnu	G.O. (Rt)No.8493/2025/GEDN	15/10/2025	100.00	സാങ്കേതികാനുമതി: എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
3	Chirakkal Market work Construction of new shopping complex at Chirakkal Market Renovation Puthiyatheru	GO(Rt)No.1059/2025/PWD	16.07.2025	200.00	നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതുണ്ട്
4	Central Prison and correctional home Kannur Construction of	P4/30150/2023 PrHQ dt.18.12.23	18.12.2023	303.18	അംഗീകരിച്ച ആർക്കിടെക്ടറൽ പ്ലാനിംഗ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായ്

hospital building in Central Prison Hospital			ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന് പ്രോയിംഗ് സമർപ്പിച്ച്
---	--	--	--