

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 969

29-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. കെ. പ്രേമൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ?

മറുപടി: പാലങ്ങൾ

അനുബന്ധം-I ആയി ചേർക്കുന്നു.

ദേശീയപാത

പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൻ കീഴിൽ നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ CRIF പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 16.5 കോടിയുടെ കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ച "CRIF 2022-23 Improvements to NeNmara Olippara Road in NeNmara LAC Palakkad District in the state" എന്ന പ്രവൃത്തിയാണുള്ളത്. ആയത് 40 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെ.എസ്.ടി.പി

നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കെ.എസ്.ടി.പിയുടെ പരിധിയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നിലവിൽ ഇല്ല, എന്നാൽ റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി - പാക്കേജ് 3, റോഡ് നം. 6) വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന നെല്ലിയാമ്പതി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയുടെ (ആകെ നീളം 18.10 കി.മീ) ആണ്.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലൂടെയാണ് പ്രസ്തുത റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 05.01.2026-ൽ 114.13 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും (GO (Rt) No. 7/2026/P&EA), 27.01.2026-ൽ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷനും (ORDER NO. PWD/KP/ EST_TS/ 10068/2025) ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 06.03.2025-ൽ വനം വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള NOC-യും, 23.07.2025-ൽ ജർമ്മൻ ബാങ്കിന്റെ (German Bank) No Objection സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സ്റ്റഡിക്കായുള്ള SALIM ALI CENTRE FOR ORNITHOLOGY AND NATURAL HISTORY(SACON)

എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് RKI അംഗീകാരത്തോടുകൂടി വൈൽഡ് ലൈഫ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിന് കരാർ വച്ചതിനുശേഷം, ടെണ്ടർ നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.

നിരത്ത് പരിപാലനം

അനുബന്ധം-II ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിട വിഭാഗം

അനുബന്ധം-III ആയി ചേർക്കുന്നു.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

അനുബന്ധം-IV ആയി ചേർക്കുന്നു.

നിരത്തുകൾ

അനുബന്ധം V ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

എ) നെന്മാറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ, KILFB പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും ഈ കാര്യാലയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതുമായ 3 മലയോര ഹൈവേ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ടി പ്രവർത്തികളൊന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

1.ഹിൽ ഹൈവേ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ 2nd റീച്ച്- 2nd സ്ട്രെച്ച്- കന്നിമാരിമേട് മുതൽ നെടുമണി വരെ 14/860 മുതൽ 30/590

2. ഹിൽ ഹൈവേ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ 3rd റീച്ച്- 1st സ്ട്രെച്ച്- പനങ്ങാട്ടിരി മുതൽ വിത്തനശ്ശേരി വരെ (7.07km)

3. ഹിൽ ഹൈവേ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ 3rd റീച്ച്- 2nd സ്ട്രെച്ച്- - സ്ട്രെച്ച് 2 ഐനാംപാടം മുതൽ തങ്കം ജംഗ്ഷൻ വരെ.

പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഹ്രീസറണ്ടറായി സ്ഥലം ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഹ്രീ സറണ്ടറായി സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്നതിന് റവന്യൂ സർവ്വേ നടത്തി സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സർവ്വേയർമാരുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് മൂലം സർവ്വേ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട്. റവന്യൂ സർവ്വേ നടത്തി അധികമായി ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം ഹ്രീസറണ്ടറായി ലഭ്യമായതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ANNEXURE-I - BRIDGES

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	നെന്മാറ-ഒലിപ്പാറ റോഡിലെ തെങ്ങുപാടം സ്കോൾ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	G.O(Rt)No.256/2026/PWD തീയതി 22.02.2026 പ്രകാരം 23 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും PWD/BR/EST_TS/14936/2025_5_1_1 തീയതി 07/03/2026 പ്രകാരം സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി, ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 05.06.2026 – ന് സൈറ്റ്‌ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് നിലവിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

ANNEXURE -II -ROAD MAINTENANCE

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകളുടെ എണ്ണം	നീളം	നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകൾ	നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന ആനുപാതിക തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി/നിർമ്മാണ പുരോഗതി
1	ജനറൽ RM 2024-2025 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട്-പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ റോഡ് സെക്ഷനു കീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 2 റോഡ് സ്ട്രെച്ചസ് നീളം 6.1 കി. മീ.	1	5.5	പടിക്കൽപ്പാടം -കണ്ണങ്കോട് പള്ളിമുക്ക് - പല്ലശ്ശേനറോഡ് 0/000-5/500	23.35	റോഡ് റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തിയുടെ പരിപാലന കാലാവധിയിലാണ്. (95% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു)
2	ജനറൽ RM 2024-2025 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട്-പാലക്കാട് നെന്മാറ റോഡ് സെക്ഷനു കീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 5 റോഡ് സ്ട്രെച്ചസ് നീളം 13.274 കി. മീ.	5	1.00 1.754 7.80 2.20 0.52	നെന്മാറ-ഒലിപ്പാറ റോഡ് 0/000-1/000 കൊടുവായൂർ-പല്ലാവൂർ -വിത്തനശ്ശേരി റോഡ് 10/000-11/754 നെന്മാറ നെല്ലിയാമ്പതി റോഡ് 0/000-7/800 കിളിയാൽ ചേരമംഗലം റോഡ് 0/000-2/200 വല്ലങ്ങി ബൈപാസ് റോഡ് 0/000-0/520	42.00	റോഡുകൾ റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തിയുടെ പരിപാലന കാലാവധിയിലാണ്(95% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു)

ANNEXURE III - BUILDINGS

നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ കെട്ടിട വിഭാഗം				
ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി	അടങ്കൽ തുക	തൽസ്ഥിതി
1	Construction of New building for Sub Registrar Office , Koduvayur കൊടുവായൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	GO(Rt) No 346/2022/PWD തീയതി 30.03.2022	122 ലക്ഷം	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തിമഘട്ട പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	CHC Nenmara- Budget 2023-24-Construction of New Building for CHC Nenmara- Phase I –composite work – ബജറ്റ് 2023-24 – നെന്മാറ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 1368/2025/PWD തീയതി 18.09.2025	500 ലക്ഷം	പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ മണ്ണ് പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് രൂപകൽപനയ്ക്കായി ഡിസൈൻ വിങ്ങിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചതു പ്രകാരം ലഭിച്ച Tentative ഡിസൈൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാങ്കേതികനമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
3	GBHSS Nenmara – Construction of Class Room Building for CBHSS Nenmara – (Phase-I)- Composite work ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നെന്മാറ- പുതിയ ക്ലാസ്റൂം കെട്ടിടം നിർമ്മാണം –ഒന്നാം ഘട്ടം	GO(Rt)No 9464/2025/GEDN തീയതി 06.11.2025	300 ലക്ഷം	പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ മണ്ണ് പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് രൂപകൽപനയ്ക്കായി ഡിസൈൻ വിങ്ങിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചതു പ്രകാരം ലഭിച്ച Tentative ഡിസൈൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാങ്കേതികനമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി വരുകയാണ്.
4	Govt. HSS Muthalamada – Budget 2023-24- Construction Of New Building for Govt. High School Muthalamada,	GO(Rt)No 1368/2025/PWD	200	30.05.2026 ന് പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറി. പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രാരംഭം

	Palakkad- General Civil Work ബജറ്റ് 2023-24 — മുതലമട ഗവ. ഹൈസ്കൂളിനായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	Thiruvananthapuram തീയതി 18.09.2025	ലക്ഷം	പണികൾ നടന്നു വരുന്നു.
5	Budget 2025-26 – Excise Range Office Nenmara – Construction of New Building for Excise Range Office Nenmara ബജറ്റ് 2025-26 നെന്മാറ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിനായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GO(Rt) No 1368/2025/PWD തീയതി 18.09.2025	100 ലക്ഷം	27.01.2026 ന് പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറി പ്രാരംഭ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	Budget 2025-26 – Bharath Scouts & Guides Training Centre, Kakkayur, Koduvayur ബജറ്റ് 2025-26 കക്കയൂർ ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിനായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GO(Rt) No 1675/2025/PWD തീയതി 04.11.2025	100 ലക്ഷം	13.03.2026 ന് പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറി, ഫുട്ടിംഗ് പൂർത്തിയായി, പ്ലിന്ത് ബീം പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
7	Deposit – Govt- ITI Nenmara- Construction of Compound Wall and Main Gate for Govt. ITI Nenmara – General Civil work	DT/3326/2025-E7 തീയതി 07.11.2025	80 ലക്ഷം	പാർട്ടീഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയായി ,കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ജോലികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ANNEXURE-IV RBDCK

പ്രവൃത്തി	പുരോഗതി
കൊടുവായൂർ ബൈപ്പാസ്	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.
ഊട്ടറ ആർ.ഒ.ബീ	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ വർക്ക് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് കിഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഊട്ടറ റിവർ ബ്രിഡ്ജ്	ഫൗണ്ടേഷൻ, സബ് സ്ട്രക്ചർ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

അനുബന്ധം V നിരത്തുകൾ							
Sl No.	Name of works	AS No & Amount	TS No. & Amount	Agreement No. and Date	Name of contractor	SHO Date	Status
	BUDGET WORKS						
1	BUDGET WORKS 2019-20 -Kollengode - Kunissery road between km 4/000 to 8/500 in Nenmara LAC	G.O (MS)No.424/2020/ PWD dt 04/05/2020 Rs. 400 Lakh	ORDER No.: EST_TS/RD/2019/22 57_5_1 Dated: 27-01-2022 Rs. 395.85	SE(K) 12/2022-23 dated 03-05-2022	Sri. A Subhash	13/05/2022	റോഡിൽ 4/000 മുതൽ 8/300 വരെ റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രധാന പ്രവൃത്തിയിൽ നിലവിൽ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളും GSB, WMM, BM പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. BC, റോഡ് സേഫ്റ്റി പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങിയവ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.
2	BUDGET 2020-2021- Improvements and providing BM & BC between km 0/000 - 6/208 to Nenmeni Seetharkundu road	GO (Ms) 18/2021 dt 01/06/2021 Rs. 324.99 Lakh	RD/2021/14611_5_1 dt 01/11/2021 Rs. 324.99 Lakh	SE(K) 80/2021-22 dated 16-12-2021	M/s SK Constructio n Company Ramanattuk ara	17-02-2022	കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാതിരിക്കുകയും ലഭിക്കാൻ പോവുന്ന JJM പ്രവൃത്തിയുടെ കാരണം പറഞ്ഞു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകുകയും, എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയിലെ കാലതാമസം കണക്കിലെടുത്ത് കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയറുടെ DC-3/RD/2021/14611 തീയതി 02-08-2023 പ്രകാരം risk & കോസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ റദ്ദ് ചെയ്തതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ ബഹു. ഹൈക്കോടതിയിൽ WP(C) case ഫയൽ ചെയ്തതിനെതിരെ statement of facts സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കുകയും, ആയതിനു പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവ ലഭ്യമാവുകയും, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 4 തവണ ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും നാലാമത്തെ ടെണ്ടറിൽ കരാറുകാരൻ agreed PAC ക്ക് 35% അധികമായി quote ചെയ്തതിനാൽ ആയത് അംഗീകരിക്കുന്ന നടപടി ധനകാര്യവകുപ്പ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.
		Revised AS order No. G.O.(Rt) No. 1241/2025/PWD dated 13-08-2025 Revised AS amount: Rs. 342.37L (with 18% GST)	ORDER No. PWD/RB/EST_TS/38 3/2024_5_2_1 Dated: 23-09-2025 Rs. 342.47 Lakh				
3	NABARD RIDF XXV - Improvements to Pittupeedika - Mylar road - Mangode Roads Km 0/000 to 4/300 IN NEMMARA LAC IN PALAKKAD DIST	G.O.(Rt)No. I00/2020/PWD TVM Dated 24/01/2020 for Rs. 500 L	1437/2020-2021 dated 25-06-2020 Rs. 500 Lakh	SE(K) 70/2020-21 dated 22-09-2020	Sri. M T Abdhul kabeer	29.09.2020	ആദ്യ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ, കരാറുകാരന്റെ സ്വന്തം നഷ്ടോത്തരവാതിൽത്തത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ടെർമിനേറ്റു ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് balance പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി 05/07/2025 ൽ 3.88 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിലേക്കായി ഗവൺമെന്റിനിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. കരാറുകാരൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതിനാൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡ് അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ ശേഷം MLA fund ഉപയോഗിച്ച് ചില ഭാഗങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയിരുന്നു ആയതിനാൽ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കിയ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഒഴിവാക്കി ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിക്കുന്ന നടപടി പരിശോധനയിലാണ്.

4	NABARD- RIDF- XXVII Improvements & providing BM & BC to Anamari Kuttippadam road km 0/000 to 9/100 of Nenmara LAC in Palakkad District	G.O.(Rt)No. 49/2022/PWD dt 14.01.2022 Rs. 1200 Lakh	PWD/RB/EST TS/4504/2023_5_1_1 Dated 13/05/2023 Part TS Amount 667 Lakh	SE(K) 57/2023-24 dated 2023-24	M/s Malabar Plus costruction Pvt Ltd	11/08/2023	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ അവസാനഭാഗമായ 4/500 മുതൽ 9/100 വരെ DLP യിലായതിനാലും KWA യുടെ pipe line / restoration പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന km 0/000 മുതൽ 5/500 വരെയുള്ളതിൽ km 0/000 മുതൽ 4/500 വരെ part TS നൽകുകയും പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത റോഡിൽ JJM പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള restoration പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന പ്രവൃത്തിയിൽ ഉള്ള GSB, WMM, BM വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. BC, റോഡ് സൂപ്പർ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങിയവ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്. നബാർഡ് 27 tranche യുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ 4/500 മുതൽ 9/100 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ബാലൻസ് പ്രവർത്തികൾ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് .
5	GENERAL-FLOOD DAMAGE 2021-22 - URGENT Side protection work in Parambikulam - Sethumada road km 7/500	G.O.(Rt)No.385/20 22/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 31-03-2022 Rs. 370.40 Lakh	PWD/RB/EST_TS/10 2266/2021_5_1_1 Dated: 10-02-2025 Rs. 370.40 Lakh	SE(K)08/202 5-26 Dt. 22/04/2025	Sri. P A Moidhootty	30/04/2025	പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ഗേബിയൻ റിട്ടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടുന്ന സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഏകദേശം 40% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഗേബിയൻ വാളിന്റെ 1st phase ൽ അടിഭാഗം മുതൽ 5m വരെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മഴ കാരണം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
	Improvements and urgent side protection works of slipped portion at km 3/900 and construction dip / culverts at various chainages of	GO Rt No.1978/2018 dt 22/12/2018 Rs. 100 L	7741/2018-19 dt 07/01/2019 Rs. 100 L	EE/PL/63/20 19-20-22 dated 09-12-2019	Sri. Dhileesh	16-12-2019	ടി പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പറമ്പിക്കുളം സേതുമാട റോഡിലെ പാർശ്വഭിത്തി, ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതോടൊപ്പമുള്ള കാരപ്പാറ റോഡിലെ പ്രവർത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള കാലാവധി കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പല തവണ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടും പ്രവർത്തിയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിന്റെ

6	Karappara road and urgent flood damage repair at work km 7/100 removal of slipped earth between km 8/000 to 9/000 and providing RP from 16/000 to 19/000 of Parambikulam - Sethumada road	G.O (Rt) No. 745/2025/PWD Dtd 23/05/2025					അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നും കരാറുകാരനെ സ്വന്തം നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഒഴിവാക്കി. ഇതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ ബഹു. ഹൈക്കോടതിയിൽ WP(C) case ഫയൽ ചെയ്തതിനെതിരെ statement of facts സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ പ്രവർത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച സമയത്ത് (22/12/2018) ജി.എസ് .ടി ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിലവിൽ ബാലൻസ് വർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതിനാൽ 18 % ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ 56,28,000/- രൂപയുടെ ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ സ്റ്റേജിലാണ്.
7	General- Rectification of damaged area due to continuous seepage from Thoonakkadavu Dam at Km 11/700 in Parambikkulam Sethumada road	G.O.(Rt)No.919/2024/PWD Dated 06-09-2024 Rs. 35.00 Lakh	PWD/RB/EST_TS/955 3/2023_5_1_1 Dated: 04-10-2024 Rs. 35.00 Lakh	EE/PL/44/20 24-25 dated 18-01-2025	M/s Malabar Union labour contract Co-Operative Society	28-01-2025	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും കരാറുകാരനെ terminate ചെയ്യുന്നതിനായി ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
8	GENERAL-SR Work 2025-26 Reconstruction of Culvert and Drain at Vadakkanchery Pollachi Road Km31/430 Pothanpadam and Km 32/650 Muthalamada school -General Civil Work-General Civil Work	Order No.: AS/59C/25/45126 Dated: 27-08-2025 Rs. 20 Lakh	PWD/RB/EST_TS/11 122/2025_5_1_1 Dated: 20-10-2025 for Rs. 20.00 L	EE/PL/41/20 25-26 dated 04/02/2026	Sri. C prasad	14-02-2026	പ്രവൃത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ഉടൻ തുടങ്ങുന്നതിനായി കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
9	GENERAL-SR Work 2025-26 Re Construction of Culvert and Drain at Pezhumpara Maruthancheri Nadupathy Road Km 8/700-9/000-Construction Of Culvert at Ch : 8/995 and Re Construction of Drain @ Ch : 8/700-9/000 BHS-General Civil Work	Order No.: AS/59C/25/45173 Dated: 30-08-2025 Rs. 20 Lakh	PWD/RB/EST_TS/11 127/2025_5_1_1 Dated: 20-10-2025 for Rs. 20.00 L	EE/PL/34/20 25-26 dated 23/12/2025	Sri. Royadin P N	02/01/2026	പ്രവൃത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ഉടൻ തുടങ്ങുന്നതിനായി കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
10	GENERAL-SR Work 2025-26 Reconstruction of Culvert at Chulliyardam Vellaram Kadavu Road Km 2/230 -General Work-General Civil Work	Order No.: AS/59C/25/45127 Dated: 27-08-2025 Rs. 20 Lakh	PWD/RB/EST_TS/11 124/2025_5_1_1 Dated: 20-10-2025 for Rs. 20.00 L	EE/PL/35/20 25-26 dated 23/12/2025	Sri. Royadin P N	02/01/2026	പ്രവൃത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ഉടൻ തുടങ്ങുന്നതിനായി കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

11	GENERAL-RP-2025-26 Providing 40mm chipping carpet Parambikulam-Sethumada Road Km 13/000 to 21/588-Civil work -General Civil Work.	G.O.(Rt)No.1528/2025/PWD dated, Thiruvananthapuram, 14-10-2025 Rs. 250 Lakh					tender സ്റ്റേജിൽ ആയിരുന്ന പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 29/12/2025 ലെ CMT യോഗത്തിൽ മുൻ MLA യുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തന്നെ കരിപ്പോട് - പല്ലശ്ശേന റോഡ് km 0/000 - 6/400 വരെ ടാറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭരണാനുമതി മാറ്റുന്നതിനായി കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ആയത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ CEPWD/1858/2026DB1(PL)- RD Dt. 29/01/2026 പ്രകാരം ഗവണ്മെന്റ് ലേയ്ക്ക് (സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2026-2027 -ലെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം ഒഴിവുപാറ പന്തപ്പള്ളി റോഡ് ബഡ്ജറ്റ് 20% പ്രൊവിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റോഡിലെ DLP കഴിയാത്തതിനാലും റോഡിൽ കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കരിപ്പോട്- പല്ലശ്ശേന റോഡിലേയ്ക്ക് GO (Rt) No. 2032/2026/EIN 27.02.2026 കത്ത് പ്രകാരം
12	Sabarimala Festival work 2024-25 -(Overlay with BM & BC-6.500 km) Vadakkanchery - Pollachi road between Km 18/500 and 25/000 and other urgent Improvement works	Revised AS No. G.O.(Rt)No.1772/2025/PWD Dated,TVM, 07/11/2025 Amount 824 Lakh	PWD/RB/EST_TS/19608/2024_5_1_1 Dated: 30-01-2026 Amount 824 Lakh		-		രണ്ടു തവണ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടത്തുകയും രണ്ടാമത്തെ ടെണ്ടറിൽ കരാറുകാരൻ തുക അധികമായി quote ചെയ്തതിനാൽ negotiation നു വേണ്ടി കരാറുകാരന് നൽകിയിരിക്കുകയുമാണ്.
13	Sabarimala Festival 2025-26 -BM & BC resurfacing and other Improvements to Vadakkanchery - Pollachi road between Km 12/000 to 17/500	G.O.(Rt)No.1750/2025/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 06/11/2025 Rs. 700 Lakh	PWD/RB/EST_TS/14663/2024_5_1_1 Dated: 06-02-2026 Rs. 700 Lakh				രണ്ടു തവണ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടത്തുകയും രണ്ടാമത്തെ ടെണ്ടറിൽ കരാറുകാരൻ തുക അധികമായി quote ചെയ്തതിനാൽ negotiation നു വേണ്ടി കരാറുകാരന് നൽകിയിരിക്കുകയുമാണ്.
14	RC2 phase 2-2024-25 one year Running Contract/Road section Nenmmara in Palakkad District for 8 Road stretches of total length 50.229Km.	G.O. (Rt) No. 1163/2024/PWD Thiruvananthapuram Dtd. 16/11/2024 Rs. 59.10 Lakh	PWD/RB/EST_TS/9442/2024_5_1_1 Dated: 19/02/2025 Rs. 59.10 Lakh	EE/PL/01/2025-2026 DTD: 09/04/2025	Sri. Rejith Balakrishnan	18/04/2025	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
15	RC - 2 - Phase -1 2024 -25/One year RC/Roads section Nemmara in Palakkad District - Zone 1 - One year Running Contract for 13 Road stretches of total length 103.210 Km	G O (Rt) No. 489/2025/PWD Dated: 29/03/2025 Rs. 360.60 Lakh	PWD/RB/EST_TS/14651/2024_5_1_1 Dated: 06-06-2025 Rs. 360.60 Lakh	SE(K)90/2025-26: Dated.16/08/2025	Sri.C Jabir Usman	24/08/2025	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു

16	RM 2024-25/One Year RC/Kozhinjampara/Palakkad- RC II One Year Running Contract for various PWD Roads under Roads section Kozhinjampara in Palakkad district 16 road stretches for a length of 33.179km	G.O.(Rt)No.920/2024/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 06-09-2024 Rs. 50 Lakh	ORDER No. PWD/RB/EST_TS/4851/2024_5_1_1 Dated: 26-09-2024 Rs. 50 Lakh	EE/08/2025-26 dated 19-06-2025	Sri.Subramaniam	25-06-2025	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
17	GENERAL-RM 2025-26 RC 2- Phase 1- 2025- 26-One year Running Contract for various PWD Roads under Roads section Chittur in Palakkad District 8 road stretches for a length of 38.418 km-General Civil Work	G.O.(Rt)No.1462/2025/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 04-10-2025 Rs. 97.50 Lakh	PWD/RB/EST_TS/3003/2025_5_1_1/RC 1 Dated: 19-02-2026 Rs. 97.50 Lakh	EE/PL/04/2026-27 Dtd: 08/05/2026	Sri. C Arunkumar	5/18/2026	പ്രവൃത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
18	Premonsoon works 2026-27 for various roads under roads section Nemmara	Order No.: AS/59C/26/50980 Dated: 17-06-2026 for Rs. 5.00 Lakh					പ്രവൃത്തിയുടെ TS നൽകുന്നതിനായി പരിശോധന നടത്തി വരുന്നു.
19	GENERAL-Premonsoon work 2026 -27 - at various roads under Kozhinjampara section-General Civil Work	Order No.: AS/59C/26/51024 Dated: 17-06-2026					പ്രവൃത്തിയുടെ TS നൽകുന്നതിനായി പരിശോധന നടത്തി വരുന്നു.
20	Investigation Estimate Pezhumpara Maruthencheri Nadupathy Km 0/000 to 9/000 and Kollankode Pyllore Panagattiri Elevencheri road 4/000 to 8/800	G.O(Rt) No. 1679/2025/PWD Dtd: 04/11/2025 Rs. 10.00 Lakh	PWD/RB/EST_TS/17110/2025_3_1_1 Dated: 20-12-2025 Rs. 10.00 Lakh	AEE/CTR/04/2025-26 Dated: 06/02/2026	Sri. Niyas	16/02/2026	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
21	GENERAL-Investigation work for Improvements to Karippode Pallasena road Km 0/000 to 6/400	AS/59C/25/47729 Dtd: 22-12-2025 for Rs. 3.60 L	PWD/RB/EST_TS/16822/2025_5_1_1 dtd: 05-01-2026 for Rs. 3.60 L	AEE/05/2025-26 dated 24/02/2026	Sri. Niyas	3/3/2026	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു

22	Improvements & providing BM & Bc to Karippode Pallassena road km 4/500 - 6/400						2026-2027 ലെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം ഒഴിവുപാറ പത്തപ്പള്ളി റോഡ് ബഡ്ജറ്റ് 20% പ്രൊവിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റോഡിലെ DLP കഴിയാത്തതിനാലും റോഡ് കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കരിപ്പോട് - പല്ലശ്ശേന റോഡിലേക്ക് G.O (Rt) നമ്പർ 2032/2026/FIN തീയതി 27-02-2026 ഉത്തരവ് പ്രകാരം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
----	---	--	--	--	--	--	--