

**പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ**

**ഒന്നാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 990**

**29-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**നേമം മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികൾ**

**ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ**

ശ്രീ. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

**മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

**(എ)** നേമം മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ പേര്, അനുവദിച്ച തുക, നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി എന്നിവ അറിയിക്കാമോ;

**മറുപടി: നിരത്തുകൾ**

അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു

**പാലങ്ങൾ**

അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

**കെട്ടിടങ്ങൾ**

അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

**ദേശീയപാത**

അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു

**നിരത്ത് പരിപാലനം**

അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു.

**റിക്ക് ലിമിറ്റഡ്**

2011-12 ലെ ബഡ്ജറ്റ് സ്പിച്ചിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത സംസ്ഥാന റോഡ് വികസന പദ്ധതിയിലെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട കരമന വെള്ളൂർ റോഡ് വികസനത്തിനായി സർക്കാർ ഉത്തരവ് GO (Rt) No.355/2016/PWD, തീയതി: 15.02.2016 പ്രകാരം കരമന-വെള്ളൂർ റോഡിന്റെ (35.5 km) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 8.375 ഹെക്ടർ ഭൂമിയ്ക്ക് 21.448 കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ, കണ്ടിജൻസി ചെലവുകൾക്കായി സർക്കാർ 7.507 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും 1.0724 കോടി രൂപ 2019 ജനുവരി 30-ന് തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ (LA NH), ന് കൈമാറി. 0 km മുതൽ 35.50 km വരെ മുഴുവൻ റോഡ് ഭാഗത്തും അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. SIA (Social Impact Assessment) നടത്തി. 0/000 മുതൽ 5/500 km വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആദ്യത്തെ 5.5 km-ന്

19(1) നോട്ടീഫിക്കേഷനും ശേഷമുള്ള 30 km-ന് 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷനും റവന്യൂ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

5.50 km (കരമന കണ്ടമൻകടവ്) ഭാഗത്തിന് സൂക്ഷ്മ മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി; 19(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ ₹120 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും KMRL സമഗ്ര മൊബിലിറ്റി പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തി കരമന മുതൽ കാട്ടാക്കട വരെ 4-lane റോഡായും, കാട്ടാക്കട മുതൽ വെള്ളൂട വരെ 2-lane റോഡായും DPR പുതുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ട്രാഫിക് സർവ്വേകൾ, Topographic സർവ്വേ എന്നിവ നടത്തേണ്ടതാണ്; പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾക്കായി ₹1,08,00,000/- (ഒരു കോടി എട്ടു ലക്ഷം രൂപ) യുടെ ഭരണാനുമതി 25.02.2026 തീയതിയിലെ സ.ഉ(സാധ)നം.279/2026/പൊമവ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2021-22, 2023-24, വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2024-25 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിയിൽ 80% പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രീ-മൺസൂൺ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗതിയിലാണ്.

**കെ.ആർ.എഫ്.ബി (പി.എം.യു)**

നേമം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കെ ആർ എഫ് ബി -പി എം യു മുഖേന കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

1. മണക്കാട് -ചിറമുക്ക് - ന്യൂ കാലടി ജംഗ്ഷൻ റോഡ് മണക്കാട് -ചിറമുക്ക് - ന്യൂ കാലടി ജംഗ്ഷൻ റോഡ് വികസനപദ്ധതിയായി 30 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 10.07.2017 ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ.G.O. (Rt) No.942/2017/PWD പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മാത്രമായി 52.99 കോടി രൂപ കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തിയായി 6(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച അലൈൻമെന്റ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അതിരടയാള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ സാമൂഹികാഘാത പഠനം നടത്തുകയും ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ 11 (1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. 11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് , ബാധിക്കപ്പെടുന്ന നിർമ്മിതകളുടെ ചുമയപട്ടിക സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ (എൽ.എ) കിഫ്ബിയുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മൂല്യ നിർണ്ണയ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി 19(1) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

2. ജഗതി - DPI ജംഗ്ഷൻ വികസന പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ 20 ജംഗ്ഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 200 കോടി രൂപയ്ക്ക് 05.11.2022 ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ G.O (Rt) No. 1069/2022/PWD പ്രകാരം സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. കിഫ്ബിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം, നേമം എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ജഗതി, ഡി.പി.ഐ എന്നീ ജംഗ്ഷനുകളുടെ വികസന പദ്ധതിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡി.പി.ഐ. ജംഗ്ഷന്റെയും ജഗതി

ജംഗ്ഷന്റെയും വികസനവും അനുബന്ധ റോഡുകളുടെ വികസന പ്രവൃത്തികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നേമം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജഗതി പാലം മുതൽ പൂജപ്പുര ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡ് ഭാഗത്തിന്റെയും തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡി.പി.ഐ. ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ (ആനി മസ്കൂറിൻ സ്കൂൾ) വരെയുള്ള റോഡ് ഭാഗത്തിന്റെയും വികസനമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക അലൈൻമെന്റ് (Draft Alignment) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട അലൈൻമെന്റ് നിലവിലുള്ള ജഗതി സമാന്തര പാല ഘടനകളുമായി (Jagathy Parallel Bridge Structures) സംയോജിക്കുന്നതാണ് . നിലവിലുള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ (KWA) പൈപ്പ് ലൈൻ ഈ രണ്ട് പാലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അതിനാൽ, നിർദ്ദിഷ്ട വീതി കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 15.05.2026-ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പാലം സെക്ഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായി സംയുക്ത സൈറ്റ് പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 09.06.2026 തീയതിയിൽ KWA എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആയത് ലഭ്യമാക്കി അലൈൻമെന്റ് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് സമർപ്പിച്ചു.പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

**3. തീരദേശ പാത റീച്ച് - 2 (കുമാരിച്ചന്ത മുതൽ പള്ളിത്തുറ വരെ)** - കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന തീരദേശ പാത തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ 656 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് 6500 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി G.O. (Rt)No.942/2017/PWD പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരദേശപാതയുടെ ആകെ നീളം 81.025 കി.മീ ആണ്. ഇതിൽ റീച്ച് - 2 കുമാരിച്ചന്ത മുതൽ പള്ളിത്തുറ വരെയുള്ള 18.089 കി.മീ കഴിഞ്ഞു, നേമം മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. പ്രസ്തുത റീച്ചിൽ കുമാരിച്ചന്ത മുതൽ എസ് എം ലോക്ക് ബ്രിഡ്ജ് വരെ 300 മീറ്ററാണ് നേമം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. കുമാരിച്ചന്ത മുതൽ വേളി പാലം വരെ 11 കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള 11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 11 കിലോമീറ്ററിൽ ബാധിതമായ 1363 നിർമ്മിതികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തി ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

**(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കും എന്ന വിവരം അറിയിക്കാമോ?**

**മറുപടി:** മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം



**അനുബന്ധം 5- നിരത്ത് പരിപാലനം**

| ക്രമ നം. | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്   | അനുവദിച്ച തുക | നിലവിലെ സ്ഥിതി  |
|----------|--|---------------|---|
| 1.       | GENERAL-RM 2021-22- Cluster I- One Year Running Contract for Various PWD Roads Under Roads Section City 2 in Thiruvananthapuram District- 13 Road Stretches for a Total Length Of 17.370Km.-General Civil Work                 | 89.52 ലക്ഷം   | പൂർത്തീകരിച്ചു.   |
| 2.       | GENERAL-General-RM- 2023-2024-City 2 (1)- Cluster 1-One Year Running Contract for various PWD Roads under City2 (1) roads  | 28.46 ലക്ഷം   | പൂർത്തീകരിച്ചു.   |
| 3.       | GENERAL-General-RM-2023-2024 -City 2 (2)- Cluster 1-One YearRunning Contract for various PWD Roads under City 2 (2) roads section in Thiruvananthapuram District-5 roads stretches for a length of 10.60 km General Civil Work | 52.58 ലക്ഷം   | പൂർത്തീകരിച്ചു.   |
| 4.       | GENERAL-General-RM-2024-2025 City 2 (2)- Cluster 1-One Year Running contract for various PWD Roads under City 2 (2) roads section in Thiruvananthapuram District-5 roads stretches for a length of 10.60 km General Civil Work | 74 ലക്ഷം      | 80%-പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രീമൺസൂൺ-പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. |

2021-22, 2023-24, വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2024-25 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിയിൽ 80% പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രീ-മൺസൂൺ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗതിയിലാണ്.

**അനുബന്ധം 4- ദേശീയപാത**

| ക്രമ നം. | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്  | തുക          | നിലവിലെ അവസ്ഥ  |
|----------|---|--------------|--|
| 1.       | Four Laning from Karamana-Kaliyikkavila Phase I-Reach II(PART I) Pravachambalam to Balaramapuram(ch:575/500 to 580/500) (upto Kodinada)                         | 176 കോടി     | പൂർത്തീകരിച്ചു   |
| 2.       | GENERAL-Beautification Works- NH-66(47)- Beautification of the center median of NH stretch from Karamana Bridge(ch 570/000) to Pravachambalam(ch:575/500)       | 168.91 ലക്ഷം | പൂർത്തീകരിച്ചു   |
| 3.       | NH 66 Beautification of Centre Median from Karamana to Pravachambalam   | 16 ലക്ഷം     | പൂർത്തീകരിച്ചു   |
| 4.       | GENERAL-Balance Work Beautification- Painting of Fencing along the center median from Karamana to Pravachambalam  | 13.9 ലക്ഷം   | പൂർത്തീകരിച്ചു   |
| 5.       | Traffic Safety Measures at NH-Urban Links Karakkamandapam-Old NH66-Blackspot Rectification-Karakkamandapam near Ragam Auditorium-Traffic Safety and Allied Work | 34.19 ലക്ഷം  | <p>KRSA യുടെ പ്രൊപ്പോസൽ 1 പ്രകാരം barricade സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് കാരണം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.</p> <p>K R S A യുടെ പ്രൊപ്പോസൽ 2 നടപ്പിലാക്കാൻ നിലവിൽ മീഡിയനിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.</p> |

**അനുബന്ധം 3- കെട്ടിടങ്ങൾ**

| Sl. No. | Name of work   | Amount (in Lakhs) | Date of Completion | Remarks (Present stage)  |
|---------|--|-------------------|--------------------|--|
| 1       | Construction of new building for Govt. Ayurveda Hospital, Nemom – Phase I  | 50                | Work Completed     |  |
| 2       | Construction of new building for Govt. Ayurveda Hospital, Nemom – Phase II | 45                | Work Completed     |  |
| 3       | Construction of new building for Govt. UPS Nemom –                         | 130               | Work Completed     |  |
| 4       | Construction of new building for Govt. Ayurveda Hospital Nemom – Phase III | 45                | Work Completed     |  |
| 5       | Construction of new building for Govt. Ayurveda Hospital Nemom – Phase IV  | 40                | Work Completed     |  |
| 6       | ഗവണ്മെന്റ് യു പി എസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ                          | 100               | Work Completed     | സ്കൂളിന് പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി 4 ക്ലാസ് മുറികളും വരാന്തയും സ്റ്റേയർ കേസ് റൂമും ഉൾപ്പെടെ 250.96 sq m വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. |
| 7       | നേമം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ - റസ്റ്റ് റൂം                                       | 45                | Work completed     | നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കായി 45 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.   |
| 8       | ഗവണ്മെന്റ് ഹെൽത്ത് എസ് എൽ പി എസ് പാപ്പനംകോട്                               | 100               | Work completed     | സ്കൂളിന് പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 100 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.  |
| 9       | ഗവണ്മെന്റ് ഹെൽത്ത് എസ് പാപ്പനംകോട് സ്കൂളിന് പുതിയ മന്ദിരം                  | 200               | Work completed     | നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 200 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി 550 sq m   |

|    |  |     |                |   |
|----|--|-----|----------------|---|
|    |  |     |                | വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.   |
| 10 | ഗവണ്മെന്റ് ഹെച്ച് എസ് കോലിയക്കോട് കീഴാറ്റൂർ  | 100 | Work completed | സ്കൂളിന് പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 100 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി        |
| 11 | ഗവണ്മെന്റ് എച്ച് എസ് വാഴമുട്ടം സ്കൂൾ   | 500 | Work completed | പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 500 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി                 |
| 12 | ജനത സമാജം ലൈബ്രറി പുഞ്ചക്കരി ,   | 55  | Work completed | പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 55 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി                  |
| 13 | ഗവണ്മെന്റ് എച്ച് എസ് സ്കൂൾ   | 55  | Work completed | ഭഗവതിനട സ്കൂളിന് പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 55 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി |
| 14 | കയർ വ്യവസായ സൊസൈറ്റി പാച്ചല്ലൂർ  | 100 | Work completed | 200 sq m വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.                                  |
| 15 | MLA-ADS Construction of first floor of Govt. LP School Koliyakkode                   | 40  | Work completed |   |
| 16 | MLA-ADS Construction of first floor of Govt. HSLPS Pappanamcode                      | 75  | Work completed |   |
| 17 | Construction of School building for Government LP School, Poonkulam                  | 100 | Work completed |   |
| 18 | Construction of School building for Government LP School, Pachalloor (               | 100 | Work completed |   |
| 19 | Construction of School building for Government LP School, Thiruvallom                | 100 | Work completed |   |
| 20 | Construction of new building (Block-4 ) for Govt. High School Vazhamuttom (Phase II) | 500 | 25.10.2026     | Work started, Initial level taken   |
| 21 | LAC-ADS- Construction of First   | 99  | Work completed |   |

|    |   |     |                |                            |
|----|---|-----|----------------|----------------------------|
|    | Floor of Govt. HS Pappanamcode in Nemom LAC.  |     |                |                            |
| 22 | Balance work for the completion of Govt. High School, Pappanamcode. - Finishing works.  | 60  | Work completed |                            |
| 23 | General-LAC-ADS-Balance work for the completion of Govt. HSLPS Pappanamcode.- Finishing works   | 25  | Work completed |                            |
| 24 | GENERAL-GHS Vazhamuttam- Levelling the yard and construction of roadway of GHS Vazhamuttam for the construction of new building for Govt HS Vazhamuttam (Phase II). | 500 | Work completed |                            |
| 25 | LAC-ADS-Construction of First Floor Building For Government HSLP School Pappanamcode  | 75  | Work completed |                            |
| 26 | MLA-SDF-Construction of Second Floor of Janatha Samajam Library in Punchakari ward.   | 43  | Work completed |                            |
| 27 | LAC-ADS-Construction of Rest house building at Nemom Police Station   | 45  | Work completed |                            |
| 28 | Construction of school building for Government UP School, Ambalathara, Thiruvananthapuram   | 200 | Aug 26         | Finishing work in progress |
| 29 | Construction of school building for Government L.P. School, Mudavanmugal, Tvpm  | 100 | Sep 26         | Finishing work in progress |
| 30 | GENERAL-Construction of ITI Sinkarathoppu, Thiruvananthapuram-Work-Composite Work   | 315 | Dec 26         | Foundation work ongoing    |
| 31 | GENERAL-Construction of new Shool Building at   | 100 | Mar 27         | Work just started          |

|    |   |       |                        |   |
|----|---|-------|------------------------|---|
|    | Govt.LPS,Pangode-<br>Construction of new Shool<br>Building at Govt.LPS,Pangode  |       |                        |   |
| 32 | General Education Department-<br>Annual Plan- 2023-24<br>Construction of School building<br>for Govt Higher Secondary<br>School Kamaleswaram,<br>Thiruvananthapuram | 500   |                        | Hindrance free site not yet<br>received   |
| 33 | GENERAL-Construction of new<br>building for Govt.LPS<br>,Nedumcaud-Construction of<br>new building for Govt.LPS<br>,Nedumcaud                                       | 100   |                        | Hindrance free site not yet<br>received   |
| 34 | Construction of a new Building<br>for Govt.LP School,Poojappura   | 150   |                        | Hindrance free site not yet<br>received   |
| 35 | Construction of school building<br>for Government UP School,<br>Konchiravila,<br>Thiruvananthapuram   | 200   |                        | TS Estimate under<br>preparation          |
| 36 | GENERAL-Construction of new<br>building for Govt.LPS ,Mangad  | 100   |                        | TS Estimate under<br>preparation          |
| 37 | Construction of new building for<br>Govt.LPS ,Thrivikramangalam   | 100   |                        | TS Estimate under<br>preparation          |
| 38 | Construction of new building for<br>forensic cell for Mental Patients   | 200   |                        | TS Estimate under<br>preparation          |
| 39 | DEPOSIT-Central Prison and<br>correctional home ,<br>Poojappura-Construction of a<br>building for Yoga Hall-Phase 2   | 94.7  |                        | Work tendered and work will<br>start soon |
| 40 | Construction of a retaining wall<br>as compound wall in<br>Kunchalumoodu portion in front<br>of Jail quarters in Karamana   | 263   |                        | Work tendered and work will<br>start soon |
| 41 | Overall maintenance of<br>computer block and electronics<br>block at Womens Polytechnic<br>college, Kaimanam-General Civil<br>Work-1                                | 25    | Work completed         |   |
| 42 | Providing roof work,wired net<br>and allied works at Ladies<br>Hostel at Government   | 14.97 | Work<br>completedMeera |   |

|    |   |       |                |  |
|----|---|-------|----------------|--|
|    | Women,s Polytechnic College,<br>Kaimanam  |       |                |  |
| 43 | Overall maintenance of MHRD<br>block at Womens Polytechnic<br>College, Kaimanam   | 14.80 | Work completed |  |
| 44 | Maintenance of toilet block and<br>drainage facilities at Women"s<br>Polytechnic College, Kaimanam  | 15    | Work completed |  |
| 45 | Maintenance of Hostels at<br>Womens Poly technic<br>college,Kaimanam  | 5     | Work completed |  |
| 46 | Overall Maintenance of<br>Workshop building at Womens<br>Polytechnic College, Kaimanam  | 14.90 | Work completed |  |
| 47 | Womens Polytechnic College,<br>Kaimanam - Over All<br>Maintenance of Main Building  | 85    | Work completed |  |
| 48 | Providing and fixing interlocks<br>and rectification of drainage<br>blocks around the Hostel<br>building at women's<br>Polytechnic,Kaimanam | 11    | Work completed |  |
| 49 | Urgent rectification works in<br>Computer Block at Womens<br>Polytechnic College Kaimanam   | 15    | Work completed |  |
| 50 | Providing Sliding Aluminium<br>Glass Windows and Doors in<br>Computer Lab at Government<br>Womens Polytechnic College<br>Kaimanam           | 10    | Work completed |  |
| 51 | Construction of Ramp and<br>related facilities for Specially<br>abled students at women's<br>polytechnic college,Kaimanam                   | 5     | Work completed |  |
| 52 | Maintenance of roads at<br>central jail   | 223   | Work completed |  |
| 53 | Govt LP School ,Aramada-<br>Construction of a Building for<br>Aramada LP School-Composite<br>Civil Work                                     | 100   | Work completed |  |
| 54 | LAC-ADS-Construction of new<br>building for Aramada LPS   | 75    | Work completed |  |

|    |   |       |                |   |
|----|---|-------|----------------|---|
|    | Balance work(First Floor)-<br>Construction of new building for<br>Aramada LPS Balance work  |       |                |   |
| 55 | LAC-ADS-Aramada LPS-<br>Finishing works in new Building-<br>Finishing works in the New<br>Building at Aramada LPS   | 15    | Work completed |   |
| 56 | Construction of new building for<br>Govt.LPS , Kunnappuzha-<br>Construction of new building for<br>Govt.LPS , Kunnappuzha   | 100   | Work completed |   |
| 57 | Construction of School Building<br>for Government SSLP School,<br>Karamana, Thiruvananthapuram  | 160   | Work completed |   |
| 58 | Maintenance of School Building<br>- Govt L P S Mangad-<br>Construction of Toilet, Stage<br>and allied works   | 9.50  | Work completed |   |
| 59 | Construction of building of One<br>Stop Centre ( OSC) at social<br>justice Complex ,<br>Thiruvananthapuram-<br>Construction of building of One<br>Stop Centre ( OSC) at social<br>justice Complex ,<br>Thiruvananthapuram | 60    | Work completed |   |
| 60 | ഐരാണിമുട്ടം ഹോമിയോ<br>ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നിർമ്മാണം  | 75+35 | 25.08.2026     | Finishing work in progress  |
| 61 | ഐരാണിമുട്ടം ഹോമിയോ<br>മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ<br>കളിസ്ഥല നിർമ്മാണം   | 100   | 30.07.2026     | മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്<br>കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ<br>നിർദ്ദേശ പ്രകാരം<br>ചുറ്റുമതിലിന്റെ മുകളിൽ<br>ഫെൻസിങ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള |

|    |  |           |                |   |
|----|--|-----------|----------------|---|
| 62 | കരമനയിൽ കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം   | 499       | Work completed | ക്രമീകരണങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു  |
| 63 | കരമന ഗവ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം  | 500       | 30.11.2026     | പ്രവൃത്തിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലോറിലെ സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു  |
| 64 | GHMCT പേഷ്യന്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം  | 170       | Work completed |   |
| 65 | ഐരാണിമുട്ടം ഹോമിയോ ഫാർമസികോളേജിന്റെ നിർമ്മാണം  | 897       | Work completed |   |
| 66 | കൈമനം വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പോളിടെക്നിക കോളേജിനെ പുതിയ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക്/ ലബോറട്ടറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം | 575.40480 | 15.07.2026     | എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികമായി Retaining Wall ന്റെയും Plinth ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയും നടന്നുവരുന്നു |
| 67 | കൈമനം വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പോളിടെക്നിക കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ വിപുലീകരണം രണ്ടാംഘട്ടം ബാലൻസ് വർക്ക്      | 300       | 30.12.2026     | Flooring പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു  |
| 68 | R M O യും ക്യാഷ്വാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിനും വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണം                      | 100       | 30.12.2026     | Earth work excavation പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.  |
| 69 | കൈമനം വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പോളിടെക്നിക കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ വിപുലീകരണം ഒന്നാംഘട്ടം                    | 299       | Work completed |   |
| 70 | ചാല ഗവൺമെന്റ് എച്ച്എസ്എസ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം   | 430.5     | 12.07.2026     | Foundation നിർമ്മിതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും അതിന് മുകളിലുള്ള plinth വർക്കുകൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.   |
| 71 | ശാന്തി വിള ഹോസ്പിറ്റൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണവും മറ്റു  | 2223.99   | 30.09.2026     | Structure work പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും Gound,  |

|    |   |      |             |  |
|----|---|------|-------------|--|
|    | വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും                   |      |             | First Floor ന്റെ finishing പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിച്ചു വരുന്നു.  |
| 72 | ചാല ഐ ടി ഐ ക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം | 1495 | 25.12.2026. | പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി ചാല ITI പ്രിൻസിപ്പൽക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് |

**അനുബന്ധം 2- പാലങ്ങൾ**

| ക്രമ നം. | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്  | തുക (ലക്ഷത്തിൽ)   | നിലവിലെ അവസ്ഥ  |
|----------|---|---|--|
| 1.       | കരമനയാറിന് കുറുകെ മുടവൻമുകൾ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം         | 1360<br>(GO(Rt) No.1186/2019/PWD dated 09/10/2019)          | ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. അപ്പുറോച്ച് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം നടന്നു വരുന്നു. ആയത് 24-09-2026 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. |
| 2.       | കരമനയാറിന് കുറുകെ പള്ളത്തുകടവ് പാലം നിർമ്മാണം             | 947<br>GO(Rt) No.914/2024/PWD dated 05/09/2025              | സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.   |
| 3.       | കിള്ളിയാറിന് കുറുകെ കല്ലടിമുഖം പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം | 1035.15<br>GO(Rt) No.894/2022/PWD dated 26/08/2022          | സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.   |
| 4.       | പാമംകോട് പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം                       | 615<br>GO(Rt) No.1548/2023/PWD dated 24/11/2023             | സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു  |
| 5.       | തിരുവല്ലം ഇടയാർ പാലത്തിന്െ നിർമ്മാണം                      | 1510<br>GO(Rt) No.1418/2025/PWD dated 25/09/2025            | സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു  |
| 6.       | മാങ്കോട്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം                        | ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ടി പ്രോജക്ട് defer ചെയ്തു. |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

അനുബന്ധം 1- നിരക്കുകൾ

| ക്രമ നം. | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്  | അനുവദിച്ച തുക | നിലവിലെ പുരോഗതി | പൂർത്തീകരണ തീയതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് |
|----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1.       | Sabarimala Package 2023-2024-Improvement, Upgradation and widening of Thirumala - Thrikkannapuram road by providing BM&BC from Ch 1/000 to 3/600  | 800 ലക്ഷം     | 65%             | 30/11/2026                          |
| 2.       | GENERAL-Budget work- 2024-2025-Widening and Upgradation of Thirumala Thrikkannapuram road with BM& BC-Widening, and Upgradation of Thirumala Thrikkannapuram road - General Civil Work  | 1204 ലക്ഷം    | 45%             | 30/11/2026                          |
| 3.       | Budget work 2024-2025- ( 20 % )- Overlay work - Improvements by providing BM& BC to of Poojappura- Mudavanmughal- Punnakkamughal road 0/000 to 3/400 , Vijayamohinimill - Punnakkamughal - Kunnapuzha road 0/000 to 2/000 and Kunjalummoodu- Thamalam-Kesavadev road from Ch: 0/000 to Ch:2/500( BM&BC) | 751.10 ലക്ഷം  | 73%             | 30/12/2026                          |
| 4.       | GENERAL-NAVA KERALA SADAS-2024-25-Nemom LAC-Improvements by   | 700 ലക്ഷം     | 15%             | 30/12/2026                          |

|    |  |            |   |            |
|----|--|------------|---|------------|
|    | Providing BM&BC to Menilam-Vayanasala-Vandithadam-Punchakkari Junction Road in Nemom LAC   |            |   |            |
| 5. | GENERAL-FDR 2024-25-Improvements by Providing Bm& BC to Kalyan Hospital Ammankovil Road from Ch:0/000 to Ch:1/300 &Kunnappuzha Aramada Church Road from Ch:0/000 to Ch:2/000                           | 290 ലക്ഷം  | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നാലാം തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ കരാറുകാരൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ 32% അധികം ക്വാട്ട് ചെയ്തതിനാൽ ടെണ്ടർ അംഗീകാരത്തിനായി 14.08.2025 ന് സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 26.02.2026 ലെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി retender/recast ചെയ്യണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് വരുകയാണ്. |            |
| 6. | GENERAL-FDR 2024-25 - Providing BM&BC to Annoor Ana Edavazhi Road from Ch:0/000 to Ch:1/200 & Tagore road from Ch:0/000 to Ch:2/030  | 330 ലക്ഷം  | 70%   | 30/11/2026 |
| 7. | General Budget work 2023-24 Providing BC overlay to Studio road ch.0/000 to 1/200, Thrikkannapuram Poozhikunnu road ch.0/000 to 0/650 and Karakkamandapam Kaimanam road ch.0/000 to 3/250 in Nemom LAC | 400ലക്ഷം   | Work completed  |            |
| 8  | Improvements of Chanalkkara road,  | 55.5 ലക്ഷം | Work completed  |            |

|     |  |             |                 |                               |
|-----|--|-------------|-----------------|-------------------------------|
|     | Thirumangalam road,<br>Kochappivila road under<br>Trivandrum corporation   |             |                 |                               |
| 9.  | Construction of slab in<br>Chanalkkara road and<br>allied works at<br>Thiruvananthapuram<br>corporation.   | 40 ലക്ഷം    |                 | പ്രവർത്തി<br>ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല |
| 10. | MLA ADS 2021-22,<br>Nemom LAC — Providing<br>40mm chipping carpet in<br>SreeragamPuliyara road in<br>Melamcode ward.   | 42.6 ലക്ഷം  | Work completed  |                               |
| 11. | Construction of<br>Sreeragam<br>Puliyarakkonam road in<br>Melamcode ward (Project<br>No.8570) work — General<br>civil work.  | 50 ലക്ഷം    | Work completed  |                               |
| 12. | Construction of Bund road<br>from KaimanamAshramam<br>to Neeramankara (Balance<br>work)  |             | Work cancelled. |                               |
| 13. | MLA ADS 2019-20 Nemom<br>LAC Construction of bund<br>road from<br>KaimanamAsramam to<br>Neeramankara.  | 25 ലക്ഷം    | Work completed  |                               |
| 14. | GENERAL-Resurfacing<br>Pachaloor- Venganoor<br>road using bituminous<br>concrete from Ch 0/000 to<br>Ch 3/600 and allied<br>works.-Resurfacing<br>Pachaloor- Venganoor<br>road using bituminous<br>concrete from Ch 0/000 to<br>Ch 3/600 and allied<br>works.-General Civil Work | 340.8 ലക്ഷം | Work completed  |                               |
| 15. | GENERAL-Construction of<br>drain near Edagramam in<br>Kaimanom - Thiruvallam   | 25 ലക്ഷം    | Work completed  |                               |

|     |  |            |   |  |
|-----|--|------------|---|--|
|     | road.-Construction of drain near Edagramam in Kaimanom - Thiruvallam road.-General Civil Work  |            |   |  |
| 16. | General — Urgent rectification of damaged retaining wall near Kaimanam Thiruvallam road near Menilam.  | 6.71 ലക്ഷം | Work completed  |  |
| 17. | Construction of damaged drain and culvert in Thiruvananthapuram — Vizhinjam road near Thiruvallam junction.  | 25 ലക്ഷം   | Work completed  |  |
| 18. | Construction of drain near Nellyode in Karumam — Thiruvallom road.   | 3.68 ലക്ഷം | Work completed  |  |
| 19. | Construction of damaged drain and culvert in Kaimanam Thiruvallom road from Kaimanam to Azhankal.  | 25 ലക്ഷം   | Work completed  |  |
| 20. | Urgent rectification in Kaimanam Thiruvallom road near Madhupalam  | 6 ലക്ഷം    | Work completed  |  |
| 21. | GENERAL-Construction of Bund Road Madhupalom to Punchakkari Bridge with Retaining wall in Nemom LAC - Phase 2 (Priliminary soil investigation Ch.0/400 to 1/000) Part TS - investigation work Investigation Work | 200 ലക്ഷം  | Part TS issued for soil investigation. Now soil investigation completed. report to be obtained. |  |
| 22. | GENERAL-Construction of bund road from Madhupalam to Punchakkari bridge with retaining wall in Nemom LAC-Investigation work - Construction of bund Road from Madhupalam to                                       | 200 ലക്ഷം  | Part TS issued for soil investigation. Now soil investigation completed. report to be obtained. |  |

|     |  |          |  |               |
|-----|--|----------|--|---------------|
|     | Punchakkari Bridge with retaining wall in Nemom LAC  |          |  |               |
| 23. | GENERAL- SR- Construction of Culvert Near Menilam village office in KaimanomThiruvallam Road-construction of Culvert Near menilam village office KaimanomThiruvallam Road-General Civil Work | 75 ലക്ഷം |  | Tender stage. |