

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 993

29-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. കാരായി രാജൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് ബിൽഡിംഗ് വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവയുടെ ഭരണാനുമതി തുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് ബിൽഡിംഗ് വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

മറുപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തീയതി	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി /പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരത്തിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ
1	[18356/2022_23_2_1] ജനറൽ-ഗവ.ഐ.ടി.ഐ. പന്യന്തർ-പന്യന്തർ ഗവ. ഐ.ടി.ഐ. യുടെ നിർമ്മാണം, തലശ്ശേരി-കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	GO(Rt)NO 416/2020/LBRD തീയതി : 31-3-2020	625.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒന്നാം നിലയിലെ മേൽക്കൂര സ്റ്റാബ് പൂർത്തിയായി. താഴത്തെ നിലയിലെ പ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. ടൈൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	2021-22 വാർഷിക പദ്ധതി ചൊക്ലി തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ചെയിൻ ലിങ്ക്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഭിത്തി നിർമ്മാണം (Price ID: BL/2019/1969)	G.O(Rt)No.1147/2021/HEDN, തീയതി : 02.09.2021	734.00	പൈലിങ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഫുട്ടിങ് CONCRETE ഉം R.R MASONRY ഉം 85% വും D.R MASONRY 65% വും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
3	പുന്നോൽ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിനുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം (PWD/BLDG/FL/11344/2024)	GO(Rt) No 1745/2024/GEDN , തീയതി : 01/03/2024	100	കോളം ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	കതിരൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതി	GO(Rt) No 1753/2024/GEDN തീയതി :01/03/2024	100	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഫുട്ടിങ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
5	കാവംഭാഗം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം [PWD/BLDG/EST/19764/2024_5_1_1]	GO(Rt) NO 142/2024/GEDN dtd 05.01.2024 & GO(Rt) No 521/2023/GEDN തീയതി : 21-01-2023	200	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒന്നാം നിലയിലെ മേൽക്കൂര സ്റ്റാബ് പൂർത്തിയായി. താഴത്തെ നിലയിലെ ലാറ്ററേറ്റ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. തറയുടെ പിസിസി ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	തലശ്ശേരിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി - കണ്ടിക്കലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുതിയ ആശുപത്രി ബ്ലോക്കിന്റെ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണവും മണ്ണ് നികത്തലും.	G.O. (Rt)No.767/2024/H&FWD, തീയതി :14/03/2024	1000	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. മണ്ണ് നികത്തൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ ഭാഗമായി കോക്കനട്ട് പൈൽ , PCC പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയായി. RR, RCC ബെൽറ്റ് എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	തിരുവങ്ങാട് ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനായുള്ള സ്കൂൾകെട്ടിടത്തിന്റെ (ഒന്നാം നില) നിർമ്മാണം. -തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ ജില്ല- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.7216/2025/GEDN തീയതി :23.09.2025	100	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. കോളം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
8	പ്ലാൻ ഫണ്ട് 2025-2026 ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ,തലശ്ശേരി - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്സ് - മേൽക്കൂര അറ്റകുറ്റപ്പണിയും അനുബന്ധ ജോലികളും	G.O. (Rt)No.929/2025/HEDN Dated,Thiruvananthapuram, തീയതി : 17-07-2025	62	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. മേൽക്കൂര ഷീറ്റ് പാകി ഓട് റീ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ 70% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് .

9	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നവീകരണം	G.O.(Rt)No.52/2026/ PWD Dated, Thiruvananthapuram, 14-01-2026	100	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. ടോയിലേറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തിയും പോർച്ച് ന് മുകളിൽ ഷീറ്റ് ഇടുന്ന പ്രവർത്തിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . റസ്റ്റ് ഹൗസ് കാന്റിൻ റൂഫ് സീലിങ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വി ഐ പി റൂമിലെ വാൾ പാനലിങ് റിപ്പയർ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	2025-26 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ കണ്ണൂർ, ചിറക്കര ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഒന്നാം നില, റാമ്പ്, രണ്ടാം നില എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.8489/2025/ GEDN തീയതി :15/10/2025	50	പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു
11	എൽ.എ.സി.-എ.ഡി.എസ്.- തലശ്ശേരി-കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	LSGD/JD/KNR/ 1023/2024-F3 തീയതി :27.02.2026 of District Collector Kannur	200	സ്ഥലത്തിന്റെ സ്കെച്ച് , കോണ്ടർ മാപ്പ് തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കി നല്ലാൻ കോളേജ് അധികൃതരോട് അവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
12	എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എസ് 2025 - 2026 - കോമത്ത്പാറ-തലശ്ശേരി എൽ.എ.സി.യിലെ മോഡൽ അങ്കണവാടിയുടെ നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	LSGD/JD/KNR/ 6711/2025-F3(1) തീയതി : 13.03.2026 of District Collector Kannur	30	സാങ്കേതികനമതി എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധന ഘട്ടത്തിലാണ്.
13	കതിരൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ (ഫേസ് II) യ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.	GO(Rt)No.9432/2025/ GEDN തീയതി :06/11/2025	100	സാങ്കേതികനമതി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
14	പുന്നോൾ (എഫ്എഫ് - രണ്ടാം ഘട്ടം) ഗവൺമെന്റ് യൂപി സ്കൂളിനായുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GO(Rt)No.7152/2025/ GEDN dated:22/09/2025	100	സാങ്കേതികനമതി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
15	എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം-തലശ്ശേരി എൽ.എ.	LSGD/JD/KNR/ 6612/2024-F3 തീയതി :12/03/2026 of District Collector Kannur	200	മണ്ണ് പരിശോധന എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു
16	തലശ്ശേരി, ചൊക്ലിയിലെ കെ.ബി.എം. ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ലൈബ്രറി ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം.	G.O(Rt) NO 363/2022/HEDN തീയതി :04/03/2022	188.9	ലൈബ്രറി ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തന്നെ 'ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ' വാട്ടർ ടാങ്ക് പ്രവൃത്തി വരുന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തിന്റെ വൃക്തര വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ
17	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് പ്ലാനയുടെ നിർമ്മാണം	GO(Rt)No: 814/2023/PWD തീയതി : 16/06/2023	1000	EPC ടെണ്ടർ പരിശോധനയിലാണ്