

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 994

29-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീമതി രമ്യ ഹരിദാസ്

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളിൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവ, ആരംഭിക്കാത്തവ എന്നിവ തരംതിരിച്ച് നൽകാമോ;

മറുപടി: കെട്ടിട വിഭാഗം

അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

പാലങ്ങൾ

അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച് നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തി ചിറയിൻകീഴ് ആർ.ഒ.ബിയാണ്. . ഈ പ്രവർത്തിക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും FS ലഭ്യമായതാണ്.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കിഫ്ബി സാമ്പത്തിക സഹായത്താൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ **കായിക്കര പാലം നിർമ്മാണം** ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് നം. തുക- G.O. (Rt) No.942/2017/PWD തീയതി 01.07.2017, തുക - 25 കോടി സാമ്പത്തിക അനുമതി ഉത്തരവ് നം. തുക- PWD 015-27/PE-19-PAD/2024/KIIFB തീയതി 30.11.2024, തുക - 33.78 കോടി (ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ്, പാലം നിർമ്മാണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ) സാങ്കേതിക അനുമതി ഉത്തരവ് നം. PWD/KR/EST_TS/12141/2023_5_1_1 തീയതി 29.03.2025, തുക - 25.21 കോടി. കരാർ നമ്പർ 14/PWD016-27-05/PD/PMU-KRFB/2025 തീയതി 29/08/2025 പ്രകാരം എ .ആർ .എസ് .ജാസ്മിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും 29/08/2025-ൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറി നൽകിയിട്ടുള്ളത് **ആരംഭിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ.**

കടയ്ക്കാവൂർ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണം- 10.03.2026-ന് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്ഷണിച്ച ടെൻഡറിന് ബിഡ്ഡർമാർ ആരും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ റീ-ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.

2.തീരദേശ പാത - റീച്ച് 3 - പള്ളിത്തുറ മുതൽ ഒന്നാംപാലം വരെ -21.19 കി.മീ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന തീരദേശ പാത തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ 656 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് 6500 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി G.O.(Rt)No.942/2017PWD പ്രകാരം 10.07.2017 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് . തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരദേശപാതയുടെ ആകെ നീളം 81.025 കി.മീ ആണ്. ഇതിൽ റീച്ച് 3 - പള്ളിത്തുറ മുതൽ കാപ്പിൽ വരെയുള്ള 21.19 കി.മീ ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. തീരദേശ പാത റീച്ച് - 3 പള്ളിത്തുറ മുതൽ ഒന്നാംപാലം വരെയുള്ള 21.19 കി.മീ വികസനപദ്ധതിയ്ക്കായി 383.405 കോടി രൂപ കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ഉത്തരവ് നമ്പർ PWD014-17/APR-1/2025/KIIFB പ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡിന്റെ ആകെ നീളം 21.19 കി.മീ ആണ്. ഇതിൽ 10 കി.മീ ഭാഗത്തേയ്ക്കുള്ള 11(1) വിജ്ഞാപനവും 19(1) വിജ്ഞാപനവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാധിതമായ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മറ്റ് നിർമ്മിതികളുടെയും മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്

നിരത്ത് പരിപാലനം

അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

നിരത്തുകൾ

അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന പദ്ധതികളുണ്ടെങ്കിൽ വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ANNEXURE 1 BUILDINGS

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	വകുപ്പ്	ഭരണാനുമതി	സാങ്കേതിക നമതി	തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പുരോഗതി	റിമാർക്സ്
എ	പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ							
1	മുടപുരം ഗവ.യു.പി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഫെയ്സ് 1 & 2	GEDN	GO(Rt)2969/2020/ GEDN dt 4.11.2020 for Rs.200 lakhs \$ GO(Rt)7570/2023/DGE dt 28.11.2023 for Rs.200 lakhs	Order No. ES T_TS/BL/2020/1975_23_2_1 Dated 28.01.2023 for 200L	Rs.400 lakhs	സൂക്ഷ്മരൽ വർക്ക് പൂർത്തിയായി പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു.	60%	
2	മംഗലപുരം ഗവ. എൽ.പി.എസ്സിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GEDN	Go(Rt) No- 7668/2023/GEDN Dated -30-11-2023	ORDER No. PWD/BLDG/ES T_TS/6090/2022_23_1_1 Dated: 12-01-2025	Rs.100 lakhs	സൂക്ഷ്മരൽ വർക്ക് പൂർത്തിയായി പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു.	60%	
3	ഗവ.യു.പി.എസ്സ് പാലവിളയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GEDN	G.O.(Rt) No.1390/2025/GEDN Dated, Thiruvananthapuram, 18-02-2025	ORDER No. PWD/BLDG/ES T_TS/9266/2024_3_1_1 Dated: 29-03-2025	Rs.150 lakhs	സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്ക് പൂർത്തിയായി		
4	അഞ്ചുതെങ്ങ് സി.എച്ച്.സി ക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	H&FWD	G.O(Rt) No.1192/2025/H&FWD dt 29-04-2025	ORDER No. PWD/BLDG/EST_T S/95070/2021_5_1 Dated: 22-06-2026	Rs.200 lakhs	സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്ക് പൂർത്തിയായി. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടറിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ആണ്		
5	വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറി പെരുങ്കുഴിക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	PWD	G.O.(Rt) No.1675/2025/PWD Dated 04.11.2025	ORDER No. PWD/BLDG/EST_T S/18546/2025_3_1_1 Dated: 30-01-2026	Rs.100 lakhs	സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു.		
6	കേരള ആംഡ് വുമൺ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ മേനംകുളത്ത് തിരിച്ചറിയൽ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം ഫെയ്സ് 3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്	Home	G.O.(Rt) No.878/2025/HOME Dated, Thiruvananthapuram, 18-03-2025	ORDER No. BL/2021/2021/1000 Dated: 29/09/2025	Rs.163 lakhs	സൂക്ഷ്മരൽ വർക്ക് പൂർത്തിയായി പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു.	60%	
7	യു.ഐ.റ്റി അഴുതിൽ അഡീഷണൽ ക്ലാസ്	LAC -	F2.12469/25 dat	ORDER No. PWD/BLDG/EST_T S/16239/2023-5	Rs 30 l	സൂക്ഷ്മരൽ വർക്ക് പൂർത്തിയാ	50%	

	സ്റ്റം നിർമ്മാണം MLA ADS	ADS	ed.. 03.01.2025	_1_1_1 Dated 18 .06.2024	akhs	യി.		
8	കൈലാത്തുകോണം ഗവ.എൽ.പി.എസ്സി ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർ മ്മാണം	PWD	G.O (Rt) No.121 /2026/PWD DA TED 03/02/2026	ORDER No. PW D/BLDG/EST_T S/15233/2024_3 _1_1 Dated: 13-0 5-2026	Rs.150 akhs	സോയിൽ ഇൻ വെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്തു		
9	സിദ്ധഹോസ്സിറ്റിൽ മംഗലപുരത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർ മ്മാണം	PWD	G.O (Rt) No.121 /2026/PWD DA TED 03/02/2026	ORDER No. PW D/BLDG/EST_T S/482/2026_3_1 _1 Dated: 08-05 -2026	Rs.100 lakhs	സോയിൽ ഇൻ വെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്തു		
10	തോന്നയ്ക്കൽ ഗവ.എ ൽ.പി.എസ്സിന് പുതി യ കെട്ടിട നിർമ്മാ ണം	GEDN	G.O (Rt) No.44 26/2026/GEDN DATED 08/02/2025	ORDER No. PW D/BLDG/EST_T S/95519/2021_5 _1_1 Dated: 16-09 -2025	Rs.250 lakhs			സോയിൽ ഇൻ വെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്ക് പൂർത്തി കരിച്ചു
11	ചെമ്പൂർ ഗവ.എൽ. പി.എസ്സിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GEDN	G.O (Rt) No.714 4/2025/GEDN D ATED 22/09/2025	ORDER No. PW D/BLDG/EST_T S/14973/2024_5 _2_1 Dated: 25- 10-2025	Rs.100 lakhs			സോയിൽ ഇൻ വെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്ക് പൂർത്തി കരിച്ചു
12	കോരാണി ഗവ.എ ൽ.പി.എസ്സിന് പുതി യ കെട്ടിട നിർമ്മാ ണം	GEDN	G.O (Rt) No.20 90/2025/GEDN DATED 19.03.20 25	ORDER No. PW D/BLDG/EST_T S/8908/2024_5 _1_1 Dated 29.03 .2025	Rs.100 lakhs			ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറി ന്റെയും റൂഫ് സ്ക് ാബിന്റെയും ഷ ബീമിന്റെയും ഷ ട്ടറിംഗ് പ്രവൃത്ത ി പുരോഗമിക്ക ുന്നു
13	ചേരമാനൂരുത്ത് ഗ വ.എൽ.പി.എസ്സിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർ മ്മാണം ഫെയ്സ് 1	GEDN	G.O.(Rt) No.293/ 2026/GEDN dat ed 12.01.2026	ORDER No. PW D/BLDG/EST_T S/17833/2022_3 _1_1 Dated: 10-0 2-2026	Rs.100 lakhs	സോയിൽ ഇൻ വെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്തു		

ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ

•

Mini Civil Station Chirayinkeezhu- Construction of a New Building

മേൽ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് GO(Rt) No 730/2021/PWD dtd 13.08.2021 പ്രകാരം 6 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി ആണ് ലഭിച്ചത്. ക്ലയന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയ ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് architectural വിഭാഗം G+6 ഫ്ലോർ (4669.90 sqm പ്ലാന്റ് ഏരിയ) വരുന്ന പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ഈ പ്രോജക്ടിന് 23 കോടിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഈ പ്രോജക്ടിന് 23 കോടിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. (based on DSR 2018). മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണാനുമതിയായി ലഭ്യമായ 6 കോടി പര്യാപ്തമല്ലാത്തതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തി G+F1 ഫ്ലോർ 10.5 കോടിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി

സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു എന്നാൽ PWD/E1/140/2023-PWD തീയതി 09.09.2024 പ്രകാരം ഗവൺമെന്റ് ഈ ആവശ്യം നിരാകരിച്ചു. തുടർന്ന് 17.08.2024 ൽ ബഹു: എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഈ പ്രോജക്ട് G+2 Floors എന്ന രീതിയിൽ ആറ് കോടിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗം Plinth area 1497.3sqm ആയി റിവൈസ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ സമയം ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി 17.08.2024 ന് കാലഹരണപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല പുതിയ റിവൈസ്ഡ് ഡ്രോയിങ് പ്രകാരമുള്ള റിവൈസ്ഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ റെക്കമെന്റേഷൻ CET ൽ നിന്ന് 12 മീറ്റർ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും പിഡബ്ല്യൂഡി Structural Design wing 35 മീറ്റർ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യങ്ങളാലും AS re validate ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനാലും ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലവും പദ്ധതി പെന്റിങ് ആയി നിൽക്കുന്നു.

ബി) ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ.

ബി	സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ						
1	ചേരമാനൂരത്ത് LPS നു പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം -ഫേസ് 2	GEDN	G.O.(Rt)No.1675/2025/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 04-11-2025		Rs.100 lakhs		ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ മണ്ണ് പരിശോധന നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു . ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിക്കായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ
2	Govt . F H C അഴുതിന ചിറയിൻകീഴിൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	H&FWD	GO (Rt) No. 3012/2025/H&FWD dated 03-10-2025		Rs.100 lakhs		LSGD മുഖേന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റാനുണ്ട്
3	ഗവ.യു.പി.എസ്സ് ശാർക്കരയ്ക്കു പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	PWD	G.O (Rt) No.121/2026/PWD DATED 03/02/2026		Rs.250 lakhs		ആർക്കിടെക്ചറൽ drawing റിവൈസ് ചെയ്യുവാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആർക്കിടെക്ചറൽ വിഭാഗത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു
4	പ്രേം നസീർ മെമ്മോറിയൽ ജി .എച്ച് .എസ് കൂന്തളങ്ങരിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	GEDN	G.O (Rt) No.291/2026/GEDN DATED 12/01/2026		Rs.100 lakhs		ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ KILA മുഖേന പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ
	പ്രേം നസീർ മെമ്മോറിയൽ ജി						

5	.എച് .എസ് കുന്തളൂരിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	PWD	G.O.(Rt) No.595/2025/PWD dtd 25/04/2025	Rs.500 lakhs		LSGD മുഖേന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റാനാണ്
---	---	-----	--	-----------------	--	--

ANNEXURE 2 BRIDGES

നം	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി വിവരങ്ങൾ		നിലവിലെ സ്ഥിതി
		ഉത്തരവ് നമ്പർ	തുക (ലക്ഷം)	
1	അഴുർ മുതക്കംപുഴ പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം	GO(Rt) No.628/2020/PWD dated 23/07/2020)	590	സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു
2	കാരിച്ചാറ ചെറുകായൽക്കര പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 1754/2025 dated 06/11/2025/ PWD	328	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
3	കോഴിമട പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	GO(Rt) No.121/2026/PWD dated 03/02/2026	299.9	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
4	അയന്തിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 1435/2025/PWD dated 27/09/2025	1000	അതിരുകൾ നാട്ടുനതി ലേക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
5	കാവിന്റെമുല ചന്ദ്രോത്ത് വാടാ മൂന്നാറ്റുമുക്ക് പാലം നിർമ്മാണം	GO(Rt) No.1675/2025/PWD dated 04/04/2025	340	ഭൂമി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്

ANNEXURE 3- ROAD MAINTENANCE

Name of works	Name of Road	Present Stage
2025-2024-General RM-GENERAL one year 1Cluster -I-RC- IAttingal running contract for various roads under Attingal section in road sections for 2tvm district General -km 4.55 a total length of Civil Work	Parakkada Road Mamam	(Running contract) work in progress

ANNEXURE 4 ROADS

Sl. No.	Name of Work	PRICE ID	AS Amount (In lakhs)	AS No.	TS amount (in Lakhs)	TS No.	Details of Progress
1	GENERAL-Improvements to Ayilam Aryan kunnu-Ayilam Ela Road and Ayilammukku Ayilam Ela-BM & BC and allied works-General Civil Work	PWD/RB/EST/94950/2021_5	922.41	G.O.(Rt)No.724/2023/PWD Dated, Thiruvananthapuram, 04-06-2023	912.41	PWD/RB/EST/94950/2021_5	In progress
2	Sabarimala festival 2024 (BC Overlay -13.000 km) Improvements to Chirayinkeezhu Kaniyapuram Road from ch: 0/000 to 13/000	PWD/RB/EST/17221/2024	846	G.O. (Rt) No. 277/2025/PWD Dated: Thiruvananthapuram, 22.02.2025	846	PWD/RB/EST/17221/2024_5	In progress
3	Budget work 2025-26 with 20% provision_ Improvements to Mudpapuram Muttapalam road (0/000-2/000) BM & BC and allied works	PWD/RB/EST/4634/2025	393	G.O. (Rt) No. 1376/2025/PWD Dated: Thiruvananthapuram, 19.09.2025	393	PWD/RB/EST/4634/2024_5	In progress
4	GENERAL-Sabarimala 2025-26-Improvements to Azhoor-Sasthava ttom road from ch: 0/000 to 5/900- BC overlay General at Civil work	PWD/RB/EST/10601/2025	350	G.O. (Rt) No. 1750/2025/PWD Dated: Thiruvananthapuram, 16.11.2025	350	Order No. PWD/RB/EST_TS/10601/2025_5_1_1 Dated: 09.01.2026	Tender in progress (Not Started)
5	B/W 2025-26 (20% provision) Construction of drain and cross culvert in 16 th mile TQ-Vengode road at Kudavoor Society Jn. b/n ch:2/300 to 2/900 to avoid severe water stagnation	PWD/RB/EST/17602/2024	100	G.O. (Rt) No. 1059/2025/PWD Dated: Thiruvananthapuram, 16.08.2025	100	Order No. PWD/RB/EST_TS/17602/2024_5_1_1 Dated: 13.08.2025	In progress
6	GENERAL-FDR-2025-26 Construction of C C Drain for avoiding severe water stagnation at Varikkumukku in Kaniyapuram Chirayinkeezhu road b/n ch: 2/880 to 3/290 – General Civil work	PWD/RB/EST/16372/2024	60	G.O. (Rt) No. 1426/2025/PWD Dated: Thiruvananthapuram, 25.09.2025	60	Order No. PWD/RB/EST_TS/16372/2024_5_1_1 Dated: 27.10.2025	In progress
7	GENERAL-B/W-2024-25 (20% provision) U	PWD/RB/EST/2854/2024	200	G.O. (Rt) No. 592/2024/PWD	200	Order No. PWD/RB/	In progress

pgradation work-wide ning and improvement to Padinjattumukku-Pu thukkurichi road from km 4/000 to 6/400 (Ka dinamkulam to Puthuk urichi convent) by usin g BM & BC- General Civil work			Dated: Thiruvan anthapuram, 18. 06.2024		EST_TS/2 854/2024_ 5_1_1 Dat ed: 22.08. 2024	
--	--	--	---	--	--	--