

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 103

12-10-2026-ൽ മറുപടിയിൽ

ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടും നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന എ.ഡി.എസ്.
പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയും തടസ്സങ്ങളും

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. വിന ജോബ് കുഴിമണ്ണിൽ

ശ്രീ. വി. ഡി. സതീശൻ

(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഇനിയും പൂർത്തിയാകാതെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന എ.ഡി.എസ്. പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: പദ്ധതിയുടെ പേരും, നിലവിലെ സ്ഥിതിയും, പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടേയും നിലവിലെ നിർമ്മാണ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

(സി) ഈ പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: ഈ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം തടസ്സങ്ങൾ നിലവിൽ ഇല്ല. നിലവിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിവരശേഖരണവും അവലോകന യോഗവും ചേരുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അടിയന്തിര തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് . പദ്ധതിയുടെ പേരും, നിലവിലെ സ്ഥിതിയും, പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(ഡി) പ്രസ്തുത തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ അടിയന്തര നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പദ്ധതി തിരിച്ച് മറുപടി നൽകാമോ;

മറുപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

(ഇ) ഈ പദ്ധതികളുടെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൃത്യമായ സമയപരിധി സംബന്ധിച്ച് ഇനം തിരിച്ച് മറുപടി നൽകാമോ?

മുറപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Sri.C.F.Thomas,MLA ADS Report 2019 - 20

Sl No.	Name of the Project	File No.	Amt	Implementing officer	Present stage	Estimated Completion Period
1	എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എഫ് - മാടപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ കൊഴുപ്പാക്കുളം ഭാഗത്തുള്ള വെളിയം പെരുംപനച്ചി തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം.	D1/189/2019/C AT dtd 24.03.2020	11.5	AEE MINOR IRRIGATION SUB DIVISION KOTTAYAM	പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് വേറൊരു പ്രവർത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചതിനാൽ ടി പ്രവൃത്തി ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനായി കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും അനുമതിക്കായി കത്തു നൽകി	Work Completed before March 2027
എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എഫ് 2022-23- അഡ്വ.ജോബ് മൈക്കൽ എം.എൽ.എ.						
ക്രമ.നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നം.	തുക	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	Present stage	Estimated Completion Period
1	തുകൊടിത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊക്കോട്ടുചിറ അയിത്തമുണ്ടകം പാതാരം ചീറപ്പടി ശുശ്രൂഷ റോഡ് നിർമ്മാണം	D1.4724/22/JM, dtd: 31.12.2022, dtd: 06.05.25	22	EE LSGD	tender negotiation TO CONTRACTOR	Work Completed before March 2027
എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എസ്, 2023-24, അഡ്വ.ജോബ് മൈക്കൽ എം.എൽ.എ.						
ക്രമ.നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നം.	തുക	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	Present stage	Estimated Completion Period
1	ചങ്ങനാശ്ശേരി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡിപ്പോയിൽ പുതിയ ബസ് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം	LSGD/JD/KTM/780/ 23/ADS/JM-E7, dtd: 06.03.2024	220	EE, PWD BUILDINGS, KOTTAYAM	Structural Work completed , Water tank completed , truss & roof work ongoing	Work Completed before March 2027


എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എഫ് 2024-25- അഡ്വക്കേറ്റ് മൈക്കൽ എം.എൽ.എ.

ക്രമ.നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	രേണാനുമതി നം.	രേണാനുമതി ഇക	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	നിലവിലെ സ്ഥിതി	Estimated Completion Period
1	സൗപർണിക ഫ്ലാറ്റിന്റെ പരിസരം മുതൽ ഗുഡ്ഷെഡ് റോഡ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഓട പണിയുന്നതിനും കവറിംഗ് സ്റ്റാബ് ഇടുന്നതിനും	LSGD/JD/KTM/5912 /24/ADS/JM-E7, dtd: 20.03.25	52	Secretary, Changanacherry Municipality	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു	Work Completed before March 2027
2	മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15 ൽ പെരുമ്പനച്ചി മുല്ലശ്ശേരി പുനകുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	LSGD/JD/KTM/5061/ 2026-E7 dtd 30.09.26	13	EE, LSGD, KTM	AS Issued.Submitted for TS Approval	Work Completed before March 2027
3	തൃക്കാടിത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 20 ൽ റെയിൽവേ-വെസ്റ്റാൽ അതിർത്തി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	LSGD/JD/KTM/5048 /2026-E7 dtd 30.09.26	14	EE, LSGD, KTM	AS Issued,Submitted for TS Approval	Work Completed before March 2027
4	മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണം- 3-ആം ഘട്ടം	LSGD/JD/KTM/138/ 25/ADS/JM-E7, DTD: 17.01.2025	15	EE, LSGD, KTM	AGREEMENT EXECUTED and Work started in few Days	Work Completed before March 2027

എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എഫ് 2025-26- അഡ്വക്കേറ്റ് മൈക്കൽ എം.എൽ.എ.

ക്രമ.നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	രേണാനുമതി നം.	രേണാനുമതി ഇക	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	നിലവിലെ സ്ഥിതി	Estimated Completion Period
1	തൃക്കാടിത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ്: 18 -ൽ ഉൾപ്പെട്ട തൃക്കാടിത്താനം മഹാദേവ ക്ഷേത്രക്കളം നവീകരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും	LSGD/JD/KTM/2705 /25/ADS/JM-E7 dtd 01.02.26	48.78	EE, LSGD, KTM	AGREEMENT EXECUTED and Work started in few Days	Work Completed before March 2027

2	ഇക്കോടിത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് : 12-ൽ പാലമുക്ക് - പത്തിൽപറമ്പ് റോഡ് നിർമ്മാണം	LSGD/JD/KTM/3042 /25/ADS/JM-E7	11.37	EE, LSGD, KTM	AGREEMENT EXECUTED and Work started in few Days	Work Completed before March 2027
3	കുറിച്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാർഗിൽ ജങ്ഷൻ റോഡ് നിർമ്മാണം	LSGD/JD/KTM/3064 /25/ADS/JM-E7 dtd 22.01.26	11	EE, LSGD, KTM	AGREEMENT EXECUTED and Work started in few Days	Work Completed before March 2027
4	പങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പഞ്ഞിമരം - കോയിപ്പള്ളിയിറ റോഡും ഓടയും നിർമ്മാണം	LSGD/JD/KTM/3082 /2025-E7	20	Sec. Chang Mun.	AGREEMENT EXECUTED and Work started in few Days	Work Completed before March 2027
5	കുറിച്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് : 10-ൽ ഉൾപ്പെട്ട ലാലിലാൻറ് - പൊടിപ്പാറ പള്ളി റോഡ് നിർമ്മാണം	LSGD/JD/KTM/3573 /2025-E7 dtd 05.03.26	10	EE, LSGD, KTM	WORK HAS TO BE RETENDERING	Work Completed before March 2027
6	മലങ്കാപ്പടി-അടവീച്ചിറ പാടം റോഡ് നിർമ്മാണം	LSGD/JD/KTM/460 8 /2025-E7 dtd 28.10.2025	20	EE, LSGD, KTM	AGREEMENT EXECUTED and Work started in few Days	Work Completed before March 2027
7	മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 8-ൽ കാരയ്ക്കാട്ടുപടി-കുറ്റിക്കാട്ടുപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	LSGD/JD/KTM/5048/20 26-E7 dtd 30.09.26	18	EE, LSGD, KTM	AGREEMENT EXECUTED and Work started in few Days	Work Completed before March 2027




 Joint Director
 Local Self Govt. Department
 Civil Station, Kottayam - 686002
 Ph: 0481-2560282