

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1081

15-10-2026-ൽ മറുപടിയിൽ

കൂട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. റെജി ചെറിയാൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കൂട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ കെ.എസ്.ടി.പി., കിഫ്ബി, കെ.ആർ.എഫ്.ബി. ഉൾപ്പെടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന റോഡ്, പാലം, കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: കൂട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ നിലവിലുണ്ട്. ആയത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. രാമങ്കരി കോടതി സമുച്ചയ നിർമ്മാണം (867 Lakhs)

2. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. തലവടി - സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലേക്കുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ നിർമ്മാണം (50 Lakhs)

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണം നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. രാമങ്കരി കോടതി സമുച്ചയ നിർമ്മാണം - Yard ഫില്ലിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. തലവടി - ഒന്നാം നിലയുടെ Column - ന്റെ സ്റ്റീൽ വർക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു.

കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖേന കൂട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ പുരോഗതിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

1. . കരുട്ടിയമ്പലം മാനാർ വിയപ്പുരം റോഡ്

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 25.03.2020 തീയതിയിൽ 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല റോഡ്

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 15.01.2020 തീയതിയിൽ 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. പടഹാരം പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 28.02.2026 തീയതിയിൽ 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. കാവാലം തട്ടാശ്ശേരി പാലം നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 30 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 4.00 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 63.59 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുകയും, 63.18 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി 06.03.2026 തീയതിയിൽ കാരാറിലേർപ്പെടുകയും സെറ്റ് 16.03.2026 ൽ കരാറുകാരന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൈലിങ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ജങ്കാർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിനുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി 6% പൂർത്തീകരിച്ചു.

5. മുണ്ടക്കൽ പാലം ചാവറ സി ബ്ലോക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 15 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, 9.51 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും, 10.18 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന സ്ഥലം ഹ്രീ സറണ്ടർ രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്ഥലമുടമകൾ സമ്മതപത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിൽ തണ്ണീർത്തട പരിവർത്തനത്തിനുള്ള നിരാക്ഷേപ പത്രം കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുവാൻ 23.11.2025 നു കൈനകരി കൃഷി ഓഫീസർക്ക് രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ മാസത്തെ DDC യോഗത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. കട്ടനാട് എം.എൽ.എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 21.07.2026-ന് യോഗം ചേരുകയും ലോക്കൽ ലെവൽ മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി വീണ്ടും ചേരുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഹ്രീ സറണ്ടർ വഴി ലഭ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് കൈമാറുന്നതിന് RDO ഓഫീസ് വഴി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

6. പുളിങ്കുന്ന് പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 25 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, 44.88 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 64.58 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്, പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അഡീഷണൽ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

7. പള്ളത്തുരുത്തി ഔട്ട്പോസ്റ്റ് - കൈനകരി പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 42 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, 59.50 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും, 63.15 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ പാലം നിർമ്മിച്ച് ലാൻഡ് സ്റ്റാമ്പുകൾക്ക് സമാന്തരമായി സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അധിക ഭൂമി ഹ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ലഭ്യമാക്കാമെന്നു കൈനകരി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത അലൈൻമെന്റിനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈൻ മാറ്റത്തിനും കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.

8. മുട്ടേൽ പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 15 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, 24.21 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ നഷ്ടപരിഹാര തുകയായ 6,46,11,264/- രൂപ 08.04.2024 തീയതിയിൽ LAO കൈമാറുകയും 25.09.2024 ൽ ഭൂമി KRFB യ്ക്ക് കൈമാറി കിട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സർവ്വേ നമ്പറുകൾ വിട്ടുപോയതിനെ തുടർന്ന് 0.05623 ഹെക്ടർ ഭൂമി

അധികമായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് LAO അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം 21.01.2026ൽ റവന്യൂ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും 12.05.2026 ൽ ഫോം 2 ജില്ലാ കളക്ടറിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികനമതിക്കായി 26.12.2024 തീയതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആയത് 22.03.2025 തീയതിയിൽ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും മടക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

9. പള്ളിപ്പാട് കൊടുത്തർ മേൽപാടം പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 30 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 1.39 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പബ്ലിക് ഹിയറിങ് 29.05.2026 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. വിദഗ്ധ സമിതി യോഗം 04.08.2026-ൽ ചേർന്നിരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിരത്തുകൾ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ കുട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാന റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കണ്ടംകരി - നെടുമുടി - ഉമ്പുക്കാട്ട് വരമ്പിനകം - വെള്ളമത്തറ - വേണാട്ടുകാട് - കായൽപ്പുറം - കണ്ണാടി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ചെ. 5/400 മുതൽ 9/580 കി.മീ.

റോഡിന്റെ WMM വരെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കല്പങ്കിന്റ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. ജനറൽ-ബജറ്റ് 2023-24, നെടുമുടി - കുപ്പപ്പുറം റോഡ് ലാസ്റ്റ് റീച്ച് - വേമ്പനാട് കായൽതീരം റോഡ് വരെ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

റോഡിന്റെ WMM വരെ പൂർത്തീകരിച്ചു.

3. ജനറൽ ബജറ്റ് 2024-25 - എസി റോഡ് മുതൽ കൈനകരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വരെയുള്ള റോഡ് - ചെ. 0/000 മുതൽ 3/661 വരെ - ചെ. 0/000 മുതൽ 3/661 വരെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും 40 MM (CC) ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്തി.

സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഐലന്റ് തുരുത്ത് - ഭജനമഠം തുരുത്ത്, പട്ടാളം തുരുത്ത് എന്നിവയുടെ ബജറ്റ് പ്രവർത്തനം-മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

കോൺട്രാക്ടറുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കി. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനയിലാണ്.

5. ബജറ്റ് പ്രവൃത്തി - ചാവറ ഭവനിൽ നിന്ന് ചാലേച്ചിറ (ചാവറ-നെടുമുടി) രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണം പുനസാധൂകരിച്ച ഭരണാനുമതി നൽകി.

സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

6. ബജറ്റ് പ്രവൃത്തി - കരുവാറ്റ-കുപ്പപ്പുറം റോഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് പാലത്തിലേക്ക് റോഡ്.

പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയായി 24 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കത്തിന്മേൽ ഉള്ള തുടർ നടപടികൾ ആലപ്പുഴ നിരത്ത് വിഭാഗം

കാര്യാലയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

7. രാമങ്കരി-കൊടുപ്പുന്ന-തായങ്കരി-എടത്യാ റോഡിൽ 40 MM MSS ഉപയോഗിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തി ചെ 0/000 മുതൽ 4/400 വരെ - ജനറൽ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.

ടാറിങ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

കട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ KSTP യുടെ കീഴിൽ 1 റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയാണ് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ആർ.കെ.ഐ. - പാക്കേജ് IV - റോഡ് 8: ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വീയപുരം - എടത്യാ - പുതുക്കരി - മാമ്പുഴക്കരി - കിടങ്ങറ - കുന്നംകരി - കുമരങ്കരി - വാലടി - മുളക്കാംതൂരുത്തി റോഡിന്റെ (നീളം 21.457 കി.മീ.) പുനരുദ്ധാരണവും നവീകരണവും.

നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ 26 ശതമാനം വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരന്തര പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ കട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 5 റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവർത്തികളാണുള്ളത്

1. ജനറൽ - RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രാമങ്കരി സോൺ 1 ലെ 4 റോഡുകൾ 11.283 കി. മീറ്റർ- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

2. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രാമങ്കരി സോൺ 2 ലെ 4 റോഡുകൾ 16.505 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

3. ജനറൽ - RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്യാ സോൺ 1 ലെ 5 റോഡുകൾ 8.892കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

4. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്യാ സോൺ 2 ലെ 1 റോഡുകൾ 6.50 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

5. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുളിങ്കുന്ന് സോൺ 1 ലെ 2 റോഡുകൾ 6.80 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി

1. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രാമങ്കരി സോൺ 1 ലെ 4 റോഡുകൾ 11.283 കി. മീറ്റർ- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്- പോസ്റ്റ് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

2. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രാമങ്കരി സോൺ 2 ലെ 4 റോഡുകൾ 16.505 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - പോസ്റ്റ് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

3. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്യാ സോൺ 1 ലെ 5 റോഡുകൾ 8.892കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്യാ സോൺ 2 ലെ 1 റോഡുകൾ 6.50 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് -

സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

5. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുളിങ്കുന്ന് സോൺ 1 ലെ 2 റോഡുകൾ 6.80 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ച കട്ടനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന റോഡ്, പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ നിർമ്മാണ ഘട്ടം സംബന്ധിച്ച് കിഫ്ബി പദ്ധതി അവലോകന വിഭാഗം ലഭ്യമാക്കിയ പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണം നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

മുറപടി: കട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ നിലവിലുണ്ട്. ആയത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. രാമങ്കരി കോടതി സമുച്ചയ നിർമ്മാണം (867 Lakhs)

2. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. തലവടി - സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലേക്കുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ നിർമ്മാണം (50 Lakhs)

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണം നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. രാമങ്കരി കോടതി സമുച്ചയ നിർമ്മാണം - Yard ഫില്ലിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. തലവടി - ഒന്നാം നിലയുടെ Column - ന്റെ സ്റ്റീൽ വർക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു.

കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖേന കട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ പുരോഗതിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

1. . കരട്ടിയമ്പലം മാനാർ വീയപുരം റോഡ്

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 25.03.2020 തീയതിയിൽ 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല റോഡ്

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 15.01.2020 തീയതിയിൽ 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. പടഹാരം പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 28.02.2026 തീയതിയിൽ 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. കാവാലം തട്ടാശ്ശേരി പാലം നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 30 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 4.00 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 63.59 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുകയും, 63.18 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി 06.03.2026 തീയതിയിൽ കാരാറിലേർപ്പെടുകയും സെറ്റ് 16.03.2026 ൽ കരാറുകാരന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൈലിങ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ജങ്കാർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിനുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി 6% പൂർത്തീകരിച്ചു.

5. മുണ്ടക്കൽ പാലം ചാവറ സി ബ്ലോക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 15 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, 9.51 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും, 10.18 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന സ്ഥലം ഫ്രീ സറണ്ടർ രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്ഥലമുടമകൾ സമ്മതപത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിൽ തണ്ണീർത്തട പരിവർത്തനത്തിനുള്ള നിരാക്ഷേപ പത്രം കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുവാൻ 23.11.2025 നു കൈനകരി കൃഷി ഓഫീസർക്ക് രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ മാസത്തെ DDC യോഗത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. കട്ടനാട് എം.എൽ.എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 21.07.2026-ന് യോഗം ചേരുകയും ലോക്കൽ ലെവൽ മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി വീണ്ടും ചേരുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഫ്രീ സറണ്ടർ വഴി ലഭ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് കൈമാറുന്നതിന് RDO ഓഫീസ് വഴി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

6. പുളിങ്കുന്ന് പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 25 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, 44.88 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 64.58 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്, പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അഡീഷണൽ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

7. പള്ളത്തുരുത്തി ഓട്ട് പോസ്റ്റ് - കൈനകരി പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 42 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, 59.50 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും, 63.15 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ പാലം നിർമ്മിച്ച് ലാൻഡ് സ്റ്റാനുകൾക്ക് സമാന്തരമായി സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അധിക ഭൂമി ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ലഭ്യമാക്കാമെന്നു കൈനകരി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത അലൈൻമെന്റിനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈൻ മാറ്റത്തിനും കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.

8. മുട്ടേൽ പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 15 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, 24.21 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ നഷ്ടപരിഹാര തുകയായ 6,46,11,264/- രൂപ 08.04.2024 തീയതിയിൽ LAO കൈമാറുകയും 25.09.2024 ൽ ഭൂമി KRFB യ്ക്ക് കൈമാറി കിട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സർവ്വേ നമ്പറുകൾ വിട്ടുപോയതിനെ തുടർന്ന് 0.05623 ഹെക്ടർ ഭൂമി അധികമായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് LAO അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം 21.01.2026ൽ റവന്യൂ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും 12.05.2026 ൽ ഫോം 2 ജില്ലാ കളക്ടറിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയ്ക്കായി 26.12.2024 തീയതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആയത് 22.03.2025 തീയതിയിൽ ടെക്നിക്കൽ അപ്രെസൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും മടക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

9. പള്ളിപ്പാട് കൊടുമുതൽ മേൽപാടം പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 30 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 1.39 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പബ്ലിക് ഹിയറിങ് 29.05.2026 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. വിദഗ്ധ സമിതി യോഗം 04.08.2026-ൽ ചേർന്നിരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നീരത്തുകൾ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ കുട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാന റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കണ്ടംകരി - നെടുമുടി - ഉമ്പുക്കാട്ട് വരമ്പിനകം - വെള്ളമത്തറ - വേണാട്ടുകാട് - കായൽപ്പുറം - കണ്ണാടി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ചെ. 5/400 മുതൽ 9/580 കി.മീ.

റോഡിന്റെ WMM വരെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കല്ലുകിന്റ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. ജനറൽ-ബജറ്റ് 2023-24, നെടുമുടി - കുപ്പപ്പുറം റോഡ് ലാസ്റ്റ് റീച്ച് - വേമ്പനാട് കായൽതീരം റോഡ് വരെ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

റോഡിന്റെ WMM വരെ പൂർത്തീകരിച്ചു.

3. ജനറൽ ബജറ്റ് 2024-25 - എസി റോഡ് മുതൽ കൈനകരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വരെയുള്ള റോഡ് - ചെ. 0/000 മുതൽ 3/661 വരെ - ചെ. 0/000 മുതൽ 3/661 വരെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും 40 MM (CC) ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്തി.

സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഐലന്റ് തുരുത്ത് - ഭജനമഠം തുരുത്ത്, പട്ടാളം തുരുത്ത് എന്നിവയുടെ ബജറ്റ് പ്രവർത്തനം-മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

കോൺട്രാക്ടറുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കി. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനയിലാണ്.

5. ബജറ്റ് പ്രവൃത്തി - ചാവറ ഭവനിൽ നിന്ന് ചാലേച്ചിറ (ചാവറ-നെടുമുടി) രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണം പുനസാധൂകരിച്ച ഭരണാനുമതി നൽകി.

സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

6. ബജറ്റ് പ്രവൃത്തി - കരുവാറ്റ-കുപ്പപ്പുറം റോഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് പാലത്തിലേക്ക് റോഡ്.

പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയായി 24 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കത്തിന്മേൽ ഉള്ള തുടർ നടപടികൾ ആലപ്പുഴ നീരത്ത് വിഭാഗം കാര്യാലയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

7. രാമങ്കരി-കൊടുപ്പുന്ന-തായങ്കരി-എടത്യാ റോഡിൽ 40 MM MSS ഉപയോഗിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തി ചെ 0/000 മുതൽ 4/400 വരെ - ജനറൽ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.

ടാറിങ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

കൂട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ KSTP യുടെ കീഴിൽ 1 റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയാണ് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ആർ.കെ.ഐ. - പാക്കേജ് IV - റോഡ് 8: ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വീയപുരം - എടത്യാ - പുതുക്കരി - മാമ്പുഴക്കരി - കിടങ്ങറ - കുന്നംകരി - കുമരങ്കരി - വാലടി - മുളക്കാംതുരുത്തി റോഡിന്റെ (നീളം 21.457 കി.മീ.) പുനരുദ്ധാരണവും നവീകരണവും.

നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ 26 ശതമാനം വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ കൂട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 5 റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവർത്തികളാണുള്ളത്

1. ജനറൽ - RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രാമങ്കരി സോൺ 1 ലെ 4 റോഡുകൾ 11.283 കി. മീറ്റർ- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

2. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രാമങ്കരി സോൺ 2 ലെ 4 റോഡുകൾ 16.505 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

3. ജനറൽ - RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്യാ സോൺ 1 ലെ 5 റോഡുകൾ 8.892കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

4. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്യാ സോൺ 2 ലെ 1 റോഡുകൾ 6.50 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

5. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുളിങ്കുന്ന് സോൺ 1 ലെ 2 റോഡുകൾ 6.80 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി

1. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രാമങ്കരി സോൺ 1 ലെ 4 റോഡുകൾ 11.283 കി. മീറ്റർ- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്- പോസ്റ്റ് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

2. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രാമങ്കരി സോൺ 2 ലെ 4 റോഡുകൾ 16.505 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - പോസ്റ്റ് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

3. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്യാ സോൺ 1 ലെ 5 റോഡുകൾ 8.892കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്യാ സോൺ 2 ലെ 1 റോഡുകൾ 6.50 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

5. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുളിങ്കുന്ന് സോൺ 1 ലെ 2 റോഡുകൾ 6.80 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ച കട്ടനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന റോഡ്, പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ നിർമ്മാണ ഘട്ടം സംബന്ധിച്ച് കിഫ്ബി പദ്ധതി അവലോകന വിഭാഗം ലഭ്യമാക്കിയ പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(സി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണ്; ഇവ തുടങ്ങുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ;

മറുപടി: പൊതുമരാമത്തു കെട്ടിട വിഭാഗത്തിനകിഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ബാരിയർ ഫ്രീ 2025-26 - ജി. എച്ച്. എസ്. കുറ്റിപ്പുറം - റാമ്പ്, ഇന്റർലോക്കിംഗ് നിർമ്മാണം (8.5 Lakhs) ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. കട്ടനാട് മിനി സ്റ്റേഷനിൽ റെക്കോർഡ് റൂം നിർമ്മാണം (100 Lakhs)

പൊതുമരാമത്തു നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ശബരിമല ഫെസ്റ്റിവൽ 2026-2027 - പള്ളിക്കുട്ടമ്മ - നിലമ്പേരൂർ റോഡിൽ ചെ. 5/830 മുതൽ 9/500 കി.മീ വരെ BM&BC ഉപയോഗിച്ച് നവീകരണം - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.

പൊതുമരാമത്ത് നിരത്തു വിഭാഗം ദക്ഷിണ മേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

2. ജനറൽ- ശബരിമല ഫെസ്റ്റിവൽ 2025-26-ജനറൽ-SF പ്രവർത്തി 2025-26-അപ്ഗ്രേഡേഷൻ BM&BC നൽകി കൃഷ്ണപുരം-കാവാലം റോഡിലേക്ക് ch: 0/000 മുതൽ 1/600 kms വരെയും മുളക്കാംതുരുത്തി നാരകത്തറ കൃഷ്ണപുരം റോഡ് മുതൽ ch: 4/050 മുതൽ 5/050 വരെ

Tender excess sanction ലഭിക്കുന്നതിനായി നിരത്തുവിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച കത്ത് നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

3. ജനറൽ - സിവിൽ പ്രവൃത്തി - നവകേരള സദസ്സ് 2024-25 -മുട്ടാർ സെൻട്രൽ റോഡിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെ. 0/750 മുതൽ 1/350 വരെ, ചെ. 2/180 മുതൽ 2/560 വരെ, ചെ. 2/700 മുതൽ 3/000 വരെ റോഡ് ഉയർത്തൽ പ്രവൃത്തി.

Tender excess sanction ലഭിക്കുന്നതിനായി നിരത്തുവിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച കത്ത് നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

4. ജനറൽ - നവകേരള സദസ്സ് 2024-25 തേവർക്കാട് മുതൽ വെള്ളമത്ര റോഡ് വരെ പുതിയ റോഡ് രൂപീകരണം - കൈനകരി പഞ്ചായത്തിൽ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്

Tender excess sanction ലഭിക്കുന്നതിനായി നിരത്തുവിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച കത്ത് നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

പൊതുമരാമത്തു നിരത്തു പരിപാലന വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രാമങ്കരി സോൺ 1 ലെ 4 റോഡുകൾ 11.283 കി. മീറ്റർ- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - പോസ്റ്റ് ടെണ്ടർ

നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ രാമങ്കരി സോൺ 2 ലെ 4 റോഡുകൾ 16.505 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്- പോസ്റ്റ് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

3. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്ത് സോൺ 1 ലെ 5 റോഡുകൾ 8.892കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എടത്ത് സോൺ 2 ലെ 1 റോഡ് 6.50 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

5. ജനറൽ -RM 2026 - 27-RC1- ക്ലസ്റ്റർ1 - ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുളിങ്കുന്ന് സോൺ 1 ലെ 2 റോഡുകൾ 6.80 കി. മീറ്റർ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് - സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

പൊതുമരാമത്തു പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. മുപ്പത്തിനാലിൽ പടി പാലം - സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലം പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന് കൈമാറുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

2. കോതര തോട് പാലം - പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. DSOR 2021 പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 24-10-2025-ൽ CTE സെറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയും ഡിസൈനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്ത് സർക്കാരിൽ നിന്നും 02-12-2025 തീയതിയിൽ ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് 03-02-2026, 15-09-2026 തീയതികളിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3. കൈനകരി-ചാലേച്ചിറപാലം - നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ DSOR 2021 പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മേൽ നിർമ്മാണത്തിനായി DSOR 2021 നിരക്കിൽ 2826 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച ശുപാർശ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

4. കാനാച്ചേരിപാലം - പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. 15 കോടി രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള പദ്ധതി ആയതിനാൽ Environmental impact Assessment report ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് 07-08-2026-ൽ കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5. കൈനകരി - ചർച്ച് ബ്രിഡ്ജ് - സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലം പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന് കൈമാറുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

6. ജീമംഗലം - സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലം പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന് കൈമാറുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

7. GPM കന്നിട്ടപറമ്പ് പാലം - പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുകയാണ്.

8. ഗൊവേന്ദ പാലം പുനർനിർമ്മാണം - സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലം പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന് കൈമാറുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

9. കല്ലോട്ടുതറ പാലം - പാലം നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. DSOR 2021 നിരക്കിൽ 4215 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയായി പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ശിപാർശ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 31.03.2023-ലെ ഡി1/487/2022 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം സർക്കാർ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണോ ശിപാർശ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും സ്പഷ്ടീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

10. കെ സി പാലം പുനർനിർമ്മാണം - ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ കിടങ്ങറ-കണ്ണാടി റോഡിൽ ദേശീയ ജലപാത-8 (NW-8) ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കനാലിന് കുറുകെയാണ് കെ.സി. പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് 06-12-2024-ന് സ്ഥലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 42.3252 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് CTE-യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡിസൈൻ പരിഷ്കരിക്കുകയും 36.96 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, NATPAC നടത്തിയ റോഡ് സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസൈൻ വിഭാഗം ലഭ്യമാക്കിയ പുതുക്കിയ ഡിസൈനിൽ പാലത്തിന്റെ ആകെ നീളം 458.82 മീറ്ററായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നാല് സർവീസ് റോഡുകൾക്കും 5.50 മീറ്റർ വീതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അധിക സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പും നിർമ്മാണച്ചെലവിൽ വർദ്ധനവും ആവശ്യമായി വരും. നിലവിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അധിക സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.

ആയതിനാൽ, അധിക സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കി നിലവിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പരിമിതപ്പെടുത്തിയും ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ W.P.(C) No.13496/2020-ലെ 24-11-2020 തീയതിയിലെ വിധിന്യായം പാലിച്ചും, ആദ്യ ഭരണാനുമതി തുകയായ 42.3252 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയ്ക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

പൊതുമരാമത്തു കെ.ആർ.എഫ്.ബി വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. മുണ്ടയ്ക്കൽ പാലം ചാവറ സി ബ്ലോക്ക് റോഡ്: ഭൂമി തരം മാറ്റി തണ്ണീർത്തട പരിവർത്തനത്തിനുള്ള നിരാക്ഷേപ പത്രം കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

2. പുളിങ്കുന്ന് പാലം: അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തു, പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
3. മുട്ടേൽ പാലം: അധികമായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
4. പള്ളിപ്പാട് കൊടുന്താർ മേൽപാടം പാലം: കിഫ്ബിയുടെ 58-മത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് തീരുമാന പ്രകാരം മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയ പദ്ധതികളിൽ പള്ളിപ്പാട് കൊടുന്താർ മേൽപാടം പാലം പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
5. പള്ളത്തുരുത്തി ഔട്പോസ്റ്റ് കൈനകരി പാലം: ഹ്രീസറണ്ടറായി ഭൂമി ലഭിച്ചതിനുശേഷം ഡിസൈൻ പരിഷ്കരിച്ച് അനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.

(ഡി) കെ.സി. പാലം നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ കാലതാമസം വരുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി: കെ.സി. പാലം നിർമ്മാണത്തിന് 09-02-2026-ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.173/2026/PWD പ്രകാരം 36.96 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഡിസൈനിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് 27-03-2019-ലെ സ.ഉ (സാധാ)നം.439/2019/PWD പ്രകാരമുള്ള റോഡ് സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രകാരം നാറ്റ്പാക് റോഡ് സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയും, ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിലെ PPU യൂണിറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും, പ്രസ്തുത ഡിസൈൻ പ്രകാരം പാലത്തിന്റേ നീളം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ അധികമായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും, നിർമ്മാണച്ചെലവ് കൂടുമെന്നും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നാറ്റ്പാക് റോഡ് സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ 4 സർവ്വീസ് റോഡുകൾക്കും വൺവേ മാതൃകയിൽ 5.50 മീ. വീതിയാണ് ആവശ്യമായി ഉള്ളതെന്നും, ആയതിന് വേണ്ടിയും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും, ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വീതിയിൽ എല്ലാ സർവ്വീസ് റോഡുകളും വൺവേ മാതൃകയിൽ നൽകേണ്ട തരത്തിലുള്ള വാഹന ഗതാഗതം ടി പ്രദേശത്ത് നിലവിൽ ഇല്ലായെന്നും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിക്കായുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഇനിയും അധികമായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്രായോഗികവും, പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും, അധികസ്ഥലമേറ്റെടുപ്പും, പാലത്തിന്റെ നീളം കൂടുന്നതും നിർമ്മാണ ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധിക സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിലും, 31-12-2021 ലെ ഭരണാനുമതി തുകയായ 42.3252 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

KIIFB PWD Projects in Kuttanad LAC

SL No	Project Code	Sub Project Name	Project Outlay (Rs. In Crore)	SPV Name	LAC	District	Work Status	Remarks
1	PWD001-18	Construction of Padaharam Bridge across Pampa river in Alappuzha District	₹ 65.51	KRFB	Kuttanad	Alappuzha	Work Completed	-
2	PWD001-32	Construction of Thottappally - Naluchira Bridge in Alappuzha District	₹ 60.74	KRFB	Ambalappuzha, Kuttanad	Alappuzha	Work Completed	-
3	PWD004-02	Ambalapuzha Thiruvalla Road	₹ 69.50	KRFB	Ambalappuzha, Kuttanad	Alappuzha	Work Completed	-
4	PWD004-55	Improvements of Kurattiyampalam Mannar Veeyapuram road	₹ 16.41	KRFB	Chengannur, Kuttanad	Alappuzha	Work Completed	-
5	PWD001-19	Construction of Thattassery Bridge in Alappuzha District	₹ 63.60	KRFB	Kuttanad	Alappuzha	Work in progress	Physical progress - 6%
6	PWD015-67	Construction of road Mundackal Palam Chavara Bhavan C Block in Alappuzha district - Deposit Work through KRFB	₹ 10.19	KRFB	Kuttanad	Alappuzha	Work Tendered	Letter No. APR-9/13218/2026/KIIFB dated 22.09.2026 issued to SPV to follow directions as per 58th KIIFB GB Minutes.
7	PWD001-33	Construction of Bridge Connecting Pallathuruthi Outpost and Kainakary in Alappuzha District	₹ 63.15	KRFB	AmbAlappuzha, Kuttanad	Alappuzha	LA completed	Letter No. APR-9/13218/2026/KIIFB dated 22.09.2026 issued to SPV to follow directions as per 58th KIIFB GB Minutes.
8	PWD016-23	Construction of Muttel bridge in Alappuzha District	₹ 24.21	KRFB	Kuttanadu	Alappuzha	LA completed	Letter No. APR-9/13218/2026/KIIFB dated 22.09.2026 issued to SPV to follow directions as per 58th KIIFB GB Minutes.
9	PWD016-26	KIIFB 2017-18 Construction of Pulincunnu Bridge in Kuttanadu LAC in Alappuzha District	₹ 44.88	KRFB	Kuttanad	Alappuzha	LA completed	Letter No. APR-9/13218/2026/KIIFB dated 22.09.2026 issued to SPV to follow directions as per 58th KIIFB GB Minutes.
10	PWD016-29	Construction of Pallippad Kodunthar Melepadam Bridge in Alappuzha District LA Only	₹ 1.39	KRFB	Haripad, Kuttanad	Alappuzha	LA in progress	-

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]