

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1107

15-10-2026-ൽ മറുപടിയിൽ

അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിടനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ

(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലും 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇതുവരെയും അമ്പലപ്പുഴ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നടപ്പാക്കിയതും നടപ്പിലാക്കിവരുന്നതുമായ നിർമ്മാണ, പുനർനിർമ്മാണ, നവീകരണ, അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വർഷം തിരിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ;

മറുപടി: 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലും 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇതുവരെയും അമ്പലപ്പുഴ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നടപ്പാക്കിയതും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുമായ നിർമ്മാണ, പുനർനിർമ്മാണ, നവീകരണ, അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരം അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും പേരും സ്ഥലവും ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പിന്റെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെയും വിവരങ്ങളും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതിയും തുകയുമുൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കുമോ;

മറുപടി: വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

(സി) ഓരോ വർഷവും ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം, പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം, നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം എന്നിവ തരം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമോ;

മറുപടി: അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ഡി) ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും അനുവദിച്ച തുക, കരാർ തുക, ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുക എന്നിവ വർഷം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമോ;

മറുപടി: അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ഇ) പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും അവ വൈകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ, നിലവിലെ സ്ഥിതി, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ തീയതി എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുമോ?

മറുപടി: അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു.

(എ)

Sl. No.	Name of Work	Present Status of Work
2021-2022		
1	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - ടൈപ്പ് 2 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - അലക്കുമുറിയുടെയും മുറ്റത്തിന്റെയും നവീകരണവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം - കാപ്പിത്തോട് വശങ്ങളും ആശുപത്രി മുറ്റവും അടിയന്തരമായി വൃത്തിയാക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ജിടിഡിഎംസിഎച്ച്-വണ്ടാനം-ആലപ്പുഴ-പേവാർഡ് ബ്ലോക്ക് ഒന്നാംഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ സോളിഡ് ബ്ലോക്ക്, സീലിങ്ങ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒന്നാം നിലയിലെ റൂഫ് Grid A to J പൂർത്തീകരിച്ചു, J to Q റൂഫ് ഷട്ടറിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു
5	പൊതുവിഭാഗം - ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - വനിതാ ഹോസ്റ്റലിലെ അടുക്കള അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നവീകരണവും - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	ടൈൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. Painting പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രി - പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം (പുതിയ പേ വാർഡ്)	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	എൽഎസി-എഡിഎസ്-എംഎൽഎ-എഡിഎസ് 2020-2021 എൽഎസി അമ്പലപ്പുഴ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ജി സുധാകരൻ- ഗവ.ഹൈസ്കൂളിനുള്ള ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം, പറവൂർ, ആലപ്പുഴ- ഗവ.ഹൈസ്കൂളിനുള്ള ക്ലാസ് മുറികളുടെ (രണ്ടാം നില) നിർമ്മാണം, പറവൂർ, ആലപ്പുഴ.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-1	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ആലപ്പുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മെയിൻ ബ്ലോക്കിന് സമീപം യാത്രക്കാരുടെ ലിഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ് 2020-21- അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം - ഗവ.മുഹമ്മദൻസ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	എൽഎസി-എഡിഎസ് (2018-2019) അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം - ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ - നിർമ്മാണം എസ്ഡിവിഡുപി സ്കൂളിന് പുതിയ ക്ലാസ് മുറിയുടെ നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു
2022-2023		
1	പൊതുവിഭാഗം - മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പുനപ്ര, ആലപ്പുഴ - ഹൈസ്കൂൾ ബ്ലോക്കിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ജോലി	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പൊതുവിഭാഗം - ഡോ. അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പുനപ്ര - സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ചുറ്റുമതിലിന്റെ ഉയരം കൂട്ടൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	പൊതുവിഭാഗം - കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ - ആലപ്പുഴ (ബാക്കി ഷെഡ്യൂൾ) - ജില്ലാ ഓഫീസിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി	പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	ജുഡീഷ്യറി - ആലപ്പുഴയിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർക്കുള്ള താമസസമുച്ചയം നിർമ്മിക്കൽ	Test Pile പൂർത്തീകരിച്ചു. Pile load ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി ഡിസൈൻ വിങ്ങിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
5	ജനറൽ - എ.എം.ആർ.എസ് പുനപ്ര - ആലപ്പുഴ വാടയ്ക്കൽ അംബേദ്കർ മെമ്മോറൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ശൗചാലയ നിർമ്മാണവും അലക്ക കല്ലും.	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	AMRS വടക്ക: MRS സ്കൂളിന്റെ തെക്ക് വശത്തുള്ള കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുക - പൊതുവായ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ - ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ആലപ്പുഴ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി - പഴയ ഡി.എം.ഒ. കെട്ടിടം - അലുമിനിയം ഷീറ്റ് റൂഫിംഗിനായുള്ള അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണി	പൂർത്തീകരിച്ചു

9	പൊതുവിഭാഗം - ഗവ. ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ഗാലറി മാതൃകയിലുള്ള ലെക്ചർ ഹാളിലെ മേൽക്കൂരയുടെ ഉൾഭാഗം (സീലിംഗ്), ഭിത്തിയിലെ പാനലുകൾ എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി - സിവിൽ ജോലികൾ - പൊതുവായ സിവിൽ ജോലികൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	പൊതുവിഭാഗം - ഗവ. ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് - ലൈബ്രറി - അധിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	ബജറ്റ് - ജനറൽ- ഗവൺമെന്റ് യു. പി സ്കൂൾ കളർകോട്, ആലപ്പുഴ.- പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.- കോംപോസിറ്റ് സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി - പുന്നപ്ര വില്ലേജ് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി - ജില്ലാ സബ് ജയിൽ, ആലപ്പുഴ - ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് ഭാഗം) - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	എം.എൽ.എ-എ.ഡി.എസ് 2019-20 നീർക്കുന്നം ജനസേവാനി ലൈബ്രറിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റേ നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	എൽഎസി-എഡിഎസ്- 2020-2021-അമ്പലപ്പുഴ എൽഎസി- ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ജി. സുധാകരൻ-ഗവ. മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, അമ്പലപ്പുഴ-ഫർണിച്ചൂർ (ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക്) നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-1	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ജനറൽ-എംഎൽഎ എഡിഎസ് 2020-21- അമ്പലപ്പുഴ എൽഎസി- സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിലെ പിആർഡി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആലപ്പുഴ (രണ്ടാം ഘട്ടം)-കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	നബാർഡ്-ഗവ. യു പി എസ് നാലുചിറ, ആലപ്പുഴ.-ആർഎംഎസ്എ, എസ്.എസ്.കെ. എന്നിവയുടെ കീഴിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് നാലുചിറ, ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.- കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
18	2021-22 വാർഷിക പദ്ധതി -ജനറൽ-ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എൽ.പി.എസ്, ആലപ്പുഴ.-ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എൽ.പി സ്കൂളിനുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, ആലപ്പുഴ- കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
19	ജനറൽ-പിഡബ്ല്യുഡി റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ -കൃഷിക്കിളികളും കപ്പ് ബോർഡും -പിഡബ്ല്യുഡി റോഡ്സ് ഡിവിഷനുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലപ്പുഴ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ജനറൽ-ബജറ്റ് വർക്ക് 2018-19 -കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരകം അമ്പലപ്പുഴ- ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം- കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്-ബാലൻസ് വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
2023-2024		
1	പൊതുവിഭാഗം - ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ (ബ്ലോക്ക് 2 & 2A) നിർമ്മാണം: ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി (ബാക്കിയുള്ളവ) - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി.	പൈൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പൈൽ ക്യാമ്പ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	-ജി.ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ: അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് കം പരീക്ഷാ ഹാൾ നിർമ്മാണം (നാലാം ഘട്ടം)	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ - ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം (അഞ്ചാം ഘട്ടം) - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	കെട്ടിടത്തിന്റേ സൂപ്പർ വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വർക്കുകൾ, ടൈൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലമ്പിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
4	ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - 2020-21 വർഷത്തെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ - സമഗ്ര പക്ഷാഘാത ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള (Comprehensive Stroke Center) കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	കെട്ടിടത്തിന്റേ സൂപ്പർ വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
5	വാർഷിക പദ്ധതി 2022 - 23 മരുന്ന് സംഭരണശാലയുടെ സ്ഥാപനവും നവീകരണവും ഘട്ടം 1 - ടിഡിഎംസിഎച്ച് വണ്ടാനം	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ഗവ.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ-അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റേ നിർമ്മാണം-ഘട്ടം V	സോളിഡ്ബ്ലോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോളേജിലേക്കും സൈറ്റിലേക്ക്

		വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ കെഎസ്ഇബി ക്കും കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
7	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ - ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം: രണ്ടാം നില വരെയുള്ള ബാക്കി ജോലികൾ (ഘട്ടം - VI) - പൊതു സിവിൽ ജോലികൾ	Retaining wall & Ramp എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. Filling പ്രവൃത്തികളും Painting പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു
8	നിക്ഷേപം - ബഹുനില വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് (ഗാല), പുന്നപ്ര, ആലപ്പുഴ - ബഹുനില വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ നിർമ്മാണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	compound wall 95% പൂർത്തിയാക്കി. vehicle shed, Interlock പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി. അഡിഷണൽ പ്രവൃത്തികൾ ആയ Four Wheeler Parking area & Two Wheeler Parking area പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്
9	ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്-ൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	ബ്ലോക്ക് ഒന്നിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ റൂഫ് പൂർത്തിയാക്കി. സോളിഡ് ബ്ലോക്ക്, ലിന്റൽ, സൺഷെയ്ഡ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു
10	പൊതുവിഭാഗം - അമ്പലപ്പുഴ UHTC-യിലെ ആസ്തി പരിപാലനം - കാഷ്വാലിറ്റി കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര അടിയന്തരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തൽ - പൊതുവായ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തിയാക്കി
11	പൊതുവിഭാഗം - GTDMCH - പാർക്കിംഗ് ഷെഡ് - GTDMCH ഓഫീസ് ജീവനക്കാർക്കായി പുതിയ പാർക്കിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മാണം - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	പൂർത്തിയാക്കി
12	പൊതുവിഭാഗം - ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ആശുപത്രിയുടെ പ്രധാന കവാടം മുതൽ സ്കൂളിന്റെ പിൻഭാഗം വരെയുള്ള ചുറ്റുമതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കൽ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തിയാക്കി
13	ജനറൽ-എംഎൽഎ-എഡിഎസ് 2021-22 അമ്പലപ്പുഴ എൽഎസി - പുന്നപ്ര സൗത്ത് പിഎച്ച്സി.-ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മാണം - കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	പൂർത്തിയാക്കി
14	ജനറൽ-എൻജിങ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്-കൈതവന എൻജിങ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ടിലെ 28 ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തിയാക്കി
15	ജനറൽ-എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് - ആലപ്പുഴയിലെ എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ നവീകരണവും ബലപ്പെടുത്തലും - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തിയാക്കി
16	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്-2022-23 അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം - ആലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻസ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിനായി ഒന്നാം നിലയിൽ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം - കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	പൂർത്തിയാക്കി
17	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്- 2022-23 അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം.- ആലപ്പുഴ തിരുവമ്പാടി ഗവ. യു.പി. സ്കൂളിനുള്ള പുതിയ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തിയാക്കി
18	ജനറൽ- ആലപ്പുഴയിലെ കളക്ടറേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിനായുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും കാന്റീനിന്റെയും നിർമ്മാണം - കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	പൂർത്തിയാക്കി
19	ജനറൽ-കളക്ടറുടെ വസതി-കളക്ടറുടെ വസതിയും ക്യാമ്പ് ഓഫീസും- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തിയാക്കി
20	ഡെപ്യൂട്ടി സിവിൽ - കേരള കയർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, ആലപ്പുഴ. - ജില്ലാ ഹെഡ് ഓഫീസിലെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തിയാക്കി
21	ജനറൽ-വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 - അമ്പലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
2024-2025		
1	ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. ആലപ്പുഴ - റേഡിയേഷൻ ഓക്കോളജി വിഭാഗത്തിന് മുകളിൽ അലുമിനിയം മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കൽ	റൂഫ് ട്രസ്സിന് മുകളിൽ ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നു
2	TDMCH ആലപ്പുഴ - ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ തരംതിരിക്കുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള 'മെറ്റീരിയൽ റീകവറി ഫെസിലിറ്റി' (Material Recovery Facility) ഒരുക്കുന്നു.	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്

3	പൊതുവിഭാഗം - വ്യവസായ വകുപ്പ് - വ്യവസായ-വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ് - ആലപ്പുഴയിൽ ഓഫീസ്-കം-ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം - ഒന്നാം ഘട്ടം - അധിക പ്രവൃത്തി - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി	കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മത വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലമ്പിങ്ങ് fittings & Hand rail പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു
4	പൊതുവിഭാഗം - സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് - ആസ്തി പരിപാലന ഫണ്ട് 2024-25 - ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ.	പെയിന്റിങ്ങ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ആലപ്പുഴ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് സി (W&C) ആശുപത്രിയിൽ ഓട നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസി വിഭാഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും നവീകരിക്കുന്നതും - പുതിയ ഫാർമസി ബ്ലോക്കിന്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്., വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ബ്ലോക്കിലെ (കെ-ബ്ലോക്ക്) അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ജനറൽ-GTDMC വന്ദനം - ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 2 - കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലെ എക്സ് പാൻഷൻ ജോയിന്റുകളിലെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കൽ, കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച തറയിലെ ടൈലുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ, നടപ്പാതയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ടെറസിൽ ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് സ്ഥാപിക്കൽ, എക്സ് പാൻഷൻ ജോയിന്റ് ഭാഗത്തെ ഹൗർപ്പം ബാധിച്ച ഭിത്തികൾക്ക് വീണ്ടും പെയിന്റ് ചെയ്യൽ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	General - W&C hospital Alappuzha - Old DMO building - Urgent repair work of wall, ceiling, beams and columns - General civil work	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	Deposit - Government School of Nursing Alappuzha - Urgent repair and maintenance of building and providing name board - General civil work	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	LAC-ADS - Sri. H Salam MLA Ambalappuzha ADF (2023-24) - Flooring work for setting up of autism center at GTMCH ward 13 ground floor G block - General civil work	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	General - Social Justice Department - Early intervention centre balance work - General civil work	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	General - Dr. Ambedkar Memorial Model Residential School Punnappra - Hostel block rectification work of first floor toilet block and repair works of expansion joints - General civil work	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	ജനറൽ - കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ - കളക്ടറേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ആലപ്പുഴ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	ജനറൽ-എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ്-മേൽക്കൂരയിലെ ചോർച്ച തടയാൻ ആലപ്പുഴ എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ഡെപ്യൂട്ടി സിവിൽ - വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് - ആലപ്പുഴ മഹിളാമന്ദിരത്തിലെ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ജനറൽ - ജില്ലാ സബ് ജയിൽ ആലപ്പുഴ - പഴയ ബ്ലോക്ക് 1 & 2 ന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
18	എൻ. ജി. ഒ. കാർട്ടേജ്സ് കൈതവന കോമ്പൗണ്ടിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് കാർട്ടേജ്സ് ടൈപ്പ് (എട്ട് കാർട്ടേജ്സ് വീതമുള്ള രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ), ആലപ്പുഴ -താഴത്തെ നിലയുടെയും ഒന്നാം നിലയുടെയും ഫിനിഷിംഗ് ജോലികൾ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് (ഘട്ടം 2- ബാലൻസ് വർക്ക്)	പൂർത്തീകരിച്ചു
19	എൽ.എ.സി.-എ.ഡി.എസ് എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് അമ്പലപ്പുഴ എൽ.എ.സി. -ശ്രീ.എച്ച്.സലാം എം.എൽ.എ. -നീർക്കനം ജനസേവിനി ലൈബ്രറിക്ക് രണ്ടാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് വർക്ക്).-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ജനറൽ-ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രി കരുമാടി-ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കരുമാടി ആലപ്പുഴ-കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ റൂഫ് സ്കാഫ് വരെ പൂർത്തീകരിച്ചു.പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു
21	ജനറൽ-മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അമ്പലപ്പുഴ -മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

	നിർമ്മാണം-അനക്സ്-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-അമ്പലപ്പുഴ	സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.
22	ജനറൽ-ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കാക്കാഴം-ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കാക്കാഴത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
2025-2026		
1	പൊതുവിഭാഗം - ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് - ട്രോമ കെയർ ബ്ലോക്ക് - സംപ് ടാങ്കും പമ്പ് ഹൗസും നിർമ്മിക്കൽ	ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
2	നവകേരളസദസ് - ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ഐപി ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
3	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി., ആലപ്പുഴ - പഴയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ തെക്കേ വിഭാഗത്തിലെ നിലവിലുള്ള മേൽക്കൂര അടിയന്തരമായി നന്നാക്കുന്നതും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച്.	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
4	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ - ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 3-ൽ റെട്രോഫിറ്റിംഗും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും.	റെട്രോ ഫിറ്റിങ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ട്രോയ്ലറിന്റെയും മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ആരംഭിച്ചു
5	അഗ്നിശമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള പമ്പ് റൂം, സംപ് ടാങ്ക് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം - സിവിൽ വർക്ക് - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
6	GTDMC, ആലപ്പുഴ - ദേശീയപാത-66 വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ചുറ്റുമതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കൽ.	ആകെ 672 മീറ്റർ നീളത്തിൽ, DR, RR ഫൗണ്ടേഷൻ ജോലികളിൽ 552 മീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. RR മേസൺറി, സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് മേസൺറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്പർസ്ട്രക്ചർ ജോലികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാലി (Jally) സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
7	ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. (GTDCH) ആലപ്പുഴ - മോർച്ചറിയെയും പ്രധാന കെട്ടിടത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയുടെ നിർമ്മാണം.	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ശ്രീ. എച്ച്. സലാം എം.എൽ.എ. (അമ്പലപ്പുഴ) - എ.ഡി.എഫ്. (2025-26) - ടി.ഡി.എം.സി. ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടത്തിന് സമീപത്തെ ഉൾറോഡിൽ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ടൈലുകൾ പാകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - പുതിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ മുൻവശത്ത് വലതുഭാഗത്തുള്ള ചുറ്റുമതിൽ പൊളിച്ച് പുനർനിർമ്മിക്കൽ.	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ആശുപത്രി വളപ്പിലെ ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും, അത് സുപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് മുകളിലുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലും.	പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
11	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ - ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 1-ൽ റെട്രോഫിറ്റിംഗും വിവിധ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.	റെട്രോഫിറ്റിങ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
12	പൊതുവിഭാഗം - എം.എൽ.എ. ഫണ്ട് (2025-26) - ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ - രണ്ടാം ഘട്ടം - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
13	പൊതുവിഭാഗം - ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - വാർഡ് 4-ലെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - പുരുഷന്മാരുടെ ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 3-ലെ (MH 3) ട്രോയ്ലറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ, നവീകരണ (റെട്രോഫിറ്റിംഗ്) ജോലികൾ.	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
15	ജനറൽ-ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ-ആലപ്പുഴയിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസിന്റെ മേൽക്കൂരയിലെ ചോർച്ച തടയാൻ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ജനറൽ-ബജറ്റ്-2025-26-ഗവ.എൽ.പി.എസ്, ആമയിട-പുതിയ കെട്ടിട	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം

	നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ലഭ്യമായിട്ടില്ല
17	ജനറൽ-കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്റ്റാറകം അമ്പലപ്പുഴ-ഡൈനിംഗ് ഹാൾ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
18	ജനറൽ - ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം - അമ്പലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ - ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
19	ജനറൽ-അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്-നുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
20	ജനറൽ-ബജറ്റ് 2024-25- അമ്പലപ്പുഴ എൽ.എ.സി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുനപ്ര നോർത്തിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
21	ജനറൽ-പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 - ആലപ്പുഴയിലെ പുറക്കാട് ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിനുള്ള പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പുരോഗമിക്കുന്നു
22	ജനറൽ - പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23- കഞ്ഞിപ്പാടം ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ്. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പുരോഗമിക്കുന്നു
23	ഡെപ്പോസിറ്റ്- സ്റ്റാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പുറക്കാട്-പുറക്കാട് വില്ലേജിനായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പുരോഗമിക്കുന്നു
24	ഡെപ്പോസിറ്റ് - ആലപ്പുഴ തിരുവമ്പാടി സ്കൂളിൽ മോഡൽ ബിആർസി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
25	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്- ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ തോട്ടപ്പള്ളി (ആനന്ദേശ്വരം)-ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിനായി പുതിയ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പുരോഗമിക്കുന്നു
26	എൽ.എ.സി.-എ.ഡി.എസ് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്റ്റാറകം, അമ്പലപ്പുഴ - ഡൈനിംഗ് ഹാൾ നിർമ്മാണം - ഒന്നാം ഘട്ടം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2026-2027		
1	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ - പുരുഷന്മാരുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠനമുറി സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതും മറ്റ് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2	ജനറൽ-കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ -രണ്ടാം നില -കളക്ടറേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ പുനർനിർമ്മാണവും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
3	ജനറൽ-കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ -ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ -കളക്ടറേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
4	ജനറൽ - ടൂറിസം പിഡബ്ല്യുഡി വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ (മുസാവറി ബംഗ്ലാവ്) നവീകരണം - അമ്പലപ്പുഴ നിരത്ത് ഭാഗം. -മുസാവറി ബംഗ്ലാവ് - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
5	ജനറൽ-ഗവ. യു പി എസ് നാലുചിറ, ആലപ്പുഴ. - പുതിയ കെട്ടിടത്തിനായുള്ള അധിക വർക്കുകൾ	പുരോഗമിക്കുന്നു
6	ഡെപ്പോസിറ്റ്-ജില്ലാ ജയിൽ-ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലിനുള്ള ടസ് വർക്ക് -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പുരോഗമിക്കുന്നു
7	ജനറൽ-ഡിഇഒ ഓഫീസ്-മേൽക്കൂരയിലെ ചോർച്ച തടയാൻ ആലപ്പുഴയിലെ ഡിഇഒ ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	പൂർത്തിയാക്കി
8	ഡെപ്പോസിറ്റ് - പി കെ സി എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അമ്പലപ്പുഴ- പി കെ സി എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന് മുന്നിൽ പേവിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ പ്രവർത്തി , അമ്പലപ്പുഴ- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
9	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്-ഗവ. മുസ്ലിം എൽ.പി.എസ് പുനപ്ര-ഗവ. മുസ്ലിം എൽ.പി.എസ്. പുനപ്ര പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

(ബി)

1107 (ബി)	മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ				
Sl. No.	Name of Work	Department	AS Details	AS Amount (In Lakhs)	Present Status of Work
2021-2022					
1	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - ടൈപ്പ് 2 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	Health Department	AS/59B/20/12015 Dated 19.02.2021	14.65	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - അലക്കുമുറിയുടെയും മുറ്റത്തിന്റെയും നവീകരണവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും	Health Department	AS/59B/20/11617 Dated 09.02.2021	10.46	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം - കാപ്പിത്തോട് വശങ്ങളും ആശുപത്രി മുറ്റവും അടിയന്തരമായി വൃത്തിയാക്കൽ	Health Department	Go(Rt) no. 300/2021 H&FWD Dated 03.02.2021	10	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ജിടിഡിഎംസിഎച്ച്-വണ്ടാനം-ആലപ്പുഴ-പേവാർഡ് ബ്ലോക്ക് ഒന്നാംഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	H & FWD	G.O(Rt)No.33/2021/PWD dated 11-01-2021 Rs.48675542/-	486	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ സോളിഡ് ബ്ലോക്ക്, സീലിങ്ങ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒന്നാം നിലയിലെ റൂഫ് Grid A to J പൂർത്തീകരിച്ചു, J to Q റൂഫ് ഷെട്ടറിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു
5	പൊതുവിഭാഗം - ഗവൺമെന്റ് ന്യൂപ്ലിംഗ് കോളേജ്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - വനിതാ ഹോസ്റ്റലിലെ അടുക്കള അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നവീകരണവും - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	H & FWD	G.O(Rt) No.2850/2021/H&FWD dt. 20.12.2021	15	ടൈൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. Painting പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രി - പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം (പുതിയ പേ വാർഡ്)	H & FWD	G.O. (Rt)No.32/2021 /PWD dated 11.01.2021 for Rs.349.99335	349.99	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	എൽഎസി-എഡിഎസ്-എംഎൽഎ-എഡിഎസ് 2020-2021 എൽഎസി അമ്പലപ്പുഴ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ജി സുധാകരൻ-ഗവ.ഹൈസ്കൂളിനുള്ള ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം, പറവൂർ, ആലപ്പുഴ-ഗവ.ഹൈസ്കൂളിനുള്ള ക്ലാസ് മുറികളുടെ (രണ്ടാം നില) നിർമ്മാണം, പറവൂർ, ആലപ്പുഴ.- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-1	General Education	D6/242(8)/2021 dated 19-02-2021	50	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ആലപ്പുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മെയിൻ ബ്ലോക്കിന് സമീപം യാത്രക്കാരുടെ ലിഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം	Revenue	GO(Rt)No. 861/2021/Revenue dt.19.02.2021	119	പൂർത്തീകരിച്ചു

9	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ് 2020-21- അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം - ഗവ.മുഹമ്മദൻസ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	Higher Education	D6/564(2) dtd. 26-02-2021	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	എൽഎസി-എഡിഎസ് (2018-2019) അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം - ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ - നീർക്കുന്നം എസ്ഡിവിയിലൂടെ സ്കൂളിന് പുതിയ ക്ലാസ് മുറിയുടെ നിർമ്മാണം	General Education	D6/3304/19 dtd. 31.12.2019 & 30/7/2020	99.5	പൂർത്തീകരിച്ചു
2022-2023					
1	പൊതുവിഭാഗം - മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പുനപ്ര, ആലപ്പുഴ - ഹൈസ്കൂൾ ബ്ലോക്കിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ജോലി	General Education	AS/59B/ 22/1891 Dated 24.04.2022	14.88	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പൊതുവിഭാഗം - ഡോ. അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പുനപ്ര - സ്റ്റാഫ് കാർട്ടേജിലെ ചുറ്റുമതിലിന്റെ ഉയരം കൂട്ടൽ	General Education	AS/59B/ 22/18823 Dated 12.04.2022	13.04	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	പൊതുവിഭാഗം - കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ - ആലപ്പുഴ (ബാക്കി ഷെഡ്യൂൾ) - ജില്ലാ ഓഫീസിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി	Kerala Public Service Commisio n	GO RT No, 4072/2022/GA D DATED 22- 09-2022	700	പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	ജുഡീഷ്യറി - ആലപ്പുഴയിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർക്കുള്ള താമസസമുച്ചയം നിർമ്മിക്കൽ	Judiciary	GO(Rt)No.2811/ 2022/Home dtd.13.10.2022 for Rs.12,13,00,000 /-	1213	Test Pile പൂർത്തീകരിച്ചു. Pile load ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി ഡിസൈൻ വിങ്ങിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
5	ജനറൽ - എ.എം.ആർ.എസ് പുനപ്ര - ആലപ്പുഴ വാടയ്ക്കൽ അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ശൗചാലയ നിർമ്മാണവും അലക്ക കല്ലും.	General Education	SCDD/ 12373/2021 (EDN C) Dated 11.02.2022	13.81	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	AMRS വടക്ക: MRS സ്കൂളിന്റെ തെക്ക് വശത്തുള്ള കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുക - പൊതുവായ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	General Education	SCDD/ 12699/2021 C1 (EDNC) Dated 29.04.2022	10.4	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ - ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	Registratio n Departmen t	AS/59B/ 22/23411 Dated 24.04.2022	12.97	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ആലപ്പുഴ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി - പഴയ ഡി.എം.ഒ. കെട്ടിടം - അലൂമിനിയം ഷീറ്റ് റൂഫിംഗിനായുള്ള അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണി	H & FWD	C5031/2022 Dated 17.11.2022	11.42	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	പൊതുവിഭാഗം - ഗവ. ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ഗാലറി മാതൃകയിലുള്ള ലെക്ചർ ഹാളിലെ മേൽക്കൂരയുടെ ഉൾഭാഗം (സീലിംഗ്), ഭിത്തിയിലെ പാനലുകൾ എന്നിവയുടെ	H & FWD	G.O(Rt) No.1322/2022/ H&FWD Dated. 29.07.2022	13.38	പൂർത്തീകരിച്ചു

	അറ്റകുറ്റപ്പണി - സിവിൽ ജോലികൾ - പൊതുവായ സിവിൽ ജോലികൾ				
10	പൊതുവിഭാഗം - ഗവ. ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് - ലൈബ്രറി - അധിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	H & FWD	EEBL- DV0ALP/ 420/2022- DB1-PWD Dated 04.02.2023	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	ബജറ്റ് - ജനറൽ- ഗവൺമെന്റ് യു. പി സ്കൂൾ കളർകോട്, ആലപ്പുഴ.- പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.- കോംപോസിറ്റ് സിവിൽ വർക്ക്	General Education	G.O(Rt) No.1162/2020/ GEDN dtd 06/03/2020 Rs.2,00,00,000/- ; Revised AS - G.O. (Rt)No.1922/20 26/GEDN dated 04-03-2026	203	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റ് - പുനപ്ര വില്ലേജ് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	Revenue	A8-dcalp/ 9152/2020(1) Dated,05/01/2021	44	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റ് - ജില്ലാ സബ് ജയിൽ, ആലപ്പുഴ - ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് ഭാഗം) - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Home - Judiciary	G.O. (Ms)No.148/20 21/Home dated 15-09-2021	151.1	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	എം.എൽ.എ-എ.ഡി.എസ് 2019-20 നീർക്കുന്നം ജനസേവാനി ലൈബ്രറിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	Revenue	D6/551(3)2020 Dtd.2021-09-17	34.99	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	എൽഎസി-എഡിഎസ്- 2020-2021- അമ്പലപ്പുഴ എൽഎസി- ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ജി. സുധാകരൻ-ഗവ. മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, അമ്പലപ്പുഴ- ഫർണിച്ചർ (ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക്) നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-1	Higher Education	D6/565/2021(1) /2012 dt 21.10.2021	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ജനറൽ-എംഎൽഎ എഡിഎസ് 2020-21- അമ്പലപ്പുഴ എൽഎസി- സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിലെ പിആർഡി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആലപ്പുഴ (രണ്ടാം ഘട്ടം)- കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	Public Relations	D6.249(9)/2021 date 26.08.2022	100	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	നബാർഡ്-ഗവ. യു പി എസ് നാലുചിറ, ആലപ്പുഴ.- ആർഎംഎസ്എ, എസ്.എസ്.കെ. എന്നിവയുടെ കീഴിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് നാലുചിറ, ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.- കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	General Education	G.O(Rt) No.1472/2020/ GEDN dtd 16/04/2020	200	പൂർത്തീകരിച്ചു
18	2021-22 വാർഷിക പദ്ധതി -ജനറൽ- ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എൽ.പി.എസ്, ആലപ്പുഴ.- ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എൽ.പി സ്കൂളിനുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, ആലപ്പുഴ-കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	General Education	G O (Rt) No.2107/2022/ GEDN dtd 30/03/2022 for	220	പൂർത്തീകരിച്ചു

19	ജനറൽ-പിഡബ്ല്യുഡി റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ -കൃഷിക്കിളകളും കപ്പ് ബോർഡും -പിഡബ്ല്യുഡി റോഡ്സ് ഡിവിഷനുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലപ്പുഴ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Public Works	AS/59B/ 22/18911 dtd 24-04-2022	24.79	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ജനറൽ-ബജറ്റ് വർക്ക് 2018-19 - കഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്റ്റാർകം അമ്പലപ്പുഴ- ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം- കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്-ബാലൻസ് വർക്ക്	Public Works	GO(Rt)No. 313/2021/PWD dated 24-02-2021	300	പൂർത്തീകരിച്ചു
2023-2024					
1	പൊതുവിഭാഗം - ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ (ബ്ലോക്ക് 2 & 2A) നിർമ്മാണം: ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി (ബാക്കിയുള്ളവ) - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി.	H & FWD	GO(Rt)No. 2279/2018/H& FWD dtd. 17/7/2018	400	പൈൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പൈൽ ക്യാപ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	-ജി.ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ: അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് കം പരിക്ഷാ ഹാൾ നിർമ്മാണം (നാലാം ഘട്ടം)	H & FWD	GO(Rt) No: 397/2021/H&F WD dt. 11.02.2021	400	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ - ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം (അഞ്ചാം ഘട്ടം) - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	H & FWD	GO(Rt)No. 1707/2021/H&F WD dtd. 09/08/2021	800	കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്കൂപ്പറൽ വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്കുകൾ, ടൈൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലമ്പിംങ്ങ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
4	ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - 2020-21 വർഷത്തെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ - സമഗ്ര പക്ഷാഘാത ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള (Comprehensive Stroke Center) കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	H & FWD	GO(Rt) No: 1619/2020/H&F WD dt. 06.09.2020 Rs.50000000/-	500	കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്കൂപ്പറൽ വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
5	വാർഷിക പദ്ധതി 2022 - 23 മരുന്ന് സംഭരണശാലയുടെ സ്ഥാപനവും നവീകരണവും ഘട്ടം 1 - ടിഡിഎംസിഎച്ച് വണ്ടാനം	H & FWD	GO(Rt)No: 1421/2022/H&F WD dt. 17.06.22	350	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ഗവ.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ-അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം-ഘട്ടം V	H & FWD	GO(Rt) No.2927/2023/ H&FWD Dated 07/11/2023	191	സോളിഡ്ബ്ലോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോളേജിലേക്കും സൈറ്റിലേക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ കെഎസ്ഇബി ക്കും കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

7	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ - ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം: രണ്ടാം നില വരെയുള്ള ബാക്കി ജോലികൾ (ഘട്ടം - VI) - പൊതു സിവിൽ ജോലികൾ	H & FWD	GO(Rt) No.2927/2023/H&FWD Dated 07/11/2023	191	Retaining wall & Ramp എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. Filling പ്രവൃത്തികളും Painting പ്രവൃത്തികളും പൂരോഗമിച്ചു വരുന്നു
8	നിക്ഷേപം - ബഹുനില വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് (ഗാല), പുനപ്ര, ആലപ്പുഴ - ബഹുനില വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ നിർമ്മാണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	Industries	G O(Rt)No: 1021/2023/ID dtd 3/10/2023 Rs 15499000	155	compound wall 95% പൂർത്തീകരിച്ചു. vehicle shead, Interlock പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അഡീഷണൽ പ്രവൃത്തികൾ ആയ Four Wheeler Parking area & Two Wheeler Parking area പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്
9	ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്-ൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	H & FWD	OrderNo.A7/42 69/2021/GTDMCA,04-10-2023, Rs.6,50,00,000/-	650	ബ്ലോക്ക് ഒന്നിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ റൂഫ് പൂർത്തീകരിച്ചു. സോളിഡ് ബ്ലോക്ക്, ലിന്റൽ, സൺഷെയ്ഡ് പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു
10	പൊതുവിഭാഗം - അമ്പലപ്പുഴ UHTC-യിലെ ആസ്തി പരിപാലനം - കാഷ്വാലിറ്റി കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര അടിയന്തരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തൽ - പൊതുവായ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	H & FWD	AS/59B/23/28739 Dated 12.07.2023	11	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	പൊതുവിഭാഗം - GTDMCH - പാർക്കിംഗ് ഷെഡ് - GTDMCH ഓഫീസ് ജീവനക്കാർക്കായി പുതിയ പാർക്കിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മാണം - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	H & FWD	Go(Rt) no. 1941/2023 Dated 02.03.2023	12.98	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	പൊതുവിഭാഗം - ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ആശുപത്രിയുടെ പ്രധാന കവാടം മുതൽ സ്കൂളിന്റെ പിൻഭാഗം വരെയുള്ള ചുറ്റുമതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കൽ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	H & FWD	A7/393/2023/GTMCA Dated 09.08.2023	14.2	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	ജനറൽ-എംഎൽഎ-എഡിഎസ് 2021-22 അമ്പലപ്പുഴ എൽഎസി - പുനപ്ര സൗത്ത് പീഎച്ച്സി.-ആലപ്പുഴ പുനപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മാണം -കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	Health & Family Welfare	D6/872/2022 Dtd.2022-10-14	56	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	ജനറൽ-എൻജിങ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്-കൈതവന എൻജിങ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ടിലെ 28 ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-ജനറൽ സിവിൽ	Public Works	AS/59B/23/28202 Dated: 20-06-2023	25	പൂർത്തീകരിച്ചു

	വർക്ക്				
15	ജനറൽ-എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് - ആലപ്പുഴയിലെ എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ നവീകരണവും ബലപ്പെടുത്തലും - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Police	AS/59B/23/26985 Dated: 13-05-2023	16.21	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്-2022-23 അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം - ആലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻസ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിനായി ഒന്നാം നിലയിൽ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം - കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	Revenue	Order No.D6/3156/2022 Dated 10.02.2023	36	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്- 2022-23 അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം.- ആലപ്പുഴ തിരുവമ്പാടി ഗവ. യു.പി. സ്കൂളിനുള്ള പുതിയ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	General Education	D6/2725/2022 Dated 07.12.2022	99.99	പൂർത്തീകരിച്ചു
18	ജനറൽ- ആലപ്പുഴയിലെ കളക്ടറേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിനായുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും കാന്റീനിന്റെയും നിർമ്മാണം - കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	Social Justice	G.O. No.60/2022/SJ D dated 08-03-2022	162.4	പൂർത്തീകരിച്ചു
19	ജനറൽ-കളക്ടറുടെ വസതി- കളക്ടറുടെ വസതിയും ക്യാമ്പ് ഓഫീസും-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Revenue	A5-12840/2018 dated 28-10-2021	195.4	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ഡെപ്യൂട്ടി സിവിൽ - കേരള കയർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, ആലപ്പുഴ. - ജില്ലാ ഹെഡ് ഓഫീസിലെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Industries	CWB/ E3/2139/2021 dtd 29-03-2023	49	പൂർത്തീകരിച്ചു
21	ജനറൽ-വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 - അമ്പലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	General Education	G.O. (Rt)No.156/2024/GEDN Dated 05-01-2024 for Rs.1,00,00,000 /- and Order No.D6/459/2023/2 dated 31-12-2024 for Rs.99,95,000/-	199.95	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
2024-2025					
1	ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. ആലപ്പുഴ - റേഡിയേഷൻ ഓക്കോളജി വിഭാഗത്തിന് മുകളിൽ അലൂമിനിയം മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കൽ	H & FWD	OrderNo.A7/1115/2025/ GTDMCA(2) dtd 17-09-2025, Rs. 1758000/-	17.5	റൂഫ് ട്രസ്സിന് മുകളിൽ ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
2	TDMCH ആലപ്പുഴ - ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ തിരംതിരിക്കുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള 'മെറ്റീരിയൽ റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി' (Material Recovery Facility) ഒരുക്കുന്നു.	H & FWD	A7/1257/2025/ Gtdmca dtd 08/10/2025	29.66	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്

3	പൊതുവിഭാഗം - വ്യവസായ വകുപ്പ് - വ്യവസായ-വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ് - ആലപ്പുഴയിൽ ഓഫീസ്-കം-ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം - ഒന്നാം ഘട്ടം - അധിക പ്രവൃത്തി - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി	Industries	ALP/2020-2021/BL/2018/9166Date d:05-02-2021	410	കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലമ്പിങ്ങ് fittings & Hand rail പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
4	പൊതുവിഭാഗം - സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് - ആസ്തി പരിപാലന ഫണ്ട് 2024-25 - ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ.	H & FWD	G.O.(Rt) No. 503/2025/H&F WD dtd . 21-02-2025 Rs. 20,00,000/-	20	പെയിന്റിങ്ങ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ആലപ്പുഴ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് സി (W&C) ആശുപത്രിയിൽ ഓട നിർമ്മാണം	H & FWD	G.O. (Rt)No.2032/2024/H&FWD dtd 24/08/2024 Rs 18,00,000/-	18	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസി വിഭാഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും നവീകരിക്കുന്നതും - പുതിയ ഫാർമസി ബ്ലോക്കിന്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.	H & FWD	GTDMCA/4939/2023-A7 dated 04.05.2024	46.94	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്., വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ബ്ലോക്കിലെ (കെ-ബ്ലോക്ക്) അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	H & FWD	GTDMCA/458/2024-A 7(8)	31.4	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ജനറൽ-GTDMC വന്ദനം - ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 2 - കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലെ എക്സ് പാൻഷൻ ജോയിന്റുകളിലെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കൽ, കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച തറയിലെ ടൈലുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ, നടപ്പാതയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ടെറസിൽ ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് സ്ഥാപിക്കൽ, എക്സ് പാൻഷൻ ജോയിന്റ് ഭാഗത്തെ ഈർപ്പം ബാധിച്ച ഭിത്തികൾക്ക് വീണ്ടും പെയിന്റ് ചെയ്തൽ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	H & FWD	A7/1115/2025/ GTDMCA(5) dt 17/09/2025	10.14	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	General - W&C hospital Alappuzha - Old DMO building - Urgent repair work of wall, ceiling,beams and columns - General civil work	H & FWD	AS/59B/23/34069 Dated 16.03.2024	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	Deposit - Government School of Nursing Alappuzha - Urgent repair and maintenance of building and providing name board - Generak civil work	H & FWD	PLB4-10965/2023/ Director of Health Department Dated 12.03.2024	10.65	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	LAC-ADS - Sri. H Salam MLA Ambalappuzha ADF (2023-24) - Flooring work for setting up of autism center at GTMCH ward 13 ground floor	H & FWD	ASDALP/830/2024-G1 Dated 27.07.2024	12.5	പൂർത്തീകരിച്ചു

	G block – General civil work				
12	General – Social Justice Department – Early intervention centre balance work – General civil work	H & FWD	KSSM/ 489/2022– DE07 Dated 11.09.2024	11.88	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	General – Dr. Ambedkar Memmorial Model Residential School Punnapra – Hostel block rectification work of first floor toilet block and repair works of expansion joints – General civil work	General Education	SCDD/ 6206/2023–C1 (EDN C) Dated 13.09.2024	11.45	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	ജനറൽ – കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ – കളക്ടറേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ആലപ്പുഴ – ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Public Works	AS/59B/ 23/26424 Dated: 12– 04–2023	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	ജനറൽ-എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ്-മേൽക്കൂരയിലെ ചോർച്ച തടയാൻ ആലപ്പുഴ എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Police	AS/59B/ 24/37456 Dated: 28–08– 2024	16.29	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് – ആലപ്പുഴ മഹിളാമന്ദിരത്തിലെ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ – ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Women and Child Development	GO(Rt).511/202 3 dated 15– 09–2023	15.72	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ജനറൽ – ജില്ലാ സബ് ജയിൽ ആലപ്പുഴ – പഴയ ബ്ലോക്ക് 1 & 2 ന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ – ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Home	GO(Ms)No.201/ 2023/HOME TVM Dated 18/09/2023	112.15	പൂർത്തീകരിച്ചു
18	എൻ. ജി. ഒ. കാർട്ടേജ്സ് കൈതവന കോമ്പൗണ്ടിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി പ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് കാർട്ടേജ്സ് ടൈപ്പ് I (എട്ട് കാർട്ടേജ്സ് വിതരണ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ), ആലപ്പുഴ –താഴത്തെ നിലയുടെയും ഒന്നാം നിലയുടെയും ഫിനിഷിംഗ് ജോലികൾ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് (ഘട്ടം 2- ബാലൻസ് വർക്ക്)	Public Works	GO(Rt) No. 246/2017/PWD dtd. 27/02/2018	416.68	പൂർത്തീകരിച്ചു
19	എൽ.എ.സി.-എ.ഡി.എസ് എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് അമ്പലപ്പുഴ എൽ.എ.സി. – ശ്രീ.എച്ച്.സലാം എം.എൽ.എ. – നീർക്കുന്നം ജനസേവിനി ലൈബ്രറിക്ക് രണ്ടാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് വർക്ക്).-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Revenue	ADSALP/ 1296/2024–G1 dated 12–09– 2024	18	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ജനറൽ-ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രി കരുമാടി-ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കരുമാടി ആലപ്പുഴ- കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	Indian System of Medicine	G.O NO.119/2022/A YUSH dated 31–03–2022	497.95	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ റൂഫ് സ്ലാബ് വരെ പൂർത്തീകരിച്ചു.പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

21	ജനറൽ-മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അമ്പലപ്പുഴ -മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം-അനക്സ്-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-അമ്പലപ്പുഴ	Public Works	G0(Rt)No.467/2025/RD dated 20-02-2025	1000	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.
22	ജനറൽ-ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കാക്കാഴം-ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കാക്കാഴത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	General Education	G.O. (Rt)No.179/2024/GEDN Dated 06-01-2024 Rs.1,00,00,000 /- & G.O.(Rt) No.1663/2026/GEDN dated 24-02-2026 Rs.1,00,00,000 /-	200	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
2025-2026					
1	പൊതുവിഭാഗം - ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് - ട്രോമ കെയർ ബ്ലോക്ക് - സംപ് ടാങ്കും പമ്പ് ഹൗസും നിർമ്മിക്കൽ	H & FWD	G0(RE)No1788 /2025H&FWDd td 28/06/2025 Amount 700 Lakh	96.8	ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
2	നവകേരളസദസ് - ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ഐപി ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	H & FWD	G0 (RT) No 1616/2025/PW D dated 29-10-2025	700	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
3	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി., ആലപ്പുഴ - പഴയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ തെക്കേ വിഭാഗത്തിലെ നിലവിലുള്ള മേൽക്കൂര അടിയന്തരമായി നന്നാക്കുന്നതും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച്.	H & FWD	G.O. (Rt)No.960/2026/H&FWD dt. 07/03/2026	104.21	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
4	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ - ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 3-ൽ റെട്രോഫിറ്റിംഗും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും.	H & FWD	AS/59B/ 25/47912 dtd 06/01/2026, Rs. 2500000/-	25	റെട്രോ ഫിറ്റിങ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ട്രോയ്ലറ്റിന്റെയും മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ആരംഭിച്ചു
5	അഗ്നിശമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള പമ്പ് റൂം, സംപ് ടാങ്ക് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം - സിവിൽ വർക്ക് - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	H & FWD	G.O. (Rt)No.2812/2025/H&FWD dated 12/09/2025	61.3	പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

6	GTDMC, ആലപ്പുഴ - ദേശീയപാത-66 വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ചുറ്റുമതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കൽ.	H & FWD	GO (Rt) No.3115/2025/ H&FWD dated. 09.10.2025 ,Rs. 1,26,91,600/-	126.91	ആകെ 672 മീറ്റർ നീളത്തിൽ, DR, RR ഫൗണ്ടേഷൻ ജോലികളിൽ 552 മീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. RR മേസൺറി, സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് മേസൺറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ ജോലികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാലി (Jally) സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
7	ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. (GTDMCH) ആലപ്പുഴ - മോർച്ചറിയെയും പ്രധാന കെട്ടിടത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയുടെ നിർമ്മാണം.	H & FWD	A7/1115/2025/ GTDMCA(13) dtd 17/09/2025	22.23	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ശ്രീ. എച്ച്. സലാം എം.എൽ.എ. (അമ്പലപ്പുഴ) - എ.ഡി.എഫ്. (2025-26) - ടി.ഡി.എം.സി. ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടത്തിന് സമീപത്തെ ഉൾറോഡിൽ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ടൈലുകൾ പാകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.	H & FWD	ADSALP/ 897/2021-G1 dated 19/02/2026 Rs. 3000000.00	30	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - പുതിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ മുൻവശത്ത് വലതുഭാഗത്തുള്ള ചുറ്റുമതിൽ പൊളിച്ച് പുനർനിർമ്മിക്കൽ.	H & FWD	A7/1115/2025/ GTDMCA(12) dt.17/09/2025	14.8	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ആശുപത്രി വളപ്പിലെ ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും, അത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് മുകളിലുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലും.	H & FWD	OrderNo.A7/111 5/2025/ GTDMCA(14) dtd 17-09- 2025, Rs. 31,90,000/-	31.9	പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
11	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ - ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 1-ൽ റെട്രോഫിറ്റിംഗും വിവിധ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.	H & FWD	G.O. (Rt)No.32/202 6/H&FWD dtd 02-01-2026, Rs. 6920000/-	62.9	പുരോഗമിക്കുന്നു.
12	പൊതുവിഭാഗം - എം.എൽ.എ. ഫണ്ട് (2025-26) - ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ - രണ്ടാം ഘട്ടം - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	Ayurveda	ADSALP/ 7340/2025- G1dated 29/10/2025 Rs. 9999000/-	99.99	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
13	പൊതുവിഭാഗം - ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - വാർഡ് 4-ലെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	H & FWD	GTDMCA/ 145/2026- A7(3) dt 22.01.2026	10.89	പൂർത്തീകരിച്ചു

14	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - പുരുഷന്മാരുടെ ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 3-ലെ (MH 3) ടോയ്ലറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ, നവീകരണ (റെട്രോഫിറ്റിംഗ്) ജോലികൾ.	H & FWD	AS/59B/25/4 8069 Dated: 14-01-2026, Rs. 2500000/-	25	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
15	ജനറൽ-ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ-ആലപ്പുഴയിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസിന്റെ മേൽക്കൂരയിലെ ചോർച്ച തടയാൻ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Police	AS/59B/ 24/41857 Dated: 29-03- 2025	22.58	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ജനറൽ-ബജറ്റ്-2025-26- ഗവ.എൽ.പി.എസ്, ആമയിട-പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	General Education	G.O. (Rt)No.1675/20 25/PWD dated 04-11-2025	200	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
17	ജനറൽ-കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരകം അമ്പലപ്പുഴ-ഡെവിംഗ് ഹാൾ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Public Works	G.O. (Rt)No.1675/20 25/PWD dated 04-11-2025	100	സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു ഒന്നാം ഘട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെണ്ടറിംഗ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
18	ജനറൽ - ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം - അമ്പലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ - ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Public Works	G.O. (Rt)No.1675/20 25/PWD dated 04-11-2025	100	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
19	ജനറൽ-അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്-നുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	General Education	G.O. (Rt)No.184/202 4/GEDN Dated 06-01-2024	100	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
20	ജനറൽ-ബജറ്റ് 2024-25- അമ്പലപ്പുഴ എൽ.എ.സി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുനപ്ര നോർത്തിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Health	G.O.(Rt) No.1075/2026/ H&FWD dated 13-03-2026	150	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
21	ജനറൽ-പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 - ആലപ്പുഴയിലെ പുറക്കാട് ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിനുള്ള പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	General Education	G.O. (Rt)No.161/202 4/GEDN Dated 05-01-2024	100	ഒന്നാം നിലയുടെ സ്കൂളറൽജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
22	ജനറൽ - പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23- കഞ്ഞിപ്പാടം ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ്. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	General Education	G.O(Rt)No.2144 /2025/GEDN dated 21-03- 2025	200	പുരോഗമിക്കുന്നു

23	ഡെപ്യൂസിറ്റ്- സ്റ്റാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പുറക്കാട്-പുറക്കാട് വില്ലേജിനായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Revenue	G.O.(Rt) No. 204/2025/RD dated 24-01-2025	45	അവസാന ഘട്ട പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
24	ഡെപ്യൂസിറ്റ് - ആലപ്പുഴ തിരുവമ്പാടി സ്കൂളിൽ മോഡൽ ബിആർസി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	SSK	S2/8063/2025 /SSK/STARS dated 03-02-2026	77.8	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
25	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്- ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ തോട്ടപ്പള്ളി (ആനന്ദേശ്വരം)-ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിനായി പുതിയ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	General Education	ADSALP/ 80/2024-G1 dated 31-12-2024	99.95	പ്ലിന്ത് ബീം ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
26	എൽ.എ.സി.-എ.ഡി.എസ് - കഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരകം, അമ്പലപ്പുഴ - ഡൈനിംഗ് ഹാൾ നിർമ്മാണം - ഒന്നാം ഘട്ടം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Revenue	ADSALP/ 6989/2025-G1 dated 29-09-2025	99.95	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2026-2027					
1	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ - പുരുഷന്മാരുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠനമുറി സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതും മറ്റ് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.	H & FWD	Order No.: AS/59B/26/51 235 Dated: 22-06-2026, Rs. 2500000/-	25	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2	ജനറൽ-കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ -രണ്ടാം നില -കളക്ടറേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ പുനർനിർമ്മാണവും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Public Works	AS/59B/ 26/51760 Dated: 19-07-2026	23.9	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
3	ജനറൽ-കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ -ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ -കളക്ടറേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Public Works	AS/59B/ 26/52411 Dated: 14-08-2026	23.27	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
4	ജനറൽ - ടൂറിസം പിഡബ്ല്യുഡി വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ (മുസാവരി ബംഗ്ലാവ്) നവീകരണം - അമ്പലപ്പുഴ നിരത്ത് ഭാഗം. -മുസാവരി ബംഗ്ലാവ് - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Public Works	AS/59B/ 26/52676 Dated: 21-08-2026	25	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
5	ജനറൽ-ഗവ. യു പി എസ് നാലുചിറ, ആലപ്പുഴ. - പുതിയ കെട്ടിടത്തിനായുള്ള അധിക വർക്കുകൾ	General Education	GO(Rt) No.427/2026/ GEDN dated 17-01-2026	27.28	ലീക്ചൂറിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു .സീലിംഗ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്
6	ഡെപ്യൂസിറ്റ്-ജില്ലാ ജയിൽ-ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലിനുള്ള ട്രസ് വർക്ക് - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Home	G.O.(Ms) No.177/2025/H OME dated 20-09-2025	58.93	പുരോഗമിക്കുന്നു
7	ജനറൽ-ഡിഇഒ ഓഫീസ്- മേൽക്കൂരയിലെ ചോർച്ച തടയാൻ ആലപ്പുഴയിലെ ഡിഇഒ ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	General Education	SP1/14511/2025 /DGE dated 12-08-2025	20.98	പൂർത്തീകരിച്ചു

8	ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റ് - പി കെ സി എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അമ്പലപ്പുഴ- പി കെ സി എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന് മുന്നിൽ പേവിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ പ്രവർത്തി , അമ്പലപ്പുഴ- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	Collegiate Education	A3/346/2020/ GCAPZA dated 01-03-2021	86.6	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
9	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്-ഗവ. മസ്ജിം എൽ.പി.എസ് പുനപ്ര-ഗവ. മസ്ജിം എൽ.പി.എസ്. പുനപ്ര പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	General Education	ADSALP938/2 024-G1 Dated 28-06-2025	99.5	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്

1107 (സി)

സാമ്പത്തിക വർഷം	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായ പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം	ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം	പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം
2021-2022	10	10	8	2
2022-2023	20	20	18	2
2023-2024	21	20	13	7
2024-2025	22	20	15	5
2025-2026	26	12	5	7
2026-2027	9	3	1	2

1107 (ഡി)

SL No.	Name of Work	AS Details	AS Amount (In Lakhs)	Agreed PAC (In Lakhs)	Expenditure Amount - Including GST (In Lakhs)	Present Status of Work
2021-2022						
1	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - ടൈപ്പ് 2 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	AS/59B/20/12015 Dated 19.02.2021	14.65	11.43	12.8	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - അലക്കുമുറിയുടെയും മുറ്റത്തിന്റേയും നവീകരണവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും	AS/59B/20/11617 Dated 09.02.2021	10.46	10.18	10.86	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം - കാപ്പിത്തോട് വശങ്ങളും ആശുപത്രി മുറ്റവും അടിയന്തരമായി വൃത്തിയാക്കൽ	Go(Rt) no. 300/2021 H&FWD Dated 03.02.2021	10	8.78	8.78	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ജിടിഡിഎംസിഎച്ച്-വണ്ടാനം- ആലപ്പുഴ-പേവാർഡ് ബ്ലോക്ക് ഒന്നാംഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	G.O(Rt)No.33/2021 /PWD dated 11-01-2021 Rs.48675542/-	486	416.94	243.33	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ സോളിഡ് ബ്ലോക്ക്, സീലിങ്ങ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒന്നാം നിലയിലെ റൂഫ് Grid A to J പൂർത്തീകരിച്ചു. J to Q റൂഫ് ഷട്ടറിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു
5	പൊതുവിഭാഗം - ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - വനിതാ ഹോസ്റ്റലിലെ അടുക്കള അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നവീകരണവും - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	G.O(Rt) No.2850/2021/H&FWD dt. 20.12.2021	15	11.22	10.94	ടൈൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. Painting പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രി - പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം (പുതിയ പേ വാർഡ്)	G.O. (Rt)No.32/2021/ PWD dated 11.01.2021 for Rs.349.99335	349.99	263.56	311.08	പൂർത്തീകരിച്ചു

7	എൽഎസി-എഡിഎസ്-എംഎൽഎ-എഡിഎസ് 2020-2021 എൽഎസി അമ്പലപ്പുഴ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ജി സുധാകരൻ- ഗവ.ഹൈസ്കൂളിനുള്ള ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം, പറവൂർ, ആലപ്പുഴ-ഗവ.ഹൈസ്കൂളിനുള്ള ക്ലാസ് മുറികളുടെ (രണ്ടാം നില) നിർമ്മാണം, പറവൂർ, ആലപ്പുഴ.- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-1	D6/242(8)/2021 dated 19-02-2021	50	40.46	52.78	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ആലപ്പുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മെയിൻ ബ്ലോക്കിന് സമീപം യാത്രക്കാരുടെ ലിഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം	GO(Rt)No. 861/2021/Revenue dt.19.02.2021	119	53.61	62.13	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ് 2020-21- അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം - ഗവ.മുഹമ്മദൻസ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	D6/564(2) dtd. 26-02-2021	40	31.84	35.64	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	എൽഎസി-എഡിഎസ് (2018-2019) അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം - ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ - നിർമ്മാണം എസ്ഡിവിഡുപി സ്കൂളിന് പുതിയ ക്ലാസ് മുറിയുടെ നിർമ്മാണം	D6/3304/19 dtd. 31.12.2019 & 30/7/2020	99.5	79.92	88.54	പൂർത്തീകരിച്ചു
2022-2023						
1	പൊതുവിഭാഗം - മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പുനപ്ര, ആലപ്പുഴ - ഹൈസ്കൂൾ ബ്ലോക്കിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ജോലി	AS/59B/22/1891 Dated 24.04.2022	14.88	9.49	9.23	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പൊതുവിഭാഗം - ഡോ. അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പുനപ്ര - സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ചുറ്റുമതിലിന്റെ ഉയരം കൂട്ടൽ	AS/59B/22/18823 Dated 12.04.2022	13.04	9.67	10.91	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	പൊതുവിഭാഗം - കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ - ആലപ്പുഴ (ബാക്കി ഷെഡ്യൂൾ) - ജില്ലാ ഓഫീസിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി	GO RT No, 4072/2022/GAD DATED 22-09-2022	700	610.34	76.97	പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	ജൂഡീഷ്യറി - ആലപ്പുഴയിൽ ജൂഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർക്കുള്ള താമസസമുച്ചയം നിർമ്മിക്കൽ	GO(Rt)No.2811/ 2022/Home dtd.13.10.2022 for Rs.12,13,00,000/-	1213	862.44	Nil	Test Pile പൂർത്തീകരിച്ചു. Pile load ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി ഡിസൈൻ വിങ്ങിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

5	ജനറൽ - എ.എം.ആർ.എസ് പുന്നപ്ര - ആലപ്പുഴ വാടയ്ക്കൽ അംബേദ്കർ മെമ്മോറൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ശാചാലയ നിർമ്മാണവും അലക്ക കല്ലും.	SCDD/12373/2021 (EDN C) Dated 11.02.2022	13.81	10	9.65	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	AMRS വടക്ക: MRS സ്കൂളിന്റെ തെക്ക് വശത്തുള്ള കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുക - പൊതുവായ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	SCDD/12699/2021 C1 (EDNC) Dated 29.04.2022	10.4	7.49	7.85	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ - ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	AS/59B/22/23411 Dated 24.04.2022	12.97	7	8.16	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ആലപ്പുഴ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി - പഴയ ഡി.എം.ഒ. കെട്ടിടം - അലുമിനിയം ഷീറ്റ് റൂഫിംഗിനായുള്ള അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണി	C5031/2022 Dated 17.11.2022	11.42	7.34	7.34	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	പൊതുവിഭാഗം - ഗവ. ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ഗാലറി മാതൃകയിലുള്ള ലെക്ചർ ഹാളിലെ മേൽക്കൂരയുടെ ഉൾഭാഗം (സീലിംഗ്), ഭിത്തിയിലെ പാനലുകൾ എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി - സിവിൽ ജോലികൾ - പൊതുവായ സിവിൽ ജോലികൾ	G.O(Rt) No.1322/2022/H& FWD Dated. 29.07.2022	13.38	11.33	13.94	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	പൊതുവിഭാഗം - ഗവ. ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് - ലൈബ്രറി - അധിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	EEBL-DV0ALP/ 420/2022-DB1- PWD Dated 04.02.2023	15	9.36	11.04	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	ബജറ്റ് - ജനറൽ- ഗവൺമെന്റ് യു. പി സ്കൂൾ കളർകോട്, ആലപ്പുഴ.- പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.- കോംപോസിറ്റ് സിവിൽ വർക്ക്	G.O(Rt) No.1162/2020/GED N dtd 06/03/2020 Rs.2,00,00,000/- ; Revised AS - G.O. (Rt)No.1922/2026/ GEDN dated 04- 03-2026	203	152.43	215.64	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റ് - പുന്നപ്ര വില്ലേജ് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	A8-dcalp/ 9152/2020(1) Dated,05/01/2021	44	32.21	37.98	പൂർത്തീകരിച്ചു

13	ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റ് - ജില്ലാ സബ് ജയിൽ, ആലപ്പുഴ - ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് ഭാഗം) - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Ms)No.148/2021/ Home dated 15- 09-2021	151.1	121.08	141.17	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	എം.എൽ.എ-എ.ഡി.എസ് 2019-20 നീർക്കുന്നം ജനസേവാനി ലൈബ്രറിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	D6/551(3)2020 Dtd.2021-09-17	34.99	27.8	31.95	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	എൽഎസി-എഡിഎസ്- 2020-2021-അമ്പലപ്പുഴ എൽഎസി-ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ജി. സുധാകരൻ-ഗവ. മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, അമ്പലപ്പുഴ-ഫർണിച്ചൂർ (ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക്) നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-1	D6/565/2021(1)/ 2012 dt 21.10.2021	25	18.18	21.45	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ജനറൽ-എംഎൽഎ എഡിഎസ് 2020-21- അമ്പലപ്പുഴ എൽഎസി-സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിലെ പിആർഡി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആലപ്പുഴ (രണ്ടാം ഘട്ടം)-കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	D6.249(9)/2021 date 26.08.2022	100	77.96	77.88	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	നബാർഡ്-ഗവ. യു പി എസ് നാലുചിറ, ആലപ്പുഴ.-ആർഎംഎസ്എ, എസ്.എസ്.കെ. എന്നിവയുടെ കീഴിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് നാലുചിറ, ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.-കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	G.O(Rt) No.1472/2020/GE DN dtd 16/04/2020	200	161.34	173.52	പൂർത്തീകരിച്ചു
18	2021-22 വാർഷിക പദ്ധതി - ജനറൽ-ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എൽ.പി.എസ്, ആലപ്പുഴ.-ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എൽ.പി സ്കൂളിനുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, ആലപ്പുഴ-കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	G O (Rt) No.2107/2022/GE DN dtd 30/03/2022 for	220	164.41	179.62	പൂർത്തീകരിച്ചു
19	ജനറൽ-പിഡബ്ല്യുഡി റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ -കൃഷിക്കിളുകളും കപ്പ് ബോർഡും -പിഡബ്ല്യുഡി റോഡ്സ് ഡിവിഷനുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലപ്പുഴ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/22/18911 dtd 24-04-2022	24.79	19.65	18.05	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ജനറൽ-ബജറ്റ് വർക്ക് 2018-19 -കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്റ്റാർകം അമ്പലപ്പുഴ-ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം-	GO(Rt)No. 313/2021/PWD dated 24-02-2021	300	247.6	246.28	പൂർത്തീകരിച്ചു

	കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്- ബാലൻസ് വർക്ക്					
2023-2024						
1	പൊതുവിഭാഗം - ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ (ബ്ലോക്ക് 2 & 2A) നിർമ്മാണം: ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി (ബാക്കിയുള്ളവ) - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി.	GO(Rt)No. 2279/2018/H&FWD dtd. 17/7/2018	400	301.21	10.83	പൈൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പൈൽ ക്യാപ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	-ജി.ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ: അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് കം പരീക്ഷാ ഹാൾ നിർമ്മാണം (നാലാം ഘട്ടം)	GO(Rt) No: 397/2021/H&FWD dt. 11.02.2021	400	317.2	315.2	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ - ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം (അഞ്ചാം ഘട്ടം) - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	GO(Rt)No. 1707/2021/H&FWD dtd. 09/08/2021	800	616.89	398.15	കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വർക്കുകൾ, ടൈൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലമ്പിംങ്ങ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
4	ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - 2020-21 വർഷത്തെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ - സമഗ്ര പക്ഷാഘാത ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള (Comprehensive Stroke Center) കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	GO(Rt) No: 1619/2020/H&FWD dt. 06.09.2020 Rs.50000000/-	500	374.82	239.88	കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
5	വാർഷിക പദ്ധതി 2022 - 23 മരുന്ന് സംഭരണശാലയുടെ സ്ഥാപനവും നവീകരണവും ഘട്ടം 1 - ടിഡിഎംസിഎച്ച് വണ്ടാനം	GO(Rt)No: 1421/2022/H&FWD dt. 17.06.22	350	296.6	334.12	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ഗവ.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ- അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം- ഘട്ടം V	GO(Rt) No.2927/2023/H&FWD Dated 07/11/2023	191	123.53	Nil	സോളിഡ്ബ്ലോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോളേജിലേക്കും സൈറ്റിലേക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ കെഎസ്ഇബി ക്കും കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

7	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ - ടോമ കെയർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം: രണ്ടാം നില വരെയുള്ള ബാക്കി ജോലികൾ (ഘട്ടം - VI) - പൊതു സിവിൽ ജോലികൾ	GO(Rt) No.2927/2023/H&F WD Dated 07/11/2023	191	168	Nil	Retaining wall & Ramp എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. Filling പ്രവൃത്തികളും Painting പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
8	നിക്ഷേപം - ബഹുനില വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് (ഗാല), പുന്നപ്ര, ആലപ്പുഴ - ബഹുനില വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ നിർമ്മാണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.		155	137.78	32.13	compound wall 95% പൂർത്തീകരിച്ചു. vehicle shed, Interlock പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അഡീഷണൽ പ്രവൃത്തികൾ ആയ Four Wheeler Parking area & Two Wheeler Parking area പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്
9	ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്-ൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	OrderNo.A7/4269/2021/GTDMCA,04-10-2023, Rs.6,50,00,00 0/-	650	549.93	Nil	പുരോഗമിക്കുന്നു. ബ്ലോക്ക് ഒന്നിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ റൂഫ് പൂർത്തീകരിച്ചു. സോളിഡ് ബ്ലോക്ക്, ലിന്റൽ, സൺഷെയ്ഡ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
10	പൊതുവിഭാഗം - അമ്പലപ്പുഴ UHTC-യിലെ ആസ്തി പരിപാലനം - കാഷ്വാലിറ്റി കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര അടിയന്തരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തൽ - പൊതുവായ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	AS/59B/23/28739 Dated 12.07.2023	11	7.87	9.26	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	പൊതുവിഭാഗം - GTDMCH - പാർക്കിംഗ് ഷെഡ് - GTDMCH ഓഫീസ് ജീവനക്കാർക്കായി പുതിയ പാർക്കിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മാണം - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	Go(Rt) no. 1941/2023 Dated 02.03.2023	12.98	9.05	106.8	പൂർത്തീകരിച്ചു

12	പൊതുവിഭാഗം - ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ആശുപത്രിയുടെ പ്രധാന കവാടം മുതൽ സ്കൂളിന്റെ പിൻഭാഗം വരെയുള്ള ചുറ്റുമതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കൽ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	A7/393/2023/ GTMCA Dated 09.08.2023	14.2	11.97	14.1	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	ജനറൽ-എംഎൽഎ- എഡിഎസ് 2021-22 അമ്പലപ്പുഴ എൽഎസി - പുന്നപ്ര സൗത്ത് പിഎച്ച്.സി.- ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മാണം -കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	D6/872/2022 Dtd.2022-10-14	56	41.56	41.27	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	ജനറൽ-എൻജിങ് കാർട്ടേഴ്സ്-കൈതവന എൻജിങ് കാർട്ടേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ടിലെ 28 കാർട്ടേഴ്സുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/23/28202 Dated: 20-06-2023	25	16.4	19.33	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	ജനറൽ-എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് - ആലപ്പുഴയിലെ എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ നവീകരണവും - ബലപ്പെടുത്തലും - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/23/26985 Dated: 13-05-2023	16.21	10.41	12.28	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്- 2022-23 അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം - ആലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻസ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിനായി ഒന്നാം നിലയിൽ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം - കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	Order No.D6/3156/2022 Dated 10.02.2023	36	27.05	29.72	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്- 2022-23 അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം.-ആലപ്പുഴ തിരുവമ്പാടി ഗവ. യു.പി. സ്കൂളിനുള്ള പുതിയ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം.- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	D6/2725/2022 Dated 07.12.2022	99.99	73.74	85.29	പൂർത്തീകരിച്ചു

18	ജനറൽ- ആലപ്പുഴയിലെ കളക്ടറേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിനായുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും കാന്റീനിന്റെയും നിർമ്മാണം - കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	G.O. No.60/2022/SJD dated 08-03-2022	162.4	128.61	115.18	പൂർത്തീകരിച്ചു
19	ജനറൽ-കളക്ടറുടെ വസതി- കളക്ടറുടെ വസതിയും ക്യാമ്പ് ഓഫീസും-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	A5-12840/2018 dated 28-10-2021	195.4	136.2	115.98	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ഡെപ്യൂട്ടി സിവിൽ - കേരള കയർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, ആലപ്പുഴ. - ജില്ലാ ഹെഡ് ഓഫീസിലെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	CWB/E3/2139/2021 dtd 29-03-2023	49	29.75	36.46	പൂർത്തീകരിച്ചു
21	ജനറൽ-വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 - അമ്പലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.156/2024/ GEDN Dated 05- 01-2024 for Rs.1,00,00,000/- and Order No.D6/459/2023/2 dated 31-12-2024 for Rs.99,95,000/-	199.95			സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതുണ്ട്
2024-2025						
1	ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. ആലപ്പുഴ - റേഡിയേഷൻ ഓക്സൈജിൻ വിഭാഗത്തിന് മുകളിൽ അലൂമിനിയം മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കൽ	OrderNo.A7/1115/20 25/GTDMCA(2) dtd 17-09-2025, Rs. 1758000/-	17.5	12.47	Nil	റൂഫ് ട്രസ്സിന് മുകളിൽ ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
2	TDMCH ആലപ്പുഴ - ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ തരംതിരിക്കുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള 'മെറ്റീരിയൽ റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി' (Material Recovery Facility) ഒരുക്കുന്നു.	A7/1257/2025/ Gtdmca dtd 08/10/2025	29.66	27.64	Nil	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
3	പൊതുവിഭാഗം - വ്യവസായ വകുപ്പ് - വ്യവസായ-വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ് - ആലപ്പുഴയിൽ ഓഫീസ്-കം-ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം - ഒന്നാം ഘട്ടം - അധിക പ്രവൃത്തി - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി	ALP/2020-2021/ BL/ 2018/9166Dated:05- 02-2021	410	327.96	196.35	കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലമ്പിങ്ങ് fittings & Hand rail പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

4	പൊതുവിഭാഗം - സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് - ആസ്തി പരിപാലന ഫണ്ട് 2024-25 - ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ.	G.O.(Rt) No. 503/2025/H&FWD dtd . 21-02-2025 Rs. 20,00,000/-	20	12.22	14.42	പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ആലപ്പുഴ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് സി (W&C) ആശുപത്രിയിൽ ഓട നിർമ്മാണം	G.O. (Rt)No.2032/2024/ H&FWD dtd 24/08/2024 Rs 18,00,000/-	18	16.27	Nil	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസി വിഭാഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും നവീകരിക്കുന്നതും - പുതിയ ഫാർമസി ബ്ലോക്കിന്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.	GTDMCA/ 4939/2023-A7 dated 04.05.2024	46.94	38.36	45.24	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്., വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ബ്ലോക്കിലെ (കെ-ബ്ലോക്ക്) അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	GTDMCA/ 458/2024-A 7(8)	31.4	21.98	25.67	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ജനറൽ-GTDMC വന്ദനം - ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 2 - കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലെ എക്സ് പാൻഷൻ ജോയിന്റുകളിലെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കൽ, കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച തറയിലെ ടൈലുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ, നടപ്പാതയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ടെറസിൽ ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് സ്ഥാപിക്കൽ, എക്സ് പാൻഷൻ ജോയിന്റ് ഭാഗത്തെ ഈർപ്പം ബാധിച്ച ഭിത്തികൾക്ക് വീണ്ടും പെയിന്റ് ചെയ്തൽ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	A7/1115/2025/ GTDMCA(5) dt 17/09/2025	10.14	6.94	8.19	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	General - W&C hospital Alappuzha - Old DMO building - Urgent repair work of wall, ceiling,beams and columns - General civil work	AS/59B/23/34069 Dated 16.03.2024	15	11.32	11.3	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	Deposit - Government School of Nursing Alappuzha - Urgent repair and maintenance of building and providing name board - Generak civil work	PLB4- 10965/2023/ Director of Health Department Dated 12.03.2024	10.65	6.99	8.24	പൂർത്തീകരിച്ചു

11	LAC-ADS – Sri. H Salam MLA Ambalappuzha ADF (2023-24) – Flooring work for setting up of autism center at GTMCH ward 13 ground floor G block – General civil work	ASDALP/ 830/2024-G1 Dated 27.07.2024	12.5	7.09	8.33	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	General – Social Justice Department – Early intervention centre balance work – General civil work	KSSM/489/2022-DE07 Dated 11.09.2024	11.88	9.99	10.25	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	General – Dr. Ambedkar Memmorial Model Residential School Punnpra – Hostel block rectification work of first floor toilet block and repair works of expansion joints – General civil work	SCDD/6206/2023-C1 (EDN C) Dated 13.09.2024	11.45	8.16	9.51	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	ജനറൽ – കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ – കളക്ടറേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ആലപ്പുഴ – ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/23/26424 Dated: 12-04-2023	25	23.26	26.85	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	ജനറൽ-എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ്-മേൽക്കൂരയിലെ ചോർച്ച തടയാൻ ആലപ്പുഴ എസ്.പി.യുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/24/37456 Dated: 28-08-2024	16.29	12.04	11.69	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് – ആലപ്പുഴ മഹിളാമന്ദിരത്തിലെ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ – ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	GO(Rt).511/2023 dated 15-09-2023	15.72	10.97	11.79	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ജനറൽ – ജില്ലാ സബ് ജയിൽ ആലപ്പുഴ – പഴയ ബ്ലോക്ക് 1 & 2 ന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ – ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	GO(Ms)No.201/2023 /HOME TVM Dated 18/09/2023	112.15	74.47	85.57	പൂർത്തീകരിച്ചു

18	എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൈതവന കോമ്പുണ്ടിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് (എട്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വീതമുള്ള രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ), ആലപ്പുഴ -താഴത്തെ നിലയുടെയും ഒന്നാം നിലയുടെയും ഫിനിഷിംഗ് ജോലികൾ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക് (ഘട്ടം 2- ബാലൻസ് വർക്ക്)	G0(Rt) No. 246/2017/PWD dtd. 27/02/2018	416.68	38.08	44.21	പൂർത്തീകരിച്ചു
19	എൽ.എ.സി.-എ.ഡി.എസ് എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് അമ്പലപ്പുഴ എൽ.എ.സി. - ശ്രീ.എച്ച്.സലാം എം.എൽ.എ. -നിർമ്മാണം ജനസേവിനി ലൈബ്രറിക്ക് രണ്ടാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് വർക്ക്).-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ADSALP/ 1296/2024-G1 dated 12-09-2024	18	13.33	Nil	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ജനറൽ-ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രി കരുമാടി-ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കരുമാടി ആലപ്പുഴ-കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	G.O NO.119/2022/AYUSH dated 31-03-2022	497.95	443.39	229.52	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ റൂഫ് സ്കാഫ് വരെ പൂർത്തീകരിച്ചു.പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
21	ജനറൽ-മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അമ്പലപ്പുഴ -മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം-അനക്സ്-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-അമ്പലപ്പുഴ	G0(Rt)No.467/2025 /RD dated 20-02-2025	1000			ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്
22	ജനറൽ-ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കാക്കാഴം- ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കാക്കാഴത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.179/2024/ GEDN Dated 06-01-2024 Rs.1,00,00,000/- & G.O.(Rt) No.1663/2026/GED N dated 24-02-2026 Rs.1,00,00,000/-	200			സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
2025-2026						
1	പൊതുവിഭാഗം - ടോമ കെയർ യൂണിറ്റ് - ടോമ കെയർ ബ്ലോക്ക് - സംപ് ടാങ്കും പമ്പ് ഹൗസും നിർമ്മിക്കൽ	G0(RE)No1788/202 5H&FWDtdt 28/06/2025 Amount 700 Lakh	96.8	76.22		ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

2	നവകേരളസദസ് - ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ഐപി ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	GO (RT) No 1616/2025/PWD dated 29-10-2025	700	...		തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
3	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി., ആലപ്പുഴ - പഴയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ തെക്കേ വിഭാഗത്തിലെ നിലവിലുള്ള മേൽക്കൂര അടിയന്തരമായി നന്നാക്കുന്നതും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച്.	G.O. (Rt)No.960/2026/ H&FWD dt. 07/03/2026	104.21			സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
4	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ - ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 3-ൽ റെട്രോഫിറ്റിംഗും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും.	AS/59B/25/47912 dtd 06/01/2026, Rs. 2500000/-	25	21.56		റെട്രോ ഫിറ്റിങ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ട്രോയ്ലറിന്റെയും മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ആരംഭിച്ചു
5	അഗ്നിശമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള പമ്പ് റൂം, സംപ് ടാങ്ക് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം - സിവിൽ വർക്ക് - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	G.O. (Rt)No.2812/2025/ H&FWD dated 12/09/2025	61.3			പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
6	GTDMC, ആലപ്പുഴ - ദേശീയപാത-66 വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ചുറ്റുമതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കൽ.	GO (Rt) No.3115/2025/H&F WD dated. 09.10.2025 ,Rs.1,26, 91,600/-	126.91	108.07	Nil	ആകെ 672 മീറ്റർ നീളത്തിൽ, DR, RR ഫൗണ്ടേഷൻ ജോലികളിൽ 552 മീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. RR മേസൺറി, സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് മേസൺറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ ജോലികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാലി (Jally) സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
7	ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. (GTDMCH) ആലപ്പുഴ - മോർച്ചറിയെയും പ്രധാന കെട്ടിടത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയുടെ നിർമ്മാണം.	A7/1115/2025/ GTDMCA(13) dtd 17/09/2025	22.23	15.86	Nil	പൂർത്തീകരിച്ചു

8	ശ്രീ. എച്ച്. സലാം എം.എൽ.എ. (അമ്പലപ്പുഴ) - എ.ഡി.എഫ്. (2025-26) - ടി.ഡി.എം.സി. ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടത്തിന് സമീപത്തെ ഉൾറോഡിൽ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ടൈലുകൾ പാകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.	ADSALP/897/2021- G1 dated 19/02/2026 Rs. 3000000.00	30	23.25	Nil	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - പുതിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ മുൻവശത്ത് വലതുഭാഗത്തുള്ള ചുറ്റുമതിൽ പൊളിച്ച് പുനർനിർമ്മിക്കൽ.	A7/1115/2025/ GTDMCA(12) dt.17/09/2025	14.8	11.53	Nil	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	ജി.ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ആശുപത്രി വളപ്പിലെ ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും, അത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് മുകളിലുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലും.	OrderNo.A7/1115/20 25/GTDMCA(14) dtd 17-09-2025, Rs. 31,90,000/-	31.9			പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
11	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ - ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 1-ൽ റെട്രോഫിറ്റിംഗും വിവിധ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.	G.O. (Rt)No.32/2026/ H&FWD dtd 02-01- 2026, Rs. 6920000/-	62.9	52.17	Nil	റെട്രോ ഫിറ്റിങ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
12	പൊതുവിഭാഗം - എം.എൽ.എ. ഫണ്ട് (2025-26) - ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ - രണ്ടാം ഘട്ടം - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	ADSALP/ 7340/2025-G1dated 29/10/2025 Rs. 9999000/-	99.99			തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
13	പൊതുവിഭാഗം - ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - വാർഡ് 4-ലെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	GTDMCA/ 145/2026-A7(3) dt 22.01.2026	10.89	8.17	Nil	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - പുരുഷന്മാരുടെ ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 3-ലെ (MH 3) ട്രെയ്ലറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ, നവീകരണ (റെട്രോഫിറ്റിംഗ്) ജോലികൾ.	AS/59B/25/48069 Dated: 14-01- 2026, Rs. 2500000/-	25			ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു

15	ജനറൽ- ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ- ആലപ്പുഴയിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസിന്റെ മേൽക്കൂരയിലെ ചോർച്ച തടയാൻ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/24/41857 Dated: 29-03-2025	22.58	15.49	18.03	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ജനറൽ-ബജറ്റ്-2025-26- ഗവ.എൽ.പി.എസ്, ആമയിട- പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.1675/2025/ PWD dated 04-11- 2025	200			തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
17	ജനറൽ-കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്്മാരകം അമ്പലപ്പുഴ- ഡൈനിംഗ് ഹാൾ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.1675/2025/ PWD dated 04-11- 2025	100	...		സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു ഒന്നാം ഘട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതി നനുസരിച്ച് ടെണ്ടറിംഗ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
18	ജനറൽ - ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം - അമ്പലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ - ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.1675/2025/ PWD dated 04-11- 2025	100	65.91	Nil	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
19	ജനറൽ-അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്-നുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.184/2024/ GEDN Dated 06- 01-2024	100	79.91	Nil	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
20	ജനറൽ-ബജറ്റ് 2024-25- അമ്പലപ്പുഴ എൽ.എ.സി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുനപ്ര നോർത്തിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt) No.1075/2026/H&F WD dated 13-03- 2026	150			സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
21	ജനറൽ-പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 - ആലപ്പുഴയിലെ പുറക്കാട് ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിനുള്ള പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.161/2024/ GEDN Dated 05- 01-2024	100	78.08	Nil	പുരോഗമിക്കുന്നു

22	ജനറൽ - പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23- കഞ്ഞിപ്പാടം ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ്. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O(Rt)No.2144/2025/GEDN dated 21-03-2025	200	152.33	Nil	പുരോഗമിക്കുന്നു
23	ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റ്- സ്റ്റാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പുറക്കാട്- പുറക്കാട് വില്ലേജിനായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt) No. 204/2025/RD dated 24-01-2025	45	32.46	Nil	പുരോഗമിക്കുന്നു
24	ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റ് - ആലപ്പുഴ തിരുവമ്പാടി സ്കൂളിൽ മോഡൽ ബിആർസി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	S2/8063/2025/SSK/STARS dated 03-02-2026	77.8	...	...	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
25	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്- ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ തോട്ടപ്പള്ളി (ആനന്ദേശ്വരം)- ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിനായി പുതിയ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ADSALP/80/2024-G1 dated 31-12-2024	99.95	72.34	Nil	പ്ലിന്ത് ബീം ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
26	എൽ.എ.സി.-എ.ഡി.എസ് - കഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്റ്റാർകം, അമ്പലപ്പുഴ - ഡൈനിംഗ് ഹാൾ നിർമ്മാണം - ഒന്നാം ഘട്ടം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ADSALP/ 6989/2025-G1 dated 29-09-2025	99.95			ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2026-2027						
1	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ - പുരുഷന്മാരുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠനമുറി സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതും മറ്റ് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.	Order No.: AS/59B/26/51235 Dated: 22-06-2026, Rs. 2500000/-	25	...		ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2	ജനറൽ-കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ - രണ്ടാം നില -കളക്ടറേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ പൂർണ്ണനിർമ്മാണവും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/26/51760 Dated: 19-07-2026	23.9			ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

3	ജനറൽ-കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ - ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ -കളക്ടറേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/26/52411 Dated: 14-08-2026	23.27			ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
4	ജനറൽ - ടൂറിസം പിഡബ്ല്യുഡി വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ (മുസാവറി ബംഗ്ലാവ്) നവീകരണം - അമ്പലപ്പുഴ നിരത്ത് ഭാഗം. - മുസാവറി ബംഗ്ലാവ് - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/26/52676 Dated: 21-08-2026	25			സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
5	ജനറൽ-ഗവ. യു പി എസ് നാലുചിറ, ആലപ്പുഴ. - പുതിയ കെട്ടിടത്തിനായുള്ള അധിക വർക്കുകൾ	GO(Rt) No.427/2026/GEDN dated 17-01-2026	27.28	19.71	Nil	ലീക്ചൂറിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു .സീ ലിംഗ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്
6	ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി-ജില്ലാ ജയിൽ- ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലിനുള്ള ടസ് വർക്ക് -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Ms) No.177/2025/HOME dated 20-09-2025	58.93	34.99	Nil	പുരോഗമിക്കുന്നു
7	ജനറൽ-ഡിഇഒ ഓഫീസ്- മേൽക്കൂരയിലെ ചോർച്ച തടയാൻ ആലപ്പുഴയിലെ ഡിഇഒ ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	SP1/14511/2025/DGE dated 12-08-2025	20.98	16.13	Nil	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി - പി കെ സി എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അമ്പലപ്പുഴ- പി കെ സി എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന് മുന്നിൽ പേവിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ പ്രവർത്തി , അമ്പലപ്പുഴ- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	A3/346/2020/ GCAPZA dated 01- 03-2021	86.6			സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.
9	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്- ഗവ. മുസ്ലിം എൽ.പി.എസ് പുന്നപ്ര-ഗവ. മുസ്ലിം എൽ.പി.എസ്. പുന്നപ്ര പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ADSALP938/2024- G1 Dated 28-06- 2025	99.5	71.05		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്

1107 (ഇ)

Sl No	Name of Work	AS Details	AS Amount (In Lakhs)	Reason for delay	Present Status of Work	Expected Completion Date
2021-2022						
1	ജിടിഡിഎംസിഎച്ച്-വണ്ടനം-ആലപ്പുഴ-പേവാർഡ് ബ്ലോക്ക് ഒന്നാംഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	G.O(Rt)No.33/2021/PWD dated 11-01-2021 Rs.48675542/-	486	ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ ഉണ്ടായി. കൂടാതെ ഫണ്ടിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ബാക്കി തുക ഉപയോഗിച്ച് അധിക പ്രവൃത്തികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. ആയത് ചെയ്യാൻ അധികസമയം ആവശ്യമായി വന്നു.	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ സോളിഡ് ബ്ലോക്ക്, സീലിങ്ങ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒന്നാം നിലയിലെ റൂഫ് Grid A to J പൂർത്തീകരിച്ചു, J to Q റൂഫ് ഷെട്ടറിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു	31-10-2026
2	പൊതുവിഭാഗം - ഗവൺമെന്റ് നാഷണൽ കോളേജ്, വണ്ടനം, ആലപ്പുഴ - വനിതാ ഹോസ്റ്റലിലെ അടുക്കള അറ്റകുറ്റപ്പണിയും - നവീകരണവും - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	G.O(Rt) No.2850/2021 /H&FWD dt. 20.12.2021	15	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ടൈൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. Painting പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	15-10-2026
2022-2023						
1	പൊതുവിഭാഗം - കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ - ആലപ്പുഴ (ബാക്കി ഷെഡ്യൂൾ) - ജില്ലാ ഓഫീസിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി	GO RT No, 4072/2022/GAD DATED 22-09-2022	700	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	പൈൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	08-12-2026

2	ജുഡീഷ്യറി - ആലപ്പുഴയിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർക്കുള്ള താമസസമുച്ചയം നിർമ്മിക്കൽ	GO(Rt)No.2811/2 022/Home dtd.13.10.2022 for Rs.12,13,00,000/ -	1213	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	Test Pile പൂർത്തീകരിച്ചു. Pile load ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് ഡിസൈൻ വിങ്ങിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു	07-09-2027
2023-2024						
1	പൊതുവിഭാഗം - ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ (ബ്ലോക്ക് 2 & 2A) നിർമ്മാണം: ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി (ബാക്കിയുള്ളവ) - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി.	GO(Rt)No. 2279/2018/H&F WD dtd. 17/7/2018	400	മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള അനുമതി കോളേജ് അധികൃതരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം	പൈൽ 6 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പൈൽ ക്യാപ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെ ന്റ് പ്രവൃത്തി 6 കൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	12-12-2026
2	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ - ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം (അഞ്ചാം ഘട്ടം) - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	GO(Rt)No. 1707/2021/H&FW D dtd. 09/08/2021	800	ഓക്സിജൻ Pipeline alignment ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാ ൽ ceiling പ്രവർത്തികൾ delay ആകുന്നു	കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മരൽ വർക്ക്, വിൻഡോ 6 ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്കുകൾ, ടൈൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലമ്പിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു	31-10-2026
3	ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - 2020-21 വർഷത്തെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ - സമഗ്ര പക്ഷാഘാത ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള (Comprehensive Stroke Center) കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	GO(Rt) No: 1619/2020/H&F WD dt. 06.09.2020 Rs.50000000/-	500	പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റാൻ ഉണ്ടായ കാലതാമസം ഉണ്ടായി . ഹൗണ്ടേഷനുവേണ്ടി കഴിച്ച സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ	കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മരൽ വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	10-11-2026

				കാലതാമസം നേരിട്ടു		
4	ഗവ.ടി. ഡി.എം.സി.എച്ച്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ- അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിൻറെ നിർമ്മാണം-ഘട്ടം V	GO(Rt) No.2927/2023/H &FWD Dated 07/11/2023	191	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. സോളിഡ്ബ്ലോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോളേജിലേക്കും സെന്റിലേക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകാൻ കെഎസ്ഇബി ക്കും കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്	23-09-2027
5	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ - ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം: രണ്ടാം നില വരെയുള്ള ബാക്കി ജോലികൾ (ഘട്ടം - VI) - പൊതു സിവിൽ ജോലികൾ	GO(Rt) No.2927/2023/H &FWD Dated 07/11/2023	191	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	Retaining wall & Ramp എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. Filling പ്രവൃത്തികളും Painting പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു	01-11-2026
6	നിക്ഷേപം - ബഹുനില വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് (ഗാല), പുന്നപ്ര, ആലപ്പുഴ - ബഹുനില വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ നിർമ്മാണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ.	G O(Rt)No:1021/20 23/ID dtd 3/10/2023 Rs 15499000	155	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	compound wall 95% പൂർത്തീകരിച്ചു. vehicle shead, Interlock പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അഡീഷണൽ പ്രവൃത്തികൾ ആയ Four Wheeler Parking area & Two Wheeler Parking	15-11-2026

					area പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തായിട്ടുണ്ട്	
7	ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്- ൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആധുനികവൽക്കരി ക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	OrderNo.A7/426 9/2021/GTDMCA ,04-10- 2023, Rs.6,50,00, 000/-	650	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ബ്ലോക്ക് ഒന്നിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ ഊഫ് പൂർത്തീകരിച്ചു. സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് , ലിന്റൽ, സൺഷെയ്ഡ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	10-08-2027
8	ജനറൽ-വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 - അമ്പലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.156/2024 /GEDN Dated 05-01-2024 for Rs.1,00,00,000/- and Order No.D6/459/2023 /2 dated 31-12- 2024 for Rs.99,95,000/-	199.9 5	പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതു ണ്ട്, ആയതിന് ശേഷം പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.	സാങ്കേതികാനുമ തി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.	30-06-2028
2024-2025						
1	ജി. ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. ആലപ്പുഴ - റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി വിഭാഗത്തിന് മുകളിൽ അലൂമിനിയം മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കൽ	OrderNo.A7/111 5/2025/GTDM CA(2) dtd 17- 09-2025, Rs. 1758000/-	17.5	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ഊഫ് ട്രസ്സിന് മുകളിൽ ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	24-11-2026

2	TDMCH ആലപ്പുഴ - ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ തരംതിരിക്കുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള 'മെറ്റീരിയൽ റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി' (Material Recovery Facility) ഒരുക്കുന്നു.	A7/1257/2025/Gtdmca dtd 08/10/2025	29.66	കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അലംഭാവം മൂലം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്	25-12-2026
3	പൊതുവിഭാഗം - വ്യവസായ വകുപ്പ് - വ്യവസായ-വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ് - ആലപ്പുഴയിൽ ഓഫീസ്-കം-ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം - ഒന്നാം ഘട്ടം - അധിക പ്രവൃത്തി - സംയുക്ത പ്രവൃത്തി	ALP/2020-2021/BL/2018/9166Dated:05-02-2021	410	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലമ്പിങ്ങ് fittings & Hand rail പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	31-12-2026
4	പൊതുവിഭാഗം - സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് - ആസ്തി പരിപാലന ഫണ്ട് 2024-25 - ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ.	G.O.(Rt) No. 503/2025/H&F WD dtd . 21-02-2025 Rs. 20,00,000/-	20	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ വർക്ക്, വിൻഡോ ഗ്രിൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്ലമ്പിങ്ങ് fittings & Hand rail പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	25-11-2026
5	ജനറൽ-ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രി കരുമാടി-ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കരുമാടി ആലപ്പുഴ-കോംപോസിറ്റ് വർക്ക്	G.O NO.119/2022/A YUSH dated 31-03-2022	497.95	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ഗ്രൗണ്ട് സ്ലാബ്, റൂഫ് സ്ലാബ് പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	31-12-2026

6	ജനറൽ-മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അമ്പലപ്പുഴ -മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം-അനക്സ്-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-അമ്പലപ്പുഴ	GO(Rt)No.467/2025/RD dated 20-02-2025	1000	പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതുണ്ട്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതുണ്ട്	30-06-2028
7	ജനറൽ-ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കാക്കാഴം-ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കാക്കാഴത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.179/2024/GEDN Dated 06-01-2024 Rs.1,00,00,000/- & G.O.(Rt) No.1663/2026/GEDN dated 24-02-2026 Rs.1,00,00,000/	200	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.	30.06.2028
2025-2026						
1	പൊതുവിഭാഗം - ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് - ട്രോമ കെയർ ബ്ലോക്ക് - സംപ് ടാങ്കും പമ്പ് ഹൗസും നിർമ്മിക്കൽ	GO(RE)No1788/2025H&FW Dtd 28/06/2025 Amount 700 Lakh	96.8	ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	26.01.2027
2	നവകേരളസദസ് - ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ഐപി ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	GO (RT) No 1616/2025/P WD dated 29-10-2025	700	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല	
3	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി., ആലപ്പുഴ - പഴയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ തെക്കേ വിഭാഗത്തിലെ നിലവിലുള്ള മേൽക്കൂര അടിയന്തരമായി നന്നാക്കുന്നതും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച്.	G.O. (Rt)No.960/2026/H&FWD dt. 07/03/2026	104.21	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.	

4	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ - ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 3- ൽ റെട്രോഫിറ്റിംഗും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും.	AS/59B/25/4 7912 dtd 06/01/2026, Rs. 2500000/-	25	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	റെട്രോ ഫിറ്റിങ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ട്രോയ്ലറ്റിന്റെയും മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ആരംഭിച്ചു	31.10.2026
5	അഗ്നിശമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു യുള്ള പമ്പ് റൂം, സംപ് ടാക് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം - സിവിൽ വർക്ക് - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	G.O. (Rt)No.2812/2 025/H&FWD dated 12/09/2025	61.3	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്	
6	GTDMC, ആലപ്പുഴ - ദേശീയപാത-66 വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ചുറ്റുമതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കൽ.	GO (Rt) No.3115/2025 /H&FWD dated. 09.10.2025 ,Rs.1,26,91,60 0/-	126.91	നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതിനാൽ ഏകദേശം മൂന്നുമാസത്തോളം തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമം നേരിട്ടതിനാലും കൂടാതെ മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ പാറയുടെ ദൗർലഭ്യവും പ്രവൃത്തിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു	ആകെ 672 മീറ്റർ നീളത്തിൽ, DR, RR ഫൗണ്ടേഷൻ ജോലികളിൽ 552 മീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. RR മേസൺറി, സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് മേസൺറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ ജോലികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാലി (Jally) സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	31.12.2026
7	ജി. ടി.ഡി.എം.സി.എച്ച്. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ - ആശുപത്രി വളപ്പിലെ ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും, അത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് മുകളിലുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലും.	OrderNo.A7/11 15/2025/GTD MCA(14) dtd 17-09- 2025, Rs. 31,90,000/-	31.9	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്	

8	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ - ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 1- ൽ റെട്രോഫിറ്റിംഗും വിവിധ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.	G.O. (Rt)No.32/20 26/H&FWD dtd 02-01- 2026, Rs. 6920000/-	62.9	Kitchen, Dinning hall ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ റെട്രോ ഫിറ്റിങ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടു	റെട്രോ ഫിറ്റിങ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	31.10.2026
9	പൊതുവിഭാഗം - എം.എൽ.എ. ഫണ്ട് (2025-26) - ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ - രണ്ടാം ഘട്ടം - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	ADSALP/734 0/2025- GIdated 29/10/2025 Rs. 9999000/-	99.99	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല	
10	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ - പുരുഷന്മാരുടെ ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ 3- ലെ (MH 3) ടോയ്ലറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ, നവീകരണ (റെട്രോഫിറ്റിംഗ്) ജോലികൾ.	AS/59B/25/ 48069 Dated: 14- 01-2026, Rs. 2500000/-	25	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	
11	ജനറൽ-ബജറ്റ്- 2025-26- ഗവ.എൽ.പി.എസ്, ആമയിട-പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.1675/2 025/PWD dated 04-11- 2025	200	പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതു ണ്ട്	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്	31-12-2027
12	ജനറൽ-കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരകം അമ്പലപ്പുഴ- ഡൈനിംഗ് ഹാൾ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.1675/2 025/PWD dated 04-11- 2025	100	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു ഒന്നാം ഘട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിന നുസരിച്ച് ടെണ്ടറിംഗ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്	30.06.2028

13	ജനറൽ - ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം - അമ്പലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ - ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.1675/2 025/PWD dated 04-11-2025	100	പഴയ സ്റ്റേജ് പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതുണ്ട്	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല	02-09-2027
14	ജനറൽ-അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്.-നുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.184/2 024/GEDN Dated 06-01-2024	100	പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതുണ്ട്	തടസ്സരഹിത നിർമ്മാണസ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല	16-02-2028
15	ജനറൽ-ബജറ്റ് 2024-25- അമ്പലപ്പുഴ എൽ.എ.സി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുനപ്ര നോർത്തിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം.- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt) No.1075/2026 /H&FWD dated 13-03-2026	150	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.	30-06-2028
16	ജനറൽ- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 - ആലപ്പുഴയിലെ പുറക്കാട് ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിനുള്ള പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O. (Rt)No.161/20 24/GEDN Dated 05-01-2024	100	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ഒന്നാം നിലയുടെ സ്കൂൾജോലികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു	22-11-2026
17	ജനറൽ - പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23-കഞ്ഞിപ്പാടം ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ്. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ	G.O(Rt)No.214 4/2025/GED N dated 21-03-2025	200	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ടെസ്റ്റ് പയിൽ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിനായി ഡിസൈൻ വിഷ്ണിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് അംഗീകാരം കിട്ടിയാലുടൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	25-08-2027

	നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്				ആരംഭിക്കുന്നതായി രിക്കും	
18	ഡെപ്യൂസിറ്റ്- സ്റ്റാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പുറക്കാട്- പുറക്കാട് വില്ലേജിനായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Rt) No. 204/2025/R D dated 24-01-2025	45	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	അവസാന ഘട്ട പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	11-12-2026
19	ഡെപ്യൂസിറ്റ് - ആലപ്പുഴ തിരുവമ്പാടി സ്കൂളിൽ മോഡൽ ബിആർസി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	S2/8063/2025/SSK/STAR S dated 03-02-2026	77.8	പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതു ണ്ട്	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.	30.06.2028
20	എൽ.എ.സി- എ.ഡി.എസ്- ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ തോട്ടപ്പള്ളി (ആനന്ദേശ്വരം)-ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിനായി പുതിയ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ADSALP/80/2024-G1 dated 31-12-2024	99.95	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	പ്ലീന്ത് ബീം ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	26-04-2027
21	എൽ.എ.സി.- എ.ഡി.എസ് - കഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്റ്റാറകം, അമ്പലപ്പുഴ - ഡൈനിംഗ് ഹാൾ നിർമ്മാണം - ഒന്നാം ഘട്ടം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ADSALP/698 9/2025-G1 dated 29-09-2025	99.95	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	30.06.2028
2026-2027						
1	ഗവൺമെന്റ് ടി.ഡി.എം.സി. ആലപ്പുഴ-	Order No.: AS/59B/26/51 235 Dated:	25	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	

	പുരുഷന്മാരുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠനമുറി സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന തും മറ്റ് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.	22-06-2026, Rs. 2500000/-		നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.		
2	ജനറൽ-കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ -രണ്ടാം നില -കളക്ടറേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ പുനർനിർമ്മാണവും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/26/517 60 Dated: 19-07-2026	23.9	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	30-06-2027
3	ജനറൽ-കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ -ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ -കളക്ടറേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/26/52 411 Dated: 14-08-2026	23.27	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	30-06-2027
4	ജനറൽ - ടൂറിസം പിഡബ്ല്യുഡി വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ (മുസാവറി ബംഗ്ലാവ്) നവീകരണം - അമ്പലപ്പുഴ നിരത്ത് ഭാഗം. -മുസാവറി ബംഗ്ലാവ് - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	AS/59B/26/52 676 Dated: 21-08-2026	25	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.	31.10.2027
5	ജനറൽ-ഗവ. യു പി എസ് നാലുചിറ, ആലപ്പുഴ. - പുതിയ കെട്ടിടത്തിനായുള്ള അധിക വർക്കുകൾ	GO(Rt) No.427/2026/G EDN dated 17-01-2026	27.28	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ലിക്വ്വറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു .സീലിംഗ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്	14.06.2027

6	ഡെപ്യൂസിറ്റ്-ജില്ലാ ജയിൽ-ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലിനുള്ള ട്രസ് വർക്ക് -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	G.O.(Ms) No.177/2025/H OME dated 20-09-2025	58.93	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	ട്രസ് വർക്ക് പൂർത്തിയായി വരുന്നു	10.07.2027
7	ഡെപ്യൂസിറ്റ് - പി കെ സി എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അമ്പലപ്പുഴ- പി കെ സി എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന് മുന്നിൽ പേവിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ പ്രവർത്തി , അമ്പലപ്പുഴ- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	A3/346/2020/ GCAPZA dated 01-03-2021	86.6	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	സാങ്കേതികാനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.	23.05.2027
8	എൽ.എ.സി- എ.ഡി.എസ്-ഗവ. മസ്ജിം എൽ.പി.എസ് പുനപ്ര-ഗവ. മസ്ജിം എൽ.പി.എസ്. പുനപ്ര പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	ADSALP938/2 024-G1 Dated 28-06-2025	99.5	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	26.04.2027