

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1133

15-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. ടി. പി. അഷ്റഫലി

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കൊണ്ടോട്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: കൊണ്ടോട്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിരന്തരകൾ, നിരത്ത് പരിപാലനം, ദേശീയപാത, കെട്ടിടങ്ങൾ, ഡിസൈൻ, കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു (കിഫ്ബി) വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വിശദവിവരവും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളും വ്യക്തമാക്കാമോ?

മറുപടി: 1) ഫറോക്ക് കോളേജ് - വാഴക്കാട് റോഡിൽ കി.മീ. 6/200 നും 6/400 നും ഇടയിൽ കൾവർട്ടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണവും ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യവും ഒരുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 33,40,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഴയൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയാൽ മാത്രമേ കക്കോവ് അങ്ങാടിയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ഡ്രെയിനേജ്/കൾവർട്ട് എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

2) വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 - ജി.എൽ.പി.എസ് വിളയിൽ, കനിത്തലക്കടവിലെ സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം നിലവിലുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി സ്ഥലം തടസ്സരഹിതമായി നൽകാത്തതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകാനായിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

കൊണ്ടോട്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട്

1. നിരത്തുകൾ വിഭാഗം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പുരോഗതി
1	BUDGET 2025-26 (20%) WORKS - Renovation work to Kannamvettikkavu - Puthuppadam - Aikkarappadi - Kakkancheri road (Km 0/000 to 2/800 and 3/200 to 3/700), Musliyarangadi - Muchikundu - Colony road - Pallippuraya - Puthiyedathparambu road (Km 1/100 to 3/200), Ottuppara - Koolimadu road (Km 0/000 to 0/980)	Initial levels taken (work started)
2	Budget 2022-23 - Improvements and providing BM & BC to Valillapuzha - Elamaram - Irattamuzhi road km 1/800 to 6/850	BM completed (work progress 95%)
3	BM BC work to Adakkeparamb Pothuvettippara Mundakkulam road km 1/500 to 5/500	95% completed, road safety work remains
4	Development works to Karippur Airport Approach road from km 0/000 to 2/000 (from Kolathur junction to Airport)	Site handed over to contractor
5	Nava Kerala Sadass 2024-25 - Improvement and providing BM & BC works to Karad - Moolappuram - Channayilpalliyali road (km 0/000 to 5/180), asset maintained by Malappuram District Panchayath	20% completed, culvert drainage work ongoing
6	Flood damage and landslide - Urgent construction of sidewall protection at Ch 8/700 to 8/770, Faroke College - Vazhakkad road	Land not hindrance free (land to construct base of retaining wall not available)
7	Reconstruction of culverts and providing drainage facilities to Farook College - Vazhakkad road	Vazhayur Panchayath has to

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പുരോഗതി
	between km 6/200 and 6/400	make provision for outlet
8	RP 2025-26 - Improvement and providing BM & BC works to Vadakkeparamba Pothuvettippara Mundakkulam road km 0/000 to 1/500	10% completed, GSB work in progress
9	2026-27 Landslide - Urgent reconstruction of collapsed retaining wall at km 4/700 LHS in Omanoor Kuzhimanna road	10% completed
10	MLA-SDF 2022-23 - Paving interlock and providing park with sitting space in vacant space of old Kozhikode - Palakkad road under PWD Road Section Kondotty	Site handed over to contractor
11	Deposit 2024-25 - Restoration of JJM trench on Kannavettikkavu Puthupadam Ayikkarappadi Kakkancheri road km 2/300 to 3/500 RHS	Initial levels taken (work started)
12	Flood damage 2022-23 - Reconstruction of damaged culvert and drainage work at 8/300 of Omanoor Kuzhimanna road	70% completed, work in progress

2. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

GENERAL-RM 2026-2027 RC-1 Cluster-1-One year running contract for various PWD roads under Kondotty road section in Malappuram District 7 numbers of road stretch for a total length of 20.51 Km-General Civil Work ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡുകൾ പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന് 11-09-2026 ന് കൈമാറി. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെച്ചേർക്കുന്നു.

- 1) ഐക്കരപ്പടി - ഒളവട്ടൂർ റോഡ് km 2/500 to 9/140
- 2) പള്ളിപ്പുറായ - പുതിയേടത്ത്പറമ്പ് റോഡ് km 1/150 to 3/200
- 3) ആക്കോട് - വലിയാട്ടുതാഴം - മൂണ്ടകശ്ശേരി റോഡ് km 0/000 to 1/700 & 2/100 to 2/200
- 4) കൊട്ടപ്പുറം ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് km 0/000 to 2/000
- 5) പേങ്ങാട് - ആലുങ്ങൽ റോഡ് km 3/000 to 5/970

6) ചിറയിൽ ചുങ്കം - കൊട്ടശ്ശേരി റോഡ് km 0/000 to 2/900

3. ദേശീയപാത വിഭാഗം

NHA-യിൽ നിന്നും 7,86,38,864 രൂപയുടെ അനുമതി ലഭിച്ച "Traffic Safety Work 2025-26; Long term Mitigation Works to B/S KL-(2)-64-Kondotty Reach from 27+450 to 29+200 of NH 966 of Malappuram District" എന്ന പ്രവൃത്തി 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു (കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ)

i) കൊണ്ടോട്ടി - എടവണ്ണപ്പാറ - അരീക്കോട് റോഡ്: 10.07.2017 ലെ GO (Rt) No.942/2017/PWD പ്രകാരം തത്പാതയിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് 80.58 കോടി രൂപയുടെയും (19.02.2020) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് 22.48 കോടി രൂപയുടെയും (06.09.2019) സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചു. ഫേസ് 1 നിർമ്മാണം ഫ്രീ സറണ്ടർ ആയി ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ 05.10.2023 ന് പൂർത്തീകരിച്ചു; 05.10.2026 ന് ഡി.എൽ.പി കാലാവധി അവസാനിച്ച് റോഡ് നിരത്തുവിഭാഗത്തിന് കൈമാറി. ഫേസ് 2 ന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു (റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഭരണാനുമതി G.O.(Rt) No.2317/2020/RD). 11.08.2026 ന് ബഹു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗമായി എടവണ്ണപ്പാറ ജംഗ്ഷനും എടവണ്ണപ്പാറ പാലവും മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തി ജംഗ്ഷൻ നവീകരണം ഉടൻ നടത്താനും മറ്റ് അഞ്ച് ടൗണുകളിൽ തുടർനടപടികൾ അടുത്ത ഘട്ടമായി തുടരാനും തീരുമാനിച്ചു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അലൈൻമെന്റിന് അംഗീകാരം നൽകി; കണ്ടിജൻസി തുകയ്ക്കായി 19.06.2026 ന് കിഫ്ബിയിൽ ബിൽ സമർപ്പിച്ചു.

ii) ഒട്ടുപാറ - കൂളിമാട് അപ്രോച്ച് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (വൺ ടൈം മെയിന്റനൻസ്): 31.07.2025 ലെ GO No.1147/2025/PWD പ്രകാരം 2 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും 20.09.2025 ന് 2 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ഇ - ടെണ്ടർ നടത്തുകയും ടി പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് 14.01.2026 തീയതിയിൽ അഗ്രീമെന്റ് നമ്പർ 40/PWD001-01-04/PD/PMU-KRFB/2025-26 പ്രകാരം BID BOND PMR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED എന്ന കരാറുകാരനുമായി അഗ്രീമെന്റ് വച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രവർത്തി 10 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

iii) പുളിക്കൽ - ചവിട്ടാണിക്കുന്ന് - വെട്ടുകാട് റോഡ്: GO(Rt) No.942/2017/PWD (10.07.2017) പ്രകാരം 20 കോടിയുടെ തത്പാതയിൽ ഭരണാനുമതിയും 26.02.2026 ന് 7.99 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 10.03.2026 ന് 7.63 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ചു. 12.03.2026 ന് ടെണ്ടർ ചെയ്ത് സാങ്കേതിക ബിഡ് 30.03.2026 നും ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് 01.08.2026 നും തുറന്നു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബിഡ്

22.09.2026 ലെ 70-ാം ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു. കരാറുകാരന് LoA നൽകി എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

5. ഡിസൈൻ വിഭാഗം

മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോംപ്ലക്സ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാം നിലവരെയുള്ള ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്ങ് 29.04.2026 നും രണ്ടാംനിലയുടേത് 10.08.2026 നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിങ്ങ്സ് ഡിവിഷൻ, മലപ്പുറത്തിന് നൽകി. ടെറസ് ഫ്ലോറിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകുന്നതാണ്.

6. കെട്ടിട വിഭാഗം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി (ലക്ഷം ₹)	ഭൗതിക പുരോഗതി	TOC	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കൊണ്ടോട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയത്തിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	521	65%	05.01.2027	മൂന്നാം നിലയിലെ കോളം വർക്കുകളും ജി.എഫ്. മേസണറി വർക്കും പുരോഗമിക്കുന്നു
2	കൊണ്ടോട്ടി ഗവ. കോളേജിനായുള്ള ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	500	30%	19.12.2026 വരെ സമയം നീട്ടാൻ അപേക്ഷിച്ചു	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ കോളങ്ങളുടെ പടികെട്ടുകളുടെ ഷട്ടറിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
3	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഓമാന്തൂർ സി.എച്ച്.സിയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	261	3%	20.04.2027 വരെ സമയം നീട്ടാൻ അപേക്ഷിച്ചു	റിറ്റെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി (ലക്ഷം ₹)	ഭൗതിക പുരോഗതി	TOC	നിലവിലെ സ്ഥിതി
4	കൊണ്ടോട്ടി ഗവ. കോളേജിലെ പ്രധാന ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുഖപ്പ് മാറ്റൽ (face shift), നവീകരണം (face lift), റാമ്പ് സൗകര്യം ഒരുക്കൽ	150	3%	29.05.2027	സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു
5	2025-26 വാർഷിക പദ്ധതി - കൊണ്ടോട്ടി, മേലങ്ങാടി ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	100	10%	06.11.2027	പ്ലിന്ത് ബീം പൂർത്തിയായി
6	വാർഷിക പദ്ധതി 2023-24 - ജി.എൽ.പി.എസ് വിളയിൽ, കനിത്തലക്കടവിലെ സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	100	-	-	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു; സ്ഥലം തടസ്സരഹിതമല്ല, നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കേണ്ടതുണ്ട്
7	ജി.എൽ.പി.എസ് തുറക്കൽ - നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം	75	60%	09.03.2027	മൂന്നാം നിലയിലെ സ്റ്റാബ് പൂർത്തിയായി
8	മുതുവല്ലൂരിൽ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് നിർമ്മാണം	45	-	-	കരാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി (ലക്ഷം ₹)	ഭൗതിക പുരോഗതി	TOC	നിലവിലെ സ്ഥിതി
9	കൊണ്ടോട്ടി ഗവ. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ പ്രധാന കവാടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	15.81	5%	16.12.2026	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു; നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഗേറ്റ് പൊളിച്ചുമാറ്റി
10	കൊണ്ടോട്ടിയിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് 2026-27	9.8	3%	26.08.2027	പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
11	IHRD മുതുവല്ലൂർ - കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് താഴത്തെ നിലയിലെ മുറികളിലെ ഫ്ലോറിംഗ് ജോലികൾ	4.6	100 %	22.02.2027	ജോലി പൂർത്തിയായി; ബിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
12	കൊണ്ടോട്ടി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി കെട്ടിട വിഭാഗം ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ട് റോഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി	15	-	-	സാങ്കേതിക അനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ്