

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1134

15-10-2026-ൽ മറുപടിയിൽ

പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ കീഴിൽ അനുമതി ലഭിച്ചതും നടന്നു വരുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അറിയിക്കാമോ?

മറുപടി: നിരത്ത് പരിപാലനം

(അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർക്കുന്നു)

കെട്ടിട വിഭാഗം

(അനുബന്ധം-2) ആയി ചേർക്കുന്നു

നിരത്ത് വിഭാഗം

(അനുബന്ധം-3) ആയി ചേർക്കുന്നു

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ യുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വാടാനംകുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം
2. കൊടുമുണ്ട റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം
3. വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

ഇവയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊടുമുണ്ട റെയിൽവേ മേൽപ്പാലമാണ്. ടി പ്രവർത്തി നിലവിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരികയാണ്. എന്നാൽ വാടാനംകുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി ULCCS മുഖേനയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ ഡിസൈൻ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. ഡിസൈൻ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

പാലങ്ങൾ വിഭാഗം

(അനുബന്ധം-4) ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു

പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു -ന് കീഴിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. കിഫ്ബി-പട്ടാമ്പി നിള ഹോസ്പിറ്റൽ-IPT റോഡ് വികസനം

മേൽ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതിയും സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തി നിലവിൽ 84% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഡ്രൈനേജുകളുടെ നിർമ്മാണവും ഐറിഷ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങും പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാൽ സാങ്കേതികാനുമതി സംബന്ധിച്ച് 2026 മാർച്ച് 5 ന് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാൽ, ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബി ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരം ലഭ്യമായ പദ്ധതികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, ആയതിന് കിഫ്ബിയുടെ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മേൽ അനുമതി ലഭ്യമാകുന്നതുമുറയ്ക്ക ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് തുറന്ന് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ ഉടമ്പടി വയ്ക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

2. കിഫ്ബി-പട്ടാമ്പി പാലം നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തി നിലവിൽ 22% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പിയർ, പിയർ ക്യാപ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 11/1 നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും മൂല്യനിർണ്ണയ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

3. പട്ടാമ്പി ആമയൂർ റോഡ് നവീകരണം (പട്ടാമ്പി -ആമയൂർ റോഡ്)

മേൽ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതിയും സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാങ്കേതികാനുമതി സംബന്ധിച്ച് 2026 മാർച്ച് 5 ന് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാൽ, ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബി ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരം ലഭ്യമായ പദ്ധതികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് തുറന്ന് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ ഉടമ്പടി വയ്ക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഡിസൈൻ വിഭാഗം

പാലക്കാട് കൊപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാം നിലയുടെ ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാടിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് തുത്താല എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസ് കെട്ടിടനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രാഥമിക ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാടിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പാലക്കാട് ഫയർ & റെസ്ക്വ സ്റ്റേഷന്റെ കെട്ടിടനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാം നിലവരെയുള്ള ഡിസൈൻ ഡ്രോയിംഗ്, രണ്ടാം നിലയുടെ ഡിസൈൻ ഡ്രോയിംഗ്, സ്റ്റേയർ റൂം വാട്ടർ ടാങ്ക്, ടെറസ്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഡിസൈൻ ഡ്രോയിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ് ഡിവിഷൻ പാലക്കാടിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കുറ്റിപ്പുറം - തുത്താല - പട്ടാമ്പി - ഷൊർണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക്-2 കിഫ്ബി ഫെയ്സ്-1 ഡി.പി.ആർ സമർപ്പിച്ചു. ഫെയ്സ്-ii-ഡ്രാഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് സാധ്യത പഠനത്തിനായി പി.ഡി കെ ആർ എഫ് ബി യ്ക്ക്

സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം
അനുബന്ധം 1

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകൾ	പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന ആനുപാതിക തുക	ഭരണാനുമതി നമ്പരും തീയതിയും	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ജനറൽ RM 2025-2026 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് - പാലക്കാട് ഷൊർണൂർ റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 4 റോഡ് സ്ട്രെച്ചസ് നീളം 17.51 കി. മീ.	1. ഷൊർണൂർ - പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡ് കി. മീ. 14/750-15/300 & 15/500-16/000. 2. തൂതപ്പുഴ- തോട്ടുമുക്ക്- കണ്ടൻകാവ്- പേരടിയൂർ റോഡ് കി. മീ. 0/000-5/000. 3. വണ്ടുന്തറ- കട്ടുപ്പാറ റോഡ് കി. മീ. 0/000-6/700.	44.13 ലക്ഷം	GO(Rt) No. 1195/2025 PWD Dated 07/08/2025	റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. കരാർ പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ തീയതി 28/10/2026.

കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 2

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ചുണ്ടമ്പറ്റ ജി.യു.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	സിവിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
2	വാടാനാംകുറുശ്ശി ജി.എൽ.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	11/9/2026 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കീഴായൂർ ജി.യു.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	ഒന്നാം നിലയിലെ സ്റ്റാബ് ഷട്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
4	വാടാനാംകുറുശ്ശി ജി. എച്ച്.എസ്.എസ്.-ൽ ലാബിന്റെയും ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെയും നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തി	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ സ്റ്റാബ് ഷട്ടർ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
5	പെരുമുടിയൂർ എസ്. എൻ. ജി. എൽ.പി. സ്കൂളിന് പുതിയ ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മിക്സ് ഡിസൈൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരന് 29.09.2026 തീയതിയിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
6	ഗവർമെൻറ് ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പെരുമുടിയൂർ -സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്
7	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2022-23 കൊപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ പില്ലറുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു, Beam പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
8	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2023-24 പട്ടാമ്പി അഗ്നി രക്ഷാ നിലയത്തിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	ഒന്നാം നിലയിലെ സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
9	വിളയൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസ് താൽക്കാലികമായി വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ മാത്രമേ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ
10	എം .എൽ.എ. - എ.ഡി. എഫ്.2025-26 മുളളർക്കര അംഗന വാടിക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	07/9/2026 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	വാടാനാംകുറുശ്ശി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം.	04/7/2026 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 2

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ചുണ്ടമ്പറ്റ ജി.യു.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	സിവിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
2	വാടാനാംകുറുശ്ശി ജി.എൽ.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	11/9/2026 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കീഴായൂർ ജി.യു.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	ഒന്നാം നിലയിലെ സ്റ്റാബ് ഷട്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
4	വാടാനാംകുറുശ്ശി ജി. എച്ച്.എസ്.എസ്.-ൽ ലാബിന്റെയും ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെയും നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തി	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ സ്റ്റാബ് ഷട്ടർ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
5	പെരുമുടിയൂർ എസ്. എൻ. ജി. എൽ.പി. സ്കൂളിന് പുതിയ ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ മിക്സ് ഡിസൈൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരന് 29.09.2026 തീയതിയിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
6	ഗവർമെൻറ് ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പെരുമുടിയൂർ -സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്
7	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2022-23 കൊപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ പില്ലറുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു, Beam പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
8	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2023-24 പട്ടാമ്പി അഗ്നി രക്ഷാ നിലയത്തിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	ഒന്നാം നിലയിലെ സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
9	വിളയൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസ് താൽക്കാലികമായി വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ മാത്രമേ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ
10	എം .എൽ.എ. - എ.ഡി. എഫ്.2025-26 മുളളർക്കര അംഗന വാടിക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	07/9/2026 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	വാടാനാംകുറുശ്ശി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം.	04/7/2026 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

**നിരത്തുകൾ
അനുബന്ധം 3**

SL No	Budget Page no.& item no	Budget Provisions in lakhs	LA Constituency	Department	Name of Project	Estimate Amount (Lakhs)	A.S No. Date & Amount	T.S No. Date & Amount	Agt.No & Date	Name of Contractor	Estimate PAC	Agreed PAC	Period of Completion in months	Date of site handing over	Date of completion as per agreement	Extended date of completion	Actual DOC	Present Status of works	Physical Progress (%)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
Shornur Section																				
1	RC 2 Phase 1		Shornur Pattambi	PWD	PWD/RB/EST/8284/2025_5_1_1] GENERAL-RM-2025-26, RC-2,-Phase-I -One year running contract for various PWD roads under roads section Shornur in Palakkad district - 5 road stretches for a length of 63.950 km-in shornur/Pattambi LAC	79.7	G.O. (Rt)No.800/2025/PWD Thiruvananthapuram, Dated, 05-06-2025	ORDER No. PWD/RB/EST/TS/8284/2025_5_1_1 Dated: 20-08-2025	EE/PL/36/2025-26 Dated 24.12.2025	Abdul Rassak A	6755589.22	7381099.00	1 year	03.01.2026	02.01.2027	-	-	ongoing	13 %	(Pattambi Cherpulassery road 0/00 - 17/049, Shornur Perinthalmanna road 14/700 - 26/200, Vaniyamkulam Vallappuzha road 0/00 - 3/882, Nellaya Mappatukara Road 0 to 4/00, Nellaya
2	Non Plan	RP	Pattambi	PWD	GENERAL-RP 2023-24 -BC overlay to Vilayur Kaipuram road Km 0/000 to 10/600-work-General Civil Work	576.3	G.O. (Rt)No.1236/2025/PWD Dated, Thiruvananthapuram, 13-08-2025	ORDER No. PWD/RB/EST/TS/16942/2023_5_1_1 Dated: 26-09-2025	SE(K)164/2025-26 Date : 10-11-2025	ABDUL BASHEER P.M.	48896552.16	53321054	8 months	20.11.2025	19.07.2026	Extension requested upto 31.01.2027	-	Ongoing	30%	CD Works ongoing. WMM Laying completed, BM work completed.
3	Non Plan		Pattambi	PWD	General Improvement Patch works to Kulukallur Eravathra road b/w km 0/00 and 5/000	50	G.O. (Rt)No.182/2026/PWD, 09.02.2026	13698/2025-26 Dt. 16.02.2026	EE/PL/57/2025-2026 Date : 06.03.2026	M.Raveen dran	4223441	4624682	4 months	13.03.2026	12.07.2026	Extension approved upto 12.09.2026	-	Not started	-	Initial Level Taken and submitting for approval
4	Non Plan		Pattambi	PWD	General Improvement to Eravathra Vallappuzha road b/w km 0/00 and 4/000	25	AS/59C/25/48 738 Dt. 12.02.2026	13976/2025-2026	EE/PL/55/2025-2026 Date : 06.03.2026	M.Raveen dran	2118387	2319645	4 months	13.03.2026	12.07.2026	Extension approved upto 12.09.2026	-	Not started	-	Initial Level Taken and submitting for approval
5	Sabarimala Package		Pattambi	PWD	Sabarimala package- BC Overlay to pattambi cherpulassery road B/W km 0/000 and 08/400 in Pattambi LAC	600	G.O. (Rt)No.277/2025/PWD Dated 22-02-2025 SL No: 65	526/2025-2026 Date:14-04-2025	SE(K)92/2025-26 Date : 22-08-2025	M s MALABAR TECH	50337479	53987703.75	8 months	01-09-2025	30.04.2026	Extension requested upto 31.12.2026	-		-	BM BC work completed.

SL No	Budget Page no.& Item no	Budget Provisions in lakhs	LA Constituency	Department	Name of Project	Estimate Amount (Lakhs)	A.S No. Date & Amount	T.S No. Date & Amount	Agt.No & Date	Name of Contractor	Estimate PAC	Agreed PAC	Period of Completion in months	Date of site handing over	Date of completion as per agreement	Extended date of completion	Actual DOC	Present Status of works	Physical Progress (%)	Remarks
6	Deposit		Pattambi	PWD	PWD/RB/EST/11313/2024_5_1_1] DEPOSIT-JJM-Restoration works at pattambi cherpulasseri road km 04/300 to 09/300-In Pattambi LAC-General Civil Work	97.54	G.O. (Rt)No.1531/2025/PWD Thiruvananthapuram, Dated, 15-10-2025	12402/2025-2026 Dt. 21.01.2025	Suppl.agmnt .SE(K)92/2025-26 Date : 22-08-2025 Dt. 21.02.2026	M s MALABAR TECH	6084221	5894971	6 Months	02.03.2026	01.09.2026	-	-		90%	CD Works ongoing.

7	BUDGET		Pattambi	PWD	MULAYANKAV TOWN IMPROVEMENT in koppam pengattiri road km 04/500 to 05/400	100	G.O. (Rt)No.1059/2025/PWD Dated.16.07.2025 for Rs.100L	PWD/RB/EST/TS/4995/2025_5_1_1 Dated: 08-10-2025	EE/PL/33/2025-2026 Date :07-11-2025	M. Raveendran	8176732.62	6908524	9 months	17.11.2025	16.08.2026	Extension approved upto 31.12.2026	-	To be started shortly	-	FORM B issued for Eviction of encroachment
8	BUDGET (20%)		Pattambi	PWD	General Budget work 2025-26 (20%) Shoulder protection to Pattambi Pulamanthol road B/w Km 16/000 to 26/200 in Shornur Perinthalmanna road	300	G.O. (Rt)No.1059/2025/PWD Dated.16.07.2025 for Rs.300L	6992/2025-2026 Dated.22.09.2025	SE(K)138/2025-26 Date : 28-10-2025	ABDUL BASHEER. P.M.	2538448.4.29	22087039	8 months	07-11-2025	06.07.2026	Extension requested upto 31.01.2027	-		-	RE sanctioned. CTE site visited
9	BUDGET (20%)		Pattambi	PWD	PWD/RB/EST/17367/2025_5_1_1] GENERAL-Budget work (20%)- 2025-26- Drainage and side protection in Valanchery Koppam Road B/w ch 05/250 and 5/650 and 12/000 and 12/700 -at Valanchery Koppam road-General Civil Work	50	G.O. (Rt)No.1675/2025/PWD Dated.04.11.2025 for Rs.50L	12144/2025-2026 Dated. 16.01.2026	EE/PL/56/2025-2026 Date : 06.03.2026	P.P Abdhul Kabeer	4200287.55	3915088.39	6 months	16.03.2026	15.09.2026	-	-	-	-	Work to be started at soon
10	BUDGET (20%)		Pattambi	PWD	PWD/RB/EST/17546/2025_5_1_1] GENERAL-Budget Work (20%)-2025-26 Construction of Interlock shoulder, Drainage I/O Koppam CHC B/w Km 22/600 and 22/900-in Pattambi LAC-General Civil Work	50	G.O. (Rt)No.1675/2025/PWD Dated.04.11.2025 for Rs.50L	12151/2025-2026 Dated 16.01.2026	EE/PL/48/2025-2026 Date : 16.02.2026	Vishnujith. M	4194634	3691277	8 months	26.02.2026	25.10.2026	-	-	on going	-	work started. Leveling work progress
11	Non Plan	SR	Pattambi	PWD	PWD/RB/EST/18130/2023_5_1_1] GENERAL-Construction of Drainage at Thiruvegappura-On Valanchery-Koppam Road Between Km 05/200 and 05/500 in Pattambi LAC-General Civil Work	35	G.O. (Rt)No.1536/2025/PWD Thiruvananthapuram, Dated, 15-10-2025	12139/2025-2026 Dated 16.01.2026	EE/PL/47/2025-2026 Date : 16.02.2026	Vishnujith .M	2898122.13	2506170.47	6 months	26.02.2026	25.08.2026	-	-	Not started	-	Work to be started at soon

7	BUDGET		Pattambi	PWD	MULAYANKAV TOWN IMPROVEMENT in koppam pengattiri road km 04/500 to 05/400	100	G.O. (Rt)No.1059/2025/PWD Dated.16.07.2025 for Rs.100L	PWD/RB/EST TS/4995/2025_5_1_1 Dated: 08-10-2025	EE/PL/33/2025-2026 Date :07-11-2025	M. Raveendran	8176732.62	6908524	9 months	17.11.2025	16.08.2026	Extension approved upto 31.12.2026	-	To be started shortly	-	FORM B issued for Eviction of encroachment
12	Non Plan	Budget work 2021-22	Pattambi	PWD	GENERAL-Budget work 2021-22 - Pattambi Amayur Road (20%) - substitution- Upgradation with BM & BC (For 2.60 km)- Upgradation-Improvements and Providing BM&BC to pattambi Amayur road km 4/5000 to 7/100-General Civil Work	550	GO (Rt)No-401/2025/pwd dated 21-03-2025, Rs.550L	1472/2025-2026 Dated: 02-05-2025 for Rs. 550L.	SE(K) 69/2025-26 dated 02.07.2025	PP ABDUL NAZIR	45775038	42696363	7 months	12.07.2025	11.02.2026	Extension requested upto 31.03.2027		Ongoing	50%	Concrete work completed GSB, WMM Work ongoing.
13	Non Plan	Nava Kerala Sadas 2024-25	Pattambi	PWD	GENERAL- Nava Kerala Sadas 2024-25- Providing BM patch and BC overlay to Pattambi-Amayoor road in km 0/800 to 4/500 - General Civil Work	250	GO (Rt)No1311/2025/PWD dated 29-08-2025. Rs.250L	7409/2025-2026 Dated 28.09.2025	SE(K)165/2025-26 dt.10/11/2025	Cee vech Constructions pvt ltd.	21145339	22794737	6 months	20/11/2025	19/05/2026	Extension requested upto 18.08.2026		Ongoing	5%	Side protection work completed. BC overlay work may be started after monsoon

പാലങ്ങൾ

അനുബന്ധം 4

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പട്ടാമ്പി ആമയൂർ റോഡിൽ പുതുപ്പാലം പാലം പുനർനിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തിയുടെ initial levels എടുത്ത് പ്രാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഒക്ടോബർ മാസം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

2	മപ്പാട്ടുകര റെയിൽവേ അടിപ്പാത & അപ്രോച്ച് നിർമ്മാണം	നിലവിൽ റെയിൽവേ അടിപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ണ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ഡിസൈൻ അംഗീകരിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി റെയിൽവേ അധികൃതർ അവരുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്
3	പെരുവഴിതോടിന് കുറുകെ കമ്പാരൻകുട്ടി നടപ്പാലം നിർമ്മാണം	ഇൻവെന്ററീഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലഭ്യമായ ഡിസൈൻ സൈറ്റിൽ അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ പുതുക്കുന്നതിനായി ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കായി ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് 23.09.2026 തീയതിയിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്