

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.917

12.12.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പട്ടുവം ജപ്പാൻ കൂടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. റ്റി.വി. രാജേഷ്

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പട്ടുവം ജപ്പാൻ കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(എ) പട്ടുവം ജലവിതരണ പദ്ധതിയിൽ നാല് പാക്കേജുകൾ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവയിൽ പാക്കേജ് 3 ഒഴികെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നാല് പാക്കേജുകളുടേയും പ്രവർത്തന പുരോഗതി താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

1. ഇൻ ടേക്ക്, വാട്ടർ ടീറ്റ് മെന്റ് പ്ലാന്റ് - 99.2%
2. ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ - 96%
3. വിതരണ ശൃംഖല -  
ആകെ 625 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനുകളാണ് വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ച മൂലം, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ബാക്കി പണികൾ ആദ്യകരാർ അവസാനിപ്പിച്ച് മൂന്നു പ്രത്യേക കരാറുകളിലായി ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. റീടെണ്ടർ ചെയ്തതിൽ P3R1 സോണിൽ 25% പുരോഗതിയും P3R5 സോണിൽ 82% പുരോഗതിയും P3R6 സോണിൽ 68% പുരോഗതിയും കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ 405 കിലോമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പാക്കേജ് 4- ജല സംഭരണികൾ- 99% പൂർത്തിയായി.

(ബി) കണ്ണപുരം, ചെറുകുന്ന്, പട്ടുവം പഞ്ചായത്തുകളിൽ മുൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് കൊണ്ട് ശുദ്ധജല ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(സി) ഈ പദ്ധതി എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യും ?

(ബി) പട്ടുവം പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ 21.49 കിലോമീറ്ററും, കണ്ണപുരത്ത് 38.96 കിലോമീറ്ററും പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ടാം ഘട്ടമായി ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ 19 കിലോമീറ്ററും കണ്ണപുരത്ത് 32 കിലോമീറ്ററും പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള നടപടികൾ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(സി) ഈ പദ്ധതി മാർച്ച് 2013 ൽ ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ