

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.3114

10.12.2018- ൽ മറുപടിക്ക്

**കല്ലാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം**

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

**ശ്രീ. ടി. വി. രാജേഷ്**

**ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ**

**(പൊതു മരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ലാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പഴയങ്ങാടി-പുതിയങ്ങാടി-മാട്ടൂർ റോഡും (തേഡ് റീച്ച്) കീച്ചേരി അഞ്ചാംപിടിക റോഡും നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിലായത് കണക്കിലെടുത്ത് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്;

(എ) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ അനുവദിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയായ 31.12.2018-നുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി മുഴുവനായും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ലൈസൻസ് റദ്ദു ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും കരാറുകാരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പഴയങ്ങാടി - പുതിയങ്ങാടി - മാട്ടൂർ റോഡ് (തേഡ് റീച്ച്) പ്രവൃത്തിയുടെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവനായും ബി.എം പ്രവൃത്തി 90 ശതമാനവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ബി.എം പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. കീച്ചേരി അഞ്ചാംപിടിക റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവനായും, ബി.എം പ്രവൃത്തി 25 ശതമാനവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) നിർമ്മാണം അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് കരാറുകാരനെതിരെ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതുകൊണ്ട് പിഴയോടുകൂടിയാണ് കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

2