

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1165 04.02.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എൻ.എച്ച് വികസനം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.കെ.കുഞ്ഞിരാമൻ

ശ്രീ ജി സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- എ) എൻ.എച്ച്-66 ന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി ഏതുവരെയായെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
- ബി) ജില്ലയിൽ നിലവിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ അടങ്കൽ തുക എത്രയാണെന്നും വിശദമാക്കാമോ;
- സി) ജില്ലയിൽ എൻ.എച്ച് ന്റെ വികസനം എന്ന് ആരംഭിക്കാനാവുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?
- എ) ദേശീയപാത 66 ന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
- ബി) ജില്ലയിലെ എൻ എച്ച് ന്റെ വികസനം, ടെൻഡർ നടപടികൾ, അടങ്കൽ തുക തുടങ്ങിയവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

J. Bindu
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-1

Annexure-A							
National Highways Authority of India							
District Wise LA Details							
Sl. No.	RO Name	PIU Name	NH No.	District	Total Land Required (in Hec)	Land already in Possession	Total Additional Land to be Acquired (Hec)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Thiruvananthapuram	Kozhikode	66	Kasaragod (Thalapady Km 17.200 to Cheruvathur Km 104.00)	377.843	282.843	95.000

Annexure-A								
National Highways Authority of India								
District Wise LA Details								
Cumulative Progress				Pending LA works (in Hec)				% Possession of Additional land to be acquired
3A (Hec)	3D (Hec)	3G (Hec)	Possession (Hec)	3A (Hec)	3D (Hec)	3G (Hec)	Possession (Hec)	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
95.000	90.056	41.471	19.516	0.000	4.944	53.529	75.484	20.54%

S. Binu
 റവർണ്ഡിംഗ് ഓഫീസർ

അനുകൂലം - 2

അനുകൂലം - ബി

**നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദവിവരം**

ക്രമ നമ്പർ	റീജിയണൽ ഓഫീസറുടെ പേര്	പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ പേര്	പ്രോജക്ട്	എൻ.എച്ച് നമ്പർ	നീളം (കി.മീ)	പ്രോജക്ട് സ്റ്റാറ്റസ്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക/കരാർ തുക (കോടിയിൽ)	റിമാർകസ്
1	തിരുവനന്തപുരം	കോഴിക്കോട്	6 വരിപ്പാത - കേരള കർണ്ണാടക അതിർത്തി - തലപ്പാടി മുതൽ ചെങ്ങള വരെ (കി.മീ 17/200 മുതൽ 57/200 വരെ) (ഡിസൈസ് ചെയ്തിനേജ് 12.200 മുതൽ 56.00)	86	39.00	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്	1372.24	2019 ജൂൺ മാസം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2			ചെങ്ങള മുതൽ നീലേശ്വരം റോഡ് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് വരെ - 6 വരിപ്പാത (കി.മീ 57/200 മുതൽ 95/650 വരെ) (ഡിസൈസ് ചെയ്തിനേജ് 57.200 മുതൽ 93.488)		37.268	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്	1361.22	2019 ജൂൺ മാസം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
3			നീലേശ്വരം റോഡിന് സമീപം 4 വരിപ്പാത റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം (പള്ളിക്കര റെയിൽവേ ഗേറ്റ്) കി.മീ 93/468 മുതൽ (എക്സിസ്റ്റിങ് കി.മീ 95/650) കി.മീ 94/748 വരെ (എക്സിസ്റ്റിങ് കി.മീ 96/450)		0.780	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്	50.49	പ്രവൃത്തി 13.5.2018ൽ ആരംഭിച്ചു
4			1/6 വരിപ്പാത നീലേശ്വരം (കി.മീ 96/450) മുതൽ തലപ്പാമ്പ വരെ (കി.മീ 137/900)		6.917	ഡി.പി.ആർ പ്ലേസ്	1440.11	പ്രോജക്ട് സ്ട്രെച്ചിന്റെ ആകെ നീളം ഏകദേശം 40.402 കി.മീ. ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രെച്ച് (33/485 കി.മീ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആണ്. കൂടാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക മുഴുവൻ പ്രോജക്ടിനും വേണ്ടിയാണ്. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം അവസർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

S. Binu
സെക്രട്ടറി