


പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ. 2700

17.06.2019 ലെ മറുപടി

ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വൻകിട പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത്		കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	2017-18 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ വൻകിട പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്; വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ) & (ബി)	2017-18 വർഷത്തെ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപിച്ചതും കിഫ്ബി ധന സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ ജലവിഭവവകുപ്പിന്റെ വൻകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും അവയുടെ തൽസ്ഥിതിയും അനുബന്ധം-1 ൽ ചേർക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വൻകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും അവയുടെ തൽസ്ഥിതിയും അനുബന്ധം-2 ൽ ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഇതിൽ പണി ആരംഭിച്ചതും പൂർത്തിയാക്കിയതുമായ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്; വിശദമാക്കുമോ;		


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം - 1


2017-18 ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വൻകിട കടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അനുമാതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	തലസ്ഥിതി
1	പട്ടാഴി, പട്ടാഴി വടക്കേക്കര, മൈലം ,തലവൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെക്കുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	60.13	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
2	ചാഴൂർ, അന്തിക്കാട്, താന്നൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി	34.76	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
3	കോടശ്ശേരി പരിയാരം ,ആതിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി	58.61	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
4	നാട്ടിക ഫിർക്ക കടിവെള്ള പദ്ധതി	69.96	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
5	എടയൂർ- ഇരിമ്പിളിയം - വളാഞ്ചേരി കടിവെള്ള പദ്ധതി	72.17	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
6	അയ്യപ്പൻകോവിൽ ജലവിതരണ പദ്ധതി	46.424	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
7	ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെക്കുള്ള കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി	19.87	കിണറിനുള്ള സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
8	രാമൻപാടി- അലിഗർ കടിവെള്ള പദ്ധതി	92.52	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
9	ഇടവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	47.21	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
10	തലശ്ശേരി- കൂത്തുപറമ്പ് സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	85.86	സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
11	പുളിമാത്ത് , നഗരൂർ, കരവാരം പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി- ഒന്നാം ഘട്ടം (ബജറ്റ് മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത്)	81.81	സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അനുരതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	തലസ്ഥിതി
12	എലവഞ്ചേരി- പല്ലശ്ശന സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	17.58	സാങ്കേതിക അനുരതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
13	കരിമ്പ, കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെക്കുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	28.3	സാങ്കേതിക അനുരതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
14	ഫറൂക്ക് കരുവൻതുരുത്തി കടിവെള്ള പദ്ധതി	18.64	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
15	വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി- വടക്കഞ്ചേരി- കന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി- രണ്ടാം ഘട്ടം	69.54	സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുരതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
16	കരിമ്പുകയം കടിവെള്ള പദ്ധതി	68.64	സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുരതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
17	ആലാ-പുലിയൂർ, ബുധനൂർ,പാണ്ടനാട് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി	188.68	സാങ്കേതിക അനുരതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
18	അങ്കമാലി കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	115.93	സാങ്കേതിക അനുരതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
19	മലമ്പുഴയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി	64.14	സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുരതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
20	മഞ്ചേരി സബർബൻ കടിവെള്ള പദ്ധതി	72.58	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
21	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പേരാവൂർ, മുഴക്കുന്ന്, പായം, അച്ചൻകുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി- ഒന്നാം ഘട്ടം	76.01	സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുരതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
22	ചാത്തനൂർ ജലവിതരണ പദ്ധതി	60	സാങ്കേതിക അനുരതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
23	കുഞ്ഞിമംഗലം, ചെറുതാഴം, ഏഴിമല നേവൽ അക്കാഡമി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി- ഒന്നാം ഘട്ടം	56.89	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അനുരതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	തലസ്ഥിതി
24	ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ പൈങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	28.82	സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുരതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
25	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, വടകരപ്പതി, എരുത്തേമ്പതി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി	23.77	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
26	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരുമാട്ടി, പട്ടഞ്ചേരി, എലപ്പള്ളി, നല്ലേപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി-രണ്ടാം ഘട്ടം	25.99	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
27	ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലെ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	11.14	സാങ്കേതിക അനുരതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
28	തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ ഡാം ഇതര ഉറവിടമാക്കിയുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി	206.96	കിഫ്ബി ധനസഹായം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
29	കരുമാളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി	37.485	കിഫ്ബി ധനസഹായം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
30	ഏറ്റുമാനൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	93.225	കിഫ്ബി ധനസഹായം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
31	കട്ടനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	289.54	കിഫ്ബി ധനസഹായം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
	ആകെ	2223.184	
ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (കോടിയിൽ)	തലസ്ഥിതി
32	മുദാക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	11.58	സർക്കാരിൽ നിന്നും തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി കിഫ്ബിയുടെ അനുരതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
33	കാരോട് പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി	86	സർക്കാരിൽ നിന്നും തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി കിഫ്ബിയുടെ അനുരതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അനുമാതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	തലസ്ഥിതി
34	അതിയന്നൂർ, കോട്ടുകൽ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച ജലവിതരണ പദ്ധതി	25	സർക്കാരിൽ നിന്നും തദ്ദേശത്ത് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി കിഫ്ബിയുടെ അനുമാതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
35	കിഴക്കൻ മല ജലവിതരണ പദ്ധതി	38.5	സർക്കാരിൽ നിന്നും തദ്ദേശത്ത് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി കിഫ്ബിയുടെ അനുമാതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആകെ		161.08	
36	പുറമറ്റം , കല്ലപ്പാറ , എഴുമറ്റൂർ, കുന്നത്താനം , ഇരവിപേരൂർ, തോട്ടപുഴശ്ശേരി, കോയിപ്പറം, പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി	85	ഭരണാനുമതിയ്ക്കുവേണ്ടി സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
37	എ.ആർ.നഗർ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി		പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ രണ്ടാം ഘട്ടം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.


 സെക്യൂററി കമ്മീഷൻ

GREEN BOOK 2017-18

SI No	Name of work	A.S. amount (in crores)	Remarks
1	CWSS to Harippad and adjoining ten panchayats- Phase II-	35.00	Land for intake well not recived from revenue authority. Hence delay in completion of work
2	CWSS to Chittoor -Thathamangalam Municipality and Vadavathoor Panchayat in Palakkad District -	15.00	Overall 87% completed
3	CWSS to Kalliyoor Venganoor Panchayats in Thiruvananthapuram District Phase III -	14.66	80% completed
4	CWSS to Ayroor-Kanjettukkara in Pathanamthitta-Phase II-	28.00	108.419 Km laid out of 161.534 Km and maintenace of sump & reservoir not started. Overall 67% completed
5	SAGY: WS Augmenttation of RWSS in Aryad Panchayat -	4.99	10km pipe line laid out of 17km. Tank design pending in wascon for approval. Overall 35% completed
6	CWSS to Puramattom Kallooppara, Ezhumattoor and Kunnanathanam, Eraviperoor, Koippuram and Thottapuzhassery Panchayats in Pathanamthitta- Phase I -	42.35	Work not started. Land acquistion for WTP and intake well cum pumphouse are in progress at Revenue department
	Total	140	


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ