

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2932 18.06.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം


ശ്രീ. എ.എൻ. ഷംസീർ

ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ) തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2016-17, 2017-18, 2018-19 എന്നീ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നിർവ്വഹിച്ചതും നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്നതുമായ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി തരംതിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;

എ) തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2016-17, 2017-18, 2018-19 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ KSTP യ്ക്ക് പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. നിരത്തു, ദേശീയപാത, കെട്ടിടം വിഭാഗങ്ങളുടെയും RBDCKയുടെയും പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

ബി) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകാത്തവ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഇനി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് ശേഷിക്കുന്നതെന്നും ആയത് എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതി
2016 - 2017			
1	LAC-ADS-15-16 Construction of building for Ayurvedic Hospital, Thalassery	Finishing Work in Progress	30/05/2019
2	Government Vocational Higher Secondary School, Kathiroor.	Completed	
3	LAC ADS-2015-16 Construction of Building for Government HSS Thiruvangadi in Kannur District	Completed	
4	LAC ADS-2015-16 Construction of Building for Government GHSS, Kavumbhagam	Completed	
5	USR to Mahila Mandir, Thalassery	Completed	
6	Construction of Girls Toilet Block at Government College, Chockli	Completed	
7	Renovation to Dialysis unit at Government General Hospital, Thalassery	Completed	
8	2015-16 Renovation work of existing Kathiroor Stadium in Kathiroor Panchayath	Completed	
9	4302-01-203-85 Construction of Building for Government Brennan College of Teacher Education, Thalassery	Completed	
10	4202-01-203-88 Construction of Ladies Hostel for Government Brennen College of Teacher Education, Thalassery	Completed	

11	ADS 2013-14, Thalassery LAC, Construction of building for Government College, Chokkli, Thalassery, Kannur	Plastering Work in Progress	31/12/2019
2017-18			
1	Construction of Conference hall at Kannur District Registrar Office, Thalassery	Technical Sanction proposal to be prepared as per the plan prepared by Archeology Department	
2	LAC –ADS 2016-17 Renovation at first floor of Old Surgical Ward building at Government General Hospital , Thalassery	Work in Progress	10/09/2019
3	LAC –ADS 2017-18 MLA ADS Construction of building for waiting and vesting area at Malabar Cancer Centre, Thalassery	Foundation work in progress	10/12/2019
4	Annual Plan 2017-18 Providing additional room for Computer lab, rain water gutters, leading channel and construction of gents Toilet in Government College, Chokli	Plastering Work in Progress	30/06/2019
5	USR and providing furniture and furnishing to Rest House, Thalassery	Completed	
6	LAC –ADS 2016-2017 Additional works to Temporary shed for Academic Block and Administrative block at Government College, Chokli	Completed	
2018-2019			
1.	Annual Plan 2018-2019 Construction of School Building for Government VHSS, Kathiroom	Tendered Agreement not executed	
2	Budget 2018-19, Construction of building for Government SBS Valiyamadavil, Thirurangadi, Thalassery, Kannur.	Old building to be demolished hence work not tendered	
3	2018-19 Model Rest House Renovation of Rest House, Thalassery	T.S proposal under scrutiny	
4	LAC –ADS 2016-2017 Construction of Narayana Memorial Auditorium at Engineering College, Thalassery	T.S proposal under preparation	
5	LAC-ADS 2017-2018 Construction of Building for Government Brennen Higher Secondary School	Sunshade work in progress	04/09/19
6	National Cyclon Risk Mitigation Project (NCRMP Phase II) Construction of Multipurpose Cyclone Shelter Kathiroom, Thalssery (CSS 75 % SS 25%)	Work Started	4/03/2021
7	Plan Scheme 2018-19 Construction of additional room in Eranholi Village Office	Technical Sanction Estimate under processing	

ദേശീയപാത വികാസം

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക.	കുറിപ്പ്.
2016 17			
സി.ആർ.എഫ്.പ്രവൃത്തികൾ			
1	സി.ആർ.എഫ്. 2016-17 കൂയ്യാലി-കൊളശ്ശേരി-എരഞ്ഞോളി -തോട്ടുമ്മൽ കതിരൂർ റോഡ് കി.മി.0/00 മുതൽ 10 /000	10 കോടി.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
വാർഷിക പദ്ധതി.(റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തി.)			
1	ദേശീയപാത 66 ൽ കി.മി.151/270 മുതൽ 184/600 വരെ വളവ് നിവർക്കൽ, ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം, കൾവർട്ടിന്റെ വീതികൂട്ടൽ, പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവയും കി.മി.151/270 മുതൽ 157/000	1890.46 ലക്ഷം.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

	വരെയും കി.മി.174/000 മുതൽ 184/600 വരെയും ഉപരിതലം പുതുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റോഡ് സുരക്ഷാപ്രവൃത്തി.		
MoRTH OR works			
1	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ദേശീയപാത 66 ൽ കി.മി.151/270 മുതൽ 184/600 വരെ കിലോമീറ്റർ സ്റ്റോൺ, മീഡിയൻ, ഫുട്പാത്ത് എന്നിവ പെയിന്റിംഗും കാട് വെട്ടിതെളിക്കലും.	5 ലക്ഷം.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മി.173/00 മുതൽ 184/000 വരെ ഓടകളും കലുങ്കുകളും വൃത്തിയാക്കലും റോഡിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ മരങ്ങളുടെ ശാഖകൾ മുറിച്ചുമാറ്റലും	3 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2017-18			
Non Plan works			
1	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മി.151/270 മുതൽ 184/600 വരെ ഓടകളും കലുങ്കുകളും വൃത്തിയാക്കലും റോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞ മരങ്ങളുടെ ശാഖകൾ മുറിച്ചുമാറ്റലും	2 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2018-19			
State Non Plan works			
1	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മി.170/000 മുതൽ 184/600 വരെ ഓടകളും കലുങ്കുകളും വൃത്തിയാക്കലും റോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞ മരങ്ങളുടെ ശാഖകൾ മുറിച്ചുമാറ്റലും	2 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
MoRTH OR works			
1	ഒ.ആർ.2018-19-ദേശീയപാത 66ൽ കി.മി.145/00 മുതൽ 184/600 വരെ കാട് വെട്ടൽ പാലങ്ങൾക്കും മീഡിയൻ ഫുട്പാത്ത് കർബ്ബ് എന്നിവയ്ക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യലും നശിച്ചുപോയ ബ്ലോക്കുകൾ മാറ്റലും.	21.40 ലക്ഷം.	കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച് 3 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
2	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മി.145/000 മുതൽ 184/600 വരെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ.	3 ലക്ഷം	കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച് 1 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

RBDCK

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ & തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം (2016-17)	Order No. APR-176/2017/KIIFB dated 16.05.2017 പ്രകാരം കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.	07.07.2017- ൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടർ, കണ്ണൂരിന് അർത്ഥനാപത്രം സമർപ്പിച്ചു. നിലവിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
2.	പുന്നോൾ, കോഴിക്കൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം (2018-19)	2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി RBDCK-യെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.	മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ അലൈൻമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. GAD തയ്യാറാക്കി റെയിൽവേ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.


നിരക്കുവിഭാഗം

(24)

ക്രമ നമ്പർ	നിർമ്മാണകലാപദ്ധതി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാവൃത്തി		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
			നം 6 തീയതി	നൂതന ചെലവ് നമ്പർ		
1	2	3	4	5	6	7
Budget 2016-17						
1	തലശ്ശേരി	ചോറാടം - കുണ്ടുവിറ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/000 വരെ പുനരുദ്ധാരണം	G.O(Rt) No.179 /2017/PWD dt 14/02/2017	190	2/6/2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല

2	തലശ്ശേരി	പാറാൽ - പുനോൽ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/530 വരെ പുനരുദ്ധാരണം	G.O(MS) No 18 /2017/PWD dt 16/03/2017	190	29.05.2018	(പ്രവൃത്തി) പുരത്തീകരിച്ചു
3	തലശ്ശേരി	കുതിരൂർ - നാനാപുരം റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/800 വരെ മെക്കാഡം ടാറിംഗ് നടത്തി പുനരുദ്ധാരണം	GO(Rt)No.179/2017/PWD dt 14/02/2017	180	19.11.2018	(പ്രവൃത്തി) പുരത്തീകരിച്ചു
Budget 2017-18						
4	തലശ്ശേരി	പെരിങ്ങാടി പള്ളികുന്നി റോഡ് കി.മീ. 3/000 മുതൽ 3/875 വരെ വീതി കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം	GO(Rt) No.1386/2017/PWD dated. 15.09.2017 Dated:16.07.2017	100.00	7/5/2019	(പ്രവൃത്തി) പുരത്തീകരിച്ചു
5	തലശ്ശേരി	പുക്കോം- ചൊല്ലി റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/740 വരെ	G.O(M.S) No. 9/2018/PWD dated. 28.03.2018	350.00	24/08/2019	ബി എം പ്രവൃത്തി പുരത്തീകരിച്ചു ഐരിഷ് ഡ്രെയിൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
6	തലശ്ശേരി	തലശ്ശേരി - കോടിയേരി റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/445 വരെ വീതി കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം	G.O. (Rt) No.627/2018/PWD dated. 31.03.2018	1000.00	10/10/2019	ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു
FDR 2018-19:						
7	തലശ്ശേരി	പെരിങ്ങാടി പള്ളികുന്നി റോഡ് കി.മീ.0/000 മുതൽ 3/000 വരെ പുനരുദ്ധാരണം	G.O.(Rt) No.1978 /2018/PWD dated. Thiruvananthapuram 22.12.2018	300		ടെണ്ടർ ചെയ്ത് ടെൻഡറുകൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
Budget 2018-19						
8	തലശ്ശേരി	എരഞ്ഞാളിപ്പാലം - കുഴിപ്പങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കി.മീ. 1/00 മുതൽ 2/000 വരെ വീതി കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം	GO(Rt) No.215/2019/PWD dated. 13.2.2019	150.00		സാങ്കേതിക നുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
9	തലശ്ശേരി	പുക്കോം - മാടവീടിക റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 5/645 വരെ	G.O(M.S) No. 9/2018/PWD dated. 28.03.2018	400.00	6/2/2020	4 കർവ്വർട്ട് പുരത്തീകരിച്ചു. ബി എം പ്രവൃത്തി 3.245 കി.മീ. പുരത്തീകരിച്ചു
NABARD 18-19						
10	തലശ്ശേരി	ഓറിയന്റൽ സ്കൂൾ - വയലത്ത് പീടിക റോഡ് മെക്കാഡം പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് പുനരുദ്ധാരണം	G.O(Rt.) No. 202/2019/PWD dated. 11.02.2019	229		സാങ്കേതിക നുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു

11	പ്രത്യേക	കൊളളൂരി - മുൻകോത്ത് മുക്ക് - പാറക്കുട്ട് - കുളി ബസാർ റോഡ് നവീകരണം	G.O(Rt.) No. 202/2019/PWD dated. 11.02.2019	393	സാമൂഹിക നുമതി നൽകുന്നതി നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരു ന്നു.
----	----------	---	---	-----	--


 സെമൻ്റ് ഓഫീസർ.