

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.4369

25.06.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുപ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. പുരുഷൻ കടലുണ്ടി

ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ്
മന്ത്രി)

(എ) 2017-18 വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് റോഡുപ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാറുകാരനുമായി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തീയതിയും ഓരോ വർക്കും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാലപരിധിയും അറിയിക്കുമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്; വിശദമാക്കുമോ;

(സി) കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപേ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) ടെണ്ടർ ചെയ്ത വർക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടും മനഃപൂർവ്വം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാതിരിക്കുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയിക്കാമോ?


(എ) } വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി
യും }
(ബി) } ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
യും }

(സി) } ഉണ്ട്. നിലവിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും
യും } ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവധിക്കുള്ളിൽ
(ഡി) } പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാരിൽ
യും } നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

രേഖാപത്രം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് നം.	കാലയളവ്	നിലവിലെ സാഹിത്യ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
1	കുരാച്ചുണ്ട് കല്ലാനോട് 28ാം മൈൽ റോഡിൽ കി.മി. 0/000 മുതൽ 5/000 വരെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	SE (K) 63/2017-18 Dt. 30-06-2017.	12 മാസം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കൂട്ടാലിട ടൗൺ പരിഷ്കരണ പ്രവൃത്തി	SE (K) 43/2017-18 Dt. 21-06-2017.	6 മാസം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	എകരൂൽ കാപ്പിയിൽ പുവുമ്പായി റോഡിൽ കി.മി. 0/000 മുതൽ 3/800 വരെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	SE (K) 9/2018-19 Dt. 02-05-2018	12 മാസം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	നടുവണ്ണൂർ അരികുളം ഇരിങ്ങാത്ത് റോഡിൽ കി.മി. 0/000 മുതൽ 0/600 വരെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	EE 172/2018-19 Dt. 05-12-2018	3 മാസം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ബാലുശ്ശേരി ടൗൺ (കെ.ടി.എം.എ.ഇ റോഡിൽ കി.മി. 16/700 മുതൽ 16/500 വരെ) പരിഷ്കരണ പ്രവൃത്തി	SE (K) 101/2018-19 Dt. 01-11-2018	9 മാസം	15% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ബാലുശ്ശേരി കുറുമ്പായിൽ വയലിട റോഡിൽ കി.മി. 0/000 മുതൽ 2/700 വരെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	SE (K) 96/2018-19 Dt. 22-10-2018	9 മാസം	15% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	അറപ്പീടിക കണ്ണാടിപ്പൊയിൽ വയലിട റോഡിൽ കി.മി. 0/000 മുതൽ 2/910 വരെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	SE (K) 97/2018-19 Dt. 22-10-2018	12 മാസം	15% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	നടുവണ്ണൂർ കൂട്ടാലിട റോഡിൽ കി.മി. 3/800 മുതൽ 4/625 വരെ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	SE (K) 37/2017-18 Dt. 17-06-2017	9 മാസം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു


 സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രി