

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 610

29.10.2019-ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

ഗ്രാമീണ കളിസ്ഥലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ.ജോർജ്ജ് എം തോമസ്		ശ്രീ.ഇ.പി.ജയരാജൻ ബഹു.വ്യവസായവും കായികവും യുവജനകാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി	
(എ)	സംസ്ഥാന സ്പോർട്ട്സ് കൗൺസിൽ മുഖേന ഗ്രാമീണ കളിസ്ഥലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതി നിലവിലുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ) & (ബി)	നിലവിൽ കായിക അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് കായികയുവജനകാര്യലയം മുഖേനയാണ്. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരു കളിക്കളം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 43 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്/നവീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്കായുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	നിലവിലെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം സഹായം അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?		


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം


നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (കോടിയിൽ)	കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി (22.10.2019 വരെ)
പഞ്ചായത്ത് കളി സ്ഥലം - ബഡ്ജറ്റ് 2016-17				
1	നീലേശ്വരം ഇ.എം.എസ് സ്റ്റേഡിയം	20.76	17.04	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 70% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	വയനാട് ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം (ജിനചന്ദ്ര സ്റ്റേഡിയം)	18.73	18.67	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 70% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	എടപ്പാൾ ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.മലപ്പുറം	15.69	6.82	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 70% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	തിരുമിറ്റക്കോട് ചാത്തന്നൂർ എച്ച്.എസ്.എസ്		8.87	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	കൊടുമൺ സ്റ്റേഡിയം	15.86	14.10	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 75% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	ധർമ്മടം അബു ചാത്തുക്കുട്ടി സ്റ്റേഡിയം	5	5.49	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	കുത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	5	5.34	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 75% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	നിലമ്പൂർ മിനി സ്റ്റേഡിയം	17.26	18.30	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 20% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	പ്രീതികളങ്ങര സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം	രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി 14.17	5.75	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 60% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	തലശ്ശേരി വി.ആർ കൃഷ്ണയ്യർ സ്റ്റേഡിയം	13.20	13.05	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 55% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

11	ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	5	9.58	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 19% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	ചിറ്റൂർ ഗവ.കോളേജ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്	14.35	5.54	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 16% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13	ഐയ്യനം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം	11.54 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി	4.97	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 15% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
14	മട്ടന്നൂർ സ്റ്റേഡിയം	5	4.12	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
15	നെടുങ്കണം സ്റ്റേഡിയം	5	9.40	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രാഥമിക പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു
16	നടുവണ്ണൂർ വോളിബോൾ അക്കാദമി	10.63	9.262	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു
17	താന്തൂർ സ്റ്റേഡിയം	19.14	10.07	പദ്ധതി പ്രദേശത്തുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
18	പുല്ലൂരാംപാറ തിരുവമ്പാടി	ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്	6.113	പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശത്തായതിനാൽ മൂക്കം നഗരസഭയിലെ മാമ്പറ്റ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പദ്ധതി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്.
19	ജി.വി.രാജ സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസ്	30	56.19	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സാങ്കേതിക പരിശോധന നടന്നു

				വരുന്ന.
20	പള്ളിപ്പുറം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് അന്തർ	16.83	7.67	പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്
21	പടിയൂർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്	4.932	പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്
22	മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, പട്ടാമ്പി കോളേജ്	10	8.34	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
23	പൊന്നാനി നിലതീരം അക്വാട്ടിക് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്	12.77	-	തീരദേശ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി തത്വത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.
24	അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്	ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്	-	വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കീഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
25	കോതമംഗലം ചേലാട് സ്റ്റേഡിയം	ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്	-	വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കീഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
26	പാലക്കാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	5	-	പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വരുകയാണ്
27	ആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീപാദം സ്റ്റേഡിയം	11.54 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി	-	പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുകയാണ്
28	ആലപ്പുഴ റോവിംഗ് ട്രാക്ക്	10	-	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
29	അടൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	13.32	9.69	മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ

				പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു.
30	എളങ്കുന്നപ്പുഴ സാന്താക്രൂസ് ഗ്രൗണ്ട്	5	-	പഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പു വച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥലത്തിന്റെ കൈവശാവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു.
31	കൊറ്റൻകര മിനി സ്റ്റേഡിയം	-	-	പദ്ധതിക്കനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായില്ല.
32	കണ്ണൂർ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയം	11.10	10.64	കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് മയ്യിൽ, ചെറുക്കുന്ന് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്.
33	ആലപ്പുഴ ഇ.എം.എസ് സ്റ്റേഡിയം രണ്ടാംഘട്ടം	14.17 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി	8.62	കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് പറവൂരിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്.
പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം - ബഡ്ജറ്റ് 2017-18				
1	പറളി സ്കൂൾ, പാലക്കാട്	10	6.937	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 15% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2	പുനലൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	10	5.634	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
3	മേപ്പയൂർ സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	10	6.446	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
4	തിരുർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, മലപ്പുറം	10	7.05	നഗരസഭ കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്
5	വടകര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, കോഴിക്കോട്	10	16.29	പദ്ധതി റീടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്
6	ശ്രീനാരായണ നഗരം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	10		
7	പയന്നൂർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, കണ്ണൂർ	10	13.10	പദ്ധതി റീടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്
8	പയന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	10		
9	ഫറൂഖ് ഗണപതി സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	10	6.71	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്
10	തൃശ്ശൂർ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സ്	5	-	തൃശ്ശൂർ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സ് നവീകരിക്കുന്നതിനായി 5 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


 S-O