

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.805


30.10.2019 -ലെ മറുപടിക്ക്

അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി

ചോദ്യം		മറുപടി					
ശ്രീ.രാജ എബ്രഹാം		എ.കെ.ബാലൻ (പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്കസമുദായ ക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)					
(എ)	<p>അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം പട്ടികജാതി കോളനികളിലാണ് ഇതുവരെ വികസനം നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കോളനികളുടെ പേരും പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ച തുകയും സഹിതം വ്യക്തമാക്കാമോ; ഓരോ കോളനിയിലെയും പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല ഏത് ഏജൻസിക്കാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്				
			ക്രമ നം.	കോളനി യുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	അനുവദിച്ച തുക	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി
			1	ചാന്തോലിൽ പട്ടികജാതി കോളനി	9532839	5000000	സ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം
			2	52 ഏക്കർ മോതിര വയൽ	9031329	5000000	KEL
3	നരിക്കുഴി പുലിപ്പാറ	9993967	5000000	DNK പത്തനംതിട്ട			
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത തുക ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ കോളനിയിലും നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളും അവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും ചെലവഴിച്ച തുകയും ഇനം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	I. ചാന്തോലിൽ കോളനി				
			<p>(1) സാംസ്കാരിക നിലയം - 6,92,664.72/- (2) ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - 8,75,175.37/- (3) സംരക്ഷണ ഭിത്തി - 15,86,002.41/- (4) റോഡ് - 9,00,988.71/- (5) ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെന്റർ-87,106.76/-</p>				
			II. 52 ഏക്കർ മോതിരവയൽ കോളനി				
			റീടെണ്ടറിംഗ് നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്				
			III. നരിക്കുഴി - പുലിപ്പാറ കണ്ണമ്പാറ കോളനി				
			1. കൽവർട്ട് & റോഡ് - 3,38,321.32/-				

			<p>2. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-29,04,401.55/- 3. കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 13,04,752.84/- 4. പട്ടികജാതി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ വിപുലീകരണം - 6,52,879.47/-</p>
(സി)	<p>ഏതെല്ലാം കോളനികളിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചതെന്നും ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും, അവ ഏതെല്ലാം കോളനികളിലേതാണെന്നും, അവയ്ക്ക് നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള തുക എത്രയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ; പദ്ധതി വൈകുന്നതിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കാമോ; പദ്ധതി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>കോളനികളിലെ പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്.</p> <p>I. ചാന്തോലിൽ കോളനി</p> <p>i. ഫാമിലി സെന്ററിൽ പുനരുദ്ധാരണം- 2,10,412/- ii. തയ്യൽ യൂണിറ്റ് -3,00,000/- iii. സൗരോർജ്ജ യൂണിറ്റ് -21,76,000/- iv. ഉച്ചഭാഷിണി -1,00,000/- v. ആട്ടോറിക്ഷാ (2 എണ്ണം) - 1,00,000/- vi. ടോയ്ലറ്റ് (8 എണ്ണം) -2, 00,000/-</p> <p>2019 ഡിസംബറിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.</p> <p>II. 52 ഏക്കർ മോതിരവയൽ കോളനി</p> <p>i. ജി1 വാട്ടർ ടാങ്ക് - 4,34,927.49/- ii. ഒ.എച്ച് വാട്ടർ ടാങ്ക് - 6,65,894.78/- iii. കുടിവെള്ള പദ്ധതി -16,63,554.57/- iv. സംരക്ഷണഭിത്തി - 1,83,507.11/- v. ഫുട്പാത്ത് - 13,58,317.08/- vi. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (33 എണ്ണം) - 32,83,150.87/-</p> <p>നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 2020 ഏപ്രിൽമാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.</p> <p>III. നരിക്കുഴി - പുലിപ്പാറ കണ്ണമ്പാറ കോളനി</p> <p>1. കൽവർട്ട് & റോഡ് - 30% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് 2. റോഡ് നിർമ്മാണം - 23,77,807.26/- 3. ഫുഡ് പാത്ത് - 2,30,197.96/- 4. സംരക്ഷണ ഭിത്തി - 3,90,831.90/- 5. ഫുഡ് പാത്ത് കോൺക്രീറ്റ് -1,99,099.70/- 6. കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 10% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് 7. പട്ടികജാതി സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ വിപുലീകരണം -75% പ്രവൃത്തികൾ</p>

			<p>പൂർത്തീകരിക്കാനാണ്. 2020 ഏപ്രിൽമാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.</p> <p>ഏജൻസികൾ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസമാണ് പദ്ധതികൾ വൈകുന്നതിന് കാരണമായത്.</p>
--	--	--	---


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ