

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1260 31.10.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

**ശ്രീ. എ. എൻ. ഷംസീർ**


**ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ**  
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും  
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ) 2017-18, 2018-19, 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

എ) 2018-19 വർഷത്തിൽ പാലങ്ങൾ  
& വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ തലശ്ശേരി  
ബി) മണ്ഡലത്തിൽ ചേക്കു പാലത്തിന്  
ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത  
പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

നിരത്ത്, ദേശീയപാത, കിഫ്ബി, കെട്ടിടം വിഭാഗങ്ങളുടെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നും ഇതുവരെയും പൂർത്തിയാക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഇനി എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?



**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**

( എ & ബി )

നിരവധി

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നം: തീയതി	തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
<b>Budget</b>				
1	പുക്കോം - മാടപ്പീടിക റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 5/645 വരെ	ജി.ഒ(എം.എസ്)9/2018/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി തീയതി. 28.03.2018.	400	4 കലുക്. ബി.എം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പുക്കോം- ചൊക്ലി റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/740 വരെ	ജി.ഒ(എം.എസ്)9/2018/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി തീയതി. 28.03.2018.	350	ബി.എം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഓവുചാൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	തലശ്ശേരി - കോടിയേരി റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/445 വരെ വീതി കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം	ജി.ഒ(ആർ.ടി)627/2018/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി തീയതി, 31.03.2018.	1000	ഓവുചാൽ. കലുക്. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
1	എഫ്.ഡി.ആർ 2018-19 - പെരിങ്ങാടി - പള്ളിക്കുനി റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/000 വരെ പുനരുദ്ധാരണം	G.O.(Rt) No.1978 /2018/PWD dated, Thiruvananthapuram 22.12.2018	300.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു

കുറഞ്ഞൊളിപ്പുപലം  
കുടിപ്പുഴുക്ക്  
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ  
റോഡ് കി.മീ. 1/000  
മുതൽ 2/000 വരെ  
വീതി കൂട്ടി  
പുനരുദ്ധാരണം

GO(Rt) No 215/2019/PWD dated.  
13.2.2019

150 പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു

**RIDF - XXIV - 2018-19 G.O(Rt) No. 202/2019/PWD, Dated, 11.02.2019**

1	ഓറിയന്റൽ സ്കൂൾ വയലേപ്പിടിക റോഡ് മെക്കാഡം ടാനിംഗ് നടത്തി പുനരുദ്ധാരണം	G.O.(Rt)No.202/2019/PWD Dated:11-02-2019	229.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
2	കൊളശ്ശേരി - മുർക്കോത്ത്മുക്ക് - പാറക്കെട്ട് - കൂളിബസാർ റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി	G0(Rt)No. 202/2019/PWD Dated:11-02-2019	393.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
കിഫ്ബി 2017-18				
1	തിരുവങ്ങാട് - ചമ്പാട് റോഡ് കി.മീ.1/807 മുതൽ 5/208 വരെയും കി.മീ. 6/126 മുതൽ 7/120 വരെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	G.O.(Rt) No.942/2017/PWD. Dated,10.07.2017	1500.00	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 59.70 കോടി രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ KRFB യിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ**

1	ട്രെയിൻ ഗേറ്റ് കണ്ണിച്ചിറ റോഡിൽ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/194 വരെ ഓവുചാൽ നിർമ്മാണവും ഷോൾഡർ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി	GO(Rt) No.1957/2018/PWD dated. 18.12.2018	36	2 കൾവർട്ട് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി, ഓവുചാൽ പ്രവൃത്തി ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായി
2	ചോനാടം കുണ്ട് ചിറ റോഡ് കി.മീ. 2/000 മുതൽ 3/000 വരെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	GO(Rt) No.1957/2018/PWD dated. 18.12.2018	80	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.

## കെട്ടിടവിവരം

Sl.No	Name of work 2017-18	Present stage
1	Construction of Conference Hall at Kannur Dt. Registrar Office Thalassery	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്ലാൻ ആർക്കിടെയ്ക്കലുകൾ വകുപ്പിൽ നിന്നും അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പുതിയ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
2	LAC-ADS 2016-17 renovation of first floor of surgical ward building at Govt. General Hospital Thalassery	ഇലക്ട്രിക്, എയർ കണ്ടീഷൻ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഇടർണ് സിലിംഗ് റൈൽ പാകൽ ഏണി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുക. ഡിസമ്പറോടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.
3	LAC-ADS 2017-18 MLA-ADS construction of a building for waiting & resting area at Malabar cancer center Thalassery	കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി ഡിസമ്പർ മാസത്തോടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കും.
4	Annual plan 2017-18 providing additional rooms for coputer Lab rain water gutters , leading Chanel and construction of gents toilets in Govt. collage, Chokli	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
5	USR & providing furniture and furnishing to rest house, Thalassery	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
6	LAC-ADS 2016-17 Additional works to temporary shed for academic block and administrative block at Govt. collage Chochi	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
<b>2018-19</b>		
1	Annual plan 2018-19 Construction of School Building for GVHSS Kadirur	പ്രവൃത്തി തടസ്സമില്ലാതെ നടന്നുവരുന്നു.
2	Budget 2018-19 Construction of School Building for Govt. SBS Valiyamadavil, Thiruvangad Thalassery, Kannur	പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റിയാൽ മാത്രമേ പുതിയ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
3	2018-19 Model rest house renovation of resthouse Thalassery	പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ നടപ്പിലാക്കി
4	LAC ADS 2016-17 Construction of E.Narayan memoriel Auditorium at engineering collage Thalassery	കരാർ നടപ്പിലാക്കി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു.
5	LAC- ADS 2017-18 Construction of Building for Govt. Brennen HSS	കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി ഫിനിഷിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
6	National Cyclone risk mitigation project (NCRMP phase II) construction of multipurpose cyclone shelter Thalassery( CSS 75% SS 25%)	ഒന്നാമത്തെ സളാബിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	Plan scheme 2018-19 construction of additional room for Eranholi village office	കരാർ നടപ്പിലാക്കി


Sl.No	Name of work 2017-18	Present stage	Expected Date of completion
1	Construction of Conference Hall at Kannur Dt. Registrar Office Thalassery	TS proposal to be prepared as per the plan approved by the Archeology Dpt.	
2	LAC-ADS 2016-17 renovation of first floor of surgical ward building at Govt. General Hospital Thalassery	Plastering work completed flooring and ceiling work to be taken up after arranging electrical work	7/09/19
3	LAC-ADS 2017-18 M/A-ADS construction of building for waiting & resting area at Malabar cancer center Thalassery	Main slab concrete completed	10/12/19
4	Annual plan 2017-18 providing additional rooms for computer Lab rain water gutters, leading channel and construction of gents toilets in Govt. collage, Chocli	completed	30/06/19
5	USR & providing furniter and furnishing to rest house, Thalassery	Completed	
6	LAC-ADS 2016-17 Additional works to temporary shed for academic block and administrative block at Govt. collage Chocli	Completed	
<b>2018-19</b>			
1	Annual plan 2018-19 Construction of School Building for GVHSS Kadirur	Main slab concrete completed	
2	Budget 2018-19 Construction of School Building for Govt. SBS Valiyamadavil, Thiruvangad Thalassery, Kannur	Old building to be demolished	
3	2018-19 Model resthouse renovation of resthouse Thalassery	Tendered	
4	LAC ADS 2016-17 Construction of E.Narayan memorial Auditorium at engineering collage Thalassery	TS obtained	
5	LAC ADS 2017-18 Construction of Building for Govt. Brennen HSS	First floor main slab concrete work in progress	4/09/2019
6	National Cyclone risk mitigation project (NCRMP phase II) construction of multipurpose cyclone shelter Thalassery (CSS 75% SS 25%)	East end stair concrete work in progress	4/03/2021
7	Plan scheme 2018-19 construction of additional room for Eranholi village office	Tendered	
<b>2019-20</b>			
Nil			

# കിഫ്ബി

കിഫ്ബി 2017-18			
നം.	പ്രവൃത്തി	ദാണാന്യമായി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലത്തെ സ്ഥിതി
1	തിരുവങ്ങാട് - ചമ്പാട് റോഡ് കി.മീ.1/807 മുതൽ 5/208 വരെയും കി.മീ. 6/126 മുതൽ 7/120 വരെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	₹ 1500.00	ഇൻവെന്ററിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 59.70 കോടി രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ സമർപ്പിച്ചു.

സാമ്പത്തിക വർഷം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (രൂപ)	റിമാർക്സ്
2017-18	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മീ. 170/000 മുതൽ 174/000 വരെ ബീറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി	15.00 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
2018-19	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മീ. 170/000 മുതൽ 184/600 വരെയുള്ള ഓവ്ചാൽ, കലുക്, എന്നിവ വൃത്തിയാക്കൽ, മരങ്ങളുടെ ചില്ലുകൾ എന്നിവ മുറിച്ച് മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി -	2.00 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2018-19	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മീ. 173/000 മുതൽ 174/000 വരെ സ്ക്രിപ്പ് ബി.സി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.	10.00 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2018-19	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മീ. 145/000 മുതൽ 184/600 വരെ കാട് വെട്ടൽ പാലം മീഡിയൻ ഫുഡ് പാത്ത് കർബ്ബ്സ് എന്നിവയുടെ പെയിന്റിങ്ങും തകരാറിലായ മീഡിയൻ കോൺക്രീറ്റി ബ്ലോക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും -	21.40 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

2018-19	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മീ. 145/000 മുതൽ 184/600 വരെയുള്ള അനധികൃത കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	3.00 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2018-19	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മീ. 165/500 മുതൽ 172/600 വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴിയടക്കലും സ്ക്രിപ്പ് ബി.സി.(എം.എസ്.എസ്) ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.	16.00 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2019-20	വർഷകാല മൂന്നൊരു വർഷകാല മൂന്നൊരുക്കം 2019-20 ദേശീയപാത 66ൽ കി.മീ. 145/000 മുതൽ 184/600 വരെയുള്ള ഓവ്ചാൽ, കലുക്, എന്നിവ വൃത്തിയാക്കൽ	2.00 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2019-20	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മീ. 145/000 മുതൽ 184/600 വരെയുള്ള മരങ്ങളുടെ ചില്ലുകൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി -	1.97 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2019-20	ദേശീയപാത 66ൽ കി.മീ. 184/400 മുതൽ 184/600 വരെയുള്ള മാഹിപാലത്തിന്റെ ഉപരിതലവും അപ്രോച്ച്റോഡും പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന പ്രവൃത്തി.	11.60 ലക്ഷം	രണ്ട് തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും കരാറുകാർ പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ