


**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നം. 2671

06.11.2019 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്.

**ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതികൾ**

<p align="center"><b>ചോദ്യം</b> <b>ശ്രീ.പി.കെ. ശശി</b></p>		<p align="center"><b>ഉത്തരം</b> <b>എ. കെ. ബാലൻ</b> പട്ടിക ജാതി - പട്ടിക വർഗ്ഗ പിന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പു മന്ത്രി</p>	
(എ)	<p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പട്ടികജാതി കോർപ്പസ് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വർഷം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) &amp; (ബി)</p>	<p align="center">അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു</p>
(ബി)	<p>ഇതിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും അടങ്കൽ തുകയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അറിയിക്കാമോ?</p>		

  
**കൺക്ഷൻ ഓഫീസർ**

## അനുബന്ധം

### കോർപ്പസ് ഫണ്ട് 2016-17

ക്രമ നം	എ.എസ് നമ്പർ, തീയതി	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ബ്ലോക്ക്/മുനിസിപ്പലിറ്റി	രേണാനുമതി തുക	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	പദ്ധതി ചെലവ്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	14080/16 30.03.17	പാലക്കോട്ടുകളും കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	സെക്രട്ടറി, അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഒറ്റപ്പാലം	4.90	26.03.18	4.60372	പൂർത്തീകരിച്ചു.
2.	14080/16 30.03.17		സെക്രട്ടറി, വാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നെന്മാറ	0.52	14.08.17	0.51920	പൂർത്തീകരിച്ചു.
3.	14080/16 15.02.17	ചിറയിൽപടി കോളനി റോഡ് സൈഡ് പ്രോട്ടക്ഷൻ ഭിത്തി നിർമ്മാണം ഒന്നാം ഘട്ടം	സെക്രട്ടറി, വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഒറ്റപ്പാലം	4.98	03.11.17	4.98000	പൂർത്തീകരിച്ചു.
4.	14080/16 15.02.17	ചിറയിൽപടി കോളനി റോഡ് സൈഡ് പ്രോട്ടക്ഷൻ ഭിത്തി നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം	സെക്രട്ടറി, വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഒറ്റപ്പാലം	4.98	03.11.17	4.96709	പൂർത്തീകരിച്ചു.
5.	14080/16 15.02.17	ചിറയിൽപടി കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഒന്നാം ഘട്ടം	സെക്രട്ടറി, വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഒറ്റപ്പാലം	4.98	08.08.18	4.67889	പൂർത്തീകരിച്ചു.
6.	14080/16 15.02.17	ചിറയിൽപടി കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് രണ്ടാം ഘട്ടം	സെക്രട്ടറി, വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഒറ്റപ്പാലം	4.98	08.08.18	4.66744	പൂർത്തീകരിച്ചു.
7.	14080/16 15.02.17	ആലിക്കുപ്പറമ്പ് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	സെക്രട്ടറി, വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഒറ്റപ്പാലം	4.98	08.08.18	4.64311	പൂർത്തീകരിച്ചു.
8.	14080/16 15.02.17	ആലിക്കുപ്പറമ്പ് കോളനി റോഡ് സൈഡ് പ്രോട്ടക്ഷൻ വാൾ	സെക്രട്ടറി, വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഒറ്റപ്പാലം	4.98	24.09.18	4.52797	പൂർത്തീകരിച്ചു.
9.	14080/16 15.02.17	നാലുസെന്റ് കോളനി കിണർ നിർമ്മാണം	സെക്രട്ടറി, വാണിയംകുളം	ഒറ്റപ്പാലം	4.96		0.00000	dropped
10.	14080/16 15.02.17	നാലുസെന്റ് കോളനി കൂടാമറ്റം പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം	സെക്രട്ടറി, വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഒറ്റപ്പാലം	3.50		0.00000	dropped
11.	14080/16 15.02.17	കൂടാമറ്റം കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	സെക്രട്ടറി, വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഒറ്റപ്പാലം	4.98	10.11.17	4.89995	പൂർത്തീകരിച്ചു.


2	14080/16 15.12.16	പുതിയത്തുപറമ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	സെക്രട്ടറി, വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഒറ്റപ്പാലം	4.98	06.11.17	4.90815	പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	14080/16 31.12.16	കയിലിയാട് പഴനിപ്പറമ്പ് എസ്.സി കോളനി റോഡ് റീടാറിംഗ്	സെക്രട്ടറി, ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി	7.14	24.12.17	5.93773	പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	14080/16 31.12.16	കുറുക്കൻ കോളനി പൊതു കിണർ ഗ്രിൽ സ്ഥാപിക്കൽ	സെക്രട്ടറി, ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി	0.32	03.03.18	0.28346	പൂർത്തീകരിച്ചു.
15	14080/16 31.12.16	നായാടികുന്ന് എസ്.സി കോളനി പൊതുകിണർ ഗ്രിൽ സ്ഥാപിക്കൽ	സെക്രട്ടറി, ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി	0.30	03.03.18	0.28346	പൂർത്തീകരിച്ചു.
16	14080/16 31.12.16	പന്തലാട്ടുപറമ്പിൽ കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	സെക്രട്ടറി, ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി	5.25	26.03.18	2.97939	പൂർത്തീകരിച്ചു.
17	14080/16 31.12.16	ആനാറിക്കുന്ന് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി ടാങ്കിന്റെ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ & ഫില്ലിംഗ്	സെക്രട്ടറി, ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി	3.22		0.00000	Project dropped
18	14080/16 31.12.16	കിഴക്കേക്കര കുന്നത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	സെക്രട്ടറി, ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഷൊർണ്ണൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി	5.00		0.00000	Not feasible
19	14080/16 06.03.17	ആക്കാംപറ എസ്.സി. കോളനി റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം കോൺക്രീറ്റിംഗ് കുന്നത്ത് എസ്.സി. കോളനി റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ്	സെക്രട്ടറി, ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	4.97	27.03.19	4.97000	പൂർത്തീകരിച്ചു.
20	14080/16 06.03.17	കൊഴിഞ്ഞിപ്പള്ളി റോഡിൽ എസ്.സി. കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം സൈഡ് കെട്ടൽ (ബോർഡിംഗ്)	സെക്രട്ടറി, ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	4.97	27.03.19	4.90654	പൂർത്തീകരിച്ചു.
21	14080/16 06.03.17	കൊഴിഞ്ഞിപ്പള്ളി റോഡിൽ എസ്.സി. കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം സൈഡ് കെട്ടൽ (ബോർഡിംഗ്)	സെക്രട്ടറി, ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	4.95	21.09.18	4.81827	പൂർത്തീകരിച്ചു.
22	14080/16 06.03.17	കൊഴിഞ്ഞിപ്പള്ളി റോഡിൽ എസ്.സി. കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം സൈഡ് കെട്ടൽ (ബോർഡിംഗ്)	സെക്രട്ടറി, ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	4.99	30.08.18	4.88098	പൂർത്തീകരിച്ചു.

### കോർപ്പസ് ഫണ്ട് 2018-19

ക്രമ നം	എ.എസ് നമ്പർ , തീയതി	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ബ്ലോക്ക്/ മുനിസിപ്പലിറ്റി	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	7200/18 31.10.18	നിരപ്പറമ്പ് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചെർപ്പുളശ്ശേരി	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	670000	വെള്ളം ലഭ്യമാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ കുഴൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി 04.10.19 ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

### കോർപ്പസ് ഫണ്ട് 2019..20

ക്രമ നം	ബ്ലോക്ക് / നഗരസഭ	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം	നിയമസഭാ മണ്ഡലം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം		നിലവിലെ അവസ്ഥ
						SC	Non SC	
1	ഷൊർണ്ണൂർ നഗരസഭ	ഷൊർണ്ണൂർ നഗരസഭ	ഷൊർണ്ണൂർ	ചെമ്മംകുന്ന് എസ്.സി .സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	500000	30	17	ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതിക്കായി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
2	ഷൊർണ്ണൂർ നഗരസഭ	ഷൊർണ്ണൂർ നഗരസഭ	ഷൊർണ്ണൂർ	കിഴക്കേക്കര എസ്.സി കോളനി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	2000000	12	2	ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതിക്കായി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

  
 എം.കെ.എൻ. ദിശിപ്പൻ