

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 3510

08-11-2019-ൽ
മറുപടി നൽകേണ്ടത്

ചാലക്കുടിയിലെ റീജണൽ സയൻസ് സെന്റർ, പ്ലാനറ്റോറിയം

ചോദ്യം


ഉത്തരം

ശ്രീ.ബി.ഡി. ദേവസ്സി

:

ഡോ. കെ .ടി. ജലീൽ
(ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും
നൂതനപക്ഷക്ഷേമവും വഖഫ് ഹജ്ജ്
തീർത്ഥാടനവും വകുപ്പുമന്ത്രി)


(എ)	ചാലക്കുടിയിൽ റീജണൽ സയൻസ് സെന്റർ, പ്ലാനറ്റോറിയം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ചാലക്കുടി റീജണൽ സയൻസ് സെന്ററിന്റേയും പ്ലാനറ്റോറിയത്തിന്റേയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
ബി)	നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	ബി)	നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നുവരുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നമ്പർ	ഘടകങ്ങൾ	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ) രൂപ	നിർമ്മാണ പുരോഗതി (%)
1	ചുറ്റുമതിൽ	17	പണി മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കി
2	27000 Sq.Ft ഉള്ള പ്രധാന കെട്ടിടം	610	പണി മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കി
3	മുൻവശവാതിൽ, ഇലക്ട്രിക് റൂം, സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ, കിണർ മുതലായവ	48	പണി മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കി
4	അക്വാസ്റ്റിക് ആന്റ് എയർകണ്ടിഷണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാനറ്റേറിയം കെട്ടിടം (15 m)	200	95% പണി പൂർത്തിയാക്കി. നവംബർ 30-തോടു കൂടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി വിധത്തിൽ പണികൾ നടന്നുവരുന്നു.
5	പുതിയ ഡോമോടുകൂടിയ പ്ലാനറ്റേറിയം പ്രൊജക്ഷൻ സിസ്റ്റം	600	Supply order-പ്രകാരം ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഡോമൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ സിസ്റ്റവും മറ്റനുബന്ധ സാമഗ്രികളും ഡീസംബർ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയോടുകൂടി എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും എൻജിനിയേഴ്സ് എത്തി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു മാസം സമയമെടുക്കും.
6	3D തിയേറ്റർ	20	സീറ്റിംഗ് സൂക്ഷ്മ അക്വാസ്റ്റിക് പണി പൂർത്തിയാക്കി. പ്രൊജക്ടറിന് ടെണ്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. Supply order നൽകി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.
7	വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം	30	ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് American Telescope-കളും മറ്റ് സാമഗ്രികളും ഡോം സാമഗ്രികളും വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

8	പോപ്പുലർ സയൻസ് ഗ്യാലറി	20	ക്യാബിനറ്റ് പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. എക്സിബിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്നു.
9	ഇന്നവേഷൻ ഹബ്ബ്	30	ക്യാബിനറ്റ് പണിയും എയർ കണ്ടീഷൻ പണിയും പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു. മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലൈറ്റ് ചെയ്തും Supply order നൽകി കഴിഞ്ഞു.
10	മാത്സ് & റോബോട്ടിക്സ് ഗ്യാലറി	30	Planning Work-കൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഡിസംബറിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.
11	അറുപതോളം വരുന്ന എക്സിബിറ്റോടു കൂടിയ സയൻസ് പാർക്ക്	31.5	പണി മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിച്ചു
12	കഫറ്റേരിയ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്	85	നവംബർ 30-തോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി പണികൾ നടത്തിവരുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ