

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 6249

20.11.2019 ലെ മറുപടി

വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി
(ജവവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

ശ്രീമതി സി.കെ. ആശ :

- | | |
|---|---|
| <p>(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അനുഭവിച്ച നൽകിയതും നടപ്പിലാക്കിയതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;</p> | <p>(എ) പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (I&A)യുടെ കാര്യാലയത്തിലെ</p> |
| <p>(ബി) ഈ കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി അനുവദിച്ചതും ചെലവഴിച്ചതുമായ തുകയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;</p> | <p>(ബി) വിശദാംശം അനുബന്ധം I ആയും, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ കാര്യാലയത്തിലെ വിശദാംശം അനുബന്ധം II ആയും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> |
| <p>(സി) വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പുത്തോട്ട, മുറഞ്ഞപ്പുഴ, ഇത്തിപ്പുഴ എന്നീ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജുകളുടെ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p> | <p>(സി) വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മുവാറ്റുപുഴ ആറിനു കുറുകെയുള്ള പുത്തോട്ട, മുറഞ്ഞപ്പുഴ, എന്നിവിടങ്ങളിൽ റെഗുലേറ്ററിന്റെയും ഇത്തിപ്പുഴ എന്ന റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള പദ്ധതിവേഷണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> |


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം - I


SI No	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ചെമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ 8-ാം വാർഡിൽ പുല്ലുകയാറിന്റെ തീരസംരക്ഷണം	6.40	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 1-ാം വാർഡിൽ മുവാറ്റുപുഴ ആറിനു സമീപം മുട്ടാറ്റുപുഞ്ച പാടശേഖരത്തിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം	8.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മറവൻതുരുത്ത് പുത്തൻപുരയുടെ മുൻഭാഗത്ത് വേമ്പനാട് കായലിന്റെ ഒഴുകിപ്പോയ ഭാഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണം	5.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	തലയാഴം പഞ്ചായത്തിൽ 3-ാം വാർഡിൽ 600 ബ്ലോക്ക് V CKN ബ്ലോക്ക് പാടശേഖരം വരെയുള്ള തോടിനു കുറുകെ വി.സി.ബി നിർമ്മാണം	15.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കെ.വി കനാലിനു കുറുകെ എർത്തേൺ ബണ്ട് നിർമ്മാണം (20162017)	15.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വടയാറിനു കുറുകെ എർത്തേൺ ബണ്ട് നിർമ്മാണം (2016 2017)	4.20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ മടുകാലി പെരുംതുരുത്തു തോടിന്റെ ആഴംകൂട്ടലും, വൃത്തിയാക്കലും.	6.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുമുതുരുത്തു നാണുപറമ്പു തോടിന്റെ ആഴംകൂട്ടലും, വൃത്തിയാക്കലും	10.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	വെച്ചൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 2ൽ ഇടയാഴം അമ്പലക്കുളത്തിന്റെ നവീകരണം	12.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
10	വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കെ.വി കനാലിനു കുറുകെ ഓരുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള റെഗുലേറ്ററിന്റെ കോർബോറിംഗിന്റെ പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പദ്ധതി	6.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	ടി.വി പുരം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം.3 ൽ കളത്തിൽ ഭാഗത്ത് നാട്ടുതോടിനു കുറുകെ വി.സി ബിയുടെ നിർമ്മാണം	29.90	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12	ടി.വി പുരം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം.3 ൽ വെള്ളടിത്തറ ഭാഗത്ത് നാട്ടുതോടിനു കുറുകെ വി.സി ബിയുടെ നിർമ്മാണം	25.98	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
13	വൈക്കം നിയോളുകമണ്ഡലത്തിൽ വെച്ചൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പൂവത്തിക്കരി പാടശേഖരത്തിന്റെ പുറംബണ്ട് നിർമ്മാണം	10.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
14	വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വടകര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം (2016 2017)	24.90	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
15	വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വടകര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക പുനരുദ്ധാരണം (2016 2017)	1.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
16	വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വാഴമന ഭാഗത്ത് വടയാറിനു കുറുകെ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള റെഗുലേറ്ററിന്റെ കോർബോറിംഗിന്റെ പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പദ്ധതി	8.90	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
17	വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കെ.വി കനാലിനു കുറുകെ എർത്തേൺ ബണ്ട് നിർമ്മാണം (2017 2018)	1.60	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
18	വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വടയാറിനു കുറുകെ എർത്തേൺ ബണ്ട് നിർമ്മാണം (2017 2018)	4.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

19	വൈകം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തലയോലപ്പമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ചിങ്ങംകുഴി കുളത്തിന്റെ നവീകരണം	2.10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
20	വൈകം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പെരുമാശ്ശേരി കുളത്തിന്റെ നവീകരണം	1.31	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
21	വൈകം നിയോജ്ജക മണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വടകര എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ (2017-2018)	35.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
22	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മേവെള്ളൂർ എൽ.ഐ സ്കീമിന്റെ നവീകരണം	14.70	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
23	ചെമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ കോതത്തുളത്തിന്റെ നവീകരണം	0.72	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
24	തലയോലപ്പമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ 14-ാം വാർഡിൽ വടയാർ ചക്കാലപ്പുഴയിൽ സ്റ്റുയിസിന്റെ നവീകരണം	5.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
25	തലയോലപ്പമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ കരിയാർ കട്ട് കനാലിനു കുറുകെയുള്ള ഷട്ടറിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ മെയിന്റനൻസ്	4.70	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
26	വൈകം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കെ.വി കനാലിനു കുറുകെ എർത്തേൺ ബണ്ട് നിർമ്മാണം (2018-2019)	15.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
27	ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ വാഴമന ഭാഗത്ത് വടയാറിനു കുറുകെ ഒരു എർത്തേൺ ബണ്ട് നിർമ്മാണം	4.35	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
28	വൈകം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വാർഡ് നമ്പർ 19ൽ പെരുംചിറ തോടിന്റെ ജലസേചന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	15.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
29	ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം.15 ൽ കണിയാംതോടിന്റെ തീരസംരക്ഷണം	10.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
30	ടി.വി.പുരം പഞ്ചായത്തിൽ ഇടിപ്പിടിത്തറ തോടിന്റെ നവീകരണം	24.00	94 % പൂർത്തീകരിച്ചു
31	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മേവെള്ളൂർ എൽ.ഐ.സ്കീം വിതരണ കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	25.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
32	വൈകം നിയോജ്ജക മണ്ഡലത്തിൽ ടി.വി.പുരം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 6 ൽ പയറാട്ടുകുളത്തിന്റെ നവീകരണം	30.00	പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു
33	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മേവെള്ളൂർ എൽ.ഐ സ്കീമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	12.85	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
34	ടി.വി.പുരം പഞ്ചായത്തിൽ പാട്ടശ്ശേരിയിൽ കുളത്തിന്റെ നവീകരണം	15.00	ടെണ്ടർ ചെയ്തു
35	കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ കളത്രക്കരി വടക്കേ തോടിന്റെ നവീകരണം	1.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
36	കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ കൊരട്ടി തോടിന്റെ നവീകരണം	1.48	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
37	കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ പാറേൽ തോടിന്റെ നവീകരണം	1.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
38	കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ മണിയംതുരുത്തു തോടിന്റെ നവീകരണം	1.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
39	കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ കോലോത്തുകരി തോടിന്റെ നവീകരണം	1.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
40	കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ പറമ്പൻ തോടിന്റെ നവീകരണം	1.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
41	കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ പുതുപ്പള്ളി തോടിന്റെ നവീകരണം	1.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
42	വൈകം ബ്ലോക്കിൽ കെ.വി കനാലിന്റെ നവീകരണം	15.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു

43	ചെമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ അരികുപ്പുറം പാടശേഖരത്തിന്റെ പുറംബണ്ട് നിർമ്മാണം	10.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
44	ടി.വി പുരം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം.1 ൽ പല്ലാട്ടുപാലം - കയർ സംഘം തോടിന്റെ നവീകരണം	15.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
45	വൈക്കം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ കാളത്തോട് പാടശേഖരത്തിന്റെ നവീകരണം	9.70	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
46	ഉദയാനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ മുന്തിരിക്കാട് തോടിന്റെ നവീകരണം	15.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
47	കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ ജോണി ബ്ലോക്ക് പാടശേഖരത്തിന്റെ നവീകരണം	25.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
48	കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ മുണ്ടാർ പാടശേഖരത്തിന്റെ നവീകരണം	25.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
49	തലയാഴം പഞ്ചായത്തിൽ വല്ലായിൽ മാരാവീട് തോടിന്റെ നവീകരണം	25.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
50	വെച്ചൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുത്തുരുത്തു- അഞ്ചുമാന തോടിന്റെ നവീകരണം	15.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
51	ടി.വി പുരം പഞ്ചായത്തിൽ മറ്റപ്പള്ളി പഴുത്തുപള്ളി നാട്ടുതോടിന്റെ നവീകരണം	15.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
52	തലയാഴം പഞ്ചായത്തിൽ കുറന്നേത്തറ പാടശേഖരത്തിന് സമീപം കരുവേലിൽക്കടവ് തോടിന്റെ നവീകരണം	25.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
53	വൈക്കം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉദയാനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ വടയാർ വാഴമാന രാഗത്ത് എർത്തേൺ ബണ്ട് ന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	4.72	ടൈംൺ ചെയ്തു
54	വൈക്കം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കെ.വി കനാലിന്റെ എർത്തേൺ ബണ്ട് ന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1.70	ടൈംൺ ചെയ്തു
55	വെച്ചൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കൂടവെച്ചൂർ ഭാഗത്ത് പുത്തൻ കായൽ പാടശേഖരത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ നശിച്ച പുറംബണ്ടിന്റെ ബെൽട്ടെടുപ്പിൽ	5.00	ടൈംൺ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
56	വെച്ചൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കാൽച്ചീന കനാലിന്റെ ചെളി നീക്കംചെയ്ത് നവീകരിക്കുക	25.00	പൂർത്തിയാക്കി
57	വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ 2016 ലെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈക്കം ബോട്ടുമെട്ടിയുടെ നവീകരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലും	4.00	പൂർത്തിയാക്കി
58	കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുന്തിരിക്കാട് മുവാറ്റുപുഴ ആ നിന്നു കുറുകെ റഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ	10.65	പൂർത്തിയാക്കി
59	കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചെമ്പു പഞ്ചായത്തിൽ പുത്തോട്ട ഭാഗത്ത് മുവാറ്റുപുഴയാറിന് കുറുകെ റഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ	8.4	പൂർത്തിയാക്കി
60	കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തിപ്പുഴഭാഗത്ത് മുവാറ്റുപുഴയാറിനു കുറുകെ റഗുലേറ്റർ-കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ	8.5	പൂർത്തിയാക്കി
61	വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ 2017 ലെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈക്കം ബോട്ടുമെട്ടിയുടെ നവീകരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലും	3.90	പൂർത്തിയാക്കി
62	തലയാഴം പഞ്ചായത്തിൽ കോലേഴം ഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറേ വീട്ടിനു സമീപം മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടിത്തുപോയ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണം.	14.00	പൂർത്തിയാക്കി
63	ഉദയാനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ വെള്ളത്തോട് ഭാഗത്ത് മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ വലതുകരയിൽ മനയ്ക്കൽ- താന്നിമറ്റം റോഡിന്റെ കെട്ടിപ്പോയ ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ.	15.00	പൂർത്തിയാക്കി
64	വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ 2018 ലെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈക്കം ബോട്ടുമെട്ടിയുടെ നവീകരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലും	4.50	പൂർത്തിയാക്കി

65	തലയാഴം പഞ്ചായത്തിൽ വല്ലിയൽ കനാലിൽ ചെളിനീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി	25.00	40 % പൂർത്തിയാക്കി
66	കല്ലറ പഞ്ചായത്തിൽ കൈതക്കനാലിൽ ചെളിനീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി	22.50	40 % പൂർത്തിയാക്കി
67	ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിലെ തുമ്പുകൽ കനാലിലെ ചെളിനീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി	20.00	80 % പൂർത്തിയാക്കി
68	ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ ഇരപ്പിപ്പുഴ കനാലിൽ ഇരപ്പിപ്പുഴ പാലത്തിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് ചെളിനീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി	20.00	90 % പൂർത്തിയാക്കി
69	മനവർത്തുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 8-ാം വാർഡിൽ പെട്ട ചിറയിൽ കടത്ത് കടവ് ഭാഗത്ത് മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ ഇടത്തേ ഭാഗത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ	9.20	60 % പൂർത്തിയാക്കി
70	മനവർത്തുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ പാറയ്ക്കൽ കടത്ത് കടവ് സമീപം മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ തീരത്ത് സംരക്ഷണ മേഖലകൾ	9.25	പൂർത്തിയാക്കി
71	തലയോലപ്പന പഞ്ചായത്തിൽ കല്ലുവാരികാൽ ഭാഗത്ത് മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ തീരത്ത് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	13.75	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
72	തലയോലപ്പന പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ പെട്ട വേഴവേലിൽ ഭാഗത്ത് മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ തീരം ഇടത്തേ ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	9.15	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
73	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ചാലപ്പുറത്ത് മനഭാഗത്തിന് സമീപം മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ ഇടതുകരയുടെ പുനരുദ്ധാരണ മേഖലകൾ.	8.00	40 % പൂർത്തിയാക്കി
74	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പാറാലമ്പൈപ്പേര ഭാഗത്തിനു സമീപം മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ ഇടതുകര പുനരുദ്ധാരണ മേഖലകൾ	14.50	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
75	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ പെട്ട മണമേൽ ഭാഗത്ത് മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ തീരത്ത് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	8.25	40 % പൂർത്തിയാക്കി
76	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അയ്യോടി വൈപ്പേര ഭാഗത്ത് മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ ഇടതുകരയിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7.40	40 % പൂർത്തിയാക്കി
77	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ പുല്ലിമുട്ടേൽ ഭാഗത്തിനു സമീപം മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ തീരത്ത് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	5.60	45 % പൂർത്തിയാക്കി
78	ടൂത്തുപുഴ വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൊട്ടുവൈപ്പേര ഭാഗത്തിനു സമീപം മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ തീരത്ത് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	5.60	40 % പൂർത്തിയാക്കി
79	ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ മനയ്ക്കൽ തേനാമറ്റം റോഡിന്റെ സൈഡിലായി മനയ്ക്കൽ കല്ലുകിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ ഒലിച്ചു പോയ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പുനർ നിർമ്മാണം	20.00	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു
80	മനവർത്തുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ മുനിത്തപ്പുഴപാലത്തിനോട് ചേർന്ന് പുക്കൈതരുരുത്ത് ഭാഗത്ത് മുനിത്തപ്പുഴയ്ക്കിടയിൽ ഒലിച്ചുപോയ ഭാഗത്തെ സംരക്ഷണം.	25.00	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു
81	തലയോലപ്പന പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ പെട്ട വേഴവേലിൽ ഭാഗത്ത് മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ തീരം ഇടത്തേ ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	23.70	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു
82	വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 7 നോട്ടു ഷെട്ടികളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾ	40.00	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു
83	വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വൈക്കം നോട്ടു ഷെട്ടിയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾ	40.00	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു
84	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ വൈഗ പ്രയാർമാരയിൽ ഭാഗത്തിനു സമീപം മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ കേടുപാടു സംഭവിച്ച ഇടതുകരയുടെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം	12.16	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.
85	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിലെ വൈഗ പ്രയാർ ചിറപ്പുറം ഭാഗം റോഡിന്റെ വശം മുഖാറ്റുപുഴയ്ക്കിടയിൽ കേടുപാടു സംഭവിച്ച ഇടതുകരയുടെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം	8.10	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു

86	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - തലയോലപ്പനസ് പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടത്തിൽ ഭാഗത്ത് മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ അടിയാനില സംരക്ഷണം	7.50	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
87	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - തലയോലപ്പനസ് പഞ്ചായത്തിലെ തുണ്ടത്തിൽ ഭാഗത്തിനു സമീപം മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടതുകരയുടെ അടിയാനില സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ	9.25	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
88	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - ബെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 2-ാം വാർഡിൽ തട്ടുപുറത്ത് ഭാഗത്തിനു സമീപം മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ അടിയാനില സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ	9.25	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
89	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - ബെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 10 ൽ കിഴക്കേ മെട്രോപ്പൊളിറ്റൻ ഭാഗത്തിനു സമീപം മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ അടിയാനില തീര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ	7.50	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
90	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - ബെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പുലൈൻ ഭാഗത്തിനു സമീപം മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ കേടുപാടു സംഭവിച്ച ഇടതുകരയുടെ അടിയാനില സംരക്ഷണം	8.29	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
91	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - ബെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തൈക്കേട്ടിൽ ഭാഗത്തിനു സമീപം മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ കേടുപാടു സംഭവിച്ച ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ	5.10	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
92	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - മന്നൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 8-ാം വാർഡിൽ അയ്യപ്പകുപ്പാ ഭാഗത്ത് മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടത്തുപോയ തീരത്തിന്റെ അടിയാനില സംരക്ഷണം	4.70	20 % വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുക
93	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - മന്നൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 9-ാം വാർഡിൽ മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തുറയിൽ ഭാഗത്ത് ഇടത്തുപോയ തീരത്തിന്റെ അടിയാനില സംരക്ഷണം.	4.70	40 % വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുക
94	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - മന്നൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 9-ാം വാർഡിൽ മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ കൊച്ചുനാളിയിൽ ഭാഗം ഇടത്തുപോയ തീരത്തിന്റെ അടിയാനില സംരക്ഷണം.	3.80	20 % വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുക
95	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - മന്നൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം വാർഡിൽ പനച്ചിതുരുത്ത് ഭാഗത്ത് മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടത്തുപോയ തീരത്തിന്റെ അടിയാനില സംരക്ഷണം.	4.70	വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല
96	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - മന്നൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 2-ാം വാർഡിൽ പണിക്കൻതുരുത്ത് ഭാഗത്ത് മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടത്തുപോയ തീരത്തിന്റെ അടിയാനില സംരക്ഷണം.	3.80	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
97	ബൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ 2019 വർഷത്തെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബൈക്കം ബോട്ടുകളുടെ നവീകരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലും	4.00	80 % വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുക
98	തലയോലപ്പനസ് പഞ്ചായത്തിലെ പാലാംകടവ് ബെട്ടിക്കാട്ട് മുക്ക് റോഡിൽ പാലാംകടവ് പാലത്തിനു സമീപം മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ	97.88	വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു
99	തലയോലപ്പനസ് പഞ്ചായത്തിലെ പാലാംകടവ് ബ്രിഡ്ജിനു സമീപം പാലാംകടവ് - ബെട്ടിക്കാട്ട് മുക്ക് റോഡിന്റെ ബലപ്പെടുത്തൽ പ്രവർത്തികൾ	19.00	പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല
	ആകെ	1257.73	21280



 സെക്രട്ടറി

അനുബന്ധം - II

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ അവസ്ഥ	മൊത്തം	
			ഇക അനുവദിച്ചത്	ചെലവഴിച്ചത്
1	വെച്ചു പഞ്ചായത്തിൽ കടവെച്ചുർ ഭാഗത്ത് പുത്തൻ കായൽ പാടശേഖരത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ നശിച്ച പുറംബണ്ടിന്റെ ബലപ്പെടുത്തൽ	റി ടെൺ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	5.00	
2	വെച്ചു പഞ്ചായത്തിൽ കാൽച്ചിറ കനാലിന്റെ ചെളി നീക്കം ചെയ്ത് നവീകരിക്കുക	പൂർത്തിയാക്കി	25	175968/-
3	വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ 2016 ലെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈക്കം ബോട്ടുജെട്ടിയുടെ നവീകരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലും	പൂർത്തിയാക്കി	4	399631/-
4	കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തുറുത്തുപുഴഭാഗത്ത് തുവാറ്റുപുഴയാറിനു കുറുകെ റൂഡ്ലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പര്യവേക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ	പൂർത്തിയാക്കി	10.65	ബില്ല തയ്യാറാക്കി ഐ.ഡി.ആർ.ബി. യു സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
5	കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചെമ്പു പഞ്ചായത്തിൽ പുത്തോട്ട ഭാഗത്ത് തുവാറ്റുപുഴയാറിന് കുറുകെ റൂഡ്ലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പര്യവേക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ	പൂർത്തിയാക്കി	8.4	ബില്ല തയ്യാറായിരിക്കാൻ തീർന്നു.
6	കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തുറുത്തുപുഴഭാഗത്ത് തുവാറ്റുപുഴയാറിനു കുറുകെ റൂഡ്ലേറ്റർ-കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പര്യവേക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ	പൂർത്തിയാക്കി	8.5	ബില്ല തയ്യാറായിരിക്കാൻ തീർന്നു.
7	വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ 2017 ലെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈക്കം ബോട്ടുജെട്ടിയുടെ നവീകരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലും	പൂർത്തിയാക്കി	3.90	373205/-
8	തലയോലപ്പുറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ കോലോം ഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറേ വീട്ടിനു സമീപം തുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടിഞ്ഞുപോയ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണം.	പൂർത്തിയാക്കി	14.00	1389885/-
9	ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ വെള്ളത്തടത്ത് ഭാഗത്ത് തുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ വലതുകരയിൽ മനയ്ക്കൽ- താനിമറ്റം റോഡിന്റെ ഒലിച്ചുപോയ ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തിയാക്കി	15.00	1489946/-
10	വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ 2018 ലെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈക്കം ബോട്ടുജെട്ടിയുടെ നവീകരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലും	പൂർത്തിയാക്കി	4.50	393424/-
11	തലയോലപ്പുറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ വല്ലിയിൽ കനാലിൽ ചെളിനീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി	40 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി	25.00	
12	കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കൈതക്കനാലിൽ ചെളിനീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി	40 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി	22.50	
13	ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിലെ തുമ്പങ്കൽ കനാലിലെ ചെളിനീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി	80 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി	20.00	
14	ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ തുറുത്തുപുഴ കനാലിൽ തുറുത്തുപുഴ പാലത്തിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് ചെളിനീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി	90 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി	20.00	
15	മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 8-ാം വാർഡിൽ പെട്ട ചിറയിൽ കടത്ത് കടവ് ഭാഗത്ത് തുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ	60 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി	9.2	
16	മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ പാറയ്ക്കൽ കടത്ത് കടവിന് സമീപം തുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തീരത്ത് സംരക്ഷണ വേലകൾ	പൂർത്തിയാക്കി	9.25	
17	തലയോലപ്പുറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ കല്ലൂറാരിക്കൽ ഭാഗത്ത് തുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തീരത്ത് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു	13.75	
18	തലയോലപ്പുറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ പെട്ട വേഴവേലിൽ ഭാഗത്ത് തുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തീരം ഇടിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു	9.15	
19	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ചാലപ്പുറത്ത് മനഭാഗത്തിന് സമീപം തുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടതുകരയുടെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ.	40 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി	8.00	
20	വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പാണ്ടയാലവൈപ്പേൽ ഭാഗത്തിനു സമീപം തുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടതുകര പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ	എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു	14.5	

21	വെള്ളർ പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ പെട്ട മണമേൽ ഭാഗത്ത് റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തീരത്ത് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	40 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി	8.25	
22	വെള്ളർ പഞ്ചായത്തിലെ അത്യോടി വൈദ്യേൽ ഭാഗത്ത് റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടുക്കുകരയിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	40 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി	7.4	
23	വെള്ളർ പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ പുലിമുട്ടൂൽ ഭാഗത്തിനു സമീപം റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തീരത്ത് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	45 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി	5.8	
24	SDRF- വെള്ളർ പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൊട്ടുവൈദ്യേൽ ഭാഗത്തിനു സമീപം റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തീരത്ത് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	40 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി	5.6	
25	ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ മനയ്ക്കൽ തേനാമറ്റം റോഡിന്റെ സൈഡിലായി മനയ്ക്കൽ കല്പകിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഒലിച്ചു പോയ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പുനർ നിർമ്മാണം	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	20.00	
26	മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ മുറിഞ്ഞപ്പുഴപ്പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് പുക്കൈതുമുരുത്ത് ഭാഗത്ത് മുറിഞ്ഞപ്പുഴയാറിന്റെ ഒലിച്ചുപോയ ഭാഗത്തെ സംരക്ഷണം.	അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	25.00	
27	തലയോലപ്പുറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ പെട്ട വേഴവേലിൽ ഭാഗത്ത് റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തീരം ഇടിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	23.7	
28	വൈക്കം നിരയാങ്കക മണ്ഡലത്തിലെ 7 ബോട്ടു ജെട്ടികളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾ	അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	40	
29	വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വൈക്കം ബോട്ടു ജെട്ടിയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾ	അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	40.00	
30	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ വൈഗ പ്രയാർമഠത്തിൽ ഭാഗത്തിനു സമീപം റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ കേടുപാടു സംഭവിച്ച ഇടുക്കുകരയുടെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം	റി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	12.1	
31	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിലെ വൈഗ പ്രയാർ ചിറപ്പുരം ഭാഗം റോഡിന്റെ വശം റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ കേടുപാടു സംഭവിച്ച ഇടുക്കുകരയുടെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം	റി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	8.1	
32	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - തലയോലപ്പുറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടത്തിൽ ഭാഗത്ത് റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം	റി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	7.5	
33	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - തലയോലപ്പുറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ തുണ്ടത്തിൽ ഭാഗത്തിനു സമീപം റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടുക്കുകരയുടെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ	റി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	9.25	
34	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - വെള്ളർ പഞ്ചായത്തിലെ 2-ാം വാർഡിൽ തട്ടുപുറത്ത് ഭാഗത്തിനു സമീപം റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ	റി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	9.25	
35	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - വെള്ളർ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 10 ൽ കിഴക്കേ നെടുംപള്ളിയിൽ ഭാഗത്തിനു സമീപം റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ അടിയന്തിര തീര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ	റി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	7.5	
36	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - വെള്ളർ പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പുലൈൻ ഭാഗത്തിനു സമീപം റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ കേടുപാടു സംഭവിച്ച ഇടുക്കുകരയുടെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം	റി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	8.29	
37	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - വെള്ളർ പഞ്ചായത്തിലെ തെക്കേട്ടിൽ ഭാഗത്തിനു സമീപം റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ കേടുപാടു സംഭവിച്ച ഇടുക്കുകരയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ	റി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	5.1	
38	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 8-ാം വാർഡിൽ അയ്യപ്പകുളം ഭാഗത്ത് റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടിഞ്ഞുപോയ തീരത്തിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം	20 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക	4.7	
39	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 9-ാം വാർഡിൽ റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തുറയിൽ ഭാഗത്ത് ഇടിഞ്ഞുപോയ തീരത്തിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം.	40 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക	4.7	
40	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 9-ാം വാർഡിൽ റൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ കൊച്ചുപള്ളിയിൽ ഭാഗം ഇടിഞ്ഞുപോയ തീരത്തിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം.	20 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക	43.8	

41	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം വാർഡിൽ പനച്ചിത്തുരുത്ത് ഭാഗത്ത് മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടിഞ്ഞുപോയ തീരത്തിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം.	വർഷപ്പുരയികരിച്ചു	4.70	
42	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ 2-ാം വാർഡിൽ പണിക്കൻതുരുത്ത് ഭാഗത്ത് മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടിഞ്ഞുപോയ തീരത്തിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം.	റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരാഗമിക്കുന്നു	3.80	
43	വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ 2019 വർഷത്തെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈക്കം ബോട്ടുജെട്ടിയുടെ നവീകരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലും	80 ശതമാനം വർഷപ്പുരയികരിച്ചു	4	
44	തലശ്ശേരിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പാലാംകടവ് വെട്ടിക്കാട്ടുമുക്ക് റോഡിൽ പാലാംകടവ് പാലത്തിനു സമീപം മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ	പ്രവൃത്തി പൂരാഗമിക്കുന്നു	97.88	
45	തലശ്ശേരിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പാലാംകടവ് ബ്രിഡ്ജിനു സമീപം പാലാംകടവ് -വെട്ടിക്കാട്ടുമുക്ക് റോഡിന്റെ ബലപ്പെടുത്തൽ പ്രവർത്തികൾ	പൂർത്തിയാക്കി	19	1792389/-
ആകെ			635.52	7597648/-


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ