

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 589

04.02.2020-ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

**കായിക മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം**

ചോദ്യം		മറുപടി	
<b>ശ്രീ.എം.സ്വരാജ്</b>		<b>ശ്രീ.ഇ.പി.ജയരാജൻ</b> വ്യവസായവും കായികവും യുവജനകാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം കായിക മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	(എ) & (ബി)	ഉണ്ട്. കായിക മേഖലയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം <b>അനുബന്ധം-I ആയും</b> ഇതിനു പുറമെ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ 2016-17 ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 14 ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയങ്ങളും 33 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയങ്ങളും 2017-18 ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 10 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 57 പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം <b>അനുബന്ധം-II ആയും</b> ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശം അറിയിക്കാമോ?		കൂടാതെ സ്പോർട്സ് സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കായികയുവജനകാര്യ വകുപ്പിന് കൈമാറി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജി.വി.രാജാ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ, മൈലം, തിരുവനന്തപുരം, ഗവ.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, (സ്പോർട്സ്) കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി നടത്തി വരുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

		<p><b>അനുബന്ധം-III ൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.</b></p> <p>കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻ ഷിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചി ജവഹർ ലാൽ നെഹ്റു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, പനമ്പിള്ളി നഗർ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്, കൊച്ചി പരേഡ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
--	--	--

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

വർക്കരിന്റെ സപ്ലൈ വിഹിതം  
ഉപജാതികൾ നടപ്രവർത്തന പദ്ധതി - അനുബന്ധം - 1  
കുടുംബ വികസനം അടങ്ങുന്ന പട്ടിക

നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	രേണാനുമതി തുക
<b>തിരുവനന്തപുരം</b>		
1.	മൈലം ജി വി രാജാ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്കുയർത്തുന്നതിലേക്കായി വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ 1. ലൈൻ - 400 മീറ്റർ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് 2. സിന്തറ്റിക് ഫുട്പാത്ത് സ്റ്റേഡിയം 3. സിന്തറ്റിക് ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം 4. സിന്തറ്റിക് സർഫസ് - ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം 5. ബയോ ഗ്യാസ് & ഇൻസിനറേറ്റർ 6. വിവിധ ഔട്ട് ഡോർ കോർട്ടുകളും അനുബന്ധ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികളും ടി പ്രവൃത്തികൾ 2020 ഡിസംബർ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.	27,21,61,592/-
2.	ജി വി രാജാ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തുന്നതിന് സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് മേനംകുളം, തിരുവനന്തപുരം ടി പ്രവൃത്തികൾ 2020 ഏപ്രിൽ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.	1,49,45,000/-
<b>കൊട്ടാരക്കര</b>		
1.	കൊട്ടാരക്കര ജി എച്ച് എസ് എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ടി പ്രവൃത്തികൾ 2020 മെയ് മാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.	1,00,00,000/-
<b>പത്തനംപുരം</b>		
1.	കുണ്ടയം പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ മൾട്ടിപർപ്പസ് റ്റൈം സ്പെയ്സിന്റെ നിർമ്മാണം ടി പ്രവൃത്തികൾ 2020 ഏപ്രിൽ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.	1,46,00,000/-
<b>ആലപ്പുഴ</b>		
1	സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് എസ് നിലവിലെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിന്റെ നവീകരണപ്രവൃത്തി ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	30,00,000/-
2	ചെങ്ങന്നൂരിലെ പുലിയൂർ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	50,00,000/-

3	ചെങ്ങന്നൂരിലെ തിരുവൻവണ്ടൂരിൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ടി പ്രവൃത്തികൾ 2020 ഏപ്രിൽ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.	50,00,000/-
<b>തൃശ്ശൂർ</b>		
1	കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൾട്ടിപ്ലർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം ടി പ്രവൃത്തികൾ 2020 ഏപ്രിൽ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.	1,94,00,000/-
2.	കുന്നംകുളം ജവഹർ സ്കായർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എൽ ഇ ഡി അരീന ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	13,22,000/-
3.	കുന്നംകുളം ജിഎച്ച്എസ്എസ് ൽ നാചാറൽ ഫുട്ബോൾ ടർഫ്, റീറ്റെയിനിംഗ് വാൾ, കോമ്പൗണ്ട് വാൾ, ഗ്യാലറി ബിൽഡിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം ടി പ്രവൃത്തികൾ 2020 ഏപ്രിൽ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.	5,09,80,000/-
4.	കുന്നംകുളം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എൽ ഇ ഡി അരീന ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ടി പ്രവൃത്തികൾ 2020 ഏപ്രിൽ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.	50,00,000/-
<b>പാലക്കാട്</b>		
1.	1. കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് സിന്തറ്റിക് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം 2. കോട്ടായി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ 200 മീറ്റർ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്, സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടി പ്രവൃത്തികൾ 2020 മെയ് മാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.	10,00,00,000/-
2.	പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫെൻസിംഗിന്റെയും ടർഫിംഗിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	62,37,521/-

  
 50

കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ നവീകരിക്കുന്ന / നിർമ്മിക്കുന്ന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള 14 ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെയും, 43 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെയും വിശദാംശം *ഇടതുഭാഗത്ത് ചിത്രം*

നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	രേണാനുമതി തുക (കോടിയിൽ)	കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി (31.01.2020 വരെ)
<b>I-ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം (14 എണ്ണം)</b>				
1	തിരുവനന്തപുരം തോമസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	58.47	58.44	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	ആലപ്പുഴ ഉദയകുമാർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	40	41.77	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 18% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	തൃശ്ശൂർ ഐ.എം. വിജയൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	70.56	70.56	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 20% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	വയനാട് സി.കെ. ഓംകാരനാഥൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	42.19	36.98	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 32% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	കാസർഗോഡ് എം.ആർ.സി. കൃഷ്ണൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	30.59	പദ്ധതി 20.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
6	കണ്ണൂർ ജിമ്മി ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	48.18	42.27	പദ്ധതി 22.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
7	പത്തനംതിട്ട ബ്ലൂസൻ ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	40	45.48	പദ്ധതിക്കായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ

				പദ്ധതി കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
8	എറണാകുളം ഒളിമ്പ്യൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	40	33.85	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. സാങ്കേതിക പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു.
9	ഇടുക്കി കെ.പി.തോമസ്സ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	40	47.41	പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നു.
10	മലപ്പുറം പി. മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	45	71.27	വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് M/s. കിറ്റ്കോ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11	കൊല്ലം ഒളിമ്പ്യൻ സുരേഷ്ബാബു. ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	40	48.61	പദ്ധതി 20.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
12	കോഴിക്കോട് ഒളിമ്പ്യൻ റഫാൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	60	-	സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായിട്ടില്ല
13	കോട്ടയം സുസൻ മേമ്പിൽ തോമസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	38.19	-	ചിങ്ങവനത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി പ്രദേശം കായിക യുവജനകാര്യాలയത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.
14	പാലക്കാട് കെ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	40	-	നിലവിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
<b>II. പഞ്ചായത്ത് കളി സ്ഥലം - ബഡ്ജറ്റ് 2016-17 (33 എണ്ണം)</b>				
1	നീലേശ്വരം ഇ.എം.എസ്.	20.76	17.04	സിവിൽ നിർമ്മാണ

	സ്റ്റേഡിയം			പ്രവൃത്തികൾ 85% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	വയനാട് ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം (ജിനചന്ദ്ര സ്റ്റേഡിയം)	18.73	18.67	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 88% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	എടപ്പാൾ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്, മലപ്പുറം	15.69	6.82	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	തിരുമിറ്റക്കോട് ചാത്തന്നൂർ എച്ച്.എസ്.എസ്.		8.87	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 95% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	കൊടുമൺ സ്റ്റേഡിയം	15.86	14.10	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	ധർമ്മടം അമ്പു ചാത്തുകുട്ടി സ്റ്റേഡിയം	5	5.49	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 10% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	കുത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	5	5.34	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 85% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	നിലമ്പൂർ മിനി സ്റ്റേഡിയം	17.26	18.30	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	പ്രീതികുളങ്ങര സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം	രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി 14.17	5.75	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	തലശ്ശേരി വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ സ്റ്റേഡിയം	13.20	13.05	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 78% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11	ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	5	9.58	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	ചിറ്റൂർ ഗവ. കോളേജ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്.	14.35	5.54	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13	ഐയ്മനം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം	11.54 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി	4.97	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 35% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
14	മട്ടന്നൂർ സ്റ്റേഡിയം	5	4.12	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 20% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
15	നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഡിയം	5	9.40	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 10%

				പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
16	നടുവണ്ണൂർ വോളിബോൾ അക്കാദമി	10.63	9.262	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 8% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17	താനൂർ സ്റ്റേഡിയം	19.14	10.07	പദ്ധതി പ്രദേശത്തുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
18	പുല്ലൂരാംപാറ തിരുവമ്പാടി	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	6.113	പദ്ധതിയ്ക്കായി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിച്ച സേക്രട്ട് ഹേർട്ട് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി മൂക്കം നഗരസഭയിലെ മാമ്പറ്റ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം പുതുക്കിയ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയ പദ്ധതി 22.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
19	ജി.വി. രാജ സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസ്	30	56.19	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. സാങ്കേതിക പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു.
20	പള്ളിപ്പുറം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് അരുർ	16.83	7.67	പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് അധികൃതർ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
21	പടിയൂർ ഇൻഡോർ	ഭരണാനുമതി	4.932	പദ്ധതി 20.01.2020-ന്




	സ്റ്റേഡിയം	ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയി ട്ടില്ല		ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
22	മൾട്ടിപിൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, പട്ടാമ്പി കോളേജ്	10	8.34	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നമുറയ്ക്ക് പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്
23	പൊന്നാനി നിലതീരം അക്വാട്ടിക് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്	12.77	--	തീരദേശ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
24	അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയി ട്ടില്ല	--	വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
25	കോതമംഗലം ചേലാട് സ്റ്റേഡിയം	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ട ില്ല	--	വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
26	പാലക്കാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	5	--	വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
27	ആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീപാദം സ്റ്റേഡിയം	11.54 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കൊ യി	--	പദ്ധതിക്കായുള്ള പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുകയാണ്.
28	ആലപ്പുഴ റോവിംഗ് ട്രാക്ക്	10	--	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന തിനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

29	അടൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	13.32	9.69	പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നഗരസഭക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
30	എളങ്കുന്നപ്പുഴ സാന്താക്രൂസ് ഗ്രൗണ്ട്.	5	--	പഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പു വച്ചിട്ടില്ല.
31	കൊറ്റൻകര മിനി സ്റ്റേഡിയം	-	--	പദ്ധതിക്കനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായില്ല
32	കണ്ണൂർ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയം	11.10	10.64	കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിൽ, ചെറുകുന്ന് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്.
33	ആലപ്പുഴ ഇ.എം.എസ് സ്റ്റേഡിയം രണ്ടാം ഘട്ടം	14.17 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി	8.62	കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പദ്ധതി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

**III. പഞ്ചായത്ത് കളി സ്ഥലം - ബഡ്ജറ്റ് 2017-18 (10 എണ്ണം)**

1	പറളി സ്കൂൾ, പാലക്കാട്	10	6.937	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 40% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	പുനലൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	10	5.634	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 15% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	മേപ്പയൂർ സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	10	6.446	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 5%

				പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	തിരുർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, മലപ്പുറം	10	7.05	നഗരസഭ കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്.
5	വടകര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം. കോഴിക്കോട്	10	16.29	പദ്ധതിയുടെ കരാർ M/s ULCCS -ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
6	ശ്രീനാരായണ നഗരം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	10		
7	പയന്നൂർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, കണ്ണൂർ	10		
8	പയന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	10	13.10	പദ്ധതി 20.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
9	ഫറൂഖ് ഗണപതി സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	10	6.71	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
10	തൃശ്ശൂർ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സ് & മട്ടന്നൂർ സിമ്മിംഗ് പൂൾ	20	--	തൃശ്ശൂർ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സിന്റെ നവീകരണത്തിനായി 5 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിറ്റ്കോ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. മട്ടന്നൂർ സിമ്മിംഗ് പൂൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 15 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിറ്റ്കോ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  
 S.O

സ്പോർട്സ് സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗവ. ജി.വി രാജാ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ, മൈലം-തിരുവനന്തപുരം, ഗവ. ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.(സ്പോർട്സ്), കണ്ണൂർ എന്നിവയുടെ ഭരണ നിവന്ത്രണ ചുമതല സ.ഉ.(കൈ). നം.3/2017/കാ.യു.വ തീയതി. 13/02/2017 പ്രകാരം കായിക വകുപ്പിൻ്റെ കൈമാറിയ **നിരീക്ഷണങ്ങൾ**


**നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ**

- കായിക വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തതിനുശേഷം ഈ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദേശീയ അന്തർ ദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ കഴിയും വിധം ലോകോത്തരം നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മികച്ച കായിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കായിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായുള്ള നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടുവരും.
- രണ്ടു സ്കൂളുകളിലെയും ഹോസ്റ്റലുകൾ, അടുക്കള, ടോയ്ലറ്റ്, എന്നിവയുടെ നവീകരണം, കട്ടികൾക്കാവശ്യമായ ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക്, കട്ടിലുകൾ, കിടക്ക മുതലായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- ഈ സ്കൂളുകളിലെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്റർആക്ടിവ് ക്ലാസ്സ്, മാന്യേഷ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- സി.സി.ടി.വി. സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ സി.സി.ടി.വി. സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
- ജി.വി രാജാ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലേയും കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനിലേയും കട്ടികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്രനിലവാരത്തിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച കായിക താരങ്ങളെ നേരിൽ കാണുന്നതിനും അതിൽനിന്നും ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും കട്ടികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്ന ലെജൻഡ് ട്രോഫി ട്രൂ എന്ന പദ്ധതിയും, വിദേശ പരിശീലകരുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കട്ടികളിലെ കുഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മസ്റ്റിൾ ബന്യോപ്പി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ ഈ രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും കായിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനായി നടത്തിവരുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- ജി.വി രാജാ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലേക്കാവശ്യമായ ജി. ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- 2 ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടുകൾ, ഇൻഡോർ ഹാൾ നവീകരണം, ഹോക്കി കോർട്ട് നവീകരണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്നു.
- ആൺകട്ടികളുടെ ടോയ്ലറ്റ്, സ്റ്റാഫ് കാർട്ടേർസ്, ക്രിക്കറ്റ് പിച്ച് എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
- ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിലെ ഫ്ലോറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
- ജി.വി രാജാ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെ ഇൻഡോർ കോർട്ട് PU ഫ്ലോറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു.
- വോളിബോൾ കോർട്ട് നവീകരണപ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
- ജി.വി രാജാ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെ റിട്ടെയിനിംഗ് വോൾ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
- സഫ്, പമ്പ് റൂം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സിന്തറ്റിക് ഹോക്കി ടർഫ് നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
- 6 വരി 400 m അസ്റ്ററ്റിക് ട്രാക്ക്, 8 വരി ഷെയ്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
- സ്ലീംഗ്ളർ, സഫ്, പമ്പ് റൂം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സിന്തറ്റിക് ഫുട്ബോൾ ടർഫ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
- സ്കൂളിലെ നവാഗതരായ കട്ടികൾക്കുള്ള ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
- കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഒന്ന്, രണ്ട് നിലകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.

കായിക അധ്യാപകരുടെ കുറവ് നികത്തുന്നതിനായി ഓരോ കായിക ഇനത്തിലും ആവശ്യമായ കായിക അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെ വിവസനം അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ അനുമതിയോടെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  
S.O