

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2459

12/02/2020-ൽ മറുപടീക്ക്

ട്രാൻസ് ഗ്രിഡ് പദ്ധതി

	<u>ചോദ്യം</u>		<u>മറുപടി</u>
	ശ്രീ. യു. ആർ. പ്രദീപ്		ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	പ്രസരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തി പ്രസരണനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ലക്ഷ്യമിട്ട് 10000 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കുള്ള ട്രാൻസ് ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസ് ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ള പല പ്രവൃത്തികളും ഇതിനകം പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും പുരോഗതിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?	(ബി)	പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം (കോട്ടയം 400 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ ഒഴികെ) 2021 മാർച്ചിലും രണ്ടാം ഘട്ടം 2024 മാർച്ചിലും പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നു.


L

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

നം	പദ്ധതിയുടെവിശദാംശങ്ങൾ	പുരോഗതി
1	66 കെ.വിഡബിൾസർക്യൂട്ട് HTLS മലപ്പുറംമഞ്ചേരിമോണോപ്പോൾലൈൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു (05.01.2018)
2	ഏറനാട്പാക്കേജ് മാടക്കത്തറ - അരീക്കോട് 400/220 കെവി ലൈൻ,& കിഴിശ്ശേരി - നല്ലൂം 220/110 കെവി ലൈനായി ശേഷി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി.	മാടക്കത്തറ - മലപ്പുറം 10/07/2019 ന് പൂർത്തിയായി. കിഴിശ്ശേരി - ചേളാരി 08/02/2019 ന് പൂർത്തിയായി. ബാക്കിത്തുളവ 31/05/2020 ന് പൂർത്തീകരിക്കും
3a	NRHTLS പാക്കേജ് കായം - നല്ലൂം 110 കെവി ലൈൻ HTLS conductor ഉപയോഗിച്ച് ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ	10/05/2019 ന് പൂർത്തിയാക്കി
3b	നല്ലൂം - ചേവായൂർ, വെസ്റ്റ് ഹിൽ കൊയിലാണ്ടി HTLS ഡബിൾ സർക്യൂട്ടായി ശേഷി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	വെസ്റ്റ് ഹിൽ കൊയിലാണ്ടി ഭാഗം 19/07/2019 ന് പൂർത്തിയാക്കി. ബാക്കി ഭാഗം 15/03/2020 ന് പൂർത്തീകരിക്കും
4a	കൊച്ചി ലൈൻ സ്പാക്കേജ് ചിത്തിരപുരം, ആലുവ, കോതമംഗലം, കല്ലൂർ 220 കെവി സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള 220 കെവി ലൈൻ.	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു (39.34 കിമി പൂർത്തിയാക്കി.) 08/08/2020 ന് പൂർത്തീകരിക്കും
4b	കൊച്ചി കേബിൾ പാക്കേജ് കല്ലൂർ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തുരയിയൂർ കേബിൾ സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള 220 കെവി ഭൂഗർഭ കേബിൾ	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. (4.173 കിമി കേബിൾ പൂർത്തിയാക്കി.) 31/05/2020 ന് മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്
5	കോലത്തുനാട്പാക്കേജ് മുണ്ടയാട് - മൈലാട്ടി 110 കെവി ലൈൻ 220 കെവി ലൈനാക്കി ശേഷി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി.	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ഡിസംബർ 2021 ൽ പൂർത്തിയാക്കും
6	നോർത്ത് മലബാർ ലൈൻ സ്പാക്കേജ് -1 കുന്നമംഗലം മലയമ്മ, മുണ്ടയാട് - തലശ്ശേരി 220 കെവി ലൈൻ	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ജൂലൈ 2021 ൽ പൂർത്തിയാക്കും
7	നോർത്ത് സൊത്ത് ഇന്റർലിങ്ക് പാക്കേജ് -1 a) കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ഇരിങ്ങാലക്കുട 220/110 കെവി ലൈൻ b) ചാലക്കുടി, കൊന്നക്കുഴി 220/110 കെവി ലൈൻ	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ജനുവരി 2021 ൽ പൂർത്തിയാക്കും
8	കോട്ടയം ലൈൻ സ്പാക്കേജ് 400 കെവി കോട്ടയം സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 220 കെവി തുറവൂർ, ഏറ്റുമാനൂർ സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള 220 /110 കെവി ലൈൻ .	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ജനുവരി 2021 ൽ പൂർത്തിയാക്കും
9	തൃശ്ശിവ പേരൂർ ലൈൻ സ്പാക്കേജ് വടക്കാഞ്ചേരി - കുന്നംകുളം 220 /110 കെവി ലൈൻ.	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ജനുവരി 2021 ൽ പൂർത്തിയാക്കും
10	AIS സബ്സ്റ്റേഷൻ പാക്കേജ് -1 മഞ്ചേരി , ചാലക്കുടി , കോതമംഗലം, ചിത്തിരപുരം 220 കെവി സബ്സ്റ്റേഷൻ	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു മഞ്ചേരി 31/03/2020 ലും കോതമംഗലം 30/04/2020 ലും ചാലക്കുടി 31/05/2020 ലും ചിത്തിരപുരം 31/08/2020 ലും പൂർത്തിയാക്കും

11	GIS സബ്സ്റ്റേഷൻ പാക്കേജ് -1 കുന്നമംഗലം, കല്ലൂർ, ആലുവ 220 കെവി GIS സബ്സ്റ്റേഷൻ, ബ്രഹ്മപുരം ബെ എക്സിറ്റന്ഷൻ,	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു കല്ലൂർ 2020 മാർച്ചിലും കുന്നമംഗലം 2020 ഏപ്രിലും ആലുവ 2020 മെയിലും പൂർത്തിയാക്കും
12	GIS സബ്സ്റ്റേഷൻ പാക്കേജ് -2 കോട്ടയം 400 കെവി GIS സബ്സ്റ്റേഷൻ	സമലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13	GIS സബ്സ്റ്റേഷൻ പാക്കേജ് -3 കുന്നംകുളം, തലശ്ശേരി 220 കെവി GIS സബ്സ്റ്റേഷൻ	പ്രവർത്തിക്കുള്ള ഓർഡർ നൽകി. 2021 മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയാക്കും
14	GIS സബ്സ്റ്റേഷൻ പാക്കേജ് -4 വിഴിഞ്ഞം, ഏറ്റുമാനൂർ, 220 കെവി GIS സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ	പ്രവർത്തിക്കുള്ള ഓർഡർ നൽകി. 2021 മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയാക്കും
15	ശബരിലൈൻ സ്റ്റാക്കേജ്	ടെണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
16	തൃശ്ശിവപേരൂർ ലൈൻ സ്പെൻ്റനറി പാക്കേജ് II	
17	കൊയിലാണ്ടി ലൈൻ സ്റ്റാക്കേജ്	പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചു
18	ട്രാവൻകർ ലൈൻ സ്റ്റാക്കേജ്	പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു
19	നോർത്ത് സൊത്ത് ഇന്റർലിങ്ക് പാക്കേജ് -II	പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് DPR കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചു
20	നോർത്ത് മലബാർ ലൈൻ സ്റ്റാക്കേജ് -II	പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു
21	വള്ളുവനാട് പാക്കേജ്	പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു
22	തൃശ്ശിവപേരൂർ ലൈൻ സ്പെൻ്റനറി പാക്കേജ് II	പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു
23	പത്തനംതിട്ട, കക്കാട്, വെങ്ങാലൂർ 220 കെവി GIS സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ	ടെണ്ടർ നടപടികൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു
24	ശാസ്താംകോട്ട, ഇറവൂർ 220 കെവി GIS സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ	പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു
25	ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, പാഞ്ഞാൾ, പാലക്കാട് (വെണ്ണക്കര) 220 കെവി GIS സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ	പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു
26	ഇടമൺ 400 കെവി GIS സബ്സ്റ്റേഷൻ	പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു
27	വെട്ടത്തൂർ-മണ്ണാർക്കാട്, മണ്ണാർക്കാട്-കോട്ടത്തറ 220 കെവി ലൈൻ	GCF Fund അപ്രൂവൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
28	വെട്ടത്തൂർ, കോട്ടത്തറ 220 കെവി സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ	
29	കയിലിമലഗ്രീൻ കോറിഡോർ പദ്ധതി	GCF Fund അപ്രൂവൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു


 മെമ്പർ, ഓഫീസർ