


**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത**  
**ചോദ്യം നമ്പർ :2559**

**12.2.2020\_-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**  
**മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതി**

<p align="center"><u>ചോദ്യം</u> <b>ശ്രീ.സി.കൃഷ്ണൻ :</b></p>	<p align="center"><u>മറുപടി</u> <b>ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ</b> (സഹകരണവും വിനോദസഞ്ചാരവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>കണ്ണൂർ ,കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്ന മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി ഇൻലാൻറ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന 17 പദ്ധതികളുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.</p> <p><b>കണ്ണൂർ ജില്ല</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. പഴയങ്ങാടി ബോട്ട് ടെർമിനൽ - പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു</li> <li>2.പറശ്ശിനിക്കടവ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ - പൈലിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്റ്റാബ്, പില്ലറുകൾ, റൂഫ് ബീം എന്നിവയുടെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ഹാൻഡ് റെയിൽ വർക്കുകൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ആകെ (78%) ജോലികൾ പൂർത്തിയായി.</li> <li>3.ധർമ്മടം ബോട്ട് ടെർമിനൽ - പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു ആകെ (55%) ജോലികൾ പൂർത്തിയായി.</li> <li>4.ചേരിക്കൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു ആകെ (55%) ജോലികൾ പൂർത്തിയായി.</li> <li>5. പാറപ്രം ബോട്ട് ടെർമിനൽ - പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു ആകെ (55%) ജോലികൾ പൂർത്തികരിച്ചു.</li> <li>6. ചാമ്പാട് (മമ്പറം) ബോട്ട് ജെട്ടി - ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.</li> <li>7. പെരിങ്ങത്തൂർ ബോട്ട് ജെട്ടി - പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു പ്ലാറ്റ് ഫോം സ്റ്റാബ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ആകെ (35%) ജോലികൾ പൂർത്തികരിച്ചു.</li> <li>8. മോന്താൽ ബോട്ട് ജെട്ടി - പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്റ്റാബ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ആകെ (42%) ജോലികൾ പൂർത്തികരിച്ചു.</li> <li>9. കരിയാട് ബോട്ട് ടെർമിനൽ - നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</li> <li>10. ന്യൂ മാഹി ടോട്ട് ടെർമിനൽ -പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്റ്റാബ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ആകെ (70%) ജോലികൾ പൂർത്തികരിച്ചു</li> <li>11. പാത്തിക്കൽ ബോട്ട് ജെട്ടി - പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ആകെ (40%) ജോലികൾ പൂർത്തികരിച്ചു.</li> </ol>

		<p>12. കക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി കം വാക്ക് വേ - പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ആകെ (62%) ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>13. പുനകടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി - പൈലിംഗ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്റ്റാബ്, പില്ലറുകൾ, റൂഫ് ബീം എന്നിവയുടെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ആകെ (66%) ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>14. മുക്കുവച്ചേരി (കവ്വായി കാലികടപ്പുറം) ബോട്ട് ടെർമിനൽ - എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p><b>കാസറഗോഡ്</b></p> <p>15. ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോട്ടപ്പുറം ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ :- ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. കരാർ ഒപ്പു വെച്ചു. പദ്ധതി നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും.</p> <p>16. ബോട്ട് ജെട്ടി അറ്റ് മാലികടപ്പുറം - പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി ആകെ 75% ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>17. ബോട്ട് ജെട്ടി അറ്റ് മടക്കാൽ - ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>
--	--	---

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ