

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
(പത്തൊൻപതാം സമ്മേളനം)

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:1287

05.03.2020-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തീരദേശ റോഡുകളുടെ നിലവാരം

ചോദ്യം

ശ്രീ.എ. എൻ. ഷംസീർ

മറുപടി

ശ്രീമതി. ജെ. മേഴ്സി കുട്ടി അമ്മ

(മന്ത്രിയുടെ സഹായകരമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

കൂട്ടവണ്ടി വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി):

എ) 2017-18, 2018-19, 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം തലശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ നിലവാരമുയർത്തുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച മുഴുവൻ റോഡുകളുടെയും നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ,

എ) 2017-18, 2018-19, 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം തലശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ നിലവാരമുയർത്തുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയ മുഴുവൻ റോഡുകളുടെയും നിലവിലെ അവസ്ഥ അനുബന്ധം (എ) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ബി) അപ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കാത്ത റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നും ആയത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഇനി എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളതെന്നും അറിയിക്കാമോ, ഇവ അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ബി) പൂർത്തിയാക്കാത്ത റോഡുപ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം (ബി) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

Sheela

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (എ)

2017-18, 2018-19, 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം തലശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ നിലവാരമുയർത്തുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയ റോഡുകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2017-18 ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച റോഡുകൾ			
1	തലായി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തേയും ചാലിൽ ഗോപാലപേട്ട മത്സ്യം കരയ്ക്കടുപ്പിക്കൽ കേന്ദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലിങ്ക് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	268.60	പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ന്യൂമാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സിക്കന്തർ ക്ലബ് പ്രസ് വളപ്പ് റോഡിന്റെ നിലവാര മുയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	46.50	പൂർത്തീകരിച്ചു.
2018-19 ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച റോഡുകൾ			
3	ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അരയാക്കുൽ മെയിലാട്ട് പൊയിൽ റോഡിന്റെ നിലവാരമുയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	17.00	പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അരയാക്കുൽ കനക കുന്നമ്മൽ റോഡിന്റെ നിലവാരമുയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	16.70	പുരോഗമിക്കുന്നു. 30% പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചീനത്ത് വയൽ കക്കടവ് റോഡിന്റെ നിലവാര മുയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	36.10	പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചേപ്രത്ത് താഴെ മോന്താൽ റോഡിന്റെ നിലവാര മുയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	40.80	പൂർത്തീകരിച്ചു.
7	ന്യൂമാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിയത്ത് കുറുമ്പൻവിട, മലയൻവിട മന്തൻവിട റോഡിന്റെ നിലവാര മുയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	17.00	പൂർത്തീകരിച്ചു.
8	എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണോളി കുറുപ്പാടി സ്കൂൾ റോഡിന്റെ നിലവാരമുയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	16.00	പുരോഗമിക്കുന്നു. 65% പൂർത്തീകരിച്ചു.
9	എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടമ്മൽ മുർഖൻചിറ എസ്.എൻ.പുരം റോഡിന്റെ നിലവാരമുയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	28.70	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. 5% പൂർത്തീകരിച്ചു.
2019-20 ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച റോഡുകൾ			
10	എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാണിക്കോത്ത് പള്ളി പുനിക്കോൾ ചെക്കികനി റോഡിന്റെ നിലവാരമുയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	47.50	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു.
11	എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മോത്തോടി റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	23.80	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
12	വയലിൽ പറമ്പത്ത് വാഴയിൽ റോഡ്, കുറച്ചോത്ത് കഞ്ഞിറോഡ് ന്യൂമാഹി പഞ്ചായത്ത്	12.20	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു.
13	ഗോപാലപേട്ട ഫിഷറീസ് കോമ്പൗണ്ട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി.	21.60	ദർഘാസ് നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
14	സഫ്ദർ ഹാശ്മി നാരായണൻ പാത്തി റോഡ് ചൊക്ലി പഞ്ചായത്ത്	30.00	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു.

15	കാളയിൽ പുളിഞ്ഞൊളിക്കടവ് റോഡ് എരഞ്ഞൊളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	8.30	കരാറിൽ ഏർപ്പെടു.
16	തോട്ടത്തിൽ പില്ലാരത്ത് താഴെ നടുവരമ്പ് റോഡ് ചൊക്ലി പഞ്ചായത്ത്	49.50	ദർഘാസ് നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
17	ആമുക പള്ളി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് മുതൽ റെയിൽവേ ലൈൻ വരെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി	9.10	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
18	തലായി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തേയും ചാലിൽ ഗോപാലപ്പേട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രത്തേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലിങ്ക് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം - ഫേസ് 2 പ്രവൃത്തി	79.80	ദർഘാസ് നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

Sheela

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (ബി)

പൂർത്തിയാകാത്ത റോഡുപ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	റിമാർക്സ്
1	ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അരയാക്കുൽ കനക കുന്നമ്മൽ റോഡിന്റെ നിലവാര മൂയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	01/2019 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 12/07/2019 ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയും പൂർത്തീകരണ കാലാവധി സമയത്ത് മൺസൂൺ കാലയമായതിനാലും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള കാലതാമസവും പ്രവൃത്തി വൈകാൻ കാരണമായി. ടി പ്രവൃത്തി 15/03/2020 ൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2	എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണോളി കുറുപ്പാടി സ്കൂൾ റോഡിന്റെ നിലവാരമൂയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	01/2019 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 11/07/2019 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയും പൂർത്തീകരണ കാലാവധി സമയത്ത് മൺസൂൺ കാലമായതിനാലും പ്രവൃത്തിയുടെ അലൈൻമെന്റിൽ KWA പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാലും വൈകാൻ കാരണമായി. ടി പ്രവൃത്തി 03/2020 ൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
3	എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടുമ്മൽ മുർഖൻചിറ എസ്.എൻ.പുരം റോഡിന്റെ നിലവാരമൂയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	03/2019 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തി 14/11/2019 ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയും ഇടവിട്ടുള്ള മഴകാരണവും സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസവും കാരണം പ്രവൃത്തി വൈകാൻ കാരണമായി ടി പ്രവൃത്തി 05/2020 ൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
4	എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാണിക്കോത്ത് പള്ളി പുനിക്കോൾ ചെക്കികനി റോഡിന്റെ നിലവാരമൂയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	04/10/2019 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 20/02/2020 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6 മാസമാണ്.
5	വയലിൽ പറമ്പത്ത് വാഴയിൽ റോഡ്, കുറച്ചോത്ത് കഞ്ഞിറോഡ് ന്യൂമാഹി പഞ്ചായത്ത്	24/12/2019 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 24/02/2020 ൽ കരാറിലേർപ്പെട്ടു. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 3 മാസമാണ്.
6	ഗോപാലപ്പേട്ട ഫിഷറീസ് കോമ്പൗണ്ട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി.	01/11/2019 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	സഫ്ദർ ഹാശ്മി നാരായണൻ പാത്തി റോഡ് ചൊക്ലി പഞ്ചായത്ത്	14/11/2019 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 24/02/2020 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6 മാസമാണ്.
8	കാളയിൽ പുളിഞ്ഞോളിക്കടവ് റോഡ് എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	04/11/2019 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 07/02/2020 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ടി പ്രവൃത്തി 7/2020 ൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
9	തോട്ടത്തിൽ പില്ലുരത്ത് താഴെ നടുവരമ്പ് റോഡ് ചൊക്ലി പഞ്ചായത്ത്	04/11/2019 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

10	ആമുക്ക പള്ളി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് മുതൽ റെയിൽവേ ലൈൻ വരെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി	24/12/2019 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 24/02/2020 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 3 മാസമാണ്.
11	തലായി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തേയും ചാലിൽ ഗോപാലപ്പേട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രത്തേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലിങ്ക് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം - ഫേസ് 2 പ്രവൃത്തി	20/12/2019 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

Sheela

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ