

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പത്തൊമ്പതാം സമ്മേളനം**


നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2502

12/03/2020-ലെ മറുപടി

**നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ**

<b>ചോദ്യം</b>		<b>മറുപടി</b>	
<b>ശ്രീ.കെ. ബാബു</b>		<b>ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)</b>	
എ)	നെന്മാറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഏതെല്ലാം കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം നൽകാമോ;	(എ)	നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ടെണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്.
ബി)	നിലവിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച എത്ര പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; ആയതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	ബി)	1) കിഫ്ബി 2016-17 - നെന്മാറ, അയിലൂർ, മേലാർകോട് സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി- രണ്ടാം ഘട്ടം പാക്കേജ്- 1 & 2 - (2450 ലക്ഷം). പാക്കേജ് 1 - 60% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കി പ്രവൃത്തിക്കായി ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് 12 മാസം പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയായി 25.03.2019-ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാംഘട്ടം പാക്കേജ് 2- 57% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 14.02.2020-ന് കരാറുകാരന്റെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ പ്രവൃത്തി റദ്ദാക്കി. ബാക്കി പ്രവൃത്തിയുടെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനായി സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലാണ്. 2) കിഫ്ബി 2017-18 - എലവഞ്ചേരി, പല്ലശ്ശേരി സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 2000 ലക്ഷം- 15.10.2019-ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു-24.03.2021-ന് പ്രവൃത്തി

		<p>പൂർത്തീകരിക്കും</p> <p>3) വാർഷിക പദ്ധതി- ഗ്രീൻ ബുക്ക്- 17-18 - ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും വടവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി - 1500 ലക്ഷം - 99% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. വൈദ്യുതകണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള തുക കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ അടയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് കണക്ഷൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.</p> <p>4)വാർഷികപദ്ധതി-2018-19-നെന്മാറ, അയിലൂർ മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 1460 ലക്ഷം- 70% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്ത മൂലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള തുക അടക്കാത്തതു കാരണം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽനിന്നും റോഡ് കട്ടിംഗിനുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
--	--	---

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നമ്മര

LIST OF PROJECTS TAKEN UP UNDER NENMMARA CONSTITUENCY AS ON 05-03.2020

Sl. No	District	Name of Work	Constituency	Govt. AS No. & date	Estimate Amount in lakhs	Expected date of completion	Remarks
<b>Nenmara</b>							
1	Palakkad	LAC-ADS -Nenmara Constituency -Vadavannur grama panchayath Comprehensive Water supply scheme -Supplying and laying distribution pipe line	Nenmara	RD 5/ADS/3687/2018/2 dt. 18.02.2019	98.00	02/02/2020	95% work completed.
2	Palakkad	Pipe line extention -to various places(GE) Nenmmara panchayath	Nenmara	Grama pt deposit	10	18/07/2019	Completed
3	Palakkad	WSS to Kannamkulam - Lakshamveedu colony SC Kollengode pt	Nenmara	Jilla pt deposit	10	30/03/2020	ongoing
4	Palakkad	Pipeline extension to Pazhutharakkad Nenmmara pt	Nenmara	Grama pt deposit	5	21/04/2020	ongoing
5	Palakkad	Pipeline extension to Moola and Gowmathy. Ayilor pt	Nenmara	Grama pt deposit	12.43	21/03/2020	ongoing
6	Palakkad	WSS to Karingulam , Thottamkulambu Ward No.11 Pallaseena pt	Nenmara	Grama pt deposit	10	30/03/2020	ongoing
7	Palakkad	WSS to Kaikatty Bank pady(20L) (SC) Nellyampathy pt	Nenmara	Jilla pt deposit	20	31/05/2020	ongoing

Renuka Sankar  
01/03/2020 13:26/mb