

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1099

31-01-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ജലജീവൻ മിഷൻ

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ജലജീവൻ മിഷൻ അടക്കമുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പൈപ്പുകൾ ദേശീയപാതയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതിയോടെ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	ജല ജീവൻ മിഷൻ- കരിമ്പ, കോങ്ങാട്, മുണ്ടൂർ (ഭാഗികം) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്ന പ്രവൃത്തിയായി നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതിയോടെ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ പാലക്കാട് ഓഫീസിനു കീഴിൽ ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കരിമ്പ, കോങ്ങാട്, മുണ്ടൂർ (ഭാഗികം) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാത 966 ൽ പൊന്നംകോട് ബ്രിഡ്ജ് മുതൽ മൈലംപള്ളി ജംഗ്ഷൻ ചെയിനേജ് വരെ 111.60-123.60 12 കി.മീ. ഇരുവശങ്ങളിലും പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി 08.07.2021 ന് റോ പോർട്ടൽ വഴി പീഡബ്ല്യുഡി (എൻ.എച്ച്.) ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ എൻ.എച്ച്.എ.ഐ. ഓഫീസിലേക്കാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷ തിരിച്ചയച്ചു. അതിൻ പ്രകാരം 05.10.2021 ന് ചന്ദ്രനഗറുള്ള എൻ.എച്ച്.എ.ഐ. ഓഫീസിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. ജില്ലാകളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഡി.ഐ.സി.സി മീറ്റിംഗിൽ മേൽ അപേക്ഷ പീഡബ്ല്യുഡി (എൻ.എച്ച്.) ലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ആയതിൻപ്രകാരം 26.10.2021 ന് റോ പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 19.08.2022 ന് വീണ്ടും റോ പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ടി റോഡ് ഡി.എൽ.പി. പീരിയഡിൽ ആയതിനാൽ അപേക്ഷ 26.09.2022 ന് നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ വീണ്ടും 23.02.23 ന് റോ പോർട്ടലിൽ വഴി പീഡബ്ല്യുഡി(എൻഎച്ച്) ഓഫീസിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

		<p>കേരളത്തിൽ ഉടനീളം അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ട റോഡുകളുടെ അപേക്ഷ ക്രോഡീകരിച്ച് എൻഎച്ച്.എ.ഐ ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് 27.10.23, 20.11.23 എന്നീ തീയതികളിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. എൻ.എച്ച്., എൻ.എച്ച്.എ.ഐ., കെ.ഡബ്ല്യു.എ. അധികൃതരുമായി ടി റോഡിൽ സംയുക്ത സ്ഥലപരിശോധന നടത്തുകയും 14.12.23 ന് എൻ.എച്ച്.എ.ഐ. അധികൃതർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട വിശദാംശങ്ങൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ബീമുകൾ ലഭ്യമായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ കട്ട് ആയും ടാർ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഡക്ട് ചെയ്ത് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡക്ട് ചെയ്ത് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന 64 കോടി അധികബാധ്യത ഹെഡ് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഐസിസി മീറ്റിംഗുകളിലും ഉന്നതതലയോഗങ്ങളിലും പ്രസ്തുത വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പൈപ്പിടൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
(സി)	<p>കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള പുരോഗതി വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി) വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

കോട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത്			കൊടുത്ത കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ സ്ഥിതി	ചെലവായ തുക ലക്ഷത്തിൽ
		FHTCs	Amount in lakhs	Date			
1a	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	1600	201	21-08-2020	1599	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	75.4
1b	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	4635	1640	24-12-2020	FHTC-1599 FHTC-442	62% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 63 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 58 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രവൃത്തി 31.03.2024 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.	474.71
			430.26	23-02-2022 (അധിക ഭരണാനുമതി)			
2a	കരിമ്പ	400	72.94	21-08-2020	435	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	59.02
		160	21	24-12-2020	177		16.1

2b	കരിമ്പ	3701	3320	24-12-2020	HTC-261	<p>ദേശീയപാത 966 ൽ പൊന്നംകോട് ബ്രിഡ്ജ് മുതൽ മൈലംപുളളി ജംങ്ഷൻ (ചെയിനേജ് 111.60-123.6 കിലോ മീറ്റർ) പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി- എൻ.എച്ച് ന്റെ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എൻ.എച്ച്.എ.ഐ ആണ് അനുമതി ലഭിക്കേണ്ട</p>	
3	കോങ്ങാട്	10363	3320	24-12-2020	HTC-2282	<p>അനുമതി ലഭിക്കേണ്ട അതോറിറ്റി എന്നു കാണിച്ച് അപേക്ഷ 27.07.2023 ന് തിരിച്ചയച്ചു. ഈ റോഡിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമേ കരിമ്പ, കോങ്ങാട്, മുണ്ടൂർ (ഭാഗികം) എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലായി 17977 എണ്ണം ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 62% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി 208 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>	4953.39

4a	തച്ചമ്പാറ	800	114.13	21-08-2020		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	110.41
4b	തച്ചമ്പാറ	2735	1670	24-12-2020	FHTC-287 HTC-505	പി.ഡബ്ല്യു.ഡി 1 റോഡിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി കിട്ടാനുണ്ട്. 31.03.2024 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് 48% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 70 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 52 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.	535.68
			209.52	23-02-2022 (അധിക ഭരണാനുമതി)			
5	കേരളശ്ശേരി	4140	2148	24-12-2020		01.08.2023 ന് പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാക്കി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് 4140 എണ്ണം കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. 10% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 31.05.2024 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.	
			493.85	23-02-2022 (അധിക ഭരണാനുമതി)			

6	മക്കര	3700	2440	18-09-2021	FHTC-175 HTC - 2332	<p>പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി 2 റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി കിട്ടാനുണ്ട്. അനുമതി ലഭിച്ച റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന. 31.03.2024 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. 104 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 94 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു</p>	1128.53
7	മണ്ണൂർ	6719	437.43	23-02-2022 (അധിക ഭരണാനുമതി)	FHTC-772 HTC-2812	<p>പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി 2 റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി കിട്ടാനുണ്ട്. അനുമതി ലഭിച്ച റോഡുകളിൽ നിലവിലെ ഒരുമാസത്തിനകം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്. 31.03.2024 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. 51% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 122.63 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 107.50 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.</p>	835.57

8	പറളി	6953	8691.98	13-05-2022	HTC-1811	13% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇൻടേക്ട് വെൽ, പമ്പ് ഹൗസ്, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ക്ളിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ 4 എം.എൽ.ഡി ഡബ്ല്യൂ.ടി.പി 11 ലക്ഷം ടാങ്ക്, ട്രാൻസ്ഫോർമർ, വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് 6953 എണ്ണം ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ 31.05.2024 നകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നു. 192 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 60 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.	
9a	കാരാകുറിശ്ശി	1800	422.5	21-08-2020	1635	പ്രവൃത്തി തുടരുന്നു. പൂർത്തീകരണ തീയതി 31.03.2024	341.02
9b	കാരാകുറിശ്ശി	2623	1160	24-12-2020	FHTC-1175 HTC-88	62% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 65.2 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 44.50 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ	570.4
			281.45	23-02-2022 (അധിക ഭരണാനുമതി)			

						സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31.03.2024 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.	
--	--	--	--	--	--	--	--