

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1179

31-01-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ ഫിഷറീസ് റോഡുകളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്		ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ (മത്സ്യബന്ധനം, സാംസ്കാരികം, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന ഫിഷറീസ് റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശം അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ, കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	വിശദാംശം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന ഫിഷറീസ് റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഇളമ്പള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 4, 5ൽ ഗുരുമന്ദിരം മുതൽ പിള്ളവീട്ടിൽ ഏലാ വരെയുള്ള റോഡ്, ഇണ്ടിയപ്പൻ സ്വാമി ക്ഷേത്രം മുതൽ അത്തിപ്പറമ്പ് കളരി റോഡ് എന്നിവയുടെ നവീകരണം. (50 ലക്ഷം രൂപ)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	MLA - SDF - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡ് നവീകരണം - സത്യം മെമ്മോറിയൽ ക്ലബ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് റോഡ് - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ റോഡ് വഴി മാമൂട് സത്യം മെമ്മോറിയൽ ക്ലബ് മുടുപ്പിലങ്ങയൽ നവീകരണം. (50 ലക്ഷം രൂപ)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.
3	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കേരളപ്പുരം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ചന്ദനത്തോപ്പ് ഐ.റ്റി.ഐ വരെയുള്ള റെയിൽവെ സമാന്തര റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം. (288 ലക്ഷം രൂപ)	റെയിൽവേ അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷമാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ശേഷവും പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
4	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇളമ്പള്ളൂർ മുതൽ കേരളപ്പുരം ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റെയിൽവെ സമാന്തര റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം . (329 ലക്ഷം രൂപ)	റെയിൽവേ അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷമാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ശേഷവും പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
5	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പെരിനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സ്വാമിക്കട ജംഗ്ഷൻ മുതൽ മഞ്ചാടിമുല കടത്ത്കടവ് വരെയുള്ള റോഡിന്റെ നിലവാരമുയർത്തൽ പ്രവൃത്തി. (139.5 ലക്ഷം രൂപ)	ഫില്ലിംഗ് ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായി. സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പൂർത്തിയായി. എന്നാൽ പണി പുരോഗമിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ പ്രവൃത്തി പുനരേർപ്പാടാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

6	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ബ്രൂണോ ബർണാഡ് മുതൽ പുലിച്ചാണി കായൽവാരം വരെയുള്ള റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം. (120.6 ലക്ഷം രൂപ)	റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റ് സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുള്ള ഭാഗം ഒഴിച്ച് ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
7	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ Steel wire plant പനയംകോട് ആഞ്ചേരി ഏല കിളിത്തട്ട് വിള പിള്ളവീട് കാവ് തെങ്ങയം റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം. (166.5 ലക്ഷം രൂപ)	സ്ഥലം ലഭ്യമായ ഭാഗത്തെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട റോഡ് മെയിൻ റോഡുമായി ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുമായി സംയുക്തമായി സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
8	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടറ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ നാന്തിരിക്കൽ ചർച്ച് റ്റി.സി.എം. ജംഗ്ഷൻ റോഡിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തൽ. (190 ലക്ഷം രൂപ)	പണി പുരോഗമിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
9	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ക്രിസ്തുരാജ് ജംഗ്ഷൻ സെറാമിക്സ് പുകൊയിക്കൽ നീരൊഴുക്കുവിലൂ. (195 ലക്ഷം രൂപ)	സ്ഥലതർക്കമുള്ള ഭാഗം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 2

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ ഫിഷറീസ് റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ, കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തവയുടെ വിശദാംശം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്	കാലതാമസമുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ
1	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കേരളപുരം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ചന്ദനത്തോപ്പ് ഐ.റ്റി.ഐ വരെയുള്ള റെയിൽവെ സമാന്തര റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	07.03.2019 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് റെയിൽവേയുടെ അനുമതി ആവശ്യമായതിനാൽ ആയത് ലഭിക്കാതെ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയും ആദ്യ കരാറുകാരനെ 24.09.2020 ൽ ക്ലോഷർ കരാർ വച്ച് വിടുതൽ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് റെയിൽവേയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം പുനർദർഘാസ് ക്ഷണിച്ച് 05.11.2020 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ കോവിഡ് 19, ക്വാറി സമരം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും തടസ്സപ്പെടുകയുണ്ടായി. നിലവിൽ കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥ കാരണം പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കാത്തതിനാൽ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
2	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇളമ്പള്ളൂർ മുതൽ കേരളപുരം ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റെയിൽവെ സമാന്തര റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	07.03.2019 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് റെയിൽവേയുടെ അനുമതി ആവശ്യമായതിനാൽ ആയത് ലഭിക്കാതെ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയും ആദ്യ കരാറുകാരനെ 24.09.2020 ൽ ക്ലോഷർ കരാർ വച്ച് വിടുതൽ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് റെയിൽവേയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം പുനർദർഘാസ് ക്ഷണിച്ച് 05.11.2020 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ കോവിഡ് 19, ക്വാറി സമരം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും തടസ്സപ്പെടുകയുണ്ടായി. നിലവിൽ കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥ കാരണം പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കാത്തതിനാൽ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
3	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പെരിനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സ്വാമിക്കട ജംഗ്ഷൻ മുതൽ	ഫില്ലിംഗ് ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായി. സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കി പൂർത്തിയായി. എന്നാൽ പണി പുരോഗമിക്കാത്തതിനാൽ

	മഞ്ചാടിമൂല കടത്ത്കടവ് വരെയുള്ള റോഡിന്റെ നിലവാരമുയർത്തൽ പ്രവൃത്തി	നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
4	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ബ്രൂണോ ബർണാഡ് മുതൽ പുലിച്ചാണി കായൽവാരം വരെയുള്ള റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം.	RCC സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. Rubble R/w പൂർത്തിയായി. റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റ് സംബന്ധിച്ച തർക്കം , കോടതി കേസ് എന്നിവ പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥയാണ് പ്രവൃത്തി നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം. ആയതിനാൽ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
5	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ Steel wire plant പനയംകോട് ആഞ്ചേരി ഏല കിളിത്തട്ട് വിള പിള്ളവീട് കാവ് തെങ്ങയം റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം.	സ്ഥലം ലഭ്യമായ ഭാഗത്തെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് റോഡ് മെയിൻ റോഡുമായി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുമായി സംയുക്തമായി സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
6	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടറ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ നാന്തിരിക്കൽ ചർച്ച് റ്റി.സി.എം. ജംഗ്ഷൻ റോഡിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തൽ	പ്രധാന റോഡ് പൂർത്തിയായി. ബൈ റോഡ് 1 പൂർത്തിയായി. ബൈ റോഡ് 3, ബൈ റോഡ് 2 എന്നീ റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥയായതിനാൽ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
7	കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ക്രിസ്തുരാജ് ജംഗ്ഷൻ സെറാമിക്സ് പൂക്കോയിക്കൽ നീരൊഴുക്കുവിള	സ്ഥലതർക്കം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ