

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3097

14-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മകുട മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ജലവിഭവ വകുപ്പ് മകുട മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം, ഓരോന്നിന്റെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ, മേജർ ഇറിഗേഷൻ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	ജലവിഭവ വകുപ്പ് മകുട മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധം (എ) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മകുട മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം; ഓരോന്നിന്റെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മകുട മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം (ബി) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ നാളിതുവരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം; വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ?	(സി)	പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ നാളിതുവരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം (സി) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (എ)

ജലസേചനവും ഭരണവും

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
	മേജർ ഇറിഗേഷൻ	
1	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൽ കൂട്ടപ്പുറം കടവിൽ കടലുണ്ടി പുഴയിൽ ഇടതു കര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ്
2	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൽ ആനപ്പാറ പൊറ്റമ്മൽ കടവ് തടയണയുടെ 2023-24 ലെ വാർഷിക പരിപാലനം	ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ്
	മൈനർ ഇറിഗേഷൻ	
3	"Repairs to Kadungoothchira at ward No. 15 of Koottilangadi GP General Civil work"	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറി
4	MIRPA-Construction of main canal and CD works from ch:1/500m to 2/870m of L I Scheme Moothikkayam in Moorkkanadu Panchayath Malappuram(Dt) -	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
5	Ml Class 1-Construction of VCB cum Bridge at Pothulichira-Vengad across Pothullithodu in Moorkkanadu Panchayath Malappuram(Dt)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായ അപ്പോച്ച് റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ബാക്കിയുണ്ട്.
6	LI-Scheme Pokkali-Construction of new LI Scheme Pokkali in Ward 11 &12 of Moorkkanad Panchayath in Malappuram(Dt)	പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ പഞ്ചായത്തിലെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിന്റെ പകർപ്പും സാക്ഷ്യപത്രവും, തോടിലൂടെ പൈപ്പ് ലൈൻ കടന്നുപോവുന്നതിനുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി പത്രവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പൈപ്പ് ലൈൻ കടന്നുപോവുന്ന സ്വകാര്യ ഭൂമികളുടെ ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അനുമതിപത്രം

		ഇനിയും ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായ മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. അനുമതിപത്രം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
7	GENERAL-MI-CLASS-1 -Construction of Udumbanassery VCB cum Bridge across Cherupuzha near Ramapuram 38 in Puzhakkattiri Panchayath of Mankada constituency, Malappuram Dt.- Investigation Work	പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായ ഇൻവെസ്റ്റി ഗേഷൻ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്

ഭൂജലവകുപ്പ്

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ തരം	സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്	പഞ്ചായത്ത്	വർഷം	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	കുളം പുനരുദ്ധാരണം	പാറമ്മൽ അങ്ങാടിക്കുളം	മൂർക്കനാട്	2023-24	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ഭൂജല സംപോഷണ പദ്ധതി - ഡഗ് വെൽ റീചാർജ്ജ്	GLPS പൂപ്പലം വലമ്പുർ	അങ്ങാടിപ്പുറം	2023-24	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ഭൂജലസംപോഷണ പദ്ധതി - ഡഗ് വെൽ റീചാർജ്ജ്	GLPS പുത്തനങ്ങാടി	അങ്ങാടിപ്പുറം	2023-24	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ഭൂജല സംപോഷണ പദ്ധതി - റീചാർജ്ജ് പിറ്റ്	പാഞ്ച് GHSS	കറുവ	2023-24	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ഹാന്റ് പമ്പ് റിപ്പയർ	കോഴിയൂർക്കുന്ന് കോളനി വാർഡ് 22	കറുവ	2023-24	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി.

കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. മുഖേന നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് 'മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിൽ, തുരുപ്പുഴ് കുറുകെ മുതിക്കയം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണ പദ്ധതി' (കരാർ തുക ജി.എസ്.ടി. ഉൾപ്പെടെ ₹64.46 കോടി രൂപ). പ്രസ്തുത റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തിരുവേഗപ്പുറ ഗ്രാമ

പഞ്ചായത്തും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുർക്കനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും തമ്മിൽ പാലം വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രിഡ്ജ് പദ്ധതിയിലുള്ള പാലത്തിന്റെയും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും ഏകദേശം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയും ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ അപ്പോച്ച് റോഡിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 6(1) & 4(1) വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

അനുബന്ധം (സി)

ജലസേചനവും ഭരണവും

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക ലക്ഷത്തിൽ
	മേജർ ഇറിഗേഷൻ	
	2711-01-103-98-FLOOD DAMAGE	
1	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ ആനപ്പാറ പൊറ്റമ്മൽകടവ് ചെക്കുഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായി മാടശ്ശേരിക്കണ്ട് ഭാഗത്ത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത് കര സംരക്ഷണം	39.00
2	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ RS No.109/1, വാർഡ് നമ്പർ. 17 ൽ , പടിഞ്ഞാറെമണ്ണ ഭാഗത്ത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത് കര സംരക്ഷണം	24.50
3	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ. 18 ൽ, മഞ്ഞക്കുളം തോണിക്കടവ് ഭാഗത്ത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത് കര സംരക്ഷണവും, കുളിക്കടവ് പുനരുദ്ധാരമ പ്രവൃത്തിയും	47.00
4	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആനക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ, സർവ്വേ നമ്പർ.45/126/2, വാർഡ് നമ്പർ. 14 ൽ , കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത് കര സംരക്ഷണം	43.00
5	പുഴക്കാട്ടീരി പഞ്ചായത്തിൽ തോട്ടത്തോടിക്കടവ് നടപ്പാലത്തിന് സമീപം ചെറുപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	33.00
6	പുഴക്കാട്ടീരി പഞ്ചായത്തിൽ പൂളക്കണ്ടിൽ PMGSY പാലത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചെറുപ്പുഴയുടെ തകർന്ന ഭാഗത്തെ തീര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	33.00
7	കുറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളി തട്ടാർമണ്ണ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ചെറുപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണം	125.00
8	മക്കരപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ തൊണ്ടയിൽകടവ് പമ്പ് ഹൗസിന് താഴ്ഭാഗത്ത് ചെറുപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	33.00
9	കുറുവ പഞ്ചായത്തിൽ ചൊവ്വാനയിൽ ചെറുപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	25.00
	2711-01-103-99-FLOOD CONTROL	
10	മക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ ആനപ്പാറ ചെക്കുഡാമിന്റെ മുകൾഭാഗത്തായി, കീഴ്ശ്ശിക്കോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത് കര സംരക്ഷണം (PRICE	51.00
11	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ ഉന്നംതല പമ്പ് ഹൗസിന് മുകളിലായി കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത് കര സംരക്ഷണം	39.00
12	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ. 7 ൽ ആനക്കയം ചെക്കുഡാമിന്റെ	29.00

	മുകൾഭാഗത്ത് ചെക്കപോസ്റ്റ് കടവിന് സമീപം കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത് കര സംരക്ഷണം	
13	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെമകട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ. 17,18 ൽ മഞ്ഞക്കുളം - പട്ടിയിൽത്തൊടു കടവിന് സമീപം കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത് കര സംരക്ഷണം	30.00
14	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെമകട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ സർവ്വേ നമ്പർ.111/141/12 കടുക്കരിൽ കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത് കര സംരക്ഷണം	20.00
15	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെമകട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ.17 ൽ, സർവ്വേ നമ്പർ.104/3-4,3-6,104/3-2,3-3 ൽ കൂട്ടിലങ്ങാടി പാലത്തിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത് കര സംരക്ഷണം	25.00
16	അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ നീലേശ്വരം മണ്ണാർകുണ്ട് പ്രദേശത്തിന് സമീപം ചെറുപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	54.00
17	അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ പുല്ലക്കാട്ട് കടവ് നടപ്പാലത്തിന് സമീപം ചെറുപ്പുഴയുടെ അടിയന്തിര വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	33.00
18	പുഴക്കാട്ടീരി പഞ്ചായത്തിൽ കോതപ്പുഴ കടവിന് താഴ് ഭാഗത്ത് ചെറുപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	33.00
19	അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ അരിപ്രക്ക് സമീപം പാറക്കണ്ടിൽ ചെറുപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	75.00
	4711-01-103-93 MIRPA Checkdam and regulators	
20	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി, ആനക്കയം പഞ്ചായത്തുകളിലെ ആനപ്പാറ പൊറ്റമ്മൽ കടവ് വിധിന്റെ താഴ് ഭാഗത്തുള്ള കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ ഇടത് കര സംരക്ഷണം	60.00
	മൈനർ ഇറിഗേഷൻ	
	Repairs and maintenance of structures - 2702-03-101-98(02)	
21	Construction of Muktharakund VCB in ward No. 2 of Kuruva GP, Mankada LA, Malappuram Dist.	150.00

അനുബന്ധം (ബി)

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

മങ്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികൾ - മുർക്കനാടിനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി.

Sl.No	Name of work	Remarks
1	പാക്കേജ് 1- 12 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കിണർ, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ അനുബന്ധപ്രവൃത്തികൾ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 58% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	പാക്കേജ് 2- മുർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിലെ കീഴ്വരിയിൽ 28 എം.എൽ.ഡി ജലശുദ്ധീകരണശാലയും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 12% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	പാക്കേജ് 3- മുച്ചിക്കൽ ഭാഗത്ത് 28 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല ജലസംഭരണി, 7 ലക്ഷം ലിറ്റർ സമ്പ്, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 94% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	പാക്കേജ് 4- കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ പെരിന്താറ്റിരിയിൽ 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണി, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെയിൻ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 73% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	പാക്കേജ് 5- കുഴാപറമ്പിൽ 22 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയും വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 32% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	പാക്കേജ് 6- ചുള്ളിക്കോടിൽ 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയും ക്ലിയർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ, എന്നിവയുടെയും പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 91% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	പാക്കേജ് 7- കുറുവ പഞ്ചായത്തിൽ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 84% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	പാക്കേജ് 8- പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിലെ വിതരണ ശൃംഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 54% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

9	പാക്കേജ് 9- മക്കരപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ വിതരണ ശൃംഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 22% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	പാക്കേജ് 10- മുർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിലെ വിതരണ ശൃംഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 12% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11	പാക്കേജ് 11-കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ വിതരണ ശൃംഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 33% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	പാക്കേജ് 12- റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്, ട്രൻസ്ഫോർമർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
13	പാക്കേജ് 13 കുറുവ പഞ്ചായത്തിലെ വിതരണ ശൃംഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയും ബാക്കിയുള്ള ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും.	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
14	ജല ജീവൻ മിഷൻ -ഘട്ടം 2 -അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഫക്ഷണൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നു .റോഡ് കട്ടിങ് ചാർജ്ജുകളില്ലാതെ PE പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കിയത്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 52% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
15	ജല ജീവൻ മിഷൻ -എസ്റ്റിമേറ്റ് ജെജെഎം JJM ഫേസ് 2 -കീഴിൽ pwd യിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ,മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് JJM അങ്ങാടിപ്പുറം പി .ഡബ്ലിയു .ഡി റോഡുകളിൽ നവീകരണം ഫേസ് -2 ൽ അങ്ങാടിപ്പുറം GP -ൽ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്.	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
16	ജല ജീവൻ മിഷൻ-മക്കട പഞ്ചായത്തിലെ ബാലൻസ് എഫ് .എച്ച് .ടി .സി കൾ നൽകുന്നു -ഫേസ് 2 -പാക്കേജ് 5	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 83% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17	ജല ജീവൻ മിഷൻ-ഫേസ് 2 -മുർക്കനാട് CARWSS പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുർക്കനാടിലേക്കും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ശേഷിക്കുന്ന FHTC കൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 62% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
18	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022-23 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ തോണിക്കര ഭാഗത്ത് 8.00 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷി ഉള്ള ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.	ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.