

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3043

25-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ . കെ .ഡി .പ്രസേനൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികളുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ <u>അനുബന്ധമായി</u> ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജലജീവൻ പദ്ധതി മുഖേന ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും അനുവദിച്ച തുക എത്രയാണെന്നും എത്ര കണക്ഷൻ നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്നും എത്ര കണക്ഷൻ ഇതിനോടകം നൽകിയെന്നും ഇതിൽ ജലം ലഭിച്ച കണക്ഷനുകൾ എത്രയെന്നുമുള്ള വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികളുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ <u>അനുബന്ധമായി</u> ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ				
ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക ലക്ഷത്തിൽ	ഇതുവരെ ചിലവായ തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കിഫ്ബി - മേലാർകോട് പഞ്ചായത്ത്			
	കിഫ്ബി 2016-17 ഫേസ് 2- പാക്കേജ് 2 - നെന്മാറ, അയിലൂർ, മേലാർകോട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികളുടേയും മറ്റു അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തി	2450	757.49	100 % പൂർത്തീകരിച്ചു.
	കിഫ്ബി 2016-17 ഫേസ് 2- പാക്കേജ് 1 - പാർട്ട് - നെന്മാറ, അയിലൂർ, മേലാർകോട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികളുടേയും മറ്റു അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തി		212.48	100 % പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	കിഫ്ബി - വണ്ടാഴി & കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾ			
	കിഫ്ബി 2017-18 രണ്ടാംഘട്ടം - പാക്കേജ് 1 - വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികൾ		1084.09	91 % പൂർത്തീകരിച്ചു.

	കിഫ്ബി 2017-18 രണ്ടാംഘട്ടം - പാക്കേജ് 2 -പാർട്ട് 1 വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണ ശൃംഖല	6954	853.73	72 % പൂർത്തീകരിച്ചു.
	കിഫ്ബി 2017-18 രണ്ടാംഘട്ടം - പാക്കേജ് 2 -പാർട്ട് 2 വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണ ശൃംഖല (NH)			ടെക്നിക്കൽ സാക്ഷൻ നല്ലുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു.
	കിഫ്ബി 2017-18 രണ്ടാംഘട്ടം - പാക്കേജ് 3 - വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണ ശൃംഖല		1274.98	85 % പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	കിഫ്ബി - എരിമയൂർ & ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ			
	കിഫ്ബി 2017-18 -എലവഞ്ചേരി, പല്ലശ്ശന എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള 26 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടേയും മറ്റു അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ	1758	1475.85	100 % പൂർത്തീകരിച്ചു
2017-18 സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ- വണ്ടാഴി & കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾ				
4	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ - വണ്ടാഴി, വടക്കഞ്ചേരി, കിഴക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ഒന്നാം ഘട്ടം.	1795	1288.65	83% പൂർത്തീകരിച്ചു.

	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ - വണ്ടാഴി, വടക്കഞ്ചേരി, കിഴക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ഒന്നാം ഘട്ടം.	200		ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള തുക ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള തുക തരം തിരിച്ചു ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ഉത്തരവാകിയിട്ടുണ്ട്
2018-19 സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ- മേലാർകോട് പഞ്ചായത്ത്				
5	സംസ്ഥാന പദ്ധതി - വാർഷിക പദ്ധതി - നെന്മാറ, അയിലൂർ, മേലാർകോട് പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണ പ്രവൃത്തി	1460.00	1217.70	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	സംസ്ഥാന പദ്ധതി - 2022-23 കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിലെ പുഴയ്ക്ക - കിണാശ്ശേരി റോഡിലെ പഴയ എ. സി പൈപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	77.40		ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ റി-കാസ്റ്റ് ചെയ്ത എസ്റ്റിമേറ്റ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയുമായി സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തി കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്				
7	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂസിറ്റ് 2018-19- കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണംകുളമ്പ്- മഞ്ഞളികുളമ്പ് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം	20	16.31	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
			8181.28	8181.28

വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസം 2022-23- 150 എം.എം വ്യാസമുള്ള കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം, പമ്പ് ഹൗസ്, കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ പിടുക്കാരികളമ്പ് ലിങ്ങിംഗ് പ്രവൃത്തി	10	കുഴൽ കിണർ കുഴിച്ചെങ്കിലും വെള്ളം ലഭ്യമാവാത്തതിനാൽ മറ്റൊരു കുഴൽ കിണൽ കുഴിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
2	വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസം 2023-24- 150 എം.എം വ്യാസമുള്ള കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം, പമ്പ് ഹൗസ്, കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ വക്കാല ലിങ്ങിംഗ് പ്രവൃത്തി	28	ബോർവെല്ല് കുഴിയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ആരും കാട്ട് ചെയ്യാത്തതിനാൽ റീടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

റീ ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യറ്റീവ്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക ലക്ഷം	നിയോജക മണ്ഡലം	എണ്ണം	പൂർത്തീകരിച്ചത്	ഇതുവരെ ചിലവായ തുക (ലക്ഷം)
1	ഓട്ടോമേഷൻ - സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ്സെറ്റുകൾ	0.50	ആലത്തൂർ	1	1	0.5
2	അണുനാശകസംവിധാനം	1.95	ആലത്തൂർ	13	13	1.95
3	ഓട്ടോമേറ്റഡ് പമ്പ് ഹൗസുകളിൽ ക്യാമറ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കൽ	3.2	ആലത്തൂർ	16	16	3.2
4	ഓട്ടോമേഷൻ - വെർട്ടിക്കൽ പമ്പ്സെറ്റുകൾ	3.0	ആലത്തൂർ	2	2	3
						8.65

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	ജല ജീവൻ മിഷൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ (19.06.2024 വരെ)	ജലം ലഭിച്ച കണക്ഷനുകൾ
1	ആലത്തൂർ	6688	6104.55	998	0
2	എരിമയൂർ	3043	6394.17	282	0
3	കിഴക്കഞ്ചേരി	7583	10026.80	1610	1463
4	കുഴൽമനം	4948	1550.57	1080	931
5	മേലാർകോട്	5150	609.11	4372	4344
6	തേൻകുറിശ്ശി	6992	4631.03	3133	2992
7	വണ്ടാഴി	6872	2888.14	79	70
ആകെ		41276	32204.37	11554	9800

കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ				
ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക ലക്ഷത്തിൽ	ഇതുവരെ ചിലവായ തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കിഫ്ബി - മേലാർകോട് പഞ്ചായത്ത്			
	കിഫ്ബി 2016-17 ഫേസ് 2- പാക്കേജ് 2 - നെന്മാറ, അയിലൂർ, മേലാർകോട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികളുടേയും മറ്റു അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തി	2450	757.49	100 % പൂർത്തീകരിച്ചു.
	കിഫ്ബി 2016-17 ഫേസ് 2- പാക്കേജ് 1 - പാർട്ട് - നെന്മാറ, അയിലൂർ, മേലാർകോട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികളുടേയും മറ്റു അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തി		212.48	100 % പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	കിഫ്ബി - വണ്ടാഴി & കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾ			
	കിഫ്ബി 2017-18 രണ്ടാംഘട്ടം - പാക്കേജ് 1 - വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികൾ		1084.09	91 % പൂർത്തീകരിച്ചു.

	കിഫ്ബി 2017-18 രണ്ടാംഘട്ടം - പാക്കേജ് 2 -പാർട്ട് 1 വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണ ശൃംഖല	6954	853.73	72 % പൂർത്തീകരിച്ചു.
	കിഫ്ബി 2017-18 രണ്ടാംഘട്ടം - പാക്കേജ് 2 -പാർട്ട് 2 വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണ ശൃംഖല (NH)			ടെക്നിക്കൽ സാക്ഷൻ നല്ലുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു.
	കിഫ്ബി 2017-18 രണ്ടാംഘട്ടം - പാക്കേജ് 3 - വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി, വടക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണികളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണ ശൃംഖല		1274.98	85 % പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	കിഫ്ബി - എരിമയൂർ & ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ			
	കിഫ്ബി 2017-18 -എലവഞ്ചേരി, പല്ലശ്ശന എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള 26 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടേയും മറ്റു അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ	1758	1475.85	100 % പൂർത്തീകരിച്ചു
2017-18 സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ- വണ്ടാഴി & കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾ				
4	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ - വണ്ടാഴി, വടക്കഞ്ചേരി, കിഴക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ഒന്നാം ഘട്ടം.	1795	1288.65	83% പൂർത്തീകരിച്ചു.

	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ - വണ്ടാഴി, വടക്കഞ്ചേരി, കിഴക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ഒന്നാം ഘട്ടം.	200		ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള തുക ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള തുക തരം തിരിച്ചു ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ഉത്തരവാകിയിട്ടുണ്ട്
2018-19 സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ- മേലാർകോട് പഞ്ചായത്ത്				
5	സംസ്ഥാന പദ്ധതി - വാർഷിക പദ്ധതി - നെന്മാറ, അയിലൂർ, മേലാർകോട് പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണ പ്രവൃത്തി	1460.00	1217.70	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	സംസ്ഥാന പദ്ധതി - 2022-23 കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിലെ പുഴയ്ക്ക - കിണാശ്ശേരി റോഡിലെ പഴയ എ. സി പൈപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	77.40		ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ റി-കാസ്റ്റ് ചെയ്ത എസ്റ്റിമേറ്റ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയുമായി സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തി കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്				
7	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂസിറ്റ് 2018-19- കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണംകുളമ്പ്- മഞ്ഞളികുളമ്പ് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം	20	16.31	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
			8181.28	8181.28

വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസം 2022-23- 150 എം.എം വ്യാസമുള്ള കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം, പമ്പ് ഹൗസ്, കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ പിട്ടുകാരികളമ്പ് ലിങ്ങിംഗ് പ്രവൃത്തി	10	കുഴൽ കിണർ കുഴിച്ചെങ്കിലും വെള്ളം ലഭ്യമാവാത്തതിനാൽ മറ്റൊരു കുഴൽ കിണൽ കുഴിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
2	വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസം 2023-24- 150 എം.എം വ്യാസമുള്ള കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം, പമ്പ് ഹൗസ്, കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ വക്കാല ലിങ്ങിംഗ് പ്രവൃത്തി	28	ബോർവെല്ല് കുഴിയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ആരും കാട്ട് ചെയ്യാത്തതിനാൽ റീടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

റീ ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യറ്റീവ്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക ലക്ഷം	നിയോജക മണ്ഡലം	എണ്ണം	പൂർത്തീകരിച്ചത്	ഇതുവരെ ചിലവായ തുക (ലക്ഷം)
1	ഓട്ടോമേഷൻ - സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ്സെറ്റുകൾ	0.50	ആലത്തൂർ	1	1	0.5
2	അണുനാശകസംവിധാനം	1.95	ആലത്തൂർ	13	13	1.95
3	ഓട്ടോമേറ്റഡ് പമ്പ് ഹൗസുകളിൽ ക്യാമറ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കൽ	3.2	ആലത്തൂർ	16	16	3.2
4	ഓട്ടോമേഷൻ - വെർട്ടിക്കൽ പമ്പ്സെറ്റുകൾ	3.0	ആലത്തൂർ	2	2	3
						8.65

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	ജല ജീവൻ മിഷൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ (19.06.2024 വരെ)	ജലം ലഭിച്ച കണക്ഷനുകൾ
1	ആലത്തൂർ	6688	6104.55	998	0
2	എരിമയൂർ	3043	6394.17	282	0
3	കിഴക്കഞ്ചേരി	7583	10026.80	1610	1463
4	കുഴൽമനം	4948	1550.57	1080	931
5	മേലാർകോട്	5150	609.11	4372	4344
6	തേൻകുറിശ്ശി	6992	4631.03	3133	2992
7	വണ്ടാഴി	6872	2888.14	79	70
ആകെ		41276	32204.37	11554	9800