

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4900

04-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ബൈപാസുകളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ഡോ. കെ. ടി. ജലീൽ, ശ്രീ. കെ. ഡി. പ്രസേനൻ, ശ്രീ. പി. ടി. എ. റഹീം, ശ്രീ. കെ. ആൻസലൻ</p>	<p align="center">ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം എത്ര ബൈപാസുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) നിരത്ത് വിഭാഗം അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു-ന് കീഴിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ചൽ ബൈപ്പാസ്സ് പ്രവൃത്തി ആയുർ അഞ്ചൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 21/02/2024 തീയതിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ മുഖാന്തരം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പേരാമ്പ്ര ബൈപ്പാസ് 30.04.2023ന് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന് കൊടുത്തു.</p>
<p>(ബി) ഏതെല്ലാം ബൈപാസുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടത്തി വരുന്നത്; വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(ബി) കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു. കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു-ന് കീഴിൽ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊല്ലം - 1, എറണാകുളം - 2, തൃശ്ശൂർ - 3, മലപ്പുറം - 2, കോഴിക്കോട് - 1, കണ്ണൂർ - 1 പ്രവൃത്തികളാണ് നിലവിൽ നടന്ന് വരുന്നത്. മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 1. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര ബൈപ്പാസ് കൊട്ടാരക്കര ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം (ഐക്ട്രി ഓവർ ഉൾപ്പെടുന്ന) SH1 -MC റോഡിന് സമാന്തരമായി കൊട്ടാരക്കര ഭാഗത്ത് ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി GO(Rt) No. 1069/2022/PWD തീയതി 05.11.2022 പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ഭരണാനുമതിയും കിഫ്ബി ചീഫ്</p>

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ PWD 025- 01/APR-1/2023/KIIFB തീയതി 27.04.2023 പ്രകാരം 110.36 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനായും ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്.

2. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കേച്ചേരി - അക്കിക്കാവ് ബൈപ്പാസ് റോഡ്

GO(Rt)No.1324/2016 PWD dated 14.03.2017 പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതിയും പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി പ്രകാരം 15.02.2020 -ൽ 48.59 കോടി രൂപയും 11.12.2020-ൽ 29.42 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ 35% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചേലക്കര ബൈപ്പാസ്.

GO(Rt)No.942/2017/PWD dated 10.07.2017 പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതിയും 3.17 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനം നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊതുജന അഭിപ്രായ സ്വീകരണം 22.06.2024-ൽ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതാണ്.

4. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരി ബൈപ്പാസ്.

GO(Rt)No.942/2017/PWD dated 10.07.2017 പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി DPR ഘട്ടത്തിലാണ്.

GO (Rt) No:- 1069/2022/PWD പ്രകാരം 05.11.2022 തീയതിയിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോലഞ്ചേരി ബൈപ്പാസ്, തറയിൽ കവല ബൈപ്പാസ്, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കർമ്മ ബൈപ്പാസ് ,വേങ്ങര ബൈപ്പാസ് , കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഫറോക്ക് IOC ബൈപ്പാസ്, കണ്ണൂർ ചക്കരക്കൽ ബൈപ്പാസ് എന്നീ 6 പുതിയ ബൈപ്പാസുകൾക്ക് 200 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ തുടർനടപടികൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു

അനുബന്ധം 1 നിരത്ത് വിഭാഗം

DETAILS OF COMPLETED BYPASS ROADS FROM 2021 TO TILL DATE	
1	Construction of Kidangoor bypass
2	GENERAL –Budget work 2019-2020 Construction of Pattithanam Manarcadu bypass from ch:0/000 to 1/790 km (Reach III) WORK-General Civil work
3	Urgent widening of Moodal Kanchipura Bypass road from Vattappara accident prone zone on NH 17
4	Construction of Thankalam – Kozhippilli Bypass – Phase- I
DETAILS OF ONGOING BYPASS ROADS FROM 2021 TO TILL DATE	
1	Budget work 2014-15-Construction of Kaduthuruthy Bypass road Phase II-Part III and Final ch: 0/000-1/450 km
2	Construction of Extension of river view road LA and Construction of road upto 15 th mile in Ettumanoor – Poonjar SH ways
3	Budget work 2020-2021- Right of way and carriage way widening, formation and improvement works at balance portion of Pala- Parallel road Reach-1
4	Improvements to Erattupetta Bypass causeway to MES junction
5	Construction of Varkala bypass
6	Nilambur bypass Phase 1 & 2 (Not ongoing due to delay in land acquisition)
7	Thankalam- Kozhippilli Bypass – Phase-II

അനുബന്ധം 2 ആർ.ബി.ഡി.കെ

ക്രമ നം	പദ്ധതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	പെരുമ്പാവൂർ ബൈപ്പാസ് ഫേസ് 1	പ്രാരംഭ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	കുറ്റ്യാടി ബൈപ്പാസ്	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	അങ്കമാലി കൊച്ചി ബൈപ്പാസ് ഫേസ് 1	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
5	താമരശ്ശേരി ചുങ്കം ലിങ്ക് റോഡ്	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
6	കൊടുവായൂർ ബൈപ്പാസ്	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
7	ഒറ്റപാലം ബൈപ്പാസ്	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
8	ഓരാട്ടംപാലം-വൈലോങ്ങര ബൈപ്പാസ്	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
9	എയർപോർട്ട്- സീപോർട്ട് ഫേസ് I	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
10	പെരുമ്പാവൂർ ബൈപ്പാസ് ഫേസ് II	ഡിസൈൻ പുരോഗമിക്കുകയാണ്

11	പണ്ടാരപ്പറമ്പ്-ഉണ്ടോടീകടവ് ബൈപ്പാസ്	ഈ പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരു ബൈപ്പാസ് പ്രൊപ്പോസൽ എൻ.എച്ച് വിഭാഗത്തിന് നിലവിൽ ഉള്ളതിനാൽ ഈ പദ്ധതി എൻ.എച്ച് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുന്നതിന് കിഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	കാസർഗോഡ് ബൈപ്പാസ്	കിഫ്ബി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം താൽകാലി കുമായി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
13	ഉഴവൂർ ബൈപ്പാസ്	കിഫ്ബി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം താൽകാലി കുമായി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.