

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4952**

**04-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ)</b>		<b>ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഈ സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾക്കാണ് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഇതിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അത് എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്ത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും എന്ന് തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നും വിശദമാക്കുമോ?	(സി)	നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

പട്ടിക 1- നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി വിശദാംശങ്ങൾ			നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർമ്മാണ പുരോഗതി				നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ട് എങ്കിൽ തൽ സ്ഥിതി	റിമാർക്സ്
		ഉത്തരവ് നം.	തീയതി	തുക		പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	ശതമാനം	ഘട്ടം	കരാർ പ്രകാരമുള്ള പൂർത്തീകരണ തീയതി		
1	ഗവ. ഐ.ടി.ഐ നെന്മാറ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം (ഫേസ് - 1)	സർക്കാർ ഉത്തരവ് G.O(Rt) No. 159/2023/LB R	07.02.2023	330 ലക്ഷം	ഉണ്ട്	28.08.2023	20	നിലവിൽ ഫുട്ടിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും പ്ലീന്ത് ലെവലിനു മുകളിലുള്ള കോളം സ്റ്റേയർ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.	27.02.2025		
2	പല്ലാവൂർ ജി.എൽ.പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം	സർക്കാർ ഉത്തരവ് G.O(Rt) No. 153/2024/P WD	08.02.2024	100 ലക്ഷം	ഇല്ല					ടെണ്ടർ ചെയ്തു. കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.	
3	കൊടുവായൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് നിർമ്മാണം	സർക്കാർ ഉത്തരവ് G.O(Rt) No. 229/2021/P WD റിവൈസ്ഡ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് G.O(Rt) No. 346/2022/P WD	17.02.2021 & 30.03.2022	122 ലക്ഷം	ഇല്ല					പ്രവൃത്തിക്കായി തടസ്സ രഹിത സ്ഥലം ലഭ്യമാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	

4	കൊടുവായൂർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	സർക്കാർ ഉത്തരവ് G.O(Rt) No. 883/2023/G EDN	31.01.2023	100 ലക്ഷം	ഇല്ല					<p>സൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ കെട്ടിടം പണിയുവാൻ സ്ഥല പരിമിതി ഉള്ളതിനാൽ, 2023 -24 വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ 200 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച 100 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഈ പ്രവൃത്തി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 3 കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ബഹു. എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 300 ലക്ഷം രൂപയുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഡ്രോയിംഗ് ആയിട്ടാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു. ആയത് പൂർത്തിയായാൽ ഉടനെ, ടി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>	
---	--	--	------------	-----------	------	--	--	--	--	--	--