

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1054

09-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ജൽജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ സി. എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഉദമ മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ഉദമ മണ്ഡലത്തിലെ ജെജെഎം റെൻ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	സംസ്ഥാനത്ത് ജൽ ജീവൻ മിഷൻ എത്ര ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	ജല ജീവൻ മിഷൻ 2024 മാർച്ചോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. നിലവിൽ ഇത് 2025 മാർച്ച് വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM ന മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ
ബേഡഡുക	6626	221	8157	4682.43	2996	3630
ചെമ്മനാട്	10781	307	10474	6478.00	313	10468
ദേലംപാടി	4667	1009	3658	6115.00	1009	3658
കുറ്റിക്കോൽ	6040	209	5831	5755.44	1370	4670
മുളിയാർ	5320	153	5167	3532.63	557	4763
പള്ളിക്കര	9366	2009	7357	7043.66	3457	5909
പുല്ലൂർ-പെരിയ	7143	1733	5410	6101.58	1817	5326
ഉദുമ	7996	2419	5577	5795.26	3679	4317
ആകെ	57939	8060	51631	45504.00	15198	42741

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം - 2

ബേഡടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		
ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ബേഡടുക്ക കടിയെള്ള പദ്ധതി 25MLD ശുദ്ധീകരണ ശാൽ സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ബേഡടുക്ക -കിണർ നിർമ്മാണവും കടിയെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ കണക്ഷനുകൾ നൽകലും	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്.
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ബേഡഡുക്ക കടിയെള്ള പദ്ധതി -വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കടിയെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും-ഫേസ് 2	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി.
4	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ബേഡഡുക്ക കടിയെള്ള പദ്ധതി -വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കടിയെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും	3 പ്രവർത്തികളായിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് 1 പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി. ഇതുവരെ 809 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് . 2 പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. 40% പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്

ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ചെമ്മനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 48 കി. മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 34% പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ചെമ്മനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ ബാലൻസ് വർക്ക്	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും .
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ചെമ്മനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ ബാലൻസ് വർക്ക് . zone 1 (ബി)	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും.
ദേലംപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കാസറഗോഡ് ജില്ല-കാറഡുക്ക,കമ്പഡാജെ	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 20 കി മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 7% പ്രവർത്തി
	പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ ,കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും	പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്

2	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി</p> <p>കാസറഗോഡ് ജില്ല-കാറഡുക്ക,കമ്പഡാജെ, ദേലംപാടി</p> <p>പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി കിണർ,</p> <p>പമ്പ്ഹൗസ് 10 MLD ജലശുദ്ധി</p> <p>കരശാല 20 LL , 9 LL , സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉന്നതല ടാങ്ക്, നിർമ്മാണം.</p>	<p>പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല</p>
---	---	-----------------------------------

3	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി</p> <p>കാസറഗോഡ് ജില്ല- ദേലംപാടി</p> <p>പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി 2.5 LLസംഭരണശേഷിയുള്ള ഉന്നതല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണവും, വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും.</p>	<p>പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു</p>
---	---	----------------------------

മുളിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മുളിയാർ പഞ്ചായത്ത് - വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ Zone 1 reach 1</p>	<p>പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 26 കി മീ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 41% പ്രവർത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്</p>
2	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മുളിയാർ പഞ്ചായത്ത് -വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ Zone 2 reach (6)</p>	<p>പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 108.01കി മീ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 73% പ്രവർത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്</p>
3	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മുളിയാർ പഞ്ചായത്ത് Phase 2 പഞ്ചായത്ത് റോഡ് പുനരധാരണവും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും</p>	<p>24.9 കി മീ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 9% പ്രവർത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്</p>
4	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മുളിയാർ കടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കടിവെള്ളകണക്ഷൻ നൽകലും-ഫേസ് 2</p>	<p>പ്രവർത്തി പൂർത്തികരിച്ചു.</p>

പുല്ലൂർ-പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		
1	<p>ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - പുല്ലൂർ-പെരിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.കണക്ഷനുകൾ നൽകലും പാക്കേജ്-6</p>	<p>പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 23.5കി മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 12% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്</p>
2	<p>ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - പുല്ലൂർ-പെരിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.കണക്ഷനുകൾ നൽകലും പാക്കേജ്-7</p>	<p>പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 0.9 കി മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 5% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്</p>
3	<p>ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - പുല്ലൂർ-പെരിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.കണക്ഷനുകൾ നൽകലും-ബാലൻസ് വർക്ക്</p>	<p>പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 5% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്</p>
	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - അജാനൂർ,പള്ളിക്കര,ഉദുമ, പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തും ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ കൊളത്തൂർ വില്ലേജിനും വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടലും കുടിവെള്ളകണക്ഷൻ നൽകലും.</p>	<p>പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>

കുറ്റിക്കോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ-കളളാർ- പനത്തടി കുറ്റിക്കോൽ (part) വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കുറ്റിക്കോൽ കടിവെള്ള പദ്ധതി -വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കടിവെള്ളകണക്ഷൻ നൽകലും-ഫേസ് 2	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കുറ്റിക്കോൽ കടിവെള്ള പദ്ധതി -വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. 50% പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് .
ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ഉദുമ കടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കടി വെള്ളകണക്ഷൻ നൽകലും-ഫേസ് 2	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ഉദുമ കടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കടിവെള്ളകണക്ഷൻ നൽകലും-ഫേസ് 3	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. 10% പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്

പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		
1	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി</p> <p>പള്ളിക്കര കുടിവെള്ള</p> <p>പദ്ധതി -വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള</p> <p>കണക്ഷൻ നൽകലും-ഫേസ് 2</p>	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി.
2	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി</p> <p>പള്ളിക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതി -വിതരണശൃംഖല ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന</p> <p>പ്രവർത്തി കുടിവെള്ളകണക്ഷൻ നൽകലും-ഫേസ് 3</p>	<p>പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. 20%</p> <p>പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്</p>
3	<p>ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി</p> <p>പള്ളിക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതി -വിതരണശൃംഖല ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന</p> <p>പ്രവർത്തി - ബാലൻസ് വർക്ക്</p>	<p>പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. 10%</p> <p>പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് .</p>