

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1181

10-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ 2019-20 മുതൽ 2023-24 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	<p>നിരത്തുകൾ</p> <p>അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>കെട്ടിട വിഭാഗം</p> <p>അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>പാലങ്ങൾ</p> <p>അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>ഡിസൈൻ</p> <p>കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ 2019-20 മുതൽ 2023-24 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ചുവടെ പറയുന്ന പാലങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. പറളി 2. ഓടന്നൂർ 3. എഴുത്തുപാറ 4. മൂന്നാംതോട് 5. മീൻവള്ളം 6. കമ്പ ചളിക്കടവ് 7. ഒലിപ്പാറ 8. മാങ്ങോട് ഒലിപ്പാറ 9. കോങ്ങാട് ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡിലെ മൈനർ ബ്രിഡ്ജ് 10. കണ്ണാടകുണ്ട്കണ്ടം 11. തരിപ്പാപ്പതി 12. കോൽപ്പാടം 13. പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു. <p>ദേശീയ പാത</p>

അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു.

നിരത്ത് പരിപാലനം

അനുബന്ധം 6 ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെ.എസ്.ടി.പി

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ കെ.എസ്.ടി.പിയുടെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് - പാക്കേജ് 2 റോഡ് നം. 7 -മുണ്ടൂർ - തുത പുനരുദ്ധാരണം.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 364.17 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നിലവിൽ 75 ശതമാനം പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ആകെ 37.134 കി.മീ. നീളമുള്ള ടി റോഡിൽ 33.8 കി.മീ. GSB, 33.8 WWM, 31.8 KM DBM, 7.4 KM BC എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 104 കലുങ്കുകളും ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 66.18 കി.മീ ഓടയുടെ പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 Minor Bridge ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

1. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ എഴുത്തോമ്പാറ പാലത്തിന് 13/03/2024 തീയതിയിലെ PWD001-12/APR-1/2024/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 14.36 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തോമ്പാറ പാലത്തിന്റെ അപ്പോച്ച് റോഡ് അരപ്പാറ സ്കൂൾ വരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പദ്ധതിക്ക് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും, ആയതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി പരിശോധനയും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയും വരുന്നു.

2. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ഓടന്നൂർ പാലത്തിന് 31/10/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 16/09/2019 തീയതിയിലെ PWD001-12/APR-5/2019 /KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 11.7 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു. എന്നാൽ കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച സാമ്പത്തിക അനുമതിയിൽ ലാൻഡ് അക്കിസിഷനുള്ള തുക ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ലാൻഡ് അക്കിസിഷനുള്ള തുക ഉൾപ്പെടുത്തി 13/03/2024 തീയതിയിലെ PWD001-12/APR-1/2024/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 16.89

കോടി രൂപയ്ക്കു കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകുകയും ചെയ്തു. കിഫ്ബി നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ അലൈമെന്റിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും, ആയത് പ്രകാരം അലൈമെന്റ് കല്ലുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഡ്രോയിങ് പാലക്കാട് കിഫ്ബി LA-സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടർന്ന് വരുന്നു.

3. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പറളി പാലത്തിന് 06/07/2023 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.917/2023/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് പുതുക്കിയ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിക്കായി 04/07/2023-ൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ചിറക്കൽപ്പടി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റോഡിന് 01/11/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 16/03/2018 തീയതിയിലെ APR-1/310/2018/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 30.26 കോടി രൂപയ്ക്കു കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകി. 12/04/2023 തീയതിയിലെ PWD006-20/APR-1/2023 /KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 37.52 കോടി രൂപയ്ക്കു കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും നൽകി. 08.11.2022 ൽ ഉത്തരവ് നം. PWD/KR/WST-TS/13831/2022-5-1-1 പ്രകാരം 21.96 കോടി രൂപയ്ക്കു സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി 24.11.2020 ൽ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാത്തതിനാൽ 09.06.2023 ൽ പ്രവൃത്തി റീ ടെൻഡർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് 24.07.2023 ൽ 19.73 കോടി രൂപയ്ക്കു M/S. ULCCS ന് കരാർ നൽകി. നിലവിൽ റോഡിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 97% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർലോക്ക് ടൈലുകളുടെ വിരിയൽ 92% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർലോക്ക് ടൈലുകളുടെ വിരിയൽ, ഷോൾഡർ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ജോലികൾ തുടങ്ങിയവ സൈറ്റിൽ നടക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന 60 മീറ്റർ ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.

5. കോങ്ങാട് മണ്ണാർക്കാട് ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡിന് 01/11/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 17/02/2019 തീയതിയിലെ PWD006-25/ APR-1/

2019/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 53.89 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 59.02 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 15/02/2021 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 31/PWD006-25/PD/PMU-KRFB/2020-21 പ്രകാരം M/s മലബാർ ടെക് എന്ന കരാർ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പുവച്ച് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 10.900 കി മീ റോഡ് ആണുള്ളത്. ആയതിൽ 9.9 കി മീ BM & BC പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

6. കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കമ്പലിക്കടവ് പാലത്തിന് 10/7/2017 തീയതിയിലെ GO(Rt)No. 942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്പാലത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 12/11/2018 തീയതിയിൽ 10.734 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതിയും നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗം 03/06/2023 തീയതിയിലെ കത്ത് നമ്പർ CEDN-BDU/47/2023-ABE9-PWD പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ലാൻഡ് അക്കവിസിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 14.24 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സാമ്പത്തിക അനുമതിയെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയതിനാൽ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിയ്ക്കായി 18/08/2023-ൽ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ വച്ച് നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ റെയിൽവേ അസിസ്റ്റന്റും, പാലവും, അപ്പോച്ച് റോഡും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനം പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിനെക്കൊണ്ട് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ റെയിൽവേ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്ന് 02/04/2024-ലെ കത്ത് മുഖേന പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഡിസൈൻ വിഭാഗം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. മേൽ വിഷയത്തിൽ അന്തിമതീരുമാനത്തിനായി 24/05/2024-ൽ കിഫ്ബി സി.ഇ.ഒ യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് 08/08/2024-ൽ കിഫ്ബിയിൽ വച്ച് നടന്ന LAC, Review meeting-ൽ Single lane Bridge നിർമ്മണം PWD മുഖേന Deposit work ആയി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം KIIFB, CEO ലെവലിൽ എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്ക് ഓരോന്നിനും അനുവദിച്ച തുക എത്രയെന്നും, ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾക്ക്

(ബി) നിരത്തുകൾ

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ; ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും പ്രവർത്തനപുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?

അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിട വിഭാഗം

അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

പാലങ്ങൾ

അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

ഡിസൈൻ

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ 2019-20 മുതൽ 2023-24 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ചുവടെ പറയുന്ന പാലങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1. പറളി
2. ഓടന്നൂർ
3. എഴുത്തുപാറ
4. മൂന്നാംതോട്
5. മീൻവള്ളം
6. കമ്പ ചളിക്കടവ്
7. ഒലിപ്പാറ
8. മാങ്ങോട് ഒലിപ്പാറ
9. കോങ്ങാട് ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡിലെ മൈനർ ബ്രിഡ്ജ്
10. കണ്ണാടകുണ്ടകണ്ടം
11. തരിപ്പാപ്പതി
12. കോൽപ്പാടം
13. പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു.

ദേശീയ പാത

അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു.

നിരത്ത് പരിപാലനം

അനുബന്ധം 6 ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെ.എസ്.ടി.പി.

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ കെ.എസ്.റ്റി.പിയുടെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് - പാക്കേജ് 2 റോഡ് നം. 7 -മുണ്ടൂർ - തുരുത്തുപുരം.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 364.17 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നിലവിൽ 75 ശതമാനം പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ

പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ആകെ 37.134 കി.മീ. നീളമുള്ള ടി റോഡിൽ 33.8 കി.മീ. GSB, 33.8 WWM, 31.8 KM DBM, 7.4 KM BC എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 104 കല്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 66.18 കി.മീ ഓടയുടെ പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 Minor Bridge ഉള്ളതിൽ ഒരേണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

1. കോടാട് മണ്ഡലത്തിലെ എഴുത്തോമ്പാറ പാലത്തിന് 13/03/2024 തീയതിയിലെ PWD001-12/APR-1/2024/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 14.36 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തോമ്പാറ പാലത്തിന്റെ അപ്പോച്ച് റോഡ് അരപ്പാറ സ്കൂൾ വരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പദ്ധതിക്ക് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും, ആയതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി പരിശോധനയും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയും വരുന്നു.

2. കോടാട് മണ്ഡലത്തിലെ ഓടന്നൂർ പാലത്തിന് 31/10//2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 16/09/2019 തീയതിയിലെ PWD001-12/APR-5/2019 /KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 11.7 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു. എന്നാൽ കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച സാമ്പത്തിക അനുമതിയിൽ ലാൻഡ് അക്കിസിഷനുള്ള തുക ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ലാൻഡ് അക്കിസിഷനുള്ള തുക ഉൾപ്പെടുത്തി 13/03/2024 തീയതിയിലെ PWD001-12/APR-1/2024/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 16.89 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകുകയും ചെയ്തു. കിഫ്ബി നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ അലൈമെന്റിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും, ആയത് പ്രകാരം അലൈൻമെന്റ് കല്ലുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് ലാൻഡ് അക്കിസിഷൻ ഡ്രോയിങ് പാലക്കാട് കിഫ്ബി LA-സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടർന്ന് വരുന്നു.

3. കോടാട് മണ്ഡലത്തിലെ പറളി പാലത്തിന് 06/07/2023 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.917/2023/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് പുതുക്കിയ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി

നൽകി. കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിക്കായി 04/07/2023-ൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ചിറക്കൽപ്പടി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റോഡിന് 01/11/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 16/03/2018 തീയതിയിലെ APR-1/310/2018/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 30.26 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകി. 12/04/2023 തീയതിയിലെ PWD006-20/APR-1/2023 /KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 37.52 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും നൽകി. 08.11.2022 ൽ ഉത്തരവ് നം. PWD/KR/WST-TS/13831/2022-5-1-1 പ്രകാരം 21.96 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി 24.11.2020 ൽ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാത്തതിനാൽ 09.06.2023 ൽ പ്രവൃത്തി റീ ടെൻഡർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് 24.07.2023 ൽ 19.73 കോടി രൂപയ്ക്ക് M/S. ULCCS ന് കരാർ നൽകി. നിലവിൽ റോഡിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 97% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർലോക്ക് ടൈലുകളുടെ വിരിയൽ 92% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർലോക്ക് ടൈലുകളുടെ വിരിയൽ, ഷോൾഡർ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ജോലികൾ തുടങ്ങിയവ സൈറ്റിൽ നടക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന 60 മീറ്റർ ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

5. കോങ്ങാട് മണ്ണാർക്കാട് ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡിന് 01/11/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 17/02/2019 തീയതിയിലെ PWD006-25/ APR-1/2019/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 53.89 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 59.02 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 15/02/2021 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 31/PWD006-25/PD/PMU-KRFB/2020-21 പ്രകാരം M/s മലബാർ ടെക്ക് എന്ന കരാർ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പുവച്ച് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 10.900 കി മീ റോഡ് ആണുള്ളത്. ആയതിൽ 9.9 കി മീ BM & BC പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.

6. കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കമ്പ ചളിക്കടവ് പാലത്തിന് 10/7/2017 തീയതിയിലെ

GO(Rt)No. 942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്പാത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 12/11/2018 തീയതിയിൽ 10.734 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതിയും നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗം 03/06/2023 തീയതിയിലെ കത്ത് നമ്പർ CEDN-BDU/47/2023-ABE9-PWD പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ലാൻഡ് അക്കിസിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 14.24 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സാമ്പത്തിക അനുമതിയെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയതിനാൽ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിയ്ക്കായി 18/08/2023-ൽ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ വച്ച് നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ റെയിൽവേ അടിപ്പാതയും, പാലവും, അപ്പോച്ച് റോഡും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനം പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിനെക്കൊണ്ട് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ റെയിൽവേ അടിപ്പാത പ്രായോഗികമല്ലെന്നും റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്ന് 02/04/2024-ലെ കത്ത് മുഖേന പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. ഡിസൈൻ വിഭാഗം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. മേൽ വിഷയത്തിൻ അന്തിമതീരുമാനത്തിനായി 24/05/2024-ൽ കിഫ്ബി സി.ഇ.ഒ യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് 08/08/2024-ൽ കിഫ്ബിയിൽ വച്ച് നടന്ന LAC, Review meeting-ൽ Single lane Bridge നിർമ്മണം PWD മുഖേന Deposit work ആയി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം KIIFB, CEO ലെവലിൽ എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

List of works In Kongad LAC after 2019-20			
Sl No.	Name of work	AS Amount in Lakhs	Status
1	Budget 2019-20: Providing BC Overlay to Paralicauseway road km 0/00 to -2/400 .	80	Completed
2	Improvements to Pathiripala Kongad road km 6/350 to 10/960	350	Work completed
3	FDR : Rectification of flood damages on Road surface in b/w km 4/700 to 4/800 of pathirippala -Kongad road	20	work completed
4	Special fund works -Kalladikode Pulappetta road in Kongad LAC.	100	work completed
5	UPR Works to Palakkad - Ponnani Road km 21/000-22/000	25	COMPLETED
6	BC overlay to Parali -Mundur Road km 1/000 - 2/000	25	Completed
7	UPR Works to Mankurssi - Kallur Road km 3/000 -4/700 & Mankara - Vellaroad - Keralasserri Road km 0/000 - 4/200	10	Completed
8	UPR Works to Muttikulangara Kamba - Kinavallur Road km 0/000 - 5/365 & 0/000 - 2/550	15	Completed

9	BC overlay to Pathirippala - Kongad Road km 0/000 - 1/500	90	work completed
10	Reconstruction of Retaining Wall at km 4/250 to 4/400 Pathirippala - Kongad Road	15	completed
11	Strip BT works Pathirippala - Kongad Road Km 1/500 - 6/000	10	completed
13	Reconstruction of Damaged Culvert and Retaining Wall at km 17/850 of Palakkad -Ponnani Road	10	completed
14	Premonsoon Works 2020 - 21 for various roads under Kongad LA in Roads section No : 2 Palakkad	3	completed
15	Premonsoon works 2020 - 21 - for various roads under Kongad LA in roads section no:1 Palakkad	4	completed
16	Improvements to Pathirippala-Kongad Road KM 1/500-3/000	100	Completed
17	Construction of Retaining wall at Palakkad-Ponnani road Km 11/300	35	Completed
18	Improvements to Pathirippala-Kongad road Km 4/800-6/000	35	Completed
19	Improvements to Pathirippala-Kongad road Km 3/000-4/700	80	Completed
20	UPR Works to Edathara-Kamba-Kinavallur road Km 0/000-2/550	10	completed

21	Construction of retaining wall at Km 4/400-4/500 of Pathirippala-Kongad road	25	completed
22	Re construction fo culvert at Km 5/350 and 1/200 of Muttikulangar-Kamba-Kinavallur road	25	Completed
23	Construction of culvert at Km 0/000 at Mankara-Vella road	10	Work Completed
24	Premonsoon Works 2021 - 22 for various roads under Kongad LA in Roads section No : 2 Palakkad	5	Work Completed
25	Premonsoon works 2021 - 22 - for various roads under Kongad LA in roads section no:1Palakkad	4	Work Completed
26	General UPR Works 2021-22 Mankurussi-Kallur Km 0/000-4/600,Thenur-Mucheri-Kongad road 0/000-8/000 and Mankara vella road km 0/000-4/300-General Civil work	15	Completed
27	General-Dismantling of the existing Toll booth at Kuzhalmannam-Mankara road Km 13/100	2.80	Completed
28	Premonsoon Works 2019-20 in various under Kongad LA in PWD Roads Section No:1 &2 Palakkad	5	Completed
29	Construction of culvert and drain at km 7/650 of Pathiripala - Kongad road-Construction of culvert and drain at km 7/650 of Pathiripala	25	Work ongoing
30	GENERAL-Construction of Retaining wall at km 9/550 of Pathiripala - Kongad road-General Civil Work	25	Work ongoing

31	Reconstruction of collapsed retaining wall and construction of retaining wall and drain (LHS)at km 9/500 RS of Pathiripala - Kongad road	25	Work ongoing
31	Providing BM & BC to Kundomthode – Thachampara- Muthukurussi road km 0/00 to 6/600	1000	Completed
32	Improvements work to Thuppanad – Meenvallam road km 2/000 to 4/000 by providing BM& BC and Improvement works to Kanjiram – Poonchola road km 2/000-4/500	200	Completed
33	Improvements work to Mannarkkad – Perumpadary – Pullissery road km 1/300 to 3/500 by providing BM & BC in Palakkad Dist.	200	Completed
34	Improvements work to Pallippadi – Karakurrussi road km 0/000 to 2/000 by providing BM & BC in Palakkad Dist.	110	Completed
35	Providing BM & BC to Viyyakkurussi – Vazhampuram road in between Ch 0/000-3/400Km in Kongad Constituency	300	Completed
36	Budget 2018-19 Improvement and providing BM & BC to Thuppanad – Meenvallam road Km 0/000 to 2/000	200	Completed
37	Improvements work to Edayikkal – Koottilakkadav road km 0/000 to 12/700 (6.60 Km in Kongad LA)	1220	Completed

അനുബന്ധം 2 കെട്ടിട വിഭാഗം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ തീയതി & തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
2019-2020, 2020-21, 2021-2022 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നു തന്നെ ഇല്ല.			
2022-23			
	കോങ്ങാട് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	Revised AS No. G.O (Rt)No. 1134/2022/Home TVM dated 22/04/2022 & 253 ലക്ഷം	M/s Gabitech, Siby V.K, Ernakulam എന്ന കരാറുകാരന് 23/03/2024 തീയതിയിൽ സൈറ്റ് കൈമാറുകയും 02.09.2024 ന് തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. നിലവിൽ ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ തയ്യാറാക്കലാണ് നടന്ന് വരുന്നത്.
	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ കോങ്ങാട് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം.	No. 2161/2023/GEDN dated 27/03/2023 & 22.60 ലക്ഷം	16/03/2024-ന് കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ അധികൃതർ പ്രസ്തുത നിർമ്മാണസ്ഥലത്തെ തടസ്സം നീക്കാത്തതുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് താത്കാലിക ഷീറ്റ് മതിൽ നീക്കേണ്ടതുണ്ട്.

	ഗവ.എൽ.പി. സ്കൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർമതിലിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	No. 2162/2023/GEDN dated 27/03/2023 & 35.47 ലക്ഷം	70 ശതമാനത്തോളം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	ബാരിയർ പ്രൊജക്ട് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ മങ്കര, പാലക്കാട്	G.O (Rt) No. 2094/2023/GEDN TVM dated 24/03/2023 & 14.20 ലക്ഷം.	06/08/2024-ന് കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് . ടി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2023-2024			
1	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പത്തിരിപ്പാല	No. P2/13411/2023/DCE TVM dated 04/08/2023 & 399 ലക്ഷം	4 തുക അനുവദിച്ച ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് വകുപ്പിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ആയത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ Lr. No. CEPWD/PKD/20/2023-C3(W)BL dated 25/09/2024 കത്ത് പ്രകാരം ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ പത്തിരിപ്പാല	G.O (Rt)No. 454/2024 GEDN Director of General Education dated 17/01/2024 & 100 ലക്ഷം	ടി പ്രവൃത്തി ടെൻഡറിങ്ങ് ആണ് സ്റ്റേജിൽ ആണ് 02/10/2024-ന് കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അനുബന്ധം 3 പാലങ്ങൾ

ക്രമനം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുകയും ഭരണാനുമതി വിവരങ്ങളും	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	Urgent Restoration Work due to Flood 2019: Repairs to Odannoor Causeway and Sathramkavu Causeway at Kongad LAC	11.20 ലക്ഷം, AS/59C/19/84 of CE Bridges and Roads, TVM dtd 17.09.2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	Flood damages 2019-Repair and Painting works to various Bridges in Kongad LAC under Mannarkkad Bridges Section Palakkad Dist	25.00 ലക്ഷം, AS/59c/19/177 of CE Bridges and Roads, TVM dtd 19.09.2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	Ordinary Repair for Mampuzha Canal Bridge and Manikkassery Bridge at Kongad LAC in Palakkad Dist	21.70 ലക്ഷം, AS/59C/21/14 209 of CE Bridges and Roads, TVM dtd 24.08.2021	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	Pot hole filling- Rectification of wearing coat on Parali Bridge and	25.00 ലക്ഷം, AS/59C/1554 6 of CE Bridges and	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

	approaches at Palakkad Ponnani Road in Palakkad Dist	Roads, TVM dtd 12.11.2021	
5	GENERAL-Budget 2023-24: Olippara Bridge across Thuppanad river connecting Vettam-Panayampadam road to Valikkodu road in Karimba Grama Panchayath in Kongad LAC.	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. CEPWD/3011/2023-AB3-BR Dated: 23.07.2024 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഭരണാനുമതിക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.
6	Budget 2020-21: Construction of Meenvallam Bridge across Thuppanad river in Karimba-Thuppanad - Meenvallam road at Karimba Grama Panchayath in Kongad LAC.	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
7	Budget 2021-22: Construction of Tharippappathi Bridge across Mundaradpuzha at Irubammatty - Tharippappathy road at Thachampara panchayath in Kongad Constituency in Palakkad district.	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. Revised GAD ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണാനുമതിക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

അനുബന്ധം 4 ഡിസൈൻ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക	ഇൻവെന്ററീഗേഷൻ പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തിയുടെ തൽസ്ഥിതി
1.	പാലക്കാട് പരളി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - സോയിൽ ഇൻവെന്ററീഗേഷൻ വർക്ക് - ഇൻവെന്ററീഗേഷൻ വർക്ക്	256000.00	മണ്ണ് പരിശോധന പ്രവൃത്തി	Boring പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
2.	പാലക്കാട് പത്തിരിപ്പാല ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം - സോയിൽ ഇൻവെന്ററീഗേഷൻ വർക്ക്	235000.00	മണ്ണ് പരിശോധന പ്രവൃത്തി	ഇൻവെന്ററീഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

അനുബന്ധം 5 ദേശീയപാത

ക്രമ നം.	പ്രവർത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ	ഭരണാനുമതി തുക	ഫണ്ട്	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	Widening to 2 lane with paved shoulders from km 87/000 to 133/720 (Nattukal to Thanavu Junction in Palakkad) of NH 966 (Old NH 213) on EPC mode under NH (O) in the State of Kerala	297.79 കോടി	MoRTH	ടോൾ പ്ലാസ ഓഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	CRIF 2022-23 പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കല്ലടിക്കോട്-പുൽപ്പേട്ട-ശ്രീകൃഷ്ണപുരം റോഡ് (കി.മീ.0/000 മുതൽ കി.മീ.15/169 വരെ) റോഡ് നവീകരണം	18 കോടി	CRIF	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

അനുബന്ധം 6 നിരത്ത് പരിപാലനം

എ)

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കോട്യാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകൾ
2019-20 പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ല		
I 2021-22		
1	2021-22 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി പാലക്കാട്-1 സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള 9 റോഡുകളുടെ (36.15 കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1. പാലക്കാട്-പൊന്നാനി റോഡ് കി.മീ 8/000-20/000 (12 കി.മീ)
2	2021-22 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി - മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള 5 റോഡുകളുടെ (23.20കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1. അമ്പാഴക്കോട്-കല്ലൻകുഴി മുതുകുശ്ശി റോഡ് കി.മീ 3/700-5/700 (2 കി.മീ)
II 2023-24		
1	2023-24 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി പാലക്കാട്-1 സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള 7 റോഡുകളുടെ (32.27 കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1. പാലക്കാട്-പൊന്നാനി റോഡ് കി.മീ 8/000-20/000 (12 കി.മീ)

2	2023-24 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി - മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള 5 റോഡുകളുടെ (19.8 കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1. അമ്പാഴക്കോട്-കല്ലൻകുഴി മുതുകുശ്ശി റോഡ് കി.മീ 3/700-5/700 (2 കി.മീ)
		2. വിയ്യങ്കുശ്ശി - വാഴമ്പുറം റോഡ് കി.മീ 3/400-13/000 (9.60 കി.മീ)

പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കോണ്ടാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകൾ	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചുവോ	കോണ്ടാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന ആനുപാതിക തുക	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
I	2021-22				
1	2021-22 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി പാലക്കാട്-1 സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള 9 റോഡുകളുടെ (36.15 കി.മീ) റണ്ണിംഗ്	1. പാലക്കാട് -പൊന്നാനി റോഡ് കി.മീ 8/000-20/000 (12 കി.മീ)	ലഭിച്ചു	69.61 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി

	കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ					
2	2021-22 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിങ്ങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള റോഡുകളുടെ (23.20കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1.	അമ്പാഴക്കോട്-കല്ലൻകുഴി മുതുകുശ്ശി റോഡ് കി.മീ 3/700-5/700 (2 കി.മീ)	ലഭിച്ചു	71.06 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
		5	2.	വിയ്യങ്കുശ്ശി - വാഴമ്പുറം റോഡ് കി.മീ 0/000-13/000 (13 കി.മീ)		
II	2023-24					
1	2023-24 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി പാലക്കാട്-1 സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള റോഡുകളുടെ (32.27 കി.മീ) റണ്ണിംഗ്	1.	പാലക്കാട് -പൊന്നാനി റോഡ് കി.മീ 8/000-20/000 (12 കി.മീ)	ലഭിച്ചു	36.63 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 13.03.2025 തീയതി വരെ റോഡ് റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പരിപാലന കാലാവധിയിലാണ്

	കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ				
2	2023-24 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി - മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള 5 റോഡുകളുടെ (19.8 കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	<ol style="list-style-type: none"> അമ്പാഴക്കോട്-കല്ലൻകുഴി മുതുകുശ്ശി റോഡ് കി.മീ 3/700-5/700 (2 കി.മീ) വിയ്യകുശ്ശി - വാഴമ്പുറം റോഡ് കി.മീ 3/400-13/000 (9.6 കി.മീ) 	ലഭിച്ചു ലഭിച്ചു	58.41 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. 28.12.2024 തീയതി വരെ റോഡുകൾ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പരിപാലന കാലാവധിയിലാണ്