

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1101

02-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മകട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മകട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിനും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കും കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെയും ഈ സർക്കാരിന്റെയും കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ; അവയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചവ, പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവ, നാളിതുവരെ ആരംഭിക്കാത്തവ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	മകട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിനും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കും കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെയും ഈ സർക്കാരിന്റെയും കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അവയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചവ, പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവ, നാളിതുവരെ ആരംഭിക്കാത്തവ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു
(ബി)	മകട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ; ഏതെല്ലാം പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതെന്നും എത്ര കണക്ഷനുകളാണ് നൽകാൻ അവശേഷിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	മകട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ഇനി നൽകുവാനുള്ള കണക്ഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഏതെല്ലാം പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതെന്നതുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള വാട്ടർടാങ്ക്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ; പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുഴിച്ചതും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതുമായ റോഡുകളുടെ വിശദാംശം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ?	(സി)	മകട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുർക്കനാട്, പുഴക്കാട്ടിരി, മകട, മക്കരപ്പറമ്പ്, കൂട്ടിലങ്ങാടി, കുറുവ, അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്തുകളിലായി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 364.10 km റോഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 141.65 കി.മീ. റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 222.45 കി. മീറ്റർ ദൂരം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യാനാണ്. (അങ്ങാടിപ്പുറം- 33.85 കി. മീറ്റർ, കുറുവ- 58.2 കി. മീറ്റർ, മുർക്കനാട്- 34.4 കി. മീറ്റർ, മകട-1.2 കി. മീറ്റർ, മക്കരപ്പറമ്പ്- 47 കി. മീറ്റർ, കൂട്ടിലങ്ങാടി- 47.8 കി. മീറ്റർ)

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ജലസേചനവും ഭരണവും

Minor Irrigation

SL No	Name of work	AS Amount (Lakhs)	Status of work
1	MIRPA- Construction of compound wall & Access to pump house and maintenance of Pump house & main canal from Ch 0/000m to 1/500m of LI Scheme, Moothikkayam in Moorkanad Panchayath, Malappuram District	25.00	Work completed
2	MIRPA -Construction of VCB at Thollayanpara across Valankode thodu in ward No.11 of Puzhakkattiri Panchayath, Malappuram District.	25.00	Work completed
3	Annual maintenance for the year 2017-18 to the VCB cumbridge across cherupuzha at Kootttilangadi in Kootttilangadi GP	0.48	Work completed
4	Annual maintenance for the year 2018-19 to the VCB cumbridge across cherupuzha at Kootttilangadi in Kootttilangadi GP	1.42	Work completed
5	MIRPA - Providing canal lining to the main canal of LI Scheme, Moothikayam from Ch.0/600 m to 0/780m in Moorkanad Panchayath, Malappuram Dt	25.00	Work completed
6	MIRPA - Construction of main canal and CD works from ch.1/500m to 2/870m of LI Scheme, Moothikayam in Moorkanad Panchayath, Malappuram Dt	90.00	Work in progress
7	PM- Constructing 300m HT line, Installation of 1No. 100KVA Transformer and GI Sheet roofing of Pump house building of LI Scheme, Moothikayam in Moorkanad Panchayath, Malappuram Dt	25.00	Work completed
8	SDRF- Urgent repairs to Thayethu chira VCB across Thayethu thodu in Puzhakkattiri Panchayath, Malappuram Dt	10.10	Work completed
9	SDRF- Urgent repairs to Thattarupadi VCB across Mankada valiya thodu in Mankada Panchayath, Malappuram Dt	12.10	Work completed

10	SDRF-Urgent repairs to Koottil kadavu VCB across Cherupuzha thodu in Angadippuram Panchayath, Malappuram Dt	16.40	Work completed
11	SDRF- Urgent repairs to Kannan thiruthi VCB across Kannanthiruthi thodu in Puzhakkattiri Panchayath, Malappuram Dt	8.10	Work completed
12	SDRF- Urgent repairs to Nambipalam chira VCB across Eram thodu in Angadippuram Panchayath, Malappuram Dt	20.00	Work completed
13	SDRF-Urgent repairs to Kariparamb chira VCB across Keezhmuri thodu in Moorkanad Panchayath, Malappuram Dt	11.50	Work completed
14	SDRF-Urgent repairs to Thazhathupadam VCB across Kundan thodu, in Puzhakkattiri Panchayath, Malappuram Dt	8.80	Work completed
15	SDRF- Urgent repairs to Koottappala VCB across Koottappala thodu at Koottappala, Koottil in Mankada Panchayath, Malappuram Dt	9.50	Work completed
16	SDRF- Urgent repairs to Madathil chira VCB across Madathil thodu in Puzhakkattiri Panchayath, Malappuram Dt	11.71	Work completed
17	SDRF- Urgent repairs to main canal of LI Scheme, Moothikkayam from ch.780m to 960m in Moorkanad Panchayath, Malappuram Dt	23.30	Work completed
18	SDRF- Urgent repairs to Vilakkathra chira VCB across Mankada valiya thodu in Mankada Panchayath, Malappuram Dt	12.60	Work completed
19	SDRF- Urgent repairs to Poovapatta VCB across Mankada valiya thodu in Mankada Panchayath, Malappuram District	13.60	Work completed
20	SDRF- Urgent repairs to Kallupalam VCB across Kallupalam thodu in Moorkanad Panchayath, Malappuram Dt	12.80	Work completed
21	SDRF-Urgent repairs to Adangan chira VCB across Adangan thodu, in Puzhakkattiri Panchayath, Malappuram Dt	12.91	Work completed
22	SDRF-Urgent repairs to Puthan palam VCB across Puthan thodu, at Valambur in Angadippuram Panchayath, Malappuram Dt	10.60	Work completed
23	SDRF- Urgent repairs to Manjeri thode VCB across Manjeri thodu in Mankada Panchayath, Malappuram Dt	14.40	Work completed
24	<u>SDRF- Urgent repairs to Kuniyan VCB across Kuniyan thodu in Puzhakkattiri Panchayath, Malappuram Dt</u>	9.60	Work completed

25	SDRF- Urgent repairs to Illathum chira VCB across Mankada valiya thodu in Mankada Panchayath, Malappuram Dt	9.80	Work completed
26	KIIFB - Survey works for the construction of RCB across Thoothapuzha at Keezhmurikadavu, Moothikkayam in Moorkanad Pt, Malappuram Dt.	1.90	Work completed
27	Annual Maintenance for the year 2019-2020 to the VCB cum Bridge across cherupuzha at Koottilangadi in Koottilangadi Panchayath	1.455	Work completed
28	MIRPA-Providing canal lining to the main canal and urgent side protection of LI Scheme Moothikkayam from ch,0/263m to 0/600m in Moorkanad Panchayath, Malappuram Dt.	65.00	Work completed
29	Rehabilitation of LI Scheme - Providing canal lining to the main canal of LI Scheme, Moothikayam from Ch.0/960 m to 1/140m in Moorkanad Panchayath, Malappuram Dt	25.00	Work completed
30	SDRF- URGENT REPAIRS TO KUZHINILAM THODU VCB ACROSS KUZHINILAM THODU IN PUZHAKKATTIRI PANCHAYATH, MALAPPURAM DISTRICT.	10.10	Work completed
31	SDRF-URGENT REPAIRS TO KURUNGAD VCB PARAPPIL THODU IN PUZHAKKATTIRI PANCHAYATH MALAPPURAM DT.	11.20	Work completed
32	MI Class I- Construction of VCB cum Bridge at Pothullichira - Vengad across Pothulli thodu in Moorkanad Panchayath, Malappuram District	200.00	Work completed
33	SDRF - Repairs to Makkaraparamb VCB across Cherupuzha in Kuruva Grama Panchayath	22.70	Work completed
34	SDRF- Strengthening the side bund of Uzthumchira thodu at ward no V in Kuruva Grama Panchayath	30.00	Work completed
35	FD-Urgent side protection work of Valiyathodu at Pottipara in Makkarapparamba Panchayath, Malappuram Dt.	27.40	Work completed
36	Annual Maintenance for the year 2021-2022 To the VCB Cum Bridge Across Cherupuzha at Koottilangadi in Koottilangadi Grama Panchayath	2.15	Work completed
37	GENERAL-FD-Protecting the banks of Kariyanthodu at ward No.14 and 15 of Koottilangadi Grama Panchayath, Mankada	40.00	Work completed

	Constituency in Malappuram district-General Civil Work		
38	LI Scheme Pokkali-Construction of new LI Scheme at Pokkali in ward no 11&12 of Moorkanad Grama Panchayath,malappuram Dt-General Civil Work	116.00	Tender under process
39	Annual maintenance - For the year 2022-2023 to the VCB CumBridge across Cherupuzha at Koottilangadi in KoottilangadiGrama Panchayath , Mankada LA and Malappuram District -General civil work.	2.2774	Work completed
40	GENERAL-MI-CLASS-1 -Construction of Udumbanassery VCB cum Bridge across Cherupuzha near Ramapuram 38 in Puzhakkattiri Panchayath of Mankada constituency, Malappuram Dt.-Investigation Work	3.40	Work completed
41	GENERAL-Renovation of pond-Improvement to Mannathikundkulam in Angadippuram Grama Panchayath (ward 17), Mankada LAC, Malappuram District.-General Civil Work	50.00	Work not started
42	GENERAL-Repairs to kadungooth chira -at ward no.15 ofKootilangadi GP-General Civil Work.	12.00	Work completed
43	GENERAL-Annual maintenance for the year 2023-24 - VCBcum bridge across Cherupuzha-at Koottilangadi gramapanchayath, Mankada LA, Malappuram district-GeneralCivil Work	3.00	Work completed
44	GENERAL-Emergency Monsoon Preparedness and flood damages for the year 2024-25- Maintenance to the main canal of Moothikkayam LIS from Ch. 0/000 km to 1/500 km in Moorkkanad GP ,Mankada LAC, Malappuram Dt. -General Civil Work	3.00	Work completed
45	GENERAL-Side protection work-Construction of Side Protection work to Mankada Valiya thodu in Mankada LAC in Mankada Panchayath , Malappuram Dt -General Civil Work	12.00	Work completed
46	GENERAL-Annual maintenance for the year 2024-25-- VCBcum bridge across Cherupuzha at	3.00	Work completed

	Koottilangadi GP, ManakadaLac, Malappuram district.-General Civil Work.		
47	GENERAL-Emergency Monsoon Preparedness and flood damages for the year 2025-26-Felling of unsafe trees on Moothikkayam LIS irrigation land in Moorkkanad Panchayath in Mankada LAC. -General Civil Work	0.22	Work completed
48	GENERAL-Annual maintenance for the year 2025-26- VCBcum bridge across Cherupuzha at Koottilangadi GP, Mankada LAC, Malappuram District.-General Civil Work	3.00	In progress

Major Irrigation

SL No	Name of work	AS Amount (Lakhs)	Status of work
1	Natural Calamity 2018-FC- Protection works to the Left bank of Cherupuzha Near Veliyampurath Check dam in Puzhakkattiri Panchayath	19	Completed
2	Natural calamity 2018-FD- Protection for the banks of Cherupuzha near Kadungal Kundu Foot Bridge in Puzhakkattiri Panchayath	25	Completed
3	Natural Calamity 2018 FD Protecting Right Bank of Cherupuzha near Anapadi Check Dam at Kadunghooth in Malappuram District	25	Completed
4	SDRF 2019- Urgent restoration work for strengthening the right bank of Cherupuzha down stream of Eranthodu Bridge in Angadippuram Panchayath.	20	Completed
5	Natural Calamity (2019-20)- Protecting the left bank of Cherupuzha near Anappadi check dam in Kuruva Panchayat malappuram district	25	Completed
6	SDRF- Protecting Right bank of Cherupuzha near eranthode bridge in Angadippuram Panchayath.	25	Completed
7	GENERAL-Side Protection-Protecting the right bank of Cherupuzha at D/s of Thaniyath kadavu bridge at GEMS College road, Panangangara-38 of Puzhakkattiri Panchayath in Malappuram District-General Civil Work-1	27.75	Work not started and delayed due to high water level
8	SDRF - Protecting the Left bank of Kadalundi River at Padinjaremanna - Nechikutty (2 nd	32.6	Completed

	reach) near House No:426A in Ward No:17 in Koottilagadi Panchayath in Malappuram District in Mankada LAC.		
9	GENERAL-Koottappuram -Protecting the Left Bank of kadalundi River in Koottappuram Kadavu in Koottilangadi Panchayath in Mankada LAC In Malappuram District.-General Civil Work	34.7	Completed
10	General-Nechikkutty-Protecting the left bank of Kadalundi River at Padinjaremanna-Nechikutty near House no`s 17/285A & 17/285C in Ward No: 17 in Kottilangadi Panchayath in Mankada LAC in Malappuram District.	27	Completed
11	Construction of a Weir across Kadalundi river near Anappara Pottammal kadavu in Kootilangadi Panchayath in Malappuram	600	Completed
12	Natural calamity (19-20) FD urgent repairs and restoration works for strengthening the left bank of kadalundi river at varamakkal kadavu in RS no 115/2-1 near unnamthala pump house in koottilangadi panchayath in malappuram dt in mankada LAC	9.10	Completed

ഭൂജല വകുപ്പ്

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലം	ചെലവായ തുക	നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം	റിമാർക്സ്
1	മഞ്ചേരിത്തോട്-പാറച്ചോട്ടിൽ കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	മക്കട	മക്കട	37735	2024-25	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കുറുവ ജി.യു.പി.എസ് കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	കുറുവ	മക്കട	29640	2025-26	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	മഞ്ചേരിത്തോട്-പാറച്ചോട്ടിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പുനരുദ്ധാരണം.	മക്കട	മക്കട	422000	2025-26	പൂർത്തീകരിച്ചു

4	കോഴിയൂർകുന്ന് ഹാൻറ് പമ്പ് റിപ്പയർ	കുറുവ	മക്കട	20624	2024-25	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	കൃതിമ ജല സംഭരണ പദ്ധതി- ജി .എച്ച് .എസ്.എസ് മക്കട പള്ളിപ്പുറം	കൂട്ടിലങ്ങാടി	മക്കട	95591	2020-21	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	കൃതിമ ജല സംഭരണ പദ്ധതി- ജി .എച്ച് .എസ്.എസ് മക്കരപ്പുറമ്പ്	മക്കരപ്പുറമ്പ്	മക്കട	98529	2020-21	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	കൃതിമ ജല സംഭരണ പദ്ധതി- ജി.എച്ച്.എസ് മക്കട പള്ളിപ്പുറം	കൂട്ടിലങ്ങാടി	മക്കട	152872	2022-23	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	കൃതിമ ജല സംഭരണ പദ്ധതി- ജി .എൽ.പി.എസ് വള്ളിക്കാപ്പുറ്റ	കൂട്ടിലങ്ങാടി	മക്കട	153661	2022-23	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	കൃതിമ ജല സംഭരണം കുളം നവീകരണം പദ്ധതി- പാറമ്മലങ്ങാടി കുളം	മൂർക്കനാട്	മക്കട	515629	2022-23	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	കൃതിമ ജല സംഭരണ പദ്ധതി- ജി .എച്ച് .എച്ച്.എസ് പാങ്ങ	കുറുവ	മക്കട	240000	2022-23	പൂർത്തീകരിച്ചു

11	കണ്ടുവായിൽ വെങ്ങാട് മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	മൂർക്കനാട്	മക്കട	412516	2017-18	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	തവരക്കുന്ന് മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	മൂർക്കനാട്	മക്കട	402198	2017-18	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	നീലിയങ്ങാട് റോഡ് മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	പുഴക്കാട്ടീ രി	മക്കട	550000	2020-21	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	വലിയപറമ്പ് വലമ്പൂർ മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	അങ്ങാടി പ്പുറം	മക്കട	702928	2022-23	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	SH മദ്രസക്ക് സമീപം-കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	പുഴക്കാട്ടീ രി	മക്കട	30345	2019-20	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	കട്ടിലശ്ശേരി- കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം	പുഴക്കാട്ടീ രി	മക്കട	46185	2019-20	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	തുറന്ന കിണർ റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി- ജി .എൽ.പി.എസ് പൂപലം വലമ്പൂർ	അങ്ങാടി പ്പുറം	മക്കട	167353	2023-24	പൂർത്തീകരിച്ചു
18	തുറന്ന കിണർ റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി- ജി .എൽ.പി.എസ് പുത്തനത്താ ണി	അങ്ങാടി പ്പുറം	മക്കട	160307	2023-24	പൂർത്തീകരിച്ചു
ആകെ ചെലവായ തുക				4238113		

ജലനിധി

മകട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന് കീഴിൽ KRSA മലപ്പുറം മേഖല കാര്യാലയം വഴി കുറവ, പുഴക്കാട്ടിരി എന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി				
ക്രമ നം .	പഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കുറുവ	ചൊവ്വാന	465000	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കുറുവ	കുറുവ എസ്.എൽ.സി	930000	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കുറുവ	പടിഞ്ഞാറേക്കര	230000	പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചു
4	കുറുവ	സം സം	350000	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	പുഴക്കാട്ടിരി	കണ്ണൻപറമ്പ്	620000	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	പുഴക്കാട്ടിരി	സഫ	235000	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	പുഴക്കാട്ടിരി	തോട്ടത്തൊടി	1219000	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	പുഴക്കാട്ടിരി	പാലാംകുന്ന് ശുദ്ധ ജല വിതരണ സംഘം	306000	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	പുഴക്കാട്ടിരി	ഐശ്വര്യ ശുദ്ധജലവിതരണഗുണഭോക്തൃസംഗം	719000	പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചു
10	പുഴക്കാട്ടിരി	പറവക്കൽ ശുദ്ധജല വിതരണ സംഘം	1323000	പൂർത്തീകരിച്ചു
സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി				
ക്രമ നം .	പഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
	പുഴക്കാട്ടിരി	ജലവാഹിനി	1000000	പൂർത്തീകരിച്ചു
സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി				
ക്രമ നം .	പഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കുറുവ	ചൊവ്വാന	900000	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പുഴക്കാട്ടിരി	ചൊവ്വാന	300000	പൂർത്തീകരിച്ചു
3		കണ്ണൻപറമ്പ്	700000	പൂർത്തീകരിച്ചു
4		റിലീഫ്	2100000	പൂർത്തീകരിച്ചു
സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2024 -25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി				

ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കുറുവ	പടിഞ്ഞാറെക്കര	1100000	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു
2	പുഴക്കാട്ടിരി	വേഴാമ്പൽ	320000	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2025 -26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി				
ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കുറുവ	കുറുവ LWSS	30,00,000.00	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
2	പുഴക്കാട്ടിരി	അംബേദ്കർ	21,87,000.00	
3	പുഴക്കാട്ടിരി	കളകുപ്പാറ	10,74,000.00	
4	പുഴക്കാട്ടിരി	സഫ	2,80,000.00	
5	പുഴക്കാട്ടിരി	മുലയത്ത് കുളമ്പ്	4,70,000.00	

മെക്കാനിക്കൽ വകുപ്പ്

S L	പദ്ധതി/പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	നബാർഡ്-ചെറുപുഴ തോട് ആർസിബി മോട്ടോറൈസിംഗ് - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മകുട അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ ചെറുപുഴ തോട് ആർസിബിയുടെ 6nos മെക്കാനിക്കൽ ഷട്ടറുകൾ മോട്ടോറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും പുതിയ ഗിയർ മോട്ടോർ യൂണിറ്റും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഫാബ്രിക്കേഷൻ, പെയിന്റിംഗ്, നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവ - മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്	14.98 (Deposit)	30/08/2024- ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
2	നബാർഡ് XXI-ചെറുപുഴ തോട് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മകുട നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള അഞ്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ അനുബന്ധ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം - മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ.	132.4 (Deposit)	30/11/2022- ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
3	മലപ്പുറം ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള മക്കരപ്പറമ്പിലെ നാറാണത്തുചിറയിൽ സ്റ്റീൽ ഷട്ടറുകളും ഹോസ്റ്റിംഗ്	95.58 (Deposit)	16/11/2022- ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു

മെക്കാനിസവും നൽകൽ.		
--------------------	--	--

KI IDC

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മുർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിൽ തുരുപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കീഴ്മുറിക്കടവ് മുതിക്കയത്തിൽ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ₹70 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകി. നിർവ്വഹണ ചുമതലയുള്ള ഏജൻസി ആയ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. സമർപ്പിച്ച ഡി.പി.ആർ. പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ₹67.64 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി.

മുതിക്കയം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പദ്ധതിയിൽ 11.09 മീറ്റർ വീതിയിൽ 156 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള പാലവും, 12 സ്റ്റാനുകൂട്രെ റെഗുലേറ്ററും, റെഗുലേറ്ററിന്റെ ആപ്ലിക്സിൽ - വലതുകരയിൽ 605 മീറ്റർ നീളത്തിലും, ഇടതുകരയിൽ 85 മീറ്റർ നീളത്തിലും സംരക്ഷണഭിത്തിയും; റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഡൗൺസ്റ്റീമിൽ - വലതുകരയിൽ 245 മീറ്റർ നീളത്തിലും, ഇടതുകരയിൽ 50 മീറ്റർ നീളത്തിലും സംരക്ഷണഭിത്തിയും ആണ് പദ്ധതി ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ 186 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള അപ്പോച്ച് റോഡ് ആണ് ഇതുകരകളിലും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ അപ്പോച്ച് റോഡ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് എല്ലാ പ്രധാന ഘടകങ്ങളുടെയും (റെഗുലേറ്റർ, പാലം, സംരക്ഷണഭിത്തി) നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള റോഡിൽ നിന്നും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള പാലത്തിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

അപ്പോച്ച് റോഡിന്റെ വീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 68 സെന്റ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4(1) & 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും, സർവ്വേ & ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് പുതുക്കി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സോഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് ഇംപാക്ട് സ്റ്റഡി (Social Assessment Impact Study) പൂർത്തിയായി, 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂമിയുടെ വിലനിർണ്ണയം പൂർത്തീകരിക്കുകയും, അടിസ്ഥാന വിലനിർണ്ണയം, ഡീറ്റെൽഡ് വാല്യുവേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ ജില്ലാ കളക്ടർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്, കിഫ്ബിയിൽ നഷ്ടപരിഹാര തുകയുടെ ബിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, ആയത് കിഫ്ബി അംഗീകരിക്കുകയും, തഹസിൽദാറിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ 87% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	സാങ്കേതികാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ അവസ്ഥ	അംഗീകൃത ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചുള്ള കണക്ഷൻ	നൽകിയ കണക്ഷൻ
1			755.00	പാക്കേജ് - 1 - 12 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കിണർ, പമ്പ് ഹൗസ്, റെസ്റ്റർ റൂം, അപ്രോച്ച് ബ്രിഡ്ജ്, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 85% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . കിണറിന് സമീപമുള്ള ഭൂമിയുമായി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു.	മുൻകണാട് -200	

2		6131.00	പാക്കേജ് - 2 - കീഴ്മുറിയിൽ 28 MLD ജല ശുദ്ധീകരണശാല, 13.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല ജല സംഭരണി എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, മുച്ചിക്കൽ ഉന്നതതല ജല സംഭരണിയിലേക്ക് 600 എംഎ ഡിഐ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ	28 MLDജല ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ 65% പൂർത്തീകരിച്ചു. 55% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	പുഴക്കാട്ടിരി- 418	പുഴക്കാട്ടിരി- 426
3		2614.00	പാക്കേജ് - 3 - 28 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണി മുച്ചിക്കലിൽ 7ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള സബ് കം പമ്പ് ഹൗസ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം,കുഴാപ്പറമ്പ് ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയിലേക്കുള്ള 400 എംഎ ഡിഐ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ.	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	കുറുവ- 1600	കുറുവ- 1278

4			പാക്കേജ് - 4 - പെരിന്താറ്റിരിയിൽ 13ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണി, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		
5	മുർക്ക നാട്,		പാക്കേജ് - 5 - കുഴാപ്പറമ്പിൽ 22 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം, മങ്കട, മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ വിതരണ ശൃംഖല വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	ഉന്നതതല ജല സംഭരണി 60% വും, പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി 80% വും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		
6	പുഴക്കാ ട്ടിരി, മങ്കട, മക്കരപ്പ റമ്പ്, കൂട്ടില ങ്ങാടി, കുറുവ	20690	പാക്കേജ് - 6 - ചുള്ളിക്കോട് 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം, മുച്ചിക്കൽ മുതൽ ചുള്ളിക്കോട് വരെയും, പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിലും (സോൺ 2) ക്ലിയർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		

7		1520.00	പാക്കേജ് - 7 - കുറുവ പഞ്ചായത്തിലെ 1, 21 & 22 എന്നീ വാർഡുകളിൽ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		
8		908.00	പാക്കേജ് - 8 - പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിലെ വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	95% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		
9		1648.00	പാക്കേജ് - 9 - മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് ജലം ലഭ്യമാകാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് വിതരണ ശൃംഖല ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല		
10		839.00	പാക്കേജ് - 10 - മുർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് ജലം ലഭ്യമാകാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് വിതരണ ശൃംഖല ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	50% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		

11			പാക്കേജ് - 11 - കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് ജലം ലഭ്യമാകാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് വിതരണ ശൃംഖല ദീർഘിപ്പിക്കുന്നപ്രവൃത്തി	100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്		
12			പാക്കേജ് - 12 - ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയിലെ റോ വാട്ടർ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ, ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് സെറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ, റോ വാട്ടർ പമ്പ് ഹൗസ് വയറിംഗ്, പവർ ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ, പവർ കണക്ഷൻ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ	പ്രവർത്തന ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പമ്പ് സപ്ലൈ പുരോഗമിക്കുന്നു.		
13			പാക്കേജ് - 13 - എൻ എച്ചിൽ ബ്രിഡ്ജ് & HDD പ്രവൃത്തി	50% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. എൻ എച്ച് ക്രോസ്സിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു.		
14	കുറവ്		Reappropriation - കുറവ് പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് ജലം ലഭ്യമാകാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകലും	80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭ്യമാകാത്തതി നാൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല		

15	കൂട്ടിലങ്ങാടി	450	449.5	ജെജെഎം - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഫണ്ട്ഷണൽ ഹൗസ്ഹോൾഡ് ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നു.	100% പൂർത്തിയായി		
16	കൂട്ടിലങ്ങാടി	784	784	ജെജെഎം-ഘട്ടം 2 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഫണ്ട്ഷണൽ ഹൗസ്ഹോൾഡ് ടാപ്പ് കണക്ഷനുകളും പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണങ്ങളും നൽകുന്നു	100% പൂർത്തിയായി	4736	3736
17	കൂട്ടിലങ്ങാടി	100	100	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ജെജെഎം)-കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസികളും വിതരണ ലൈനുകളും നൽകുന്നു	ടെൻഡർ സ്റ്റേജ്		
18	കുറുവ	210	210	JAL ജീവൻ മിഷൻ ഘട്ടം 1- CARWSS മുതൽ മുർക്കനാട് വരെയും കുറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്കുള്ള സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും FHTC-കൾ നൽകുന്നു	100% പൂർത്തിയായി	7454	7673

19	കുറവ	1641	1570	ജൽജീവൻ മിഷൻ ഫേസ് 2-കുറവ പഞ്ചായത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾക്ക് കാർവ്എസ്എസ് പദ്ധതി മുതൽ മുർക്കനാട്ടിലേക്കും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും സേവനം നൽകുന്നു	100% പൂർത്തിയായി		
20	മക്കട	310	302	JAL ജീവൻ മിഷൻ ഘട്ടം 1 - CARWSS മുതൽ മുർക്കനാട് വരെയും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലും മക്കട പഞ്ചായത്ത് - മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് FHTC നൽകുന്നു	100% പൂർത്തിയായി		
21	മക്കട	1650	250	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ-മക്കട പഞ്ചായത്തിലെ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ നൽകുന്നു -ഘട്ടം 2 - പാക്കേജ് 2	100% പൂർത്തിയായി		
22	മക്കട		250	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ-മക്കട പഞ്ചായത്തിലെ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ നൽകുന്നു -ഘട്ടം 2 - പാക്കേജ് 1	100% പൂർത്തിയായി		
23	മക്കട		250	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ-മക്കട പഞ്ചായത്തിലെ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ നൽകുന്നു -ഘട്ടം 2 - പാക്കേജ് 3	100% പൂർത്തിയായി	6162	5618

24	മക്കട		250	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ-മക്കട പഞ്ചായത്തിലെ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ നൽകുന്നു -ഘട്ടം 2 - പാക്കേജ് 4	100% പൂർത്തിയായി		
25	മക്കട		648	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ-മക്കട പഞ്ചായത്തിലെ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ നൽകുന്നു -ഘട്ടം 2 - പാക്കേജ് 5	100% പൂർത്തിയായി		
26	മക്കട			മക്കട പഞ്ചായത്ത് പൈപ്പ് ലൈൻ ജോലികളിൽ നമ്പൂതിരിക്കാട് പ്രദേശത്തേക്ക് എഫ്എച്ച്ടിസി, ജിഎൽഎസ്ആർ, പമ്പ് ഹൗസ് എന്നിവ നൽകുന്ന ജൽ ജീവൻ മിഷൻ	100% പൂർത്തിയായി		
27	മുർക്കനാട്	371	368	JAL ജീവൻ മിഷൻ ഘട്ടം 1- CROVIDING FHTC-കൾ CARWSS മുതൽ മുർക്കനാട് വരെയും സമീപ ഗ്രാമങ്ങൾ മുർക്കനാട് പഞ്ചായത്ത് - മലപ്പുറം ജില്ലയിലും	100% പൂർത്തിയായി		

28	മുർക്കനാട്	1048	1022	ജൽജീവൻ മിഷൻ ഫേസ് 2-കവർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന എഫ്എച്ച്ടിസിസികൾ കാർവ്വ്എസ്എസ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുർക്കനാട്ടിലേക്കും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും നൽകുന്നു	നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന	6456	4323
29	മക്കരപരംബ	376	373.6	ജെജെഎം - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കരപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഫണ്ട്ഷണൽ ഹൗസ്ഹോൾഡ് ടാപ്പ് കണക്ഷനുകളും വിതരണ വിപുലീകരണവും നൽകുന്നു	100% പൂർത്തിയായി	3699	2969
30	മക്കരപരംബ	310	288.8	ജെജെഎം - ഘട്ടം 2 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കരപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ഫണ്ട്ഷണൽ ഹൗസ്ഹോൾഡ് ടേപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നു	100% പൂർത്തിയായി		

31	മക്കരപരംബ		1.43	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ജെജെഎം)-മക്കരപ്പറമ്പ്- പ്രൊവൈഡിംഗ് 3 മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ തോണ്ടിയിൽ കോളനിയിലേക്ക് എഫ്എച്ച്ടിസി ഇല്ല	പ്രവൃത്തി റദ്ദ് ചെയ്തു		
32	മക്കരപരംബ		53	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ജെജെഎം)-മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ബാലൻസ് എഫ്എച്ച്ടിസികളും വിതരണ ലൈനുകളും നൽകുന്നു	ടെൻഡർ സ്റ്റേജ്		
33	പുഴക്കാട്ടിരി	370	370	JAL ജീവൻ മിഷൻ- ഘട്ടം 1 - CARWSS മുതൽ മുർക്കനാട് വരെയും സമീപ ഗ്രാമങ്ങൾ പുഴക്കാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-മലപ്പുറം ജില്ലയിലും FHTC-കൾ നൽകുന്നു	100% പൂർത്തിയായി		
34	പുഴക്കാട്ടിരി	613	296	ജൽജീവൻ മിഷൻ ഘട്ടം 2- സോൺ 2 - കാർവ്വ്എസ്എസ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുർക്കനാട്ടിലേക്കും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും - സോൺ 2 ലേക്ക് പുഴക്കത്തിരി പഞ്ചായത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന എഫ്എച്ച്ടിസികൾ നൽകുന്നു	100% പൂർത്തിയായി	3185	3242

35	പുഴക്കാട്ടിരി		246	ജൽജീവൻ മിഷൻ ഘട്ടം 2- സോൺ 1 - കാർവ്വ് എസ് എസ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുർക്കനാട്ടിലേക്കും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും - സോൺ 1 ലേക്ക് പുഴക്കത്തിരി പഞ്ചായത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന എഫ് എച്ച് ടി സി കൾ നൽകുന്നു	100% പൂർത്തിയായി		
36	അങ്ങാടിപ്പുറം	3020	230	ജെജെഎം - അംഗടിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ എഫ് എച്ച് ടി സി കളും വിതരണവും നൽകുന്നു	100% പൂർത്തിയായി		
37	അങ്ങാടിപ്പുറം		2710	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ- ഘട്ടം 2- ഫങ്ഷണൽ ഹൗസ് അങ്കടിപുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നടത്തുന്നു- (ഔട്ട് റോഡ് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജുകളുള്ള പിഇ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിഷ്കരിച്ചു)	60% പൂർത്തിയായി	9900	3214

38	അങ്ങാടിപ്പുറം	2790	90.4	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ജെജെഎം) - ജെജെഎം ഘട്ടത്തിന് കീഴിൽ പീഡബ്ല്യുഡിയിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് - 2 മലപ്പുറം ഡിവിഷനിലെ അങ്ങാടിപ്പുറം ജിപിയിൽ	1% പൂർത്തിയായി		
39	മുർക്കനാട്	9.30	9.30	CARWSS മുതൽ മുർക്കനാട് വരെ - മങ്കടയിൽ പഴയതും കേടായതുമായ DM 100mm AC മാറ്റി 110 mm PVC (550m) ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു.	100% പൂർത്തിയായി		
40	മുർക്കനാട്-പുഴക്കാട്ടിരി-	20.00	20.00	CRWSS മുതൽ മുർക്കനാട്-പുഴക്കാട്ടിരി- പനഗഗര- CARWSS മുതൽ വാർഡ് 4 പുഴക്കാട്ടിരി Pts ന്റെ മുർക്കനാട്, സമീപ വില്ലേജുകൾ വരെ വിതരണ സംവിധാനം വിപുലീകരിക്കുന്നു.	100% പൂർത്തിയായി		
41	അങ്ങാടിപ്പുറം	95.00	95.00	അങ്ങാടിപ്പുറത്തേക്കും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ARWSS - റോ വാട്ടർ പമ്പ് ഹൗസിൽ 240 HP VT പമ്പ് സെറ്റ് 1 ന്റെ വിതരണവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും.	100% പൂർത്തിയായി		

42	മക്കരപറമ്പ്	12.00	12.00	മക്കരപറമ്പിലേക്കുള്ള ആർഡബ്ല്യുഎസ്എസ് - 80 എംഎം എസി വിതരണ മെയിൻ 80 എംഎംജിഐ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു, മക്കരപറമ്പ് എൽപി സ്കൂൾ മുതൽ കൽബ ജംഗ്ഷൻ വരെ 1200 മീറ്റർ	100% പൂർത്തിയായി		
43	അങ്ങാടിപ്പുറം	40.00	40.00	അങ്ങാടിപ്പുറത്തേക്കുള്ള ARWSS - ചീരട്ടമല ടാങ്കിലേക്ക് ശുദ്ധജലം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി WTP ചെറുകരയിൽ നിന്ന് 165 മീറ്റർ മൊത്തം ഹെഡിൽ 52 lps ഡിസ്ചാർജ്ജ് ഉള്ള അനുയോജ്യമായ സെൻസിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സെറ്റിന്റെ വിതരണം, ഉദ്ധാരണം, ചാർജിംഗ്, കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ.	100% പൂർത്തിയായി		
44	അങ്ങാടിപ്പുറം	218.00	200	സംസ്ഥാന പദ്ധതി-2022-23 - അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 8 LL ശേഷിയുള്ള OH ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം	15% പൂർത്തിയായി		
45	മക്കട	36.00	36	സംസ്ഥാന പദ്ധതി 2025-26 - മുച്ചിക്കലിലെ 28 എൽഎൽ ശേഷിയുള്ള ഓൺഎസ്ആറിന് കീഴിൽ മക്കട പിഎച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഓൺഎസ്ആറിന്റെ പരിഷ്കരണം.	0% പൂർത്തിയായി		