

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1104

02-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എ. പ്രഭാകരൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയും, ചിലവായ തുകയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പട്ടിക <u>അനുബന്ധം 1</u> ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	എത്ര കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ പുതിയതായി നൽകിയെന്നും ആകെ ചെലവായ തുക സംബന്ധിച്ചും പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇതുവരെ നൽകിയ കണക്ഷനുകളുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പട്ടിക <u>അനുബന്ധം 2</u> ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി	ചിലവായ തുക ലക്ഷത്തിൽ
1	പുതുപ്പരിയാരം പഞ്ചായത്തിലെ വാളയക്കാടിൽ 20ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള, വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും	പുതുപ്പരിയാരം	93 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	2313.90
2	പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പുനരധാരണ പ്രവർത്തി-സോൺ 1	പുതുപ്പരിയാരം	16.08.2024 നു ശേഷം പ്രവൃത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അനുമതി NJJM-ൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.	0
3	പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പുനരധാരണ പ്രവർത്തി-സോൺ 2	പുതുപ്പരിയാരം	16.08.2024 നു ശേഷം പ്രവൃത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അനുമതി NJJM-ൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.	0
4	പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പുനരധാരണ പ്രവർത്തി-സോൺ 3	പുതുപ്പരിയാരം	16.08.2024 നു ശേഷം പ്രവൃത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അനുമതി NJJM-ൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.	0
5	പുതുപ്പരിയാരം പഞ്ചായത്തിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് റൂട്ട് 450 mm DI പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	പുതുപ്പരിയാരം	16.08.2024 നു ശേഷം പ്രവൃത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അനുമതി NJJM-ൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.	0
6	പുതുപ്പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് -NH 966-പൈപ്പ് ലൈൻ ലെയിങ് വർക്ക്-	പുതുപ്പരിയാരം	16.08.2024 നു ശേഷം പ്രവൃത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അനുമതി NJJM-ൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.	0
7	മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 8 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചുഗാർഹികകണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തി	മുണ്ടൂർ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	529.00
8	മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 8 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണശൃംഖ	മുണ്ടൂർ	90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി	114.00

	ല സ്ഥാപിച്ചുഗാർഹികകണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തി-ബാലൻസ് പ്രവർത്തി		ച്ച	
9	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ് രവർത്തി-സോൺ 1	മുണ്ടൂർ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	0
10	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി-സോൺ 2	മുണ്ടൂർ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	0
11	മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് -NH 966-പൈപ്പ് ലൈൻ ലെയി ങ് വർക്ക്	മുണ്ടൂർ	റോഡ് കട്ടിങ് പെർമിഷൻ ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ പ്രവൃ ത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	0
12	മലമ്പുഴപഞ്ചായത്തിലെ സോൺ-I- 8 ലക്ഷം ലിറ്റർസ ംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വി തരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചുഗാർഹികകണക്ഷൻ കൊടു ക്കുന്ന പ്രവർത്തി	മലമ്പുഴ	60 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകര ിച്ചു.	447.00
13	മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ സോൺ- II- 3ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വ ിതരണശൃംഖലസ്ഥാപിച്ചുഗാർഹികകണക്ഷൻ കൊടു ക്കുന്ന പ്രവർത്തി	മലമ്പുഴ	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി ച്ചു	253.00
14	മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ സോൺ-II- 3 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണ തിനും പമ്പിങ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തി	മലമ്പുഴ	ടെൻഡറിൽ കോട്ട് ചെയ്ത തുക നിലവിലുള്ള സർക്കാ ർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് മുക ളിലായതിനാൽ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി സർക്കാരി ലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ ണ്.	0
15	അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ 11.50 ലക്ഷംലിറ്റർ സ ംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വി തരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചുഗാർഹികകണക്ഷൻ കൊടു ക്കുന്ന പ്രവർത്തി	അകത്തേത്തറ	98 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി ച്ചു.	1792.82
16	മരുതറോഡ് പഞ്ചായത്തിലെ 7 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണശൃ ംഖല സ്ഥാപിച്ചുഗാർഹിക കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ് രവർത്തി	മരുതറോഡ്	90 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകര ിച്ചു.	1144.63
17	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ് ധതി-സോൺ 1	എലപ്പള്ളി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	1053.00
18	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ് ധതി-സോൺ 1 പാർട്ട്	എലപ്പള്ളി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	1187.00
19	എലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ മൂഗാശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടി ൽ 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭര ണിയുടെ നിർമ്മാണം.	എലപ്പള്ളി	25 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകര ിച്ചു.	

20	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി-ബാലൻസ് പ്രവർത്തി	എലപ്പള്ളി	16.08.2024 നു ശേഷം പ്രവൃത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അനുമതി NJJM-ൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.	
21	കൊടുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കൊടുമ്പ്	85% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	1629.50
22	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ -2020-21-പുതുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി- 5 എംഎൽഡി ജലശുദ്ധീകരണശാല, 3 ലക്ഷം ലിറ്റർ & 2 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലസംഭരണി റോ വാട്ടർ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനുകൾ, വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും, പമ്പ് സെറ്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ	പുതുശ്ശേരി	88 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	2049.46
23	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ -2020-21-കരിമ്പ, കോങ്ങാട്,മുണ്ടൂർ(ഭാഗികം) പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി- മൂന്നു പഞ്ചായത്തുകളിലും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ, ആകെ 17977 എണ്ണം കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകൽ, 23 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതലജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണ , ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ പുനഃരൂപാധിരണം എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ	മുണ്ടൂർ	കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 23 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി ആകെ 286 കിലോമീറ്ററോളം വിതരണ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.	5891.83
24	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ -2020-21-കരിമ്പ, കോങ്ങാട്,മുണ്ടൂർ(ഭാഗികം) പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 13 LL ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം	മുണ്ടൂർ	16.08.2024 നു ശേഷം പ്രവൃത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാനുള്ള അനുമതി NJJM-ൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.	0
25	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ-അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	അകത്തേത്തറ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	206.20
26	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	മലമ്പുഴ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	82.80
27	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പുതുപ്പരിയാരം പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	പുതുപ്പരിയാരം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	131.30

28	<p>ജൽ ജീവൻ മിഷൻ ഏലപ്പള്ളി-പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും</p>	<p>ഏലപ്പള്ളി</p>	<p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>	<p>153.44</p>
29	<p>ജൽ ജീവൻ മിഷൻ മരുതറോഡ്-പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും</p>	<p>മരുതറോഡ്</p>	<p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>	<p>81.20</p>
30	<p>ജൽ ജീവൻ മിഷൻ കൊടുമ്പ് -പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും</p>	<p>കൊടുമ്പ്</p>	<p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>	<p>24.66</p>
31	<p>ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പുതുശ്ശേരി -പഞ്ചായത്ത്- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും</p>	<p>പുതുശ്ശേരി</p>	<p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>	<p>70.65</p>

അനുബന്ധം 2

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിലെ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ
അകത്തേത്തറ	8925	4455	2616	4470.00	3406	7861	1064
എലപ്പള്ളി	10113	389	12533	5647.50	8493	8882	1231
കൊടുമ്പ്	8878	935	7359	1637.00	4006	4941	3937
മലമ്പുഴ	5183	2244	2847	3921.75	1429	3673	1510
മരുതറോഡ്	11004	2029	3952	1903.00	6713	8742	2262
മുണ്ടൂർ	7813	257	8627	4632.58	3	260	7553
പുതുപ്പരിയാരം	10567	4208	5740	5228.95	3165	7373	3194
പുതുശ്ശേരി	17771	2310	5800	5108.93	7689	9999	7772
ആകെ	80254	16827	49474	32549.71	34904	51731	28523