

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1123

02-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലെ ജലവിഭവ വകുപ്പിന് കീഴിലെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ. പ്രേംകുമാർ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം;	(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളും അവയ്ക്കായി അനുവദിച്ച തുകയും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	അവയ്ക്കായി അനുവദിച്ച തുക എത്രയെന്നും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളും അവയ്ക്കായി അനുവദിച്ച തുകയും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ജലസേചനവും ഭരണവും

Sl.No	Name of Work	AS Details	Status of work
1	Restoration of shutter to cheenikadavu CD in Kadampazhipuram GP in Pkd Dist	MIDPkd/2018/4787/IA 05/03/2022 1,80,000	Completed
2	Urgent of Desiltation of Cheenikadavu river to the U/S of Cheenikadavu Check Dam in Kadambazhipuram GP	Order No.: AS/59D /24/34249 Dated: 21-05-2024 21/05/2024 1,80,000	Completed
3	GENERAL-Monsoon preparedness 2022-Monsoon preparedness - Urgent desiltation of Thumpakanni cheenikadavu river at Molora in Karimpuzha Gramapanchayath in Palakkad Dist.-General Civil Work	418/2022/WRD 19/05/2022 4,00,000	Completed
4	RMF-Construction of Protection wall cum Bathing ghat at Karimpuzha GP.-Construction of protection wall cum bathing ghat at right bank of Karimpuzha at ward 13 in Karimpuzha Grama Panchayath in Palakkad district.-General Civil Work	GO(Rt) No. 74/2025/ RD Thiruvananthapuram 09/01/2025 40,80,000	In Progress
5	DEPOSIT-Bandhara-Construction of Bandhara across Kunthipuzha river at Pombra Kanjhiraykadavu in Karimpuzha Grama Panchayath-General Civil Work	DB-1/2025 20/02/2025 3,63,11,549	In Progress
6	Construction of VCB across Thottingal thod ward no 04 in sreekrishnapuram Panchayath of Palakkad district	MIDPkd/2021/927/IA 19/05/2021 30,00,000	Completed
7	Budget work-2020-21- Renovation of Thamarakulam in Ottappalam Municipality	G.O.(Rt) No.283/2021/WRD dated thiruvananthapuram 11/05/2021 2,00,00,000	Completed
8	RENOVATION OF POND- AYAMBALLI SIVAKSHETHRA KULAM-WARD NO 06-SREEKRISHNAPURAM PANCHAYATH-PALAKKAD DISTRICT	MIDPkd/2021/436/IA 31/03/2022 45,00,000	Completed
9	GENERAL-Annual Maintenance 2022-2023-Annual maintenance works to LIS Pallarmangalam in Lakkidi-Peroor Pyt.-General Civil Work	AS59D2222972 15/10/2022 5,30,000	Completed

10	GENERAL-Annual Maintenance 2022-2023-Annual maintenance works to LIS Pallamthuruth in Lakkidi-Peroor Pyt.-General Civil Work	AS59D2222973 15/10/2022 5,30,000	Completed
11	Construction of VCB across Thottingal thod ward no 04 in sreekrishnapuram Panchayath of Palakkad district	MIDPkd/2021/927/IA 19/05/2021 30,00,000	In Progress
12	DEPOSIT-Construction of Mini Check dam -Across Vattakkundu thodu Ward no 10 in Ambalappara Panchayat of Palakkad District-General Civil Work	File No.SC2 - 8020/ 22 14/12/2022 23,64,789	Completed
13	GENERAL-Monsoon Preparedness-Emergency removal of Silt and all obstructions from kadampuzhaya thodu in Pookkottukaavu Panchayath-General Civil Work	D1- General/2023/Mo nsoon Preparedness 30/05/2023 2,50,000	Completed
14	GENERAL-CMO Portal Petition-Construction of side protection wall for Kanniyampurathodu at d/s of Kakkathodu VCB in Ottappalam Municipality of Palakkad District-General Civil Work	ORDER No. AS/59D/22 /24818 Dated: 21-01-2023 21/01/2023 15,00,000	Completed
15	GENERAL-Annual Maintenance-Annual maintenance works to LIS Pallarmangalam in Lakkidi - Peroor Pytr Pyt-General Civil Work	AS/59D/24/39836 09/01/2025 5,00,000	Completed
16	GENERAL-Annual Maintenance-Annual maintenance works to LIS Pallamthuruth in Lakkidi - Peroor Pytr Pyt-General Civil Work	AS/59D/24/39798 09/01/2025 5,00,000	In Progress
17	GENERAL-AM 2025-26- Nedumkayam LIS Annual maintenance works to Nedumkayam LIS, Nellaya Grama Panchayath- General Civil Work	AS/59D/25/46761 Dated: 14-10-2025 for RS 6,00,000	In Progress
18	GENERAL-Annual Maintenance 2025-26- Annual maintenance works to LIS Pallamthurath in Lakkidi - Peroor Panchayath- General Civil Work	AS/59D/25/46683 Dated: 14-10-2025 for RS 6,00,000	In Progress

19	GENERAL-Annual Maintenance 2025-26- Annual maintenance works to LIS Pallarmangalam in Lakkidi - Peroor Panchayath- General Civil Work	AS/59D/25/46750 Dated: 14-10-2025 for RS 6,00,000	In Progress
20	GENERAL-Annual Maintenance 2025-26- Annual maintenance works to LIS Thrangali in Vaniyamkulam Panchayath-General Civil Work	AS/59D/25/46686 Dated: 14-10-2025 for RS 8,00,000	In Progress
21	GENERAL-Annual Maintenance 2025-26- Annual maintenance works to LIS Chorottur in Vaniyamkulam Panchayath.-General Civil Work	AS/59D/25/46687 Dated: 14-10-2025 for RS 6,00,000	In Progress

പ്രോജക്ട് I

KPIP DIVISION NO 1 KANHIRAPUZHA			
Sl No	Name of work	Amount in lakhs	Present stage
MALAMPUZHA DIVISION			
	PLAN 2021-22		
1	MP - RBC – Modernization of CADA field channel – Urgent rectification works to the field channel between Ch: 0/000 Km to 0/200 Km offtake at Ch : 9/695 Km of Palapppuram Branch Canal	5.00	Completed
	PLAN 2022-23		
2	MP-RBC-Modernization of CADA field channel - Urgent rectification works to the field channel between Ch. 0/500 km to 0/800 km offtake at Ch. 4/700 km of Pathirippala Branch Canal	10.50	Completed
KANHIRAPUZHA DIVISION			
Deposit work			
2022-23			

3	KPIP Deposit work - jungle clearance and silt removal of lbmc and its distriubutaries bet ch: 42/00 & 52/00 for 2022-23	2.50	Completed
4	DEPOSIT-KPIP-Deposit Work-Jungle clearance and silt removal of LBMC and its distributaries between Ch:33/000km to 42/000km for the year 2022-23-General Civil Work	4.50	Completed
MALAMPUZHA DIVISION			
PLAN 2023-24			
5	MP-RBC-2023-24-Modernization of CADA field channel - Urgent rectification works to the field channel in b/w Ch. 0/000 km to 0/100 km offtake at Ch. 7/625 km of Palappuram Branch Canal	4.00	Completed
6	MP-RBC-2023-24-Modernization of CADA field channel - Urgent rectification works to the field channel in b/w Ch. 0/000 km to 0/100 km offtake at Ch. 0/031 km of Pathirippala Branch Canal	6.00	Completed
7	MP-RBC-2023-24-Modernization of CADA field channel - Urgent rectification works to the field channel in b/w Ch. 0/000 km to 0/270 km offtake at Ch. 9/360 km of Palappuram Branch Canal	16.00	Completed
KANHIRAPUZHA DIVISION			
2023-24			
8	DEPOSIT-KPIP-Deposit work-Jungle clearance and Silt removal and canal clearance work of vellinezhi and piothi distributary for the year 2023-24 - general civil works	3.50	Completed
NABARD WORKS			
9	NABARD-KPIP-NABARD-2023-24-NABARD-KPIP-Rectification works between ch 29/750km to 30/200 km of LBMC for the year 2023-24	65.14	completed
10	NABARD-KPIP-New lining works between CH 25/500 km to CH 25/900 km of LBMC for the year 2023-24	70.32	

11	NABARD-KPIP-New lining works between CH 26/000 km to CH 26/200 km of LBMC for the year 2023-24.	49.71	
12	NABARD-KPIP-Rectification works to LBMC between Ch:37/400 km to 38/000 km - in Pookkottukavu GP-General Civil Work	35.70	completed
13	NABARD-KPIP-Rectification works to LBMC between Ch:38/000 km to 38/600 km in Pookkottukavu GP-General Civil Work	60.30	completed
14	NABARD-KPIP-Rectification works to LBMC between Ch:38/600 km to 38/800 km (R.Side)-in Pookkottukavu GP-General Civil Work	12.50	completed
15	NABARD-KPIP-Rectification works between ch: 43/700km to 44/100km of LBMC.-General Civil Work	19.76	completed
16	NABARB-KPIP-Rectification works at various locations of LBMC Canal from Ch:0/000km to 2/500km-2023-24- General Civil Work	90.00	completed
17	NABARD-KPIP-Rectification works to Pallikurupp minor distributory from Ch: 1/900 to 2/665 km at Mangod in Karakurissi GP -2023-24-Genearl civil Work	5.60	completed
18	NABARD-KPIP-Rectification works to Arakurissi canal from Ch: 2/500km to 3/100 km at Muthuvally in Thenkara GP -2023-24-Genearl civil Work	5.00	completed
19	NABARD-KPIP - 2023-24 - Rectification works at various locations of RBMC canal from Ch:2/000km to 12/000km and Rectification works to Arakkurussi canal from Ch:7/800 to 8/200 km - at Sivankunnu-General Civil Work	88.00	ongoing work
KANHIRAPUZHA DIVISION			
2024-25			
20	DEPOSIT-KPIP-Deposit work-Jungle clearance and Silt removaland canal clearance work of vellinezhi and piothi distributory for the year 2024-25- general civil works	3.50	Completed

21	DEPOSIT-KPIP-Deposit work-Jungle clearance and Silt removal and canal clearance work of veeramangalam distributary and piothi distributary for the year 2024-25- general civil works	3.50	Completed
22	DEPOSIT-KPIP-DEPOSIT-Jungle clearance and silt removal for LBMC Between Ch 31/500 km to 33/000 km for the year 2024-25-General Civil Work	3.30	Completed
23	DEPOSIT- KPIP-Maintenance work between ch:0/750 km to 0/850km of pulappatta distributary for the year 2024-25- general civil work		ongoing
	MALAMPUZHA DIVISION		
	PLAN 2025-26		
24	GENERAL - MP-2025-2026-Renovation of field channel -starting from sluice at Ch.7/625 of Palappuram branch canal- in b/w Ch. 0/100 km to 0/150 km - General Civil Work	3.50	Work not started
	TOTAL	567.83	

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

ജൽ ജീവൻ മിഷൻ

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി	Beneficiary പഞ്ചായത്ത്
1	അമ്പലപ്പാറ	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	263.2	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 7.5 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 1200 കണക്ഷനുകൾ നൽകി.	അമ്പലപ്പാറ

2	അമ്പലപ്പാറ	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കേടായ എ.സി പൈപ്പുകളിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ മാറ്റി പിവിസി പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.		99% ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. 283/283 കണക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പൂർത്തിയായി. 5/50 ഇന്റർകണക്ഷൻ, മുരക്കംപട്ടയിൽ 300 മീറ്റർ നീളമുള്ള 150mm CI പൈപ്പ് പൊളിച്ചുമാറ്റലും അമ്പലപ്പാറ സെന്ററിൽ 250mm dia പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കലും - 20 മീറ്റർ നീളമുള്ള പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കലും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്.	
3	അമ്പലപ്പാറ	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം ഘട്ടം അമ്പലപ്പാറ പൊതുടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി പുതിയ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	41	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 300 കണക്ഷനുകൾ നൽകി	
4	കടമ്പഴിപ്പുറം, പൂക്കോട്ടു കാവ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 പിവിസി & ജി. ഐ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ച് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - കടമ്പഴിപ്പുറം, പൂക്കോട്ടു കാവ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	554	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 5.08 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 2477 കണക്ഷനുകൾ നൽകി	കടമ്പഴിപ്പുറം, പൂക്കോട്ടു കാവ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
5	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതു ടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	56	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 449 കണക്ഷനുകൾ നൽകി	കടമ്പഴിപ്പുറം
6	കടമ്പഴിപ്പുറം	കടമ്പഴിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ, 3858 എഫ് എച്ച് ടി സി കൾ, സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഡിസെൻ, നിർമ്മാണം,	1446	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 52.36 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 3030 കണക്ഷനുകൾ നൽകി, 2 LL GLSR നിർമ്മാണം	കടമ്പഴിപ്പുറം

		കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്, 2.00 LL ശേഷിയുള്ള GLSR, അനുബന്ധ ജോലികൾ എന്നിവ നൽകുന്നു.		പൂർത്തീകരിച്ചു.	
7	കടമ്പഴിപ്പുറം	കല്ലടിക്കോട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം റോഡ് (ഉമ്മനഴി സത്രംകാവ് റോഡ്) ചെയിനേജ് 2/100 മുതൽ 3/000 വരെയുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിനുള്ള പിഡബ്ല്യുഡി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം		100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	കടമ്പഴിപ്പുറം
8	കടമ്പഴിപ്പുറം	കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉമ്മനഴി മുതൽ കാക്കത്തോട് പാലം വരെയും, കല്ലടിക്കോട് മുതൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം വരെയും റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി		100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	കടമ്പഴിപ്പുറം
9	കടമ്പഴിപ്പുറം	കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പെരിങ്ങോട് മുതൽ പുലാപ്പറ്റ വരെയുള്ള റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി		100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	കടമ്പഴിപ്പുറം
10	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെ ജെ എം - കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചിരട്ടിമല വേങ്ങശ്ശേരി റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി		100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	കടമ്പഴിപ്പുറം
11	കടമ്പഴിപ്പുറം	JJM ഘട്ടം -II പുനർവിനിയോഗം- കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സപ്ലൈയിംഗ് & ലെയിംഗ് ബാലൻസ് ദൈർഘ്യമുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ- JJM ഘട്ടം -II പുനർവിനിയോഗം- കടമ്പഴിപ്പുറം	234	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	കടമ്പഴിപ്പുറം

		ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സപ്ലൈയിംഗ് & ലയിംഗ് ബാലൻസ് നീളമുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ			
12	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെജെഎം-കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാലക്കാട് ജില്ല രണ്ടാം ഘട്ടം-പുനർവിനിയോഗം-ഉറവിട മുണ്ടാർശ്ശിക്കടവിൽ അധിക റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് നൽകൽ -വിതരണം, സ്ഥാപിക്കൽ, പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റെ കണക്ഷൻ, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററുടെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽ ബോർഡ് മുറിയുടെയും നിർമ്മാണം - വിതരണം, പ്ലാന്റ് സ്ഥലത്ത് 400 KVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ, LSGD റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.		70% ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. ക്യാബിൻ മുറിയുടെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗും പെയിന്റിംഗും പൂർത്തിയായി. 200 HP VT പമ്പ്സെറ്റും 400KVA ട്രാൻസ്ഫോർമറും വിതരണം ചെയ്തു.	കടമ്പഴിപ്പുറം
13	കരിമ്പുഴ	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	182.86	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 5.99 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 1572 കണക്ഷനുകൾ നൽകി	കരിമ്പുഴ
14	കരിമ്പുഴ	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-പൊതുടാപ്പുകൾ ഒഴുവാക്കി പുതിയ കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവർത്തി	51	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 321 കണക്ഷനുകൾ നൽകി.	കരിമ്പുഴ
15	കരിമ്പുഴ	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - ഫേസ് 3	61	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 2.84 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. 60 കണക്ഷനുകൾ നൽകി.	കരിമ്പുഴ

16	പൂക്കോട്ടു കാവ്	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 പൂക്കോട്ടു കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതുസാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി പുതിയ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	37	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 199 കണക്ഷനുകൾ നൽകി	പൂക്കോട്ടു കാവ്
17	പൂക്കോട്ടു കാവ്	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 പൂക്കോട്ടു കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫേസ് 2 - പൈപ്പ് ലൈൻ, മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	1104	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 480/1946 എണ്ണം FHTC യും 34 എണ്ണം HTC യും പൈപ്പ് ഇടുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. അടയ്ക്കാപ്പുത്തൂർ കല്ലുവഴി KRFB റോഡിൽ ലിങ്കിംഗ് ജോലികൾ മാത്രം ബാക്കി.	പൂക്കോട്ടു കാവ്
18	പൂക്കോട്ടു കാവ്	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 പൂക്കോട്ടു കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫേസ് 2 - പൈപ്പ് ലൈൻ, മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- അടീഷണൽ 20mm HDPE പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി		100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 19.20 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു.	പൂക്കോട്ടു കാവ്
19	പൂക്കോട്ടു കാവ്	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 പൂക്കോട്ടു കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫേസ് 2 - മംഗലാംകുന്ന് സെന്റർ മുതൽ കടമ്പൂർ ചർച്ച് റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി		88% പൂർത്തീകരിച്ചു.	പൂക്കോട്ടു കാവ്
20	പൂക്കോട്ടു കാവ്	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 പൂക്കോട്ടു കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫേസ് 2 - മംഗലാംകുന്ന് സെന്റർ മുതൽ കടമ്പൂർ ചർച്ച് റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- balance	100	88% പൂർത്തീകരിച്ചു.	പൂക്കോട്ടു കാവ്
21	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	47	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 251 കണക്ഷനുകൾ നൽകി.	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം

		പൊതുടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി പുതിയ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി			
22	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ 2020-21 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2191 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി, 11 MLD WTP മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - ആന്ത്രാസൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽട്ടർ മീഡിയ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ, ഫ്ലോ മീറ്ററിന്റെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മോട്ടോർ പമ്പ്സെറ്റിന്റെ വിതരണവും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും - രണ്ടാം ഘട്ടം.	1151	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 44.86 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. 1564 കണക്ഷനുകൾ നൽകി.	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
23	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ ഫേസ് 2 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് PWD റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി		100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
24	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ ഫേസ് 2 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പിഡബ്ല്യുഡി റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചാർജുകൾ ചന്ദാപുര എസ്റ്റിംഗ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ കാക്കത്തോട് പാലം (ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തി)		100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം

25	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജെജെഎം- പുനർവിനിയോഗം -ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് - പ്ലാന്റ് കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിച്ച് ഡബ്ബിംഗിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ റൂം നിർമ്മാണം, ഡബ്ബിംഗിംഗ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇന്റർലോക്ക് പേവിംഗ്, പിഡബ്ല്യുഡി റോഡിലെ ബാലൻസ് പുനഃസ്ഥാപനം -ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ജെജെഎം)-ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	100	50% പൂർത്തീകരിച്ചു.	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
26	തച്ചനട്ടുകര	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ തച്ചനട്ടുകര പഞ്ചായത്ത് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	51.6	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 1 കി.മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. 822 കണക്ഷനുകൾ നൽകി.	തച്ചനട്ടുകര
27	അമ്പലപ്പാറ	ജലജീവൻ മിഷൻ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് - ഹൈ ലെവൽ സോൺ - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും 2912 എണ്ണം കണക്ഷനുകൾ നൽകലും	3728	100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 218.58 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 214.86 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.	അമ്പലപ്പാറ
28		ജലജീവൻ മിഷൻ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് - ലോ ലെവൽ സോൺ - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും 2270 എണ്ണം കണക്ഷനുകൾ നൽകലും			
29		ജല ജീവൻ മിഷൻ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് - GI പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗാപ് ഫില്ലിങ്		100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 6 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.	

30		ജല ജീവൻ മിഷൻ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് - ഒറ്റപ്പാലം മണ്ണാർക്കാട് PWD റോഡിലെ (കാഞ്ഞിരക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് മുതൽ കടമ്പൂർ റോഡ് വരെ) റോഡ് പുനഃരധാരണ പ്രവൃത്തി		പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
31	ലക്കിടി-പേരൂർ	ജല ജീവൻ മിഷൻ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത്	1530	100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 26.21 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. FHTC-198, HTC-464	അമ്പലപ്പാറ
32		ജലജീവൻ മിഷൻ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത്		100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 422 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. FHTC-116 HTC-306	
33		ജലജീവൻ മിഷൻ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത്		50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 320 കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. FHTC-216 HTC-104	
34	കരിമ്പുഴ	ജല ജീവൻ മിഷൻ - കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് - 3.50 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം, പമ്പ് ഹൗസ്, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖലയും 2822 എണ്ണം കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും	1409	95% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 73 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 70.8 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. HTC-126, FHTC-1575	കരിമ്പുഴ
35		ജല ജീവൻ മിഷൻ - കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് - ട്രാൻസ്ഫോമർ വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപിക്കൽ	812	80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. Transformer -250KvA - erection completed.	

36	ലക്കിടി പേരൂർ	ജലജീവൻ മിഷൻ ലക്കിടി പേരൂർ പഞ്ചായത്ത് - 4 MLD ജലശുദ്ധീകരണശാല, വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും 2698 എണ്ണം കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും	2899.84	48 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 73 കിലോ മീറ്റർ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 70.8 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. HTC-126, FHTC-1575	ലക്കിടി പേരൂർ
37	തച്ചനാട്ടുകര	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ- 2021-22- തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള 66LL GLSR ന്നു നിർമ്മാണം, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖലയും 4721 കണക്ഷൻ നൽകലും മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റുകളുടെയും വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും, 630 KVA ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെയും വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും, റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പ്ലോ മീറ്ററുകളുടെ വിതരണവും ഫിക്സിങ്ങും.	4733.33	77% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 66 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഭൂതല ജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 159.88 കിലോ മീറ്റർ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 136.50 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. FHTC-661 HTC-2913	തച്ചനാട്ടുകര
38		ജൽ ജീവൻ മിഷൻ- 2021-22- തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്ത് - ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ , റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ	2620	98% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 62.20 കിലോ മീറ്റർ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ 30.10 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.	തച്ചനാട്ടുകര
39		ജൽ ജീവൻ മിഷൻ- 2021-22- തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്ത് - approach road		20% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	തച്ചനാട്ടുകര

40		ജൽ ജീവൻ മിഷൻ- 2021-22- തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്ത് - side protection work		30% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	തച്ചനാട്ടുകര
അമൃത്					
41	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി- പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി പാക്കേജ്-1- റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ്	1075	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി
42	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2 ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി- പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - റീഫ്-1		100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 7.386 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. 670 കണക്ഷനുകൾ നൽകി	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി
43	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2 ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി- പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - റീഫ് - 2		85% പൂർത്തീകരിച്ചു. 3.617 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു.	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി
44	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2 ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി- പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവർത്തി - റീഫ്-3		14% പൂർത്തിയായി. പാനൽ ബോർഡ് റൂം ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു, പ്ലിന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റിംഗ് പൂർത്തിയായി, ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി, ലിൻറൽ, സൺഷേഡ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായി, പ്രധാന സ്റ്റാബ് മേൽക്കൂര ഷട്ടറിംഗ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു, മേൽക്കൂര ബലപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾ	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

				ആരംഭിച്ചു, മേൽക്കൂര സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പൂർത്തിയായി. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആരംഭിച്ചു.	
45	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി- പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തി - റീച്ച്-4		85% പൂർത്തീകരിച്ചു. 7.76 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. 714 കണക്ഷനുകൾ നൽകി	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി
46	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 - സ്വാപ്പ് 3- ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കുള്ള നഗര ജലവിതരണ പദ്ധതി - വാർഡ് 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാലൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ശൃംഖലയുടെ വിതരണം, സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 100 എണ്ണം FHTC-കൾ നൽകൽ	303	11% പൂർത്തീകരിച്ചു. 0.385 കി.മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു.	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി
സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ					
47	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	യുഡബ്ല്യുഎസ്എസ് ഒറ്റപ്പാലം മീറ്റ് നയിലും തോട്ടക്കരയിലും സോൺ I & II ലെ നിലവിലുള്ള പഴയ എസി പൈപ്പുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ	50	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി
48	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	മീറ്റ് ന ചെക്ക് ഡാമിലേക്ക് എംഎസ് ഷട്ടറുകൾ നൽകൽ - പദ്ധതി	19.5	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

49	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	ഒറ്റപ്പാലം വരെ - കെഎസ്ഇബി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആർഡബ്ല്യൂപിഎച്ച് മീറ്റ് നയിലേക്കും ഡബ്ല്യൂടിപി കയറുപാറയിലേക്കും പ്രത്യേക എച്ച്ടി പവർ ലൈൻ നൽകുന്നു.	100.31	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി
50	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	2018 ലെ കേരള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മണ്ണിന്റെ കനത്ത മണ്ണൊലിപ്പ് കാരണം കൂട്ടിലമുക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മീറ്റ് ന ചെക്ക് ഡാമിന്റെ ചിറകിന്റെ മതിലിനടുത്ത് രൂപപ്പെട്ട വലിയ കിടങ്ങിന്റെ മണ്ണ് നികത്തൽ.	20	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ജലനിധി

മഴവെള്ള സംഭരണവും ഭൂജല പരിപോഷണവും പദ്ധതി 2022 -23				
ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്ത്	മഴവെള്ള സംഭരണികളുടെ എണ്ണം	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	തച്ചനാട്ടുകര	38	4028000	പൂർത്തീകരിച്ചു
മഴവെള്ള സംഭരണവും ഭൂജല പരിപോഷണവും പദ്ധതി 2023-24				
ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്ത്	മഴവെള്ള സംഭരണികളുടെ എണ്ണം	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	അമ്പലപ്പാറ	25	2650000	പൂർത്തീകരിച്ചു
ഗാർഹിക കിണറുകളെ സംരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ സ്രോതസ്സുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പദ്ധതി - 2023 -24				
ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്ത്	കിണറുകളുടെ	ഭരണാനുമതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി

		എണ്ണം	തുക	
1	തച്ചനാട്ടുകര	9	793800	8 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു

മെക്കാനിക്കൽ വകുപ്പ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക(lakhs)	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	GENERAL-KPIP -AM 2024-25--Urgent rectification works to Kulakkad Distributory off take shutter-General Mechanical Work	1.25	28/04/2025- ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
2	GENERAL-KPIP-LBMC 2024-25 Providing urgent repair and maintenance at ch:45/790 km of Veeramangalam distributory-General Mechanical Work	1.5	29/04/2025- ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു

ഭൂജല വകുപ്പ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക(lakhs)	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	വേതംകാവ്, വരോട്,അനങ്ങനടി പഞ്ചായത്ത് - കുടിവെള്ള പദ്ധതി പുനരുദ്ധാരണം	1,55,964/- രൂപ	പൂർത്തീകരിച്ചു
2.	GVHSS കുന്നത്തറ, വാണിയംകുളം,പഞ്ചായത്ത്-കൃത്രിമ ഭൂജല പരിപോഷണം	3,03,029/- രൂപ	പൂർത്തീകരിച്ചു

IDRB

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക(lakhs)	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	MHIS-2024-25 -Replacement and supply of Meteorological instruments at Ottapalam and Kanjirappuzha FCS gauge station under Hydrology Section, Palakkad.	വകയിരുത്തിയ തുക - 43306/-	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് - 80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.