

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1236

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ മരാമതു പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കണ്ടറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന റോഡ്, കെട്ടിടം, പാലം പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെ.ആർ.എഫ്.ബി. -പി.എം.യു അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. ദേശീയ പാത 2021 ജൂൺ മാസത്തിനു ശേഷം പൊതുമരാമതു ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവർത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി താഴെ പറയുന്നു 1. GENERAL-NH 183 Cutting down dangerously standing trees and branches-from Kollam High school Junction (Ch 0/000) to Charummodu (Ch 43/500) in Kollam and Alappuzha districts, Amount 5,50,000/-പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാത 183 ൽ കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ പാവുവയൽ മുതൽ രണ്ട് റോഡ് വരെ അപകടകരമായ " മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 2. GENERAL-NH 744 Cutting down dangerously standing trees and branches-from Chinnakada (Ch 0/000) to Ambalathumkala (Ch 20/000) in Kollam districts - Amount 7,20,000/- പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാത 744 ൽ കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ കരിക്കോട് മുതൽ ആറുമുറിക്കട വരെ അപകടകരമായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി NHAI യുടെ fund ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചു.

നിരത്ത് പരിപാലനം

2021 - 22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ G.O (Rt) No. 1034/2021/PWD തീയതി 24.11.2021 പ്രകാരം റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്ന് റോഡുകളുടെ 1.80 കി.മീ. നീളത്തിൽ ഏകീകൃത പ്രവൃത്തികൾക്കായി 17.73 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ടി. പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ G.O (Rt) No. 970/2023/PWD തീയതി 14.07.2023 പ്രകാരം റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്ന് റോഡുകളുടെ 1.95 കി.മീ. നീളത്തിൽ ഏകീകൃത പ്രവൃത്തികൾക്കായി 9.14 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ടി. പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ G.O (Rt) No. 206/2025/PWD തീയതി 08.02.2025 പ്രകാരം റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3.50 കി.മീ. നീളത്തിൽ 15.22 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി. പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ 11 തവണ നടന്നുവെങ്കിലും ആരുതന്നെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തില്ല. റീടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

കെ.എസ്.ടി.പി

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുമുമ്പ് അനുവദിച്ച 2 റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് കെ.എസ്.ടി.പിയുടെ പരിധിയിൽ കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

26.07.2021-ൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച 18.62 കോടി രൂപ കരാർ തുകയുള്ള കെ.എസ്.ടി.പി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ world Bank assisted road challenge fund -ലെ Road Safety & Improvements പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന കൊട്ടിയം-കണ്ടറ റോഡിന് 11.70 കി.മീ. നീളമാണുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 95 ശതമാനം നിർമ്മാണ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും തുടർ പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു.

12.08.2021-ൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച 69.07.കോടി രൂപ കരാർതുകയുള്ള 7 വർഷ കാലാവധിയുള്ള OPBRC പാക്കേജ് 3-യിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 5 റോഡുകളിൽ കൊല്ലം- ആയൂർ റോഡിലെ 6.1 കി.മീ. റോഡാണ് കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ആകെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി 55 ശതമാനം ആണ്.

		ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ 2016 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ടറ പള്ളിമുക്ക് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ മുഖേന നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും കിഫ്ബി 27.36 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 2020 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കണ്ടറ പള്ളിമുക്കിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ഫ്ളൈഓവറും, ആർ.ഒ. ബിയും യോജിപ്പിച്ച് നിർമ്മിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് KRFB യെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ KRFB യുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ 23.10.2024 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആർ.ഒ.ബി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെയെ വീണ്ടും SPV ആയി നിയമിച്ചു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 33.59 കോടി രൂപ 15.12.2025 ൽ കിഫ്ബി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പദ്ധതിയ്ക്കായി അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4(1) വിജ്ഞാപനത്തിനു വേണ്ടി കണ്ടിജൻസി ചാർജ് ഇനത്തിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ തഹസിൽദാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ബില്ലി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
(ബി)	2021 ജൂൺ മാസത്തിന് ശേഷം കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ്, കെട്ടിടം, പാലം പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിശദമാക്കാമോ?	(ബി) നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം. യു അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. ദേശീയ പാത 2021 ജൂൺ മാസത്തിനു ശേഷം പൊതുമരാമത്തു ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവർത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി താഴെ പറയുന്നു 1. GENERAL-NH 183 Cutting down dangerously standing trees and branches-from Kollam High school Junction (Ch 0/000) to Charummodu (Ch 43/500) in Kollam and Alappuzha districts, Amount 5,50,000/-പ്രസ്തുത

പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാത 183 ൽ കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ പാവുവയൽ മുതൽ രണ്ട് റോഡ് വരെ അപകടകരമായ " മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

2. GENERAL-NH 744 Cutting down dangerously standing trees and branches-from Chinnakada (Ch 0/000) to Ambalathumkala (Ch 20/000) in Kollam districts - Amount 7,20,000/- പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാത 744 ൽ കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ കരിക്കോട് മുതൽ ആറുമുനിക്കട വരെ അപകടകരമായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി NHAI യുടെ fund ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചു.

നിരന്തർ പരിപാലനം

2021 - 22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ G.O (Rt) No. 1034/2021/PWD തീയതി 24.11.2021 പ്രകാരം റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്ന് റോഡുകളുടെ 1.80 കി.മീ. നീളത്തിൽ ഏകീകൃത പ്രവൃത്തികൾക്കായി 17.73 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ടി. പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ G.O (Rt) No. 970/2023/PWD തീയതി 14.07.2023 പ്രകാരം റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്ന് റോഡുകളുടെ 1.95 കി.മീ. നീളത്തിൽ ഏകീകൃത പ്രവൃത്തികൾക്കായി 9.14 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ടി. പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ G.O (Rt) No. 206/2025/PWD തീയതി 08.02.2025 പ്രകാരം റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3.50 കി.മീ. നീളത്തിൽ 15.22 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി. പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ 11 തവണ നടന്നുവെങ്കിലും ആരുമെന്ന പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തില്ല. റീടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

കെ.എസ്.ടി.പി

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുമുമ്പ് അനുവദിച്ച 2 റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് കെ.എസ്.റ്റി.പിയുടെ പരിധിയിൽ കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

26.07.2021-ൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച 18.62 കോടി രൂപ കരാർ തുകയുള്ള കെ.എസ്.റ്റി.പി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ world Bank assisted road challenge fund -ലെ

Road Safety & Improvements പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന കൊട്ടിയം-കണ്ടറ റോഡിന് 11.70 കി.മീ. നീളമാണുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 95 ശതമാനം നിർമ്മാണ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും തുടർ പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു.

12.08.2021-ൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച 69.07.കോടി രൂപ കരാർതുകയുള്ള 7 വർഷ കാലാവധിയുള്ള OPBRC പാക്കേജ് 3-യിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 5 റോഡുകളിൽ കൊല്ലം- ആയൂർ റോഡിലെ 6.1 കി.മീ. റോഡാണ് കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ആകെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി 55 ശതമാനം ആണ്.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

2016 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ടറ പള്ളിമുക്ക് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ മുഖേന നടപ്പി

ലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും കിഫ്ബി 27.36 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 2020 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കണ്ടറ പള്ളിമുക്കിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ഫ്ളൈഓവറും, ആർ.ഒ.

ബിയും യോജിപ്പിച്ച് നിർമ്മിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് KRFB യെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ KRFB യുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ 23.10.2024 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആർ.ഒ.ബി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെയെ വീണ്ടും SPV ആയി നിയമിച്ചു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 33.59 കോടി രൂപ 15.12.2025 ൽ കിഫ്ബി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പദ്ധതിയ്ക്കായി അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4(1) വിജ്ഞാപനത്തിനു വേണ്ടി

കണ്ടിജൻസി ചാർജ് ഇനത്തിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ തഹസിൽദാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ബില്ലി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (1) നിർമ്മാണം

കണ്ടറ റോഡ്സ് സെക്ഷൻ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മണ്ഡലം	AS നമ്പർ/തീയതി	AS തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്റ്റാറ്റസ്
1	ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 പ്ലാമുട് നല്ലില ഇ.എസ്.ഐ ജംഗ്ഷൻ കുളപ്പാടം ജംഗ്ഷൻ റോഡ് BM& BC നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	കണ്ടറ	GO(Rt) No.261/2022/PWD dated 09.03.2022, Thiruvananthapuram	400 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2	ബഡ്ജറ്റ് 2025 - 26 കേരളപ്പുരം ആയുർ റോഡ് ch 0/000 to 2/880 BC ഓവർലൈ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	കണ്ടറ	GO(Rt) No.1059/2025/PWD dated 16.07.2025, Thiruvananthapuram	100 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി ആറു തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തു 7-ാം മത്തെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	ബഡ്ജറ്റ് 2025 -26 നല്ലില ഇ.എസ്.ഐ ജംഗ്ഷൻ , ഗബ്രിയേൽ ജംഗ്ഷൻ തുവേണി ജംഗ്ഷൻ സംഘം ജംഗ്ഷൻ റോഡ് BM& BC	കണ്ടറ	GO(Rt) No.1059/2025/PWD dated 16.07.2025, Thiruvananthapuram	100 ലക്ഷം	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	ബഡ്ജറ്റ് 2024-25 കൊട്ടിയം കണ്ടറ റോഡ് ch 3/900 to 7/700 ബിസി ഓവർലൈ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	കണ്ടറ	GO(Rt) No.592/2024/PWD dated 18.06.2024	250 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
5	ബഡ്ജറ്റ് 2024-25 കൊട്ടിയം കണ്ടറ ch 7/700 to 11/700 ബിസി ഓവർലൈ നവീകരണ	കണ്ടറ	GO(Rt) No.1318/2023/PWD dated 09.10.2023, Thiruvananthapuram	200 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

	പ്രവൃത്തികൾ				
6	ബഡ്ജറ്റ് 2025-26 കൊട്ടിയം കണ്ടറ റോഡ് ch 1/570 to ch 3/240 ബിസി ഓവർലെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	കണ്ടറ	GO(Rt) No.1059/2025/PWD dated 16.07.2025, Thiruvananthapuram	100 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി എട്ട് തവണ ടെൻഡർ ചെയ്ത് ഒൻപതാമത്തെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	SF 2025-26 കൊട്ടിയം മുതൽ തഴുത്തല വരെ ch 0/000 to 3/570 ബിസി ഓവർലെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	കണ്ടറ	GO(Rt) No.1750/2025/PWD dated 06.11.2025, Thiruvananthapuram	100 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി രണ്ടു തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
8	SF 2025-26 പാലമുക്ക് നല്ലില റോഡ് ch 0/000 to 3/850 ബിസി ഓവർലെ പ്രവൃത്തികൾ	കണ്ടറ	GO(Rt) No.1750/2025/PWD dated 06.11.2025, Thiruvananthapuram	200 ലക്ഷം	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	MLA ADS തൃക്കോവിൽവട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ ആഡിറ്റോറിയം മുതൽ ചെന്താപ്പൂർ റോഡ് വരെ 40 mm ചിപ്പിങ് കാർപെറ്റ്	കണ്ടറ	LSGD/JD/KLM/7664/2025-D5MLA-ADS dated 04.11.2025	60 ലക്ഷം	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

അനുബന്ധം 2 കെട്ടിട വിഭാഗം

Sl. No.	Work Name	AS	TS	Agt. No.	Site hand over date	Completion Date	Remarks
1	General- GED- Annual Plan 2023-24 Construction of School Building for Govt. UP School Mukkodu, Kollam- General Civil work (PRICE ID: 398/2022)	Go(Rt) No. 527/2024 /GED N Dtd, 19.01.2024 100 L	PW D/B LDG /ES T_TS /39 8/2 022_ 5_1_ 1 Dtd, 07.01.2025	69/E E/20 24-2 5 Dtd, 04.03.2025	14.03.2025		In Finishing Stage
2.	GENERAL-Construction of school building for S.R.V Government L.P. School, Perumpuzha, Kollam- General Civil Work(Price Id.411/2022)	G.O.(Rt)N o.847 7/20 22/G EDN Dtd. 26-1 2- 2022, 100L	PW D/B LDG /ES T_TS /41 1/2 022_ 5_1_ 1 Date d: 23-09-2025	29/E E/20 25-2 6 Dtd : 23/1 0/20 25	02.11.2025		Foundation work in progress
3	GENERAL-Budget 2023-24 - Construction of New Building in Govt UPS Nallila- Construction of New Building-General Civil Work (Price Id.5995/2023)	G.O.(Rt)N o.334 /202 4/PW D Dtd. 10-03-2024, 100L	PW D/B LDG /ES T_TS /59 95/ 202 3_23 _1_1 Date d: 09-09-2024	42/E E/20 24-2 5 Dtd : 28-1 0-20 24	07.11.2024		07.11.2024 ൽ സൈറ്റ് കൈമാറിയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തതിനാൽ risk & cost ൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് നീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

2021 ജൂൺ മാസത്തിന് ശേഷം പൊതുമാതൃക കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിട പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sl. No.	Work Name	AS	TS	Agt. No.	Site hand over date	Completion Date	Remarks
1	GENERAL- GED Annual plan 2023-24 Construction of School Building for Govt UP school Mukkoodu,kollam-General Civil Work (Price Id.398/2022)	G.O.(Rt) No.527 /2024/ GEDN Dtd. 19/01/2024, 100L	PWD /BLD G/ES T_TS /398 /202 2_5_1 _1 Dated : 07-0 1-20 25	69/ EE/ 202 4-2 5 Dat ed : 04/ 03/ 202 5	14.03.2025		In Finishing Stage
2	GENERAL-Construction of school building for S.R.V Government L.P. School, Perumpuzha, Kollam- General Civil Work(Price Id.411/2022)	G.O.(Rt) No.847 7/2022 /GEDN Dtd. 26-12-2022 , 100L	PWD /BLD G/ES T_TS /411 /202 2_5_1 _1 Dated : 23-0 9-20 25	29/ EE/ 202 5-2 6 Dtd : 23/ 10/ 202 5	02.11.2025		Foundation work in progress
3	GENERAL-Budget 2023-24 - Construction of New Building in Govt UPS Nallila- Construction of New Building-General Civil Work (Price Id.5995/2023)	G.O.(Rt) No.334 /2024/ PWD Dtd. 10-03-2 024, 100L	PWD /BLD G/ES T_TS /599 5/20 23_2 3_1_1 Dated : 09-0 9-20 24	42/ EE/ 202 4-2 5 Dtd : 28- 10- 202 4	07.11.2024		07/11/2024 ൽ സൈറ്റ് കൈമാറിയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തതിനാൽ risk and cost ൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് റിഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

4	GENERAL-Construction of New Building for Govt. Higher Secondary School at Perinadu, Kollam- Composite Work-1 (Price Id.6269/2022)	GO (Rt) No.1876/2022/GE DN Dtd. 21-03-2022, 100L	PWD/B LDG/ES T_TS/6 269/2022_2 3_2_1 Dated: 28-02-2023	07/EE/2023-2 4 Dtd : 02/05/2023	08.05.2023	05.11.2024	Work completed
5	GENERAL-Construction of new school building to Gopika Sadanam GLPS, Kottamkara - GopikaSadanam-General Civil Work (Price Id.16312/2024)	G.O.(Rt)No.8088/2025/GED N Dtd. 06-10-2025, 99 L					TS Estimate Under preparation
6	GENERAL-Construction of new school building for GovtLPS,Pallimon-School-General Civil Work	G.O.(Rt)No.1675/2025/PWD Dated-04-11-2025					സൈറ്റ് Hindrance free അല്ല. നിലവിലെ കെട്ടിടംപൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.
7	GENERAL-Construction of new school building at Govt LPS Mukhathala,Kollam-School-General Civil Work	G.O.(Rt)No.1675/2025/ PWD Dated-04-11-2025					സൈറ്റ് Hindrance free അല്ല .നിലവിലെ കെട്ടിടംപൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

ക്രമ നം	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ഉമയനല്ലൂർ - കല്ലുവെട്ടാംകുഴി താഹ - കരിക്കോട് റോഡ് ഇസ്രവ്മെന്റ്സ്	GO (Rt) 1502/2016/PWD തീയതി : 01.11.2016 പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, APR-1/144/2017/KIIFB തീയതി 21.08.2017 പ്രകാരം 36.10 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും തുടർന്ന് PWD006-02/APR-5/2021/KIFB തീയതി: 26-10-2021-ൽ 68.45 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കരാർ നം 33/PWD006-02/PD/PMU-KRFB/2018-19, തീയതി: 19.09.2018 പ്രകാരം 27.09.2018 തീയതിയിൽ ബെഗോറ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് സൈറ്റ് കൈമാറുകയും 71% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ടി പ്രവൃത്തി ഓർഡർ നം PDKRFB-KLM02(43R)/1/2022-SS1 തീയതി:09-08-2024 പ്രകാരം കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കരാറ് റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതായും വന്നു. 197-മത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രൊപ്പോസൽ കിഫ്ബിയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. ആയത് കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
2	കണ്ണനല്ലൂർ ജംക്ഷൻ വികസനം	GO(Rt) No.942/2017/PWD തീയതി: 10.07.2017 പ്രകാരം 15 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, PWD015-23/APR-1/2019/KIIFB തീയതി 16-09-2019 പ്രകാരം 28.42 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് 3 തവണ സാമ്പത്തികാനുമതി പുതുക്കുകയും നിലവിൽ ഓർഡർ നമ്പർ: PWD015-23/APR-3/2025/KUFB തീയതി: 14-07-2025 പ്രകാരം 50.19 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ നിലവിൽ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
3	കണ്ടറ -ചിറ്റുമല -ഇടയക്കടവ് കറുത്തരക്കടവ് മൺട്രോത്തൂരു ത് റെയിൽവേ	GO(Rt) No.1192/2016/PWD തീയതി: 20.08.2016 പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, APR-1/76/2017/KIIFB തീയതി 21.08.2017 പ്രകാരം 25.80 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ഓർഡർ നമ്പർ: PWD015-23/APR-3/2025/KUFB

	സ്റ്റേഷൻ റോഡ്	തീയതി: 14-07-2025 പ്രകാരം 32.16 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കരാർ നം 11/PWD004-19/PD/PMU-KRFB/2018-19, തീയതി:24.05.2018 പ്രകാരം 02.06.2018 തീയതിയിൽ തോപ്പിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് കൈമാറുകയും 48% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ടി പ്രവൃത്തി ഓർഡർ നം PDKRFB-KLM019(137R)/1/2022-T2 തീയതി: 24/05/2022 പ്രകാരം കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കരാറ് റദ്ദ് ചെയ്തേണ്ടതായും വന്നു. തുടർന്നും ബാലൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായതിനു ശേഷം ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ടി പ്രവൃത്തി M/S ARMCO ഇൻഫ്രാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കരാർ നം 03/PWD004-19-03/PD/PMU-KRFB/2023-24 തീയതി:06/05/2023പ്രകാരം 16.05.2023 തീയതിയിൽ സൈറ്റ് കൈമാറുകയും പ്രവൃത്തിയുടെ ബാലൻസ് 40% പൂർത്തീകരിക്കുകയും, എന്നാൽ കരാറുകാരന് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വിസമ്മതം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കരാർ വീണ്ടും റദ്ദ് ചെയ്തേണ്ടതായി വന്നു. പൊട്ടിമുക്ക് മുതൽ രണ്ട് റോഡ് വരെയുള്ള (3.553 Km) ബാലൻസ് പ്രവർത്തിയ്ക്കുള്ള അധിക സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരത്തിനായി KIIFB-യ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആയത് കീഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
4	നെടുമൺകാവ് നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള എളവൂർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	G.O(Rt)No. 942/2017/PWD തീയതി 10/07/2017 പ്രകാരം 15 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, PWD016-20/APR-2/2020/KIIFB തീയതി:12-02-2020 പ്രകാരം 9.58 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചു. നിലവിൽ Project Execution Document – PED യും , മോഡിഫൈഡ് ഡിസൈനും തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
5	കുതിരമുനമ്പു - മണക്കാവ് പാലം നിർമ്മാണം	ടി.പാലം പ്രവർത്തിയുടെ അലൈൻമെന്റിന് ബന്ധപ്പെട്ട എം.എൽ.എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാറ്റം വരുത്തി കുതിരമുനമ്പ്- ശിങ്കാരപ്പള്ളി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.