

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1239

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നിയോജക മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസി മോണിറ്ററിംഗ് ടീം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതു മരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയോജക മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസി മോണിറ്ററിംഗ് ടീം (സി.എം.ടി.) പ്രതിമാസം യോഗം ചേരണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകാമോ;	(എ)	G.O.(Rt) No.8/2022/PWD. dated.01/01/2022 Thiruvananthapuram പ്രകാരം നോഡൽ ഓഫീസർമാർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയോജക മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസി മോണിറ്ററിംഗ് ടീം (സി.എം.ടി) പ്രതിമാസം യോഗം നടത്താറുണ്ട്.
(ബി)	സി. എം. ടി. യോഗങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാറുണ്ടോ; ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ചേർന്ന യോഗങ്ങളുടെ മിനിറ്റ്സ് ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	സി.എം.റ്റി യോഗങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാറുണ്ട്. ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ചേർന്ന യോഗങ്ങളുടെ മിനിറ്റ്സ് ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ ചേർന്ന യോഗങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(സി)	പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ ചേർന്ന സി.എം.റ്റി യോഗ തീരുമാനങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 1. പുനമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി ഫേസ്-1 എന്ന പ്രവർത്തി പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് നടത്തി കരാറുകാരന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടാറിങ്ങ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2. മാരാരിക്കുളം-കണിച്ചകുളങ്ങൾ ബി.എം. & ബി.സി പ്രവർത്തി കരാറുകാരന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3. പങ്കജ് തിയേറ്റർ ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ് എന്ന പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എസ്.ആർ.പി റോഡ്, വൈമിലി ജംഗ്ഷൻ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥല തർക്കം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലതർക്കം പരിഹരിച്ച് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

			5.കൊറ്റാട്ടുപാടം- കുറുപ്പുതെയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ റോഡ് എന്ന പ്രവർത്തി ഫേസ് -1, ഫേസ്-2 എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ച് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. 6. കിടങ്ങാംപറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ് നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവർത്തി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി പൂർത്തീകരിച്ചു. 7.നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 500 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ 150 ലക്ഷം രൂപ (approach road Nehru trophy bridge-KRFB) പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിന് നീക്കിയിരുന്നതിയിട്ടുണ്ട്. 8.പുന്നമട നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി (PK Construction) ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുകാരനെ വിളിച്ച് പ്രത്യേക മീറ്റിങ് നടത്തുകയും പ്രവർത്തി ത്വരിത ഗതിയിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9.ബഹു.എം.എൽ.എ യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ ചേർന്ന യോഗങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാത്തവ ഏതെല്ലാമാണ്, അവ നടപ്പിലാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?	(ഡി)	പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ ചേർന്ന യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

CONSTITUENCY MONITORING TEAM

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മുപ്പത്തിയൊന്നാമത് അവലോകന യോഗം ബഹു. ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ അവരുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 28.01.2025 ഉച്ചക്ക് ശേഷം 2.30 Pm ന് നിരത്ത് വിഭാഗം എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ ഹാജരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് അന്യത്ര ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

I. നിരത്ത് വിഭാഗം

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - മാരാരിക്കുളം കണിച്ചുകളങ്ങര റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/070 വരെ BM& BC ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ള BC ഫെബ്രുവരി 15ന് മുൻപ് പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന് കരാറുകാരൻ അറിയിച്ചതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
2. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - എസ്.എൻ.കോളജ് - വരകാടി ക്ഷേത്രം റോഡ്.
എം.പി.ജോളി എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു.
3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് - ഫേസ് 4.
ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി നിർദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായും, ഉടൻ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുമെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
4. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് - ഫേസ് 5.
ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി നിർദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായും, ഉടൻ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുമെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
5. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - പുന്നമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് - ഫേസ് 1.
ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു പുരോഗമിച്ചുവരുന്നതായും 13 റോഡുകളിൽ BC ഉടൻ ചെയ്യുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. മരത്തടികൾ ഉടൻ നീക്കണമെന്ന് ബഹു: MLA പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

6. എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ്-എം.എൽ.എ-എ.ഡി.എഫ്-2018-19-ആലപ്പുഴ എൽ.എ.സി
-തൈപ്പറമ്പിൽ - കന്നേൽ റോഡിൽ ഡ്രൈവ്നേജ് ഫെസിലിറ്റി.
പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് എം.എൽ.എ ഓഫീസിൽ നിന്നും
തീരുമാനമാകേണ്ടതുണ്ട്.

7. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - വലിയ കലവൂർ - കൊമ്മാടി പാലം റോഡ്
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

8. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - പങ്കജ് തിയറ്റർ - ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ്
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

സിബി ഫ്രാൻസിസ് എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു. .

9. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡ്, പുനമടയിലെ കോൺക്രീറ്റ്
റോഡ് നിർമ്മാണം.

തദ്ദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പ് മൂലം പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടു. 370 m നീളം
മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് ഖനം കൂട്ടി പ്രശനം പരിഹരിക്കാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

10. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - മൂക്കാച്ചിറ പാനവട്ടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

ഈ പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

11. MLA-ADS-2024-25 - പനയിൽ ഗുരുമന്ദിരം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
സിബി ഫ്രാൻസിസ് എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു

12. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണം.

ഷാൻ. പി. തോമസ് എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു

13. MLA-ADS2024 -25ആലപ്പുഴLAC പുനോപ്പ് ലിയോ തേർട്ടീന്ത് സ്കൂൾ
റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.

സി.ജോസ് എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു

14. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21 -നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്
നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിച്ചു.

15. മുപ്പാലം മുതൽ കല്ലൻ ബ്രിഡ്ജ് വരെയുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും ഇന്റർലോക്ക്
പ്രവൃത്തിയും.

ഈ പ്രവർത്തിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
അറിയിച്ചു

16. MLA-ADS2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC കിടങ്ങാമ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
ഫറൂക്ക് ബൈജു എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു.

17. MLA-ADS2018 -19ആലപ്പുഴLAC - കുറുപ്പംതമ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൊറ്റാട്ടുപാടം
Road നിർമ്മാണം

Implementing ഏജൻസി യെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള മറുപടി MLA നല്ലമെന്നും, പ്രവർത്തി സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ കത്തിനുള്ള മറുപടി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകിയതായും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

18. MLA-ADS- 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC മംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.
 ഈ പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

19. MLA-ADS- 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC മനയ്ക്കൽ ദേവി ക്ഷേത്രം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.
 ഈ പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

II. കെട്ടിട വിഭാഗം

1. എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.

ഓഫ് സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയായി. മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

2. ആനവൽ പ്ലാൻ 2021-22 എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

ടെൻഡർ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് - പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം.

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

4. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആര്യട് പി.എച്ച്.സി. ആലപ്പുഴ -ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവർത്തികളും.

സാങ്കേതിക അനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.

5. പവർ ഹൗസ് വാർഡിലെ അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം.

സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.

6. പൊള്ളത്തെ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ശ്രീ. സുനിൽ.എം. എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു. പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയതായി അസി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു

7. ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ, ക്ലാസ് റൂം ഫെസിലിറ്റീസ് പെയിന്റിംഗ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി

8. ചെട്ടികാട് കയർ മാറ്റ്സ് & മാറ്റിംഗ്സ് സ്കാൾ സ്കെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്- ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം.

ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ കോളം വർക്ക്സ് പൂർത്തീകരിച്ചു.

9. കോമളപുരം കൈരളി സ്കാൾ സ്കൂളിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം.
ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

10. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.& മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തികളും കൂടി 3.50 കോടി രൂപയ്ക്കു ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോയെന്നും, മതിയാകാത്തത് MLA-SDF ൽ നിന്നും അനുവദിക്കാമെന്നും MLA അറിയിച്ചു. അടുത്തയാഴ്ച ആർക്കിടെക്ട് സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

11. ഗവ. ടൗൺ എൽ.പി.എസ്. വടികാട് നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

12. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ ആര്യട് നോർത്ത് യു.പി.സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

13. അവലൂക്കുന്ന് പോളഭാഗം ഗവ. ജെ.ബി.എസ് സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

14. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ്. കൊറ്റൻകുളങ്ങര ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

15. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവർത്തി 2024-25 ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ഡിവിഷൻ വേണ്ടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം.

ഈ പ്രവർത്തി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെന്നും, തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്നും എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു. ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൊറ്റൻകുളങ്ങര സ്കൂളിന് 2 കോടിയും, വടികാട് സ്കൂളിന് 1 കോടിയും, വടികാടേ എൽ.പി.സ്കൂളിന് 1 കോടിയും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു.

III. KRFB

1. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ സമാന്തര പാലം നിർമ്മാണം.

പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാകും. 4 ക്രോസ് ഡ്രെയിയിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ത്വരിത ഗതിയിലാക്കണമെന്ന് ബഹു: MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

2. പള്ളത്തുരുത്തി കിഴക്കൻ ബൈപ്പാസ്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപകൽപ്പന വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. DPR തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് KRFB യിൽ നിന്നും

അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിളിച്ച് ഒരു യോഗം കൂടണമെന്ന് ബഹു: MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

3. പുന്നമട നെഹ്റു ട്രോഫി ബ്രിഡ്ജ്.

പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഊരാളുകൾ ലേബർ സൊസൈറ്റി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൈലിങ് വർക്ക് പൂരോഗമിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു.

4. ജില്ലാ കോടതി പാലം

21. 08. 2024 ൽ ചെറിയാൻ വർക്കി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി കരാർ ഏറ്റെടുത്തു. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കേസ് വീണ്ടും നീട്ടിവെച്ചതായി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പൈലിങ് പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു. കൂടാതെ കനാൽക്കരയിലുള്ള മൽത്ത് കന്യകയുടെ പ്രതിമ മാറ്റി കിട്ടണമെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

IV. പാലം വിഭാഗം

1. മുപ്പാലം.

പാർശ്വഭിത്തിയുടെയും കൈവരിയുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം നിരത്തി, പാലങ്ങൾ വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർമാർ കൂടിയാലോചിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ബഹു: MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

V. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

1. ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്.

a. ആലപ്പുഴ - മധുര റോഡ് ചെ: 1/500 - 3/00

b. അവലുക്കുന്ന് പബ്ലിക് റോഡ് ചെ: 0/000 - 6/00

രണ്ട് റോഡുകളും സഞ്ചാരയോഗ്യമാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ഡ്രെയിനേജ് നിരത്ത് വിഭാഗം ചെയ്യുമെന്ന് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

യോഗം 12.30 ന് അവസാനിച്ചു.

നോഡൽ ഓഫീസർ

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം & എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
നിരത്ത് വിഭാഗം ആലപ്പുഴ

Constituency Monitoring Team (CMT) - Alappuzha.

25 പഞ്ചായത്ത് നിലനിർത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഗുണമേന്മയുള്ള
 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നൽകി കൂടുതൽ പഞ്ചായത്ത് നിലയ്ക്ക് അനുവദിക്കാൻ
 സന്നദ്ധതയോടെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഭരണ
 ടീം:

11 എം.എസ്. രാജൻ

12 സാധു. D.

13 Rank Bar. I

14 Prem. A

15 Gouri Kathika S

16 Sonia. B

17 Nihal. A.

18 Chitra. S

19 REKHA. T

20 Atanand Sachil S.

21 Gokul A

22 Madhu. P. R

23 Ravi. K

24 Shinas P. B

25 Jayakumar S. N. S.

26 Nyoma Shifor

27 Anitha. K. Avithath

28 Ajimon. K. M.

29 വിജയൻ. S.

EE / Roads.

EE, Buildings

AE, Bridges, Alp

AE, Roads, Alp

AE, Special Buildings, Alp

AE Buildings Sub div Alp

AE, PWD Chesthala Roads

ARR, KRFB Alappuzha

AE, KRFB-PMU, Alappuzha

AE, Roads Alappuzha

AE, Bldgs, Alappuzha

AE Road Maintenance Sub

Division Alp

AE, Buildings Chesthala

AE, KRFB-PMU

AE, Spl Buildings Sn-3

AE, Spl. Building Sec. 2

Overseer. Bridges Section. Thiruvananthapuram

AE (E&T) PWD

32 1

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CONSTITUENCY MONITORING TEAM

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മൂപ്പത്തിരണ്ടാമത് അവലോകന യോഗം ബഹു. ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ അവറുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 25.02.2025 ഉച്ചക്ക് ശേഷം 2.30 PM ന് നിരത്ത് വിഭാഗം എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ ഹാജരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് അന്യത്ര ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

I. നിരത്ത് വിഭാഗം

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - മാരാരിക്കുളം കണിച്ചുകളങ്ങര റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/070 വരെ BM & BC ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ള BC ഈ മാസം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
2. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - എസ്.എൻ.കോളജ് - വരകാടി ക്ഷേത്രം റോഡ്.
പാർശ്വഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്- ഫേസ് 4.
ടി പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായും Phase 4, Phase 5 എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നിച്ച് ടെണ്ടർ ചെയ്യുമെന്നും Executive Engineer അറിയിച്ചു.
4. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്- ഫേസ് 5.
ടി പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായും Phase 4, Phase 5 എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നിച്ച് ടെണ്ടർ ചെയ്യുമെന്നും Executive Engineer അറിയിച്ചു.
5. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - പുന്നമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് - ഫേസ് 1.
ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു പുരോഗമിച്ചുവരുന്നതായും മാർച്ച് 15 നുള്ളിൽ 7 റോഡുകൾ BM ചെയ്യണമെന്നും ഇതിനായി കരാറുകാരന് രേഖാമൂലം കർശനനിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ബഹു: MLA നിർദ്ദേശിച്ചു. കൂടാതെ ടാറിങ്ങ് പ്രവർത്തിയിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ ബഹു: MLA കടുത്ത അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
7. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - പങ്കജ് തിയറ്റർ - ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
സിബി ഫ്രാൻസിസ് എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തതായി അറിയിച്ചു.
8. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡ്, പുന്നമടയിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.

സ്ഥല തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ ഇൻജക്ഷൻ ഓർഡർ ലഭിച്ചതായും അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

9. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - മുക്കച്ചിറ പാനവട്ടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

10. MLA-ADS-2024-25 - പനയിൽ ഗുരുമന്ദിരം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു, കലുയ് പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.

11. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണം. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

12. MLA-ADS 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC മംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. റി ടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ ബഹു. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

13. MLA-ADS 2018 -19 ആലപ്പുഴ LAC - കുറുപ്പുതയ്യിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൊറ്റാട്ടുപാടം Road നിർമ്മാണം ഭരണാനുമതി ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്ന് ബഹു. MLA അറിയിച്ചു.

14. MLA-ADS 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC പുത്തോപ്പ് ലിയോ തേർട്ടിന്ത് സ്കൂൾ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. ശ്രീ. ജോസ് ചെറിയാൻ എന്ന കരാറുകാരന് എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

15. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21 - നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം. എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് നൽകിയതായി അറിയിച്ചു.

16. മുപ്പാലം മുതൽ കല്ലൻ ബ്രിഡ്ജ് വരെയുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിയും. ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി ലഭിച്ചതായും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

17. MLA-ADS 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC കിടങ്ങാമ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. ശ്രീ. ഫറൂഖ് ബൈജ എന്ന കരാറുകാരന് എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

18. MLA-ADS 2022 -23 ആലപ്പുഴ LAC - മനയ്ക്കൽ ദേവിക്ഷേത്രം Road പുനരുദ്ധാരണം. ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ പുണിയിൽ എന്ന കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

19. SR 2024-25 - കലവൂർ കാട്ടൂർ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 1/ 515 മുതൽ 2/ 790 വരെ കോൺക്രീറ്റും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകലും.

ശ്രീ. സുനിൽ എം എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

20. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - ഗുജറാത്തി റോഡിലെ ഡ്രെയിനേജിന്റെയും ഫുട് പാത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.

II. കെട്ടിട വിഭാഗം

1. എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം. ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.

പ്ലാസ്റ്റിംഗ് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച പരാതി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ബഹു. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

2. ആനവൽ പ്ലാൻ 2021-22 എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആര്യട് പി.എച്ച്.സി. ആലപ്പുഴ -ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവർത്തികളും.

എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതായും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

4. ആലപ്പുഴ കോർട്ട് സെൻറ്ററിന്റെ അഡിഷണൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ശ്രീ ടോമി ജോസഫ് എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു. നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തു നിൽക്കുന്ന തേക്ക് മരം മുറിച്ചു നീക്കിയെങ്കിലേ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

5. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 - മാരാരിക്കുളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് നിർമ്മാണം.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണമെന്ന് ബഹു. MLA അറിയിച്ചു.

6. ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ - മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫേസ് II - സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ആർക്കിറ്റെക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് ലഭിക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. പവർ ഹൗസ് വാർഡിലെ അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം.

സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.

7. പൊള്ളത്തെ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ശ്രീ. സുനിൽ. എം. എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു. പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. അടുത്തയാഴ്ച പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

9. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- 2022-23 ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ, ക്ലാസ് റൂം ഫെസിലിറ്റീസ്.

പെയിൻറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

12. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം. & മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തികളും കൂടി 3.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോയെന്നും, മതിയാകാത്തത് MLA-SDF ൽ നിന്നും അനുവദിക്കാമെന്നും MLA അറിയിച്ചു. അടുത്തയാഴ്ച ആർക്കിടെക്ട് സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

13. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി 10 ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം.

ആർക്കിടെക്ടറൽ ഡ്രോയിങ് തിരുത്തലിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

14. ഗവ. ടൗൺ എൽ.പി.എസ്. വടികാട് നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

15. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ ആര്യട് നോർത്ത് യു.പി.സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

16. അവലൂക്കുന്ന് പോളഭാഗം ഗവ. ജെ.ബി.എസ് സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

17. എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ്. കൊറ്റൻകുളങ്ങര ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

18. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് - 2024 -25 - ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ഡിവിഷന് വേണ്ടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം.

ഈ പ്രവർത്തി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെന്നും തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്നും MLA അറിയിച്ചു. ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൊറ്റൻകുളങ്ങര സ്റ്റുളിന് 2 കോടിയും വടികാട് സ്റ്റുളിന് 1 കോടിയും ആര്യട് നോർത്ത് എൽ.പി.സ്റ്റുളിന് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിറക്കാമെന്ന് ബഹു. MLA അറിയിച്ചു.

19. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് - 2024 -25 - മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി കൺവെൻഷൻ സെൻറർ നിർമ്മാണം.

ആർക്കിറ്റക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് തീരുത്തലിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

20. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് - 2024 -25 - ആര്യട് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി നിർമ്മാണം.

ആർക്കിറ്റക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി സൈറ്റ് പ്ലാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

21. നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറർ നിർമ്മാണം.

ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ നിന്നും റീക്വയർമെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ സ്ഥല തർക്കവും ഉള്ളതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

22. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- ബസ് ഷെൽട്ടർ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.

സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയതായി അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

23. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- നേതാജി ജംക്ഷനിലെ യുവപ്രഭു വായനശാലയുടെ ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലായെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യണമെന്ന് MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

24. ശ്രീ ചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം യു. പി സ്കൂൾ പൂക്കാവ്, പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

25. ഗവൺമെന്റ് എൽ . പി സ്കൂൾ കലവൂർ , പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

26. ഗവൺമെന്റ് വി വി എസ് ഡി എൽ പി സ്കൂൾ സൗത്ത് ആര്യട്, പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

III. KRFB

1. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ സമാന്തര പാല നിർമ്മാണം.

പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാകും. 4 ക്രോസ് ഡ്രെയിയിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. കൈയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടി ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് തഹസീൽദാറോട് ബഹു: MLA നിർദ്ദേശിച്ചു. നാല് മാസം കൊണ്ട് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. പള്ളാത്തുരുത്തി കിഴക്കൻ ബൈപ്പാസ്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപകൽപ്പന വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. DPR തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് KRFB യിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. RIQC യിൽ നിന്നും യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്ലാത്തതിനാലാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്തതെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. പുന്നമട നെഹ്റു ട്രോഫി ബ്രിഡ്ജ്.

പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. KWA യുടെ പൈപ്പ് മാറ്റി ജല അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

4. ജില്ലാ കോടതി പാലം

സർക്കാർ വക പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വക കടകളിലെ വാടകക്കാരായ കുച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കലിന് എതിരെ ബഹു: കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള റിട്ട് ഹർജി (wp(c) 37114/2022) അടിയന്തിരമായി ഒഴിവാക്കി കിട്ടണമെന്നും കനാൽക്കരയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മൽസ്യകന്യകയുടെ പ്രതിമ, മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചില്ലയെന്നും, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

IV. പാലം വിഭാഗം

1. മുപ്പാലം.

ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കും. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി 50 ലക്ഷം രൂപ MLA ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിപ്പിക്കാമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു. ഇതിനായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നാളെ തന്നെ നൽകുമെന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപവിഭാഗം അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

V. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്.

a. ആലപ്പുഴ - മധുര റോഡ് ചെ: 1/500 - 3/00

b. അവലൂക്കുന്ന് പബ്ലിക് റോഡ് ചെ: 0/000 - 6/00

ബി.സി. പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതായും അടുത്ത RC പ്രവർത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

യോഗം 4.00 ന് അവസാനിച്ചു.

നോഡൽ ഓഫീസർ

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം & എക്സി. എഞ്ചിനീയർ

നിരത്ത് വിഭാഗം ആലപ്പുഴ

പഞ്ചായത്ത് മിഷൻ വിജയം + കിരീടം + നവീകരണം
 കോർപ്പറേഷൻ റോഡ് 25.02.2025 ന് കൂടി പഞ്ചായത്ത്
 പഞ്ചായത്ത് റോഡ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കിരീടം കമ്മിറ്റി
 2.30 pm

പഞ്ചായത്ത്

1	2	3
PP മിഷൻ	മിഷൻ	മിഷൻ
	MCA.	(u)
1) Sajjan. D.	EE/Roads.	
2) Gouri Karthika. S	AE, Roads, Alp	
3) Chitra. S	AE, Roads, Chithala	
4) Gokul A	AE, Roads, Alappuzha	
5) Nyma Shifar	AE, Spl Buildings Sn-3	
6) Anitha. K. Aithath	AE, Spl. Buildings Sn-2	
7) Sreejith. C. Singh	Owner Bldg, Bldg Sub Division	
8) Shinas P.B.	AE, Buildings, Chithala	
9) Ravi. K	AE, Road Maintenance Sub Division Alp	
10) Mathu. P.R	AE, Bldgs Sn, Alp	
11) Aravind Sachin S.	AGE, KRFB-PMU, Alp	
12) Nihal. A.	AGE Alp Sub Div	
13) Jayakumar N S.	AE, KRFB-PMU	
14) RRAHA-T	ARR-4 KRFB-PMU	

CONSTITUENCY MONITORING TEAM

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മൂല്യനിർണ്ണയം അവലോകന യോഗം ബഹു. ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ അവകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 29.03.2025 ഉച്ചക്ക് ശേഷം 2.00 PM ന് നിരത്ത് വിഭാഗം എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ ഹാജരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് അന്യത്ര ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

I. നിരത്ത് വിഭാഗം

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - മാരാരിക്കുളം കണിച്ചകളങ്ങര റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/070 വരെ BM & BC ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
ഏപ്രിൽ 19 ന് മുമ്പ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
2. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - എസ്.എൻ.കോളജ് - വരകാടി ക്ഷേത്രം റോഡ്.
പാർശ്വഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്- ഫേസ് 4.
പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്ന് Executive Engineer അറിയിച്ചു.
4. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്- ഫേസ് 5.
പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്ന് Executive Engineer അറിയിച്ചു.
5. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - പുന്നമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് - ഫേസ് 1.
ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു പുരോഗമിച്ചുവരുന്നതായും മാരാരിക്കുളം റോഡിൽ BC ചെയ്തുവാൻ ബഹു: MLA നിർദ്ദേശിച്ചു. 5 കലുങ്കുകൾ പൂർത്തിയായതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
7. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - പങ്കു തിയറ്റർ - ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ്
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
പ്രാഥമിക ലെവൽസ് എടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
8. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡ്, പുന്നമടയിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.
സ്ഥല തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബഹു. MLA യും മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണെയും സാക്ഷികളാക്കി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കൽക്കെട്ടിന്റെ വീതി 1.5m ആക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

9. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - മുക്തമുദ്ര പാനവട്ടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, പ്രാഥമിക ലെവൽ എടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും.
10. MLA-ADS-2024-25 - പനയിൽ ഗുരുവേലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കല്ലുകൾ പണി പൂർത്തിയായതായും GSB laying പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
11. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണം. റാഫ്റ്റ് സ്റ്റാബ് പൂർത്തിയായതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
12. MLA-ADS 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC മംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. പ്രാഥമിക ലെവൽസ് എടുത്തു. പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം ബഹു. MLA യെ അറിയിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.
13. MLA-ADS 2018 -19 ആലപ്പുഴ LAC - കുറുപ്പംതയ്യിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൊറ്റാട്ടുപാടം Road നിർമ്മാണം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായും ഇന്ന് ടെണ്ടർ ചെയ്യുമെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
14. MLA-ADS 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC പുനോപ്പ് ലിയോ തേർട്ടിന്റ് സ്കൂൾ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. ക്രോസ് ഡ്രെയിൻ പൂർത്തിയായതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
15. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21 - നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം. എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിൽ നിന്നും പർക്കാരിലേക്ക് നൽകിയതായി അറിയിച്ചു.
16. മുപ്പാലം മുതൽ കല്ലൻ ബ്രിഡ്ജ് വരെയുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിയും. തസ്തിം എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായി അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
17. MLA-ADS 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC കിടങ്ങാവറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. ഉടൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
8. MLA-ADS 2022 -23 ആലപ്പുഴ LAC - മനയ്ക്കൽ ദേവിക്ഷേത്രം Road പുനരുദ്ധാരണം. പ്രാഥമിക ലെവൽസ് എടുത്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
1. SR 2024-25 - കലവൂർ കാട്ടൂർ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 1/ 515 മുതൽ 2/ 790 വരെ കോൺക്രീറ്റും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകലും.

ശ്രീ. സുനിൽ എം എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ

അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തിയിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന് രെജിസ്റ്റേർഡ് നോട്ടീസ് അയച്ചതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

20. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - ഗുരുവായൂർ റോഡിലെ ഡ്രൈയിംഗ് നേഷിന്റെയും എട്ട് പാത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.

II. കെട്ടിട വിഭാഗം

1. എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം. ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.

പ്ലാസ്റ്റിംഗ് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഉദ്ഘാടനം നടത്തണമെന്ന് ബഹു. MLA അറിയിച്ചു.

2. ആനവൽ പ്ലാൻ 2021-22 എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

Earth work excavation കഴിഞ്ഞതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആര്യട് പി.എച്ച്.സി. ആലപ്പുഴ -ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവർത്തികളും.

സൂബു കോയ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു.

4. ആലപ്പുഴ കോർട്ട് സെൻററിന്റെ അഡിഷണൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ശ്രീ ടോമി ജോസഫ് എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു. നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തു നിൽക്കുന്ന തേക്ക് മരം മുറിച്ചു നീക്കിയെങ്കിലേ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

5. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 - മാരാരിക്കുളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് നിർമ്മാണം.

Architectural Drawing ന് വേണ്ടി കത്ത് നൽകിയതായി അറിയിച്ചു.

6. ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ - മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫേസ് II - സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് ലഭിക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

7. പവർ ഹൗസ് വാർഡിലെ അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം.

Drawing change ചെയ്യണമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

7. ഓഹരളക്കത്ത ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

കൂടി സന്നിധി എം.എന്ന കമാറുകാരൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി കമാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. അടുത്തയൊളി പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

9. എൽ.എ സി. എ.ഡി.എസ് - 2022-23 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലമ്പൂർ, ക്ലാസ് റൂം ഹെസിവിറ്റീസ്.

പെയിന്റിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

12. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം. & മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിയോടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടി 3.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും, മതിയാകാത്തത് MLA-SDF ൽ നിന്നും അനുവദിക്കുമെന്നും MLA അറിയിച്ചു. അടുത്തയൊളി ആർക്കിടെക്ട് സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

13. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി 10 ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം.

ആർക്കിടെക്ടറൽ ഡ്രോയിങ് തിരുത്തലിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

14. ഗവ. ടൗൺ എൽ.പി.എസ്. വടികാട് നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിയോടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

15. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ ആര്യട് നോർത്ത് യു.പി.സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിയോടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

16. അവലൂക്കുന്ന് പോളോഗം ഗവ. ജെ.ബി.എസ് സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിയോടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

17. എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ്. കൊറ്റൻകുളങ്ങര ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിയോടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

18. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് - 2024 -25 - ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ഡിവിഷന് വേണ്ടി മിനി സിവിൽ ജെനറേഷൻ നിർമ്മാണം.

ഈ പ്രവർത്തി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെന്നും തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും MLA അറിയിച്ചു. ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൊറ്റൻകുളങ്ങര സ്കൂളിന് 2

കോടിയും വടികാട് സ്റ്റളിന് 1 കോടിയും ആര്യട് നോർത്ത് എൽ.പി.സ്റ്റളിന് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവിറക്കാമെന്ന് ബഹു. MLA അറിയിച്ചു.

19. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് - 2024 -25 - മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി കൺവെൻഷൻ സെൻറർ നിർമ്മാണം.

ആർക്കിറ്റക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് തിരുത്തലിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

20. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് - 2024 -25 - ആര്യട് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി നിർമ്മാണം.

ആർക്കിറ്റക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി സൈറ്റ് പ്ലാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

21. നെഹ്റുടോഫി വാർഡിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറർ നിർമ്മാണം.

ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ നിന്നും റിക്വയർമെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ സ്ഥല തർക്കവും ഉള്ളതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

22. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- ബസ് ഷെൽട്ടർ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.

സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയതായി അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

23. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- നേതാജി ജംക്ഷനിലെ യുവപ്രഭു വായനശാലയുടെ ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലായെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യണമെന്ന് MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

24. ശ്രീ ചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം യു. പി സ്കൂൾ പൂക്കാവ്, പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

25. ഗവൺമെന്റ് എൽ . പി സ്കൂൾ കലവൂർ , പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

26. ഗവൺമെന്റ് വി വി എസ് ഡി എൽ പി സ്കൂൾ സൗത്ത് ആര്യട്, പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

III. KRFB

1. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ സമാന്തര പാല നിർമ്മാണം.

ഡ്രോയിംഗ് GSB, WMM എന്നിവയുടെ പ്രകാരം പുരോഗമിക്കുന്നു. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉടൻ അംഗീകാരം കിട്ടുമെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. പള്ളാത്തുരുത്തി കിഴക്കൻ ബൈപ്പാസ്.

ഇതുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപകൽപ്പന വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ

പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. DPR തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് KRFB യിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. RIQC യിൽ നിന്നും യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാത്തതിനാലാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്തതെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ഷിഫ്റ്റ് കോടതി പാലം

സർക്കാർ വക പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ മൂന്നിരട്ടിപ്പാലിറ്റി വക കടകളിലെ വാടകക്കാരായ കുച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കലിന് എതിരെ ബഹു: കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസിൽ ഉടൻ വിധിയുണ്ടാകുമെന്നും കനാൽക്കരയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മൽസ്യകന്യകയുടെ പ്രതിമ, മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചില്ലെന്നും, കൂടാതെ ഡിവിഷനൽ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായതായും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

IV. പാലം വിഭാഗം

1. മൃഗപ്പാലം.

ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കും. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി 50 ലക്ഷം രൂപ MLA ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിക്കാമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ 25 ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ബഹു. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

V. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്.

a. ആലപ്പുഴ - മധുര റോഡ് ചെ: 1/500 - 3/00

b. അവലുക്കുന്ന് പബ്ലിക് റോഡ് ചെ: 0/000 - 6/00

ബി.സി. പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതായും അടുത്ത RC പ്രവർത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

യോഗം 3.30 ന് അവസാനിച്ചു.

നോഡൽ ഓഫീസർ
ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം & എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
" നിരത്ത് വിഭാഗം ആലപ്പുഴ

Constituency Monitoring Teams (CMT) - Pomey

Pomey നിലവിൽ നിലവിലുള്ള പരിസ്ഥിതിയും
 വികസനത്തിന് താല്പര്യമുള്ളതും ആയതിനാൽ
 സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി പരിസ്ഥിതിയും
 സാമ്പത്തികവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി

നിയമസഭാംഗ

ബിസിനസ്

ഗ്രൂപ്പ്

MCA.

(MCA)

1. ജി.ജി.ജി.ജി.ജി.

CE/Road

ജി.ജി.ജി.

2. Sajan. D.

AGE KRS-PN4

3. Aravind S.

ARR, KAFB

ജി.ജി.ജി.

4. REKHA.T

AGE Buildings Alpy

5. Nihal. A.

AE, Bldgs, Alpy

ജി.ജി.ജി.

6. Madhu. P.R

AE. Spl. Bldgs Sec.2

7. Anitha. K. Aritha

AE, Roads, Alpy

ജി.ജി.ജി.

8. Gokul A

AE, Roads, Chentala

9. Chitra-S

Overseer: Bridges Seefus

ജി.ജി.ജി.

10. Ajima. K.M

AE, Buildings, Chentala

11. Shiraz P-B

AE, Road Maintenance
 Sub Division Alpy

ജി.ജി.ജി.

12. Ravi. K

AGE, Roads, Alpy

13. Gouri Kottika-S

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മൂല്യനിർവ്വേദനാലോചന അവലോകന യോഗം ബഹു. ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ അവരുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 29.04.2025 ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3.00 PM ന് നിരത്ത് വിഭാഗം എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ ഹാജരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് അന്യത്ര ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

I. നിരത്ത് വിഭാഗം

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - മാരാരിക്കുളം കണിച്ചകളങ്ങര റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/070 വരെ BM & BC ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. മെയ് 17 ന് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമെന്ന് ബഹു: MLA അറിയിച്ചു.
2. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - എസ്.എൻ.കോളജ് - വരകാടി ക്ഷേത്രം റോഡ്.
മെയ് 17 ന് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമെന്ന് ബഹു: MLA അറിയിച്ചു.
3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്- ഫേസ് 4.
സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് കറക്ഷൻ വരുത്തി ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
4. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്- ഫേസ് 5.
സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് കറക്ഷൻ വരുത്തി ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
5. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - പുന്നമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് - ഫേസ് 1.
ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു പുരോഗമിച്ചുവരുന്നതായും 18 റോഡുകൾ ടാറിങ്ങ് ചെയ്തതായും 3 റോഡുകൾ ഉടൻ തന്നെ ടാർ ചെയ്യുമെന്നും അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. വടികാട് ഭാഗത്തുള്ള റോഡ് ഉടൻ ടാർ ചെയ്യണമെന്ന് ബഹു. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
7. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - പങ്കു തിയറ്റർ - ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
പ്രാഥമിക ലെവൽസ് എടുത്തു. SRP റോഡിലെയും മൈമിലി ജംഗ്ഷൻ റോഡിലെയും തർക്കം പരിഹരിക്കുവാൻ ബഹു. MLA ഇടപെടാമെന്ന് അറിയിച്ചു.
8. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡ്, പുന്നമടയിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.
സ്ഥല തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബഹു. MLA യും മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണെയും സാക്ഷികളാക്കി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കൽക്കെട്ടിന്റെ വീതി 1.5m ആക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
9. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - മൂക്കച്ചിറ പാനവട്ടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
പാർശ്വഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

10. MLA-ADS-2024-25 - പനയിൽ ഗുരുമന്ദിരം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
May 2 ന് ടാറിങ് പ്രവൃത്തി നടത്തുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
മെയ് 8 ന് ഉദ്ഘാടനം നടത്തണമെന്നും ബഹു. MLA അറിയിച്ചു.
11. മണ്ണുണ്ടാരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണം.
കുലുങ്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം
പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
12. MLA-ADS 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC മംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.
പ്രാഥമിക ലെവൽസ് എടുത്തു. മെയ് 2 ന് സ്റ്റാരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി
ആരംഭിക്കുമെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. മെയ് 2 ന് 8 മണിക്ക്
ബഹു. MLA യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചു.
13. MLA-ADS 2018 -19 ആലപ്പുഴ LAC - കുറുപ്പത്തയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ
കൊറ്റാട്ടുപാടം Road നിർമ്മാണം
ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു.
14. MLA-ADS 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC പുന്നോപ്പ് ലിയോ തേർട്ടീന്റ് സ്കൂൾ
റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.
WMM പൂർത്തിയായതായും ടാറിങ് ഉടൻ നടത്തുമെന്നും അസി.
എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
15. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21 - നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ്
റോഡ് നിർമ്മാണം.
എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിൽ നിന്നും
സർക്കാരിലേക്ക് നൽകിയതായി അറിയിച്ചു.
16. മുപ്പാലം മുതൽ കല്ലൻ ബ്രിഡ്ജ് വരെയുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും
ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിയും.
പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
17. MLA-ADS 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC കിടങ്ങാവറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം.
പ്രാഥമിക ലെവൽസ് എടുത്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
18. MLA-ADS 2022 -23 ആലപ്പുഴ LAC - മനയ്ക്കൽ ദേവിക്ഷേത്രം Road പുനരുദ്ധാരണം.
പ്രാഥമിക ലെവൽസ് എടുത്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
19. SR 2024-25 - കലവൂർ കാട്ടൂർ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 1/ 515 മുതൽ 2/ 790 വരെ
കോൺക്രീറ്റും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകലും.

ശ്രീ. സുനിൽ എം എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും
ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ
അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തിയിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന്
രജിസ്റ്റേർഡ് നോട്ടീസ് അയച്ചതായും എർത്ത് കട്ടിങ്ങ് മാത്രമേ
ചെയ്തിട്ടുള്ളുവെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

20. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - ഗുരുവായൂർ റോഡിലെ ഡ്രെയിനേജിന്റെയും ഫുട്
പാത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.

II. കെട്ടിട വിഭാഗം

1. എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം. ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.

ഫ്ലോറിംഗ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചനീയർ അറിയിച്ചു. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഉദ്ഘാടനം നടത്തണമെന്ന് ബഹു. MLA അറിയിച്ചു.

2. ആനവൽ പ്ലാൻ 2021-22 എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായി അസി. എഞ്ചനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ മാരാരിക്കുളം - ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ.

സാങ്കേതിക അനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

4. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആര്യട് പി.എച്ച്.സി. ആലപ്പുഴ -ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവർത്തികളും.

സൂബു കോയ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും, പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായെന്നും കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അസി. എഞ്ചനീയർ അറിയിച്ചു.

5. ആലപ്പുഴ കോർട്ട് സെൻററിന്റെ അഡിഷണൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ശ്രീ ടോമി ജോസഫ് എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു. പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാനുള്ള തടസ്സം ഒഴിവാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണ സ്ഥലം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചനീയർ അറിയിച്ചു.

6. ജില്ലാ കോടതി ആലപ്പുഴ - ടസ്റ്റ് വർക്ക് നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും.

കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയതായി അറിയിച്ചു.

7. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 - മാരാരിക്കുളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് നിർമ്മാണം.

Architectural Drawing ന് വേണ്ടി കത്ത് നൽകിയതായി അറിയിച്ചു.

6. ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ - മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫേസ് II - സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ആർക്കിറ്റെക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് ലഭിക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചനീയർ അറിയിച്ചു.

7. ആര്യട് ICDS - SMART അങ്ങനവാടി - നിർമ്മാണം

സാങ്കേതിക അനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായി അസി. എഞ്ചനീയർ അറിയിച്ചു.

8. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം.

ഗവൺമെന്റ് വകുപ്പിലെ അനുബന്ധമായി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതും അതിന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റും അംഗീകാരത്തിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

9. ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, ആര്യട്.
ആർക്കിടെക്ചറൽ ട്രോയിങ്ങ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൈറ്റ് പ്ലാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
10. നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ നിർമ്മാണം.
ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ നിന്നും റിക്വയർമെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ സ്ഥല തർക്കവും ഉള്ളതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
11. ഗവ. JBS പോളിടെക്നിക്, അമ്പലമുക്ക് - പുതിയ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.
തനത് വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ട്രോയിങ്ങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
12. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.
ഭരണാനുമതിയോടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- 2022-23 ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ, ക്ലാസ് റൂം ഫെസിലിറ്റീസ്.
പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു.
14. എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ്. കൊറ്റൻകുളങ്ങര ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ഇന്ന് കോൺക്രീറ്റിങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. മെയ് 2 ന് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.
15. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ബസ് ഷെൽട്ടർ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും.
ഷാജി പി. എന്ന കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതായി അറിയിച്ചു.
16. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- നേതാജി ജംക്ഷനിലെ യുവപ്രഭു വായനശാലയുടെ ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം
സന്ദീപ് ടി. എന്ന കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതായി അറിയിച്ചു.
17. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ് - മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെയും രണ്ടാം നിലയുടെയും നിർമ്മാണം.
കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതായി അറിയിച്ചു.
18. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 92-ാം നമ്പർ അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം (Back side of MMA UP school).
ഭരണാനുമതിയോടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.
19. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാത്തനാട് സെമിത്തേരിക്ക് സമീപത്തെ അങ്ങനവാടി നം. 12 ന് വേണ്ടി SMART അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം.
ഭരണാനുമതിയോടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.
20. പൊള്ളത്തെ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. - ഗ്രൗണ്ട് പ്ലോൻ നിർമ്മാണം.

പ്രതി. പദ്ധതി. എം. എസ്. കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു. ഫെറോസൈറ്റ് ഫുട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

21. മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി പുതിയ സ്കൂൾ നിർമ്മാണം. ആർക്കിടെക്ചറൽ ട്രേയിങ്ങ് ലഭിച്ചു. സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തിക്കായി എഗ്രിമെന്റ് ഉടൻ ചെയ്യും.

22. ഗവ. ടൗൺ എൽ.പി.എസ്. വടിക്കാട് നിർമ്മാണം.- Construction of new classroom. ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

23. ഗവ. യു.പി.എസ്. ആര്യട് നോർത്ത് - 1-ാം നിലയിലെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം. ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

24. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ശ്രീ ചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം യു. പി സ്കൂൾ പൂങ്കാവ് - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. തനത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സൂക്ഷ്മരത്ന സ്റ്റേബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

25. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, കലവൂർ - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സൂക്ഷ്മരത്ന സ്റ്റേബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

26. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - Govt. V.V.S.D. L.P. School, South Aryad, Alappuzha - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. തനത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സൂക്ഷ്മരത്ന സ്റ്റേബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

27. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - Govt. U.P. School, North Aryad, Alappuzha - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. സൂക്ഷ്മരത്ന സ്റ്റേബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

III. KRFB

1. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ സമാന്തര പാല നിർമ്മാണം.

ഡ്രെയിനേജ് GSB, WMM എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. കൂടാതെ സൈഡ് ഡ്രെയിൻ 1 കി.മീ. പൂർത്തിയായതായു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. പള്ളത്തുരുത്തി കിഴക്കൻ ബൈപ്പാസ്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപകൽപ്പന വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. DPR തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് KRFB യിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും RIQC യിൽ നിന്നും യുട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാത്തതിനാലാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്തതെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. MLA ഇടപെടാമെന്നും അറിയിച്ചു.

3. എല്ലാ ശേഷാതാ വാലം

സർക്കാർ വക പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ മൂന്നിസിപ്പാലിറ്റി വക കടകളിലെ വാടകക്കാരായ കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കലിന് എതിരെ ബഹു: കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസ് 22/05/2025 ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതായും അറിയിച്ചു. 136 പൈൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും പൈൽ ക്യാപ്പ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും അറിയിച്ചു.

IV. പാലം വിഭാഗം

1. മുപ്പാലം.

ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കും. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി 50 ലക്ഷം രൂപ MLA ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിപ്പിക്കാമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടർ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു.

V. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്.

a. ആലപ്പുഴ - മധുര റോഡ് ചെ: 1/500 - 3/00

b. അവലൂക്കുന്ന് പബ്ലിക് റോഡ് ചെ: 0/000 - 6/00

ബി.സി. പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതായും അടുത്ത RC പ്രവർത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

യോഗം 3.30 ന് അവസാനിച്ചു.

നോക്കൽ ഓഫീസർ

ആലപ്പുഴ നിയോജ്ക മണ്ഡലം & എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
നിരത്ത് വിഭാഗം ആലപ്പുഴ

അവസാന നിരക്കു ക്രമീകരണ പ്രക്രിയകൾ
 ക്ലൈമാക്സ് നമ്പർ 29.04.2025 ന് തുടങ്ങിയതായി
 അറിയിക്കുന്നതിനായി അതരം പ്രവർത്തന പ്രവേശനം.

പ്രവേശനം,

ഒരുമി ഒരു
 C m

1) പ്ലാൻഡ് ചെയ്ത നമ്പർ.

2) Sayan . D
 3) നഗരീകരണ. രാമി

4) Chitra . S
 5) Gokul A
 6) Nyma Shifar
 7) Rajalekshmi . R
 8) Anitha . K. Avithal

9. Deepthi . V . Babu

10. Shinas P.B .

11. Ajimon . KM

12. Madhu . P . R

13. ARKHA . T

14. Jayakumar . N . S .

EE/Roads.
 AEE, ഭൂപരിഷ്കരണ
 നിരക്കു ഉപവിഭാഗം
 AE, Cherthala Roads
 AE, Alappuzha Roads
 AE, Special Buildings S-II
 AE, Bridge Section
 Thakazhy
 AE Special Building Sec-II

AEI, Roads
 Maintenance Sub division,
 Cherthala
 AE, Buildings section,
 Cherthala.

Overseer
 AE
 KRRB-PMU
 Alappuzha

AE
 KRRB-PMU
 Alappuzha

Plaintiff

Defendant

Plaintiff

Defendant

Plaintiff

Defendant

Plaintiff

Defendant

Plaintiff

Defendant

CONSTITUENCY MONITORING TEAM

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മൂപ്പത്തിയഞ്ചാമത് അവലോകന യോഗം ബഹു. ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ അവറുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 29.05.2025 ഉച്ചക്ക് ശേഷം 12.00 PM ന് ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ ഹാജരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് അന്യത്ര ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

I. നിരത്ത് വിഭാഗം

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - മാരാരിക്കുളം കണിച്ചുകളങ്ങര റോഡ്ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/070 വരെ BM& BC ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
ഷോൾഡർ പ്രവൃത്തിയും ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിയും പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
2. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - എസ്.എൻ.കോളജ് - വരകാടി ക്ഷേത്രം റോഡ്.
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് - ഫേസ് 4 & ഫേസ് 5.
ടി പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
4. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - പുന്നമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് - ഫേസ് 1.
ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു പുരോഗമിച്ചുവരുന്നതായും 21 റോഡുകൾ ടാറിങ്ങ് ചെയ്തതായും 2 റോഡുകൾ ഭാഗികമായി ടാർ ചെയ്തതായി അസി.എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. വടികാട് ഭാഗത്തുള്ള റോഡ് ഉടൻ ടാർ ചെയ്യണമെന്ന് ബഹു. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
5. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - പങ്കു തിയറ്റർ - ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
SRP റോഡിലെയും മൈമിലി ജംഗ്ഷൻ റോഡിലെയും തർക്കം പരിഹരിക്കുവാൻ ബഹു. MLA ഇടപെടാമെന്ന് അറിയിച്ചു. ആലപ്പി കമ്പനി - ആറാട്ടുവഴി റോഡിലെ ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.
8. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡ്, പുന്നമടയിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.
സ്ഥല തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബഹു. MLA യും മൂനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണെയും സാക്ഷികളാക്കി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കൽക്കെട്ടിന്റെ വീതി 1.50m ആക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇറിഗേഷൻ, KWA, PWD എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉടൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമെന്ന് ബഹു. MLA അറിയിച്ചു. പ്രവൃത്തി മൊത്തത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
9. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - മൂക്കച്ചിറ പാനവട്ടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

10. MLA-ADS-2024-25 - പനയിൽ ഗുരുമന്ദിരം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

11. മണ്ണുഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണം. കല്ലുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

12. MLA-ADS2024 -25ആലപ്പുഴLAC മംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. WMM പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

13. MLA-ADS2018 -19ആലപ്പുഴLAC - കുറുപ്പംതയ്യിൽട്രാൻസ്ഫോർമർ കൊറ്റാട്ടുപാടംRoadനിർമ്മാണം താഴ്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് ഭരണാനുമതി തുകയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ബഹു. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

14. MLA-ADS2024 -25ആലപ്പുഴLAC പുനോപ്പ് ലിയോ തേർട്ടിന്ത് സ്കൂൾ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. June 3 ന് ഉദ്ഘാടനം നടത്താമെന്ന് ബഹു. MLA അറിയിച്ചു.

15. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21 -നെഹ്റൂട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം. എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് നൽകിയതായി അറിയിച്ചു.

16. മുപ്പാലം മുതൽ കല്ലൻ ബ്രിഡ്ജ് വരെയുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിയും. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

17. MLA-ADS2024 -25ആലപ്പുഴLAC കിടങ്ങാവറമ്പ് ക്ഷേത്രംറോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. പ്രാഥമിക ലെവൽസ് എടുത്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

18. MLA-ADS2022 -23ആലപ്പുഴLAC - മനയ്ക്കൽ ദേവിക്ഷേത്രംRoadപുനരുദ്ധാരണം. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

19. SR 2024-25 - കലവൂർ കാട്ടൂർ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 1/ 515 മുതൽ 2/ 790 വരെ കോൺക്രീറ്റും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകലും.

ശ്രീ. സുനിൽ എം എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തിയിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന് രെജിസ്റ്റേർഡ് നോട്ടീസ് അയച്ചതായും എർത്ത് കട്ടിങ്ങ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബഹു. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

20. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - ഗുരുവായൂർ റോഡിലെ ഡ്രെയിനേജിന്റെയും ഫുട്പാത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.

II. കെട്ടിട വിഭാഗം

1. എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.

ഫ്ലോറിംഗ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഉദ്ഘാടനം നടത്തണമെന്ന് ബഹു. MLA അറിയിച്ചു.

2. ആനവൽ പ്ലാൻ 2021-22 എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ മാരാരിക്കുളം - ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ.

സാങ്കേതിക അനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

4. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആര്യാട് പി.എച്ച്.സി. ആലപ്പുഴ -ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവർത്തികളും.

സുബ്ര കോയ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും, പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായെന്നും കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

5. ആലപ്പുഴ കോർട്ട് സെൻറ്ററിന്റെ അഡിഷണൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ശ്രീ ടോമി ജോസഫ് എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു. പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാനുള്ള തടസ്സം ഒഴിവാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണ സ്ഥലം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

5. ജില്ലാ കോടതി ആലപ്പുഴ - ടസ്റ്റ് വർക്ക് നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും.

കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയതായി അറിയിച്ചു.

7. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 - മാരാരിക്കുളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്തിൻറെ പുതിയ ഓഫീസ് നിർമ്മാണം.

Architectural Drawing ന് വേണ്ടി കത്ത് നൽകിയതായി അറിയിച്ചു.

6. ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ - മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫേസ് II - സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് ലഭിക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. ആര്യാട് ICDS -SMART അങ്ങനവാടി - നിർമ്മാണം

സാങ്കേതിക അനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

7. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം.

തനത് വകുപ്പിന്റെ അനുമതിക്കായി ആർക്കിടെക്ടറൽ ട്രോയിങ്ങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റും അംഗീകാരത്തിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

8. ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, ആര്യാട്.

ആർക്കിടെക്ടറൽ ട്രോയിങ്ങ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൈറ്റ് പ്ലാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

9. നെഹ്റുട്രോഫിവാർഡിലെ പ്രൈമറി ഹൈസ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം.

ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ നിന്നും റിക്വയർമെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ സ്ഥല തർക്കവും ഉള്ളതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

10. ഗവ. JBS പോളിടെക്നിക്, അവലുക്കുന്ന് - പുതിയ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം.

തനത് വകുപ്പിന്റെ അനുമതിക്കായി ആർക്കിടെക്ടറൽ ട്രോയിങ്ങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

11. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

12. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- 2022-23 ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് റൂം ഫെസിലിറ്റീസ്.

പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.

13. എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ്. കൊറ്റൻകുളങ്ങര ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഇന്ന് കോൺക്രീറ്റിങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. മെയ് 2 ന് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

14. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ബസ് ഷെൽട്ടർ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.

ഷാജി പി. എന്ന കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതായി അറിയിച്ചു.

15. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- നേതാജി ജംക്ഷനിലെ യുവപ്രഭു വായനശാലയുടെ ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

സന്ദീപ് ടി. എന്ന കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതായി അറിയിച്ചു.

16. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെയും രണ്ടാം നിലയുടെയും നിർമ്മാണം.

കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതായി അറിയിച്ചു.

17. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 92-ാം നമ്പർ അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം (Back side of MMA UP school).

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.

18. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാത്തനാട് സെമിത്തേരിക്ക് സമീപത്തെ അങ്ങനവാടി നം. 12 ന് വേണ്ടി SMART അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം. ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.
19. പൊള്ളത്തെഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.- ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം.
ശ്രീ. സുനിൽ.എം. എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു. ഫൗണ്ടേഷൻ ഫുട്ടിങ്ങ് പൂർവ്വഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
20. മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി പുതിയ സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.
ആർക്കിടെക്ടറൽ ട്രേയിങ്ങ് ലഭിച്ചു. സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തിക്കായി എഗ്രിമെന്റ് ഉടൻ ചെയ്യും.
21. ഗവ. ടൗൺഹൽ.പി.എസ്. വടികാട് നിർമ്മാണം.- Construction of new classroom. ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
22. ഗവ. യു.പി.എസ്. ആര്യട് നോർത്ത് - 1-ാം നിലയിലെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം. ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
23. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ശ്രീചിത്തിരമഹാരാജവിലാസം. യു. പിസ്കൂൾ പൂർവ്വ - പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.
തനത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സൂക്ഷ്മരൽ സ്റ്റേബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
24. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, കലവൂർ - പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.
എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സൂക്ഷ്മരൽ സ്റ്റേബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
25. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. V.V.S.D. L.P. School, South Aryad, Alappuzha - പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.
തനത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സൂക്ഷ്മരൽ സ്റ്റേബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
26. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. U.P. School, North Aryad, Alappuzha - പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.
സൂക്ഷ്മരൽ സ്റ്റേബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

III. KRFB

1. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ സമാന്തര പാല നിർമ്മാണം.
ഡ്രെയിനേജ് GSB, WMM എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർവ്വഗമിക്കുന്നു. പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും കൂടാതെ സൈഡ്

ഡ്രെയിൻ 1 കി.മീ. പൂർത്തിയായതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പ്രവൃത്തി ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ബഹു. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

2. പള്ളത്തുരുത്തി കിഴക്കൻ ബൈപ്പാസ്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപകൽപ്പന വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. DPR തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് KRFB യിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും RIOC യിൽ നിന്നും യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാത്തതിനാലാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്തതെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. MLA ഇടപെടാമെന്നും അറിയിച്ചു.

3. ജില്ലാ കോടതി പാലം

സർക്കാർ വക പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വക കടകളിലെ വാടകക്കാരായ കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കലിന് എതിരെ ബഹു:കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസ് ഒഴിവാക്കിയതായും ഉത്തരവ് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

IV. പാലം വിഭാഗം

1. മുപ്പാലം.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

V. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്.

a. ആലപ്പുഴ - മധുര റോഡ് ചെ: 1/500 - 3/00

b. അവലുക്കുന്ന് പബ്ലിക് റോഡ് ചെ: 0/000 - 6/00

ബി.സി. പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതായും അടുത്ത RC പ്രവർത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

യോഗം 01.30 ന് അവസാനിച്ചു.

നോമൽ ഓഫീസർ

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം & എക്സി. എഞ്ചിനീയർ
നിരത്ത് വിഭാഗം ആലപ്പുഴ

Constituency Monitoring Team (CMT) Alappur.

29.05.2025.(12. PM) - അപരദയുടെ അതിർത്തിയിൽ
അവിടെ ഉടലെടുത്ത അപരദയുടെ നിരോധനം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകൾ
വിതരണം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

നാമം	വിവരം	ഒപ്പ്
1) PP-2) സാമൂഹിക സൗകര്യം	MLA	()
2) Sajan. D	EE / Roads.	
3) നീലം ഭാഗ്യദാസ് മിശ്ര	EE, KRFB	
4. ജോളിയാ.സി	DyEE / PWD Roads	
5. ജഗദീഷ്.ടി.ടി	Building Section	
6. Jayakumar G	Chattala	
7. Chitra. S	SGO, Electrical	
8. Lakshmi Rajendran.	Section Alappuzha	
9. Savitha. M.L	AE, PWD Chattala	
10. Jany Varghese	Buildings Section	
11. Deepthi. V. Babu	Alpy.	
12. Shyama. R.N	FGO, Spl. Bldg. section no: 2	
13. Rajalekshmi	Spl. Bulding section no: 2	
14. Ravi. K	AE L, RM subdivision	
15. Kellu Sankar	Alappuzha	
16. Gouri Kenthika. S	AE, Bridge Division	
17. K. S. S. S.	AE, Bridge Division	
18. K. Subhash	AE Road Maintenance Sub Division Alpy	
	AE, RM Sub D.	
	Alpy	
	AE, Roads, Alpy	
	AE, KRFB Alpy	

CONSTITUENCY MONITORING TEAM

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മുപ്പത്തിയാറാമത് അവലോകന യോഗം ബഹു. ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ അവറുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 27. 06. 2025 ഉച്ചക്ക് ശേഷം 03.30PM ന് നിരത്ത് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ ഹാജരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് അന്യത്ര ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

I. നിരത്ത് വിഭാഗം

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - മാരാരിക്കുളം കണിച്ചുകളങ്ങര റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/070 വരെ BM& BC ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
ബാക്കിയുള്ള ഷോൾഡർ പ്രവൃത്തിയും ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിയും കരാറുകാരൻ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ആയതിനാൽ കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
2. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - എസ്.എൻ.കോളജ് - വരകാടി ക്ഷേത്രം റോഡ്.
ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്- ഫേസ് 4 & ഫേസ് 5.
ശ്രീ. എം. പി. ജോളി എന്ന കരാറുകാരൻ നെഗോഷ്യേഷൻ വേണ്ടി കത്ത് നൽകിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
4. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - പുനമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് - ഫേസ് 1.
ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതായും 21 റോഡുകൾ ടാറിങ്ങ് ചെയ്തതായും 2 റോഡുകൾ ഭാഗികമായി ടാർ ചെയ്തതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. വടികാട് ഭാഗത്തുള്ള റോഡ് ഉടൻ ടാർ ചെയ്യണമെന്നും കരാറുകാരനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു മീറ്റിങ് നടത്തണമെന്നും ബഹു. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
5. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - പങ്കു തിയറ്റർ - ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
മൈമിലി ജംഗ്ഷൻ റോഡിലെ മതിൽ പൊളിച്ച് നീക്കുവാനും KSEB പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാനും നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ബഹു. MLA അറിയിച്ചു.
6. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡ്, പുനമടയിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.
സ്ഥല തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബഹു. MLA യും മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണെയും സാക്ഷികളാക്കി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കൽക്കെട്ടുൾപ്പടെ റോഡിന്റെ വീതി 1.50m ആക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇറിഗേഷൻ, KWA, PWD എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉടൻ മീറ്റിങ് നടത്തുമെന്ന് ബഹു. MLA അറിയിച്ചു. പ്രവൃത്തി മൊത്തത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി.

എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

9. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - മുക്കച്ചിറ പാനവട്ടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
പാർശ്വഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10. MLA-ADS-2024-25 - പനയിൽ ഗുരുമന്ദിരം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
11. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണം.
അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥല തർക്കം പരിഹരിച്ച് ലഭിക്കണമെന്നും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
12. MLA-ADS2024 -25ആലപ്പുഴLAC മംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.
WMM പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
13. MLA-ADS2018 -19ആലപ്പുഴLAC - കുറുപ്പംതയ്യിൽടാൻസ്ഫോർമർ കൊറ്റാട്ടുപാടം Road നിർമ്മാണം
താഴ്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് ഭരണാനുമതി തുകയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ബഹു. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
14. MLA-ADS2024 -25ആലപ്പുഴLAC പുത്തോപ്പ് ലിയോ തേർട്ടീന്റ് സ്കൂൾ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.
ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
15. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21 -നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.
എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് നൽകിയതായി അറിയിച്ചു.
16. മുപ്പാലം മുതൽ കല്ലൻ ബ്രിഡ്ജ് വരെയുള്ള റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിയും.
ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
17. MLA-ADS - 2024 -25ആലപ്പുഴ LAC കിടങ്ങാവറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി റദ്ദ് ചെയ്ത് MLA നിർദ്ദേശിച്ച റോഡ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ MLA അറിയിച്ചു.
18. MLA-ADS 2022 -23 ആലപ്പുഴ LAC - മനയ്ക്കൽ ദേവിക്ഷേത്രം Road പുനരുദ്ധാരണം.
ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
19. SR 2024-25 - കലവൂർ കാട്ടൂർ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 1/515 മുതൽ 2/790 വരെ കോൺക്രീറ്റും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകലും.
കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
20. Road safety work - Providing pedestrian & road safety works to school zones & junctions on various roads under Alappuzha section based on judgement,

Dtd: 13/04/2023.

കരാർ ആരംഭം ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുവാൻ
MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

21. LAC-ADS-MLA-ADS - 2024-25 - Improvements to drainage in front of Leo XIII school
at CCNB road.

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.

II. കെട്ടിട വിഭാഗം

1. എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.ഒന്നാം
നിലയുടെ നിർമ്മാണം.

പെയിന്റിങ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. ആനവൽ പ്ലാൻ 2021-22 എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി
സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

ഫൗണ്ടേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ മാരാരിക്കുളം - ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ.

ഈ പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

4. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആര്യട് പി.എച്ച്.സി. ആലപ്പുഴ -ഒന്നാം
നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവർത്തികളും.

സൂബു കോയ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും,
പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായെന്നും കരാറുകാരന് നോട്ടീസ്
നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ലഭിക്കണമെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
അറിയിച്ചു.

5. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 - മാരാരിക്കുളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ
ഓഫീസ് നിർമ്മാണം.

Architectural Drawing ലഭിച്ചതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ - മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫേസ് II -സ്കൂൾ കെട്ടിട
നിർമ്മാണം.

ആർക്കിറ്റെക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് ലഭിക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയതായി
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

7. ആര്യട് ICDS -SMART അങ്ങനവാടി - നിർമ്മാണം

ഈ പ്രവർത്തി റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

8. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം.

തനത് വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡോയിങ്ങ്
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റും

അംഗീകാരത്തിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 8 ന് മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മീറ്റിങ് നടത്തുമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

9. ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, ആര്യട്.
ആർക്കിടെക്ട് ചാൾ ട്രോയിങ്ങ് ലഭിക്കണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

10. നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറർ നിർമ്മാണം.
ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ നിന്നും റിക്വയർമെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ സ്ഥല തർക്കവും ഉള്ളതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുമായി MLA മീറ്റിങ് നടത്താമെന്ന് അറിയിച്ചു.

11. ഗവ. JBS പോളഭാഗം, അവലുക്കുന്ന് - പുതിയ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.
തനത് വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെ ആർക്കിടെക്ട് ചാൾ ട്രോയിങ്ങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

12. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.
ഭരണാനുമതിയോടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

13. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- 2022-23ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ, ക്ലാസ് റൂം ഫെസിലിറ്റീസ്.
പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

14. എൽ.എ.സി. എ.ഡി.എസ്- മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ബസ് ഷെൽട്ടർ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.
ഈ ഉടൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

15. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- നേതാജി ജംക്ഷനിലെ യുവപ്രഭു വായനശാലയുടെ ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം
ഈ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

16. എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ്. കൊറ്റൻകുളങ്ങര ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ആർക്കിടെക്ട് ചാൾ ട്രോയിങ്ങ് ലഭിക്കണമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

17. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെയും രണ്ടാം നിലയുടെയും നിർമ്മാണം.
കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതായി അറിയിച്ചു. സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി മീറ്റിങ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അറിയിക്കാമെന്നും ജൂലൈ 5 ന് മീറ്റിങ് നടത്താമെന്നും MLA അറിയിച്ചു.

18. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 92 ആം നമ്പർ അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം (Back side of MMA UP school).
എസ്റ്റിമേറ്റ് തിരുത്തിയിന്ന് വേണ്ടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

19. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാത്തനാട് സെമിത്തേരിക്ക് സമീപത്തെ അങ്ങനവാടി നം. 12 ന് വേണ്ടി SMART അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.

20. പൊള്ളത്തൈഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.- ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം.

ഫൗണ്ടേഷൻ ഫുടിങ് പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

21. മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി പുതിയ സ്കൂൾ നിർമ്മാണം. സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണ്ടി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തതായി എക്സി.

എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

22. ഗവ. ടൗൺഹിൽ.പി.എസ്. വടികാട് നിർമ്മാണം.- Construction of new classroom. ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

23. ഗവ. യു.പി.എസ്. ആര്യട് നോർത്ത് - 1 ആം നിലയിലെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം. ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

24. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ശ്രീചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം യു. പി. സ്കൂൾ പൂക്കാവ് - പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.

ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു.

25. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, കലവൂർ - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു.

26. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. V.V.S.D. L.P. School, South Aryad, Alappuzha - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു.

27. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. U.P. School, North Aryad, Alappuzha - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു.

III. KRFB

1. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ സമാന്തര പാല നിർമ്മാണം.

ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.ഒക്ടോബർ മാസം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. പുനമട നെഹ്റു ടോഫി പാലം നിർമ്മാണം.

പൈലിങ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു.

3. ജില്ലാ കോടതി പാലം

സർക്കാർ വക പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വക കടകളിലെ വാടകക്കാരായ കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കലിന് എതിരെ ബഹു:കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസ് ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടമുറികൾ പൊളിച്ച് നീക്കുന്നതിന് ലേലം ചെയ്തതായും മരം മുറിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായും എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

IV. പാലം വിഭാഗം

1. മുപ്പാലം.

ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തതായും മറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച മീറ്റിംഗിന് ശേഷം പുരോഗതി MLA യെ അറിയിക്കാമെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

V. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്.

- a. ആലപ്പുഴ - മധുര റോഡ് ചെ: 1/500 - 3/00
- b. അവലുക്കുന്ന് പബ്ലിക് റോഡ് ചെ: 0/000 - 6/00
പ്രസ്തുത റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

യോഗം 04.30 ന് അവസാനിച്ചു.



നോഡൽ ഓഫീസർ
ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
നിരത്ത് വിഭാഗം ആലപ്പുഴ

Constituency Monitoring Team (CMT. Alappuzha)

27.06.2025. 3.30pm ന് നിരന്തരം വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളി-
നുള്ളിലൂടെ കുറ്റബോധത്തിന് നമ്മുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തു-
വാൻ സാധ്യമാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള
പ്രയത്നങ്ങൾ.

സംഗ്രഹം

	<u>വിവരം</u>	<u>ഒപ്പ്</u>
1) P CHITHARANJAN	MLA	C
2) RIMO THOMAS MATHEW	EE Roads	
3) KEERTHI M.G.	AE PWD ROADS	
4) RRRHA-T	ARR, KRAB-PMU, ALPY	
5) K. Subhash	AE, KRFB-PMU ALPY	
6) Anitha.K. Avithath	AE Spl-Bldg Sec-2	
7) Sivaprasad. S	AE (EE) Bldgs Alpy	
8) Nihal. A.	AE, Bldgs, Alpy	
9) Madhu. P.R	AE Spl Bldgs S-III	
10) Nyma Shifaz	AE, Bldgs Chethala	
11) Shinas P.B	AE, Chethala Roads	
12) Chitra.S	AE, Bridges, Thalassery	
13) Rajalekshmi. R	AE, RM Sub div Alappuzha	
14) Deepthi. V. Babu	ACC, Spl. Buildings, Alappuzha	
15) Sonia.B	AE, Roads sub div, Alappuzha	
16) Gouri Karthika.S	EE, Bldgs Alappuzha	
17) Remk Beni. I		

CONSTITUENCY MONITORING TEAM

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച മൂല്യനിർവ്വേദനം അനുബന്ധമായി 30.07.2025 ഉച്ചക്ക് ശേഷം 03.30PM ന് ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

1. നിരക്ക് വിഭാഗം

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - മാരാരിക്കുളം കണിച്ചുള്ളതും റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/070 വരെ BM& BC ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

ആഗസ്റ്റ് 15 ന് മുൻപ് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുറന്നുവെച്ചിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് - ഫേസ് 4&ഫേസ് 5.

ശ്രീ. എം. പി. ജോളി എന്ന കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - പുനമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് - ഫേസ് 1.

ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതായും 21 റോഡുകൾ ടാറിങ്ങ് ചെയ്തതായും 2 റോഡുകൾ ഭാഗികമായി ടാർ ചെയ്തതായും അസി.എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

4. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - പങ്കു തിയറ്റർ - ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

മുൻ റോഡുകളിലെ ഡ്രയിനേജ് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായതായും, രണ്ട് റോഡുകളിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

5. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡ്, പുനമടയിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.

11 റോഡുകളിൽ 8 റോഡുകൾ പൂർത്തിയായതായി അസി.എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - മുകച്ചിറ പാമ്പട്ടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

പാർശ്വഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും, മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

7. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണം.

പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എക്സി.എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയ തർക്കം പരിഹരിച്ചതായും ഉടൻ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാനും ബഹു MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

8. MLA-ADS2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC മംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.

BM പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 15ന് ഉദ്ഘാടനം നടത്തണമെന്ന് ബഹു MLA അറിയിച്ചു.

9. MLA-ADS 2018 -19 ആലപ്പുഴ LAC - കുറ്റപ്പാതയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ മെറ്റാറ്റാപ്പാടം Road നിർമ്മാണം.

താഴെ ചുരുക്കത്തിൽ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് ഭരണാനുമതി തുകയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

10. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21 -നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

11. MLA-ADS - 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC കിടങ്ങാമ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി റദ്ദ് ചെയ്ത് MLA നിർദ്ദേശിച്ച റോഡ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ MLA അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകിയതായി അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

12. MLA-ADS- 2022 -23 ആലപ്പുഴ LAC - മനയ്ക്കൽ ദേവിക്ഷേത്രം Road പുനരുദ്ധാരണം.

അഗസ്റ്റ് 2 ന് GSB പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

13. SR 2024-25 - കലവൂർ കാട്ടൂർ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 1/515 മുതൽ 2/790 വരെ കോൺക്രീറ്റും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകലും.

GSB പ്രവർത്തിപൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

14. Road safety work - Providing pedestrian & road safety works to school zones & junctions on various roads under Alappuzha section based on judgement, Dtd: 13/04/202

കരാർ ആരം ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

15. LAC-ADS-MLA-ADS - 2024-25 - Improvements to drainage in front of Leo XIII school at CCNB road.

റോഡ് ക്രോസ് കട്ടിംഗ് (CCNB Road) നടത്തി മാത്രമേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

II. കെട്ടിട വിഭാഗം

1. എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം. ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.

Out side പെയിന്റിങ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. ആനവൽ പ്ലാൻ 2021-22 എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

ഫൗണ്ടേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ മാരാരിക്കുളം - ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ.

ഈ പ്രവർത്തിയുടെ കരാർ ഉടൻ ചെയ്യുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

4. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആര്യട് പി.എച്ച്.സി. ആലപ്പുഴ - ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവർത്തികളും.

സൂത്ര്യ കോയ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും, പ്രവൃത്തി

ലിസെൻ ലഭിക്കണമെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

5. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 - മാരാരിക്കുളംസൗത്ത് പഞ്ചായത്തിൻറെ പുതിയ ഓഫീസ് നിർമ്മാണം.

Architectural Drawing ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ - മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫേസ് II - സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

Architectural Drawing ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

7. ആര്യട് ICDS -SMART അങ്ങനവാടി - നിർമ്മാണം.

പ്രവർത്തിയുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

8. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം.

തനത് വകുപ്പിന്റെ അനുമതിക്കായി ആർക്കിടെക്ട് ചറൽ ട്രോയിങ്ങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റും അംഗീകാരത്തിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

9. ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, ആര്യട്.

ആർക്കിടെക്ട് ചറൽ ട്രോയിങ്ങ് ലഭിച്ചതായി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

10. നെഹ്റു ട്രോഫിവാർഡിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ നിർമ്മാണം.

ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ നിന്നും റിക്വയർമെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ സ്ഥല തർക്കവും ഉള്ളതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുമായി MLA മീറ്റിങ് നടത്താമെന്ന് അറിയിച്ചു.

11. ഗവ. JBS പോളിടെക്നിക്, അവലുക്കുന്ന് - പുതിയ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.

എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

12. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

13. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- 2022-23 ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ, ക്ലാസ് റൂം ഫെസിലിറ്റീസ്.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

14. എൽ.എ.സി. എ.ഡി.എസ്- മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ബസ് ഷെൽട്ടർ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.

ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

15. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- നേതാജി ജംക്ഷനിലെ യുവപ്രഭു വായനശാലയുടെ ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഈ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

16. എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ്. കൊറ്റൻകുളങ്ങര ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ആർക്കിടെക്ട് ചറൽ ട്രോയിങ്ങ് ലഭിക്കണമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

രണ്ടാം നിലയുടെയും നിർമ്മാണം.

കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

18. പൊള്ളത്തെ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.- ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിയോടെ റദ്ദിച്ച് പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

19. മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി പുതിയ സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണ്ടി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

20. ഗവ. ടൗൺഹെൽ.പി.എസ്. വടികാട് നിർമ്മാണം.- Construction of new classroom.

ഭരണാനുമതിയോടെ റദ്ദിച്ച് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കിടെക്ട് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

21. ഗവ. യു.പി.എസ്. ആര്യട് നോർത്ത് - 1 ആം നിലയിലെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിയോടെ റദ്ദിച്ച് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

22. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ശ്രീചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം യു. പി. സ്കൂൾ പൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണം.

നഗരപഞ്ചായത്ത് അയച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

23. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 92ആം നമ്പർ അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം (Back side of MMA UP school).

എസ്റ്റിമേറ്റ് തിരുത്തിയിട്ട് വേണ്ടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

24. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, കലവൂർ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

സൂപ്പർവൈസിംഗ് സെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

25. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. V.V.S.D. L.P. School, South Aryad, Alappuzha- പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

ഈ പ്രവൃത്തി കരാർ ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു.

26. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. U.P. School, North Aryad, Alappuzha- പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

27. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാത്തനാട് സെമിത്തേരിക്ക് സമീപത്തെ അങ്ങനവാടി നം. 12 ന് വേണ്ടി SMART അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം.

ഭരണാനുമതിയോടെ റദ്ദിച്ച് സമർപ്പിച്ചു.

III. KRFB

1. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ സമാന്തര പാല നിർമ്മാണം.

പ്രൈവേറ്റിന് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ മാസം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അസി. എസ്റ്റി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. പുനമട നെറ്റ് ടോഫി പാലം നിർമ്മാണം.
പൈലിങ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു.

3. ജില്ലാ കോടതി പാലം
കടകൾ പൊളിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ
അറിയിച്ചു.

IV. പാലം വിഭാഗം

1. മൂപ്പാലം.

ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മീനി
മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തതായും മറ്റ് ലൈറ്റുകൾ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായും, മെറ്റീരിയൽസ് ഓഡർ
ചെയ്തതായും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറിയിച്ചു.

V. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട്
റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്.

a. ആലപ്പുഴ - മധുര റോഡ് ചെ: 1/500 - 3/00

b. അവലൂക്കുന്ന് പബ്ലിക് റോഡ് ചെ: 0/000 - 6/00

പ്രസ്തുത റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

യോഗം 04.30 ന് അവസാനിച്ചു.





നോഡൽ ഓഫീസർ
ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
നിരത്ത് വിഭാഗം ആലപ്പുഴ

Construction Monitoring Team (CMT)

പരസ്യ മിഷൻ അയക്കുമ്പോൾ സന്നദ്ധതയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് 30.07.2025-3.30.pm ന് പരസ്യ മിഷൻ ഓഫീസിൽ സെമിനാർ ഉണ്ടാകും.

പ്രോഗ്രാം

	<u>ബ്രാഞ്ച്</u>	<u>ഒപ്പ്</u>
1) P CHITHARANJAN MCA.		
2) RIDD THOMAS MATHEW.	EE/Roads	
3) Gouri Kattika . S	AEE Roads, Alpy	
4) Vishnu . S	AE Roads Alpy	
5) Chitra . S	AE Roads Chittala	
6) Deepthi . V. Babu	AE, RM sub div Alappuzha	
7) Shinas P.B.	AE, Buildings Chittala	
8) Syam . P.M.	COSTFORD Alappuzha	
9 K.G. Sasidharan .	"	
10. Aisly Thomas	AEE, KRFB, Alpy	
11 Rajalekshmi. R	AE, Bridge Section Thakazhy	
12 Sonia . B	AEE, PWD Special Buildings, Alappuzha	
13 Anitha . K. Avithala	AE, PWD Special Building Sec. 2	
14 REKHA . T	AEE, KRFB - PWD Alappuzha	
15. K. Subhash.	AE, KRFB, PWD, Alpy	
16. Madhu . P. R	Asst. Engr, BHSR, Alappuzha	
17 Nihal. A.	AEE PWD Buildings sub div Alpy	
18 Subhash Kumar CB	AE KRFB PWD Alpy	
19. Sivaprasad. S	AEE (CE) PWD	

CONSTITUENCY MONITORING TEAM

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മൂല്യത്തിയെട്ടാമത് അവലോകന യോഗം ബഹു. ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ അവറുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 29. 08. 2025 ഉച്ചക്ക് ശേഷം 02.30 Pm ന് നിരത്ത് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ ഹാജരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് അന്യത്ര ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

1. നിരത്ത് വിഭാഗം

- ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - മാരാരിക്കുളം കണിച്ചുകളങ്ങര റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/070 വരെ BM & BC ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
- ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുറന്നോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് - ഫേസ് 4 & ഫേസ് 5.
ശ്രീ. എം. പി. ജോളി എന്ന കരാറുകാരൻ കരാർ ഏറ്റെടുത്തതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
- ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - പുനമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് - ഫേസ് 1.
ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നതായും 27 റോഡുകളിൽ BM ചെയ്തതായും 4 റോഡുകളിൽ BC ചെയ്തതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
- ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - പങ്കജ് തിയറ്റർ - ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
മൂന്ന് റോഡുകളിലെ ഡ്രയിനേജ് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായതായും, രണ്ട് റോഡുകളിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
- ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡ്, പുനമടയിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.
95% പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം 95% പൂർത്തിയായതായും, GSB പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
- ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - മൂക്കച്ചിറ പാനവട്ടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
പാർശ്വഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും, മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
- മണ്ണുഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണം.
പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതായും, അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
- MLA-ADS - 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC മംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 8 ന് ഉദ്ഘാടനം നടത്താമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.
- MLA-ADS 2018 -19 ആലപ്പുഴ LAC - കുറുപ്പംതട്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൊറ്റാട്ടുപാടം

Road നിർമ്മാണം.

താഴെപ്പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് ഭരണാനുമതി തുകയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ബഹു. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു. ബാക്കി ഭാഗം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

10. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21-നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.

കെ. ആർ. എഫ്. ബി. യുടെ പ്രവൃത്തിയായ നെഹ്റു ട്രോഫി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ കണക്കിവിറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന തുക കൂടി മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

11. MLA-ADS - 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC കിടങ്ങാമ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി റദ്ദ് ചെയ്ത് MLA നിർദ്ദേശിച്ച റോഡ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ MLA അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചതായും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

12. MLA-ADS 2022 -23 ആലപ്പുഴ LAC - മനയ്ക്കൽ ദേവിക്ഷേത്രം Road പുനരുദ്ധാരണം. WMM പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

13. SR - 2024-25 - കലവൂർ കാട്ടൂർ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 1/515 മുതൽ 2/790 വരെ കോൺക്രീറ്റും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകലും.

ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

14. SR 2024-25 -ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് -CYMA Junction to Thathampally - ചെ. 300 മുതൽ 600 വരെ.

ഈ പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതായും 7- ആം തീയതി ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചു.

15. Road safety work - Providing pedestrian & road safety works to school zones & junctions on various roads under Alappuzha section based on judgement, Dtd: 13/04/2023.

കരാർ ആരും ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

16. LAC-ADS-MLA-ADS - 2024-25 - Improvements to drainage in front of Leo XIII school at CCNB road.

റോഡ് ക്രോസ് കട്ടിംഗ് (CCNB Road) നടത്തി മാത്രമേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. അധിക തുക ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകാമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

II. കെട്ടിട വിഭാഗം

1. എസ്.എൽ. പൂരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം. ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം.

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. II - ആം തീയതി ഉദ്ഘാടനം നടത്താമെന്നും MLA അറിയിച്ചു.

2. ആനവൽ പ്ലാൻ 2021-22 എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.
പ്ലാനിങ്ങ് ബിം പുർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ മാരാരിക്കുളം - ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ.
പ്രവർത്തിയുടെ കരാർ ചെയ്തതായും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

4. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. എസ്. തിരുവിഴ - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ആർക്കിടെക്ട് ചാൾ ഡ്രെയിയിങ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

5. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആര്യട് PHC. ആലപ്പുഴ - ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവർത്തികളും.
സൂബു കോയ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും, പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായെന്നും കരാറുകാരന് നോട്ടീസ്സൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മിസ്സ് ഡിസൈൻ 6- ആം തീയതി ലഭിക്കുമെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

5. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 - മാരാരിക്കുളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് നിർമ്മാണം.
Architectural Drawing ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ - മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫേസ് II - സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
Architectural Drawing ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

7. ആര്യട് ICDS - SMART അങ്ങനവാടി - നിർമ്മാണം
പ്രവർത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

8. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം.
ആർക്കിടെക്ട് ചാൾ ട്രോയിങ്ങ് കറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റും അംഗീകാരത്തിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

9. ജനറൽ ബജറ്റ് 2024-25 - ഗവ. ആയുർവ്വേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആര്യട് - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

10. നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററർ നിർമ്മാണം.
അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച് തരുന്നതിനായി 1 - ആം തീയതി സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

11. നേതാജി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ മണ്ണഞ്ചേരി - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ആർക്കിടെക്ട് ചാൾ ട്രോയിങ്ങ് ലഭിച്ചതായി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

12. ഗവ. JBS പോളിടെക്നിക്, അമ്പലക്കുന്ന് - പുതിയ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.
എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
ഭരണാനുമതി ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

13. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.
ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
14. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 92 ആം നമ്പർ അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം (Back side of MMA UP school).
പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
15. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാത്തനാട് സെമിത്തേരിക്ക് സമീപത്തെ അങ്ങനവാടി നം. 12 ന് വേണ്ടി SMART അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം.
സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.
16. എൽ.എ.സി. എ.ഡി.എസ്- മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ബസ് ഷെൽട്ടർ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.
കോളം ഫുട്ടിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
17. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- നേതാജി ജംക്ഷനിലെ യുവപ്രഭ വായനശാലയുടെ ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ഈ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായും പുരോഗതിയില്ലായെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
18. എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ്. കൊറ്റൻകുളങ്ങര ഗവ. എച്ച്. എസ്. എൽ. പി. എസ്. പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ആർക്കിടെക്ട് ചാർജ്ഡ്രോയിങ് ലഭിക്കണമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
19. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെയും രണ്ടാം നിലയുടെയും നിർമ്മാണം.
കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതായി അറിയിച്ചു.
20. പൊള്ളത്തെ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.- ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം.
ഫൗണ്ടേഷൻ ഫുട്ടിങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചതായും പുരോഗതിയില്ലായെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
21. മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി പുതിയ സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.
സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.
22. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2024-25 ഗവ. ടൗൺ LPS. വടികാട് പുതിയ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.
ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
23. ഗവ. ജനറൽ UPS. ആര്യാട് നോർത്ത് - 1 ആം നിലയിലെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.
ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
24. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ശ്രീ ചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം UP സ്കൂൾ പൂക്കാവ് - പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.
ഓണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

25. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ഗവ. LP . സ്കൂൾ, കലവൂർ - പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.
പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

26. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. V.V.S.D.L.P. School, South Aryad, Alappuzha-
പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.

എ. എ. ജോസഫ് എന്നകരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായി അസി.
എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

27. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. U.P. School, North Aryad, Alappuzha-പുതിയ കെട്ടിട
നിർമ്മാണം.

ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു

III. KRFB

1. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ സമാന്തര പാല നിർമ്മാണം.

സ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്പോൺസർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ
കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ മണ്ണ്
ലഭിക്കുന്നതിനായി പത്തനംതിട്ട ഡിവിഷനിലേക്ക് കത്ത് നൽകിയതായും എക്സി.
എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. പള്ളത്തുരുത്തി കിഴക്കൻ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം.

ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉടൻ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

2. പുനമട നെഹ്റു ട്രോഫി പാലം നിർമ്മാണം.

പൈലിങ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു. നെഹ്റു ട്രോഫി
പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന തുക നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്ന
പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

3. ജില്ലാ കോടതി പാലം

കടകൾ പൊളിച്ച് നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. മത്സ്യ കന്യക മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 7 - ആം തീയതി
മീറ്റിംഗ് നടത്താമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

4. കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ - സെച്ച് 1

അന്തിമ അലൈൻമെന്റ് NAPTAC ൽ നിന്ന് ലഭിക്കണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

5. കിഫ്ബി 2017-18 - കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ ആലപ്പുഴ SH. Bypass Crossing to South Chellanam-
സെച്ച് 2

വാല്യുവേഷൻ ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

IV. പാലം വിഭാഗം

1. മുപ്പാലം

ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഹൌണ്ടേഷൻ ചെയ്തതായും മറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായും, മെറ്റീരിയൽസ് സെപ്റ്റംബർ 20 - ന് ലഭിക്കുമെന്നും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറിയിച്ചു.

V. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം


ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്.

a. ആലപ്പുഴ - മധുര റോഡ് ചെ: 1/500 - 3/00

b. അവലുക്കുന്ന് പബ്ലിക് റോഡ് ചെ: 0/000 - 6/00

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും പുതിയ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

യോഗം 03.30 ന് അവസാനിച്ചു.



നോഡൽ ഓഫീസർ
ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
നിരത്ത് വിഭാഗം ആലപ്പുഴ

Constituency Monitoring Team (CMT)

മലയാളം ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് ടീം റിപ്പോർട്ട് 29.08.2025. 2.15pm ന് മാർഗ്ഗാലയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

നമ്പർ

പേര്

ഒപ്പ്

1

- 1) RIJO THOMAS MATHREW. EE/Roads. For
- 2) Nihal .A. AEE Buildings Alappuzha 44
- 3) Sivaprasad. S AEE (EN) Alp 1
- 4) Sonia.B, AEE, PWD Spl. Buildings Subdivision, Alp For
- 5) Sujamol.S.B, AEE, PWD, Buildings Chettala in Alappuzha
- 6) Anitha. K. Avithala, AE Spl. Bldg Sn. 2 For
- 7) Deepthi .V. Babu, AE RM sub div Alappuzha For
- 8) Vishnu.S AE, PWD Roads Al/Roads Section Vishnu
- 9) Gitsy Thomas AEE, KRFB, Alpy For
- 10) RAKHA .I AEE KRFB For
- 11) Rajalekshmi. RAE, Bridge Section, Thakazhy For
- 12) Shinas P.B AE, Buildings, Chettala For
- 13) Deepa. B, EE, KRFB For
- 14) Gouri Karthika.S AEE, Roads, Alp For

CONSTITUENCY MONITORING TEAM

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മൂല്യത്തിയെട്ടാമത് അവലോകന യോഗം ബഹു. ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ അവാറുകളുടെ 25. 09. 2025 ഉച്ചക്ക് ശേഷം 02.30pm ന് ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ ഹാജരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് അന്യത്ര ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തിരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

1. നിരത്ത് വിഭാഗം

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - മാരാരിക്കുളം കണിച്ചുകളങ്ങര റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/070 വരെ BM & BC ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

ഇൻറ്റർലോക്ക് പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻതുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് - ഫേസ് 4 & ഫേസ് 5.

ശ്രീ. എം. പി. ജോളി എന്ന കരാറുകാരൻ കരാർ ഏറ്റെടുത്തതായും പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചതായും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - പുനമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് - ഫേസ് 1.

ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നതായും 27 റോഡുകളിൽ BM ചെയ്തതായും 9 റോഡുകളിൽ BC ചെയ്തതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

4. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - പങ്കു തിയറ്റർ - ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

മൂന്ന് റോഡുകളിലെ ഡ്രയിനേജ് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായതായും, രണ്ട് റോഡുകളിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

5. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡ്, പുനമടയിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.

95% പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം 95% പൂർത്തിയായതായും, GSB പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - മൂക്കച്ചിറ പാനവട്ടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

പാർശ്വഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും, മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

7. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണം.

പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതായും, അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി സ്ഥല തർക്കം മൂലം വീണ്ടും തടസ്സപ്പെട്ടതായും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

8. MLA-ADS - 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC മംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

9. MLA-ADS 2018 -19 ആലപ്പുഴ LAC - കുറുപ്പുതയ്യിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൊറ്റാട്ടുപാടം Road നിർമ്മാണം.

താഴെപ്പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് ഭരണാനുമതി തുകയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ബഹു. MLA നിർദ്ദേശിച്ചു. ബാക്കി ഭാഗം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

10. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21-നെഹ്റുടോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.

കെ. ആർ. എഫ്. ബി. യുടെ പ്രവൃത്തിയായ നെഹ്റു ടോഫി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന തുക കൂടി മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

11. MLA-ADS - 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC കിടങ്ങാമ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി റദ്ദ് ചെയ്ത് MLA നിർദ്ദേശിച്ച റോഡ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ MLA അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും സാങ്കേതിക അനുമതിയ്ക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചതായും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

12. MLA-ADS 2022 -23 ആലപ്പുഴ LAC - മനയ്ക്കൽ ദേവിക്ഷേത്രം Road പുനരുദ്ധാരണം. ടാറിങ് പ്രവർത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

13. SR - 2024-25 - കലവൂർ കാട്ടൂർ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 1/515 മുതൽ 2/790 വരെ കോൺക്രീറ്റും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകലും. ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

14. SR 2024-25 -ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് -CYMA Junction to Thathampally - ചെ. 300 മു. 600 വരെ. ഈ പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതായും 7- ആം തീയതി ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചു.

15. Road safety work - Providing pedestrian & road safety works to school zones & junctions on various roads under Alappuzha section based on judgement, Dtd: 13/04/2023.

കരാർ ആരും ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

16. LAC-ADS-MLA-ADS - 2024-25 - Improvements to drainage in front of Leo XIII school at CCNB road.

റോഡ് ക്രോസ് കട്ടിംഗ് (CCNB Road) നടത്തി മാത്രമേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. അധിക തുക ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകാമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു. HDD ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാമ്പ്യൽ പരിശോധിക്കുവാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

II. കെട്ടിട വിഭാഗം

1. ആനവൽ പ്ലാൻ 2021-22 എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം. പ്ലാനിങ് ബീം പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ മാരാരിക്കുളം - ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ.
പ്രജിത്ത. കെ. എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
3. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. എസ്. തിരുവിഴ - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ആർക്കിടെക്ട് ചാൾ ഡ്രോയിങ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
4. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആര്യട് PHC. ആലപ്പുഴ - ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവർത്തികളും.
സുബ്ര കോയ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും, പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായെന്നും കരാറുകാരന് നോട്ടീസ്സൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
5. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 - മാരാരിക്കുളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് നിർമ്മാണം.
Architectural Drawing ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
6. ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ - മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫേസ് II - സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
Architectural Drawing ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
7. ആര്യട് ICDS - SMART അങ്ങനവാടി - നിർമ്മാണം
സ്ഥലം കൈമാറിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
8. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം.
ആർക്കിടെക്ട് ചാൾ ടോയിങ്ങ് കറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റും അംഗീകാരത്തിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
9. ജനറൽ ബജറ്റ് 2024-25 - ഗവ. ആയുർവ്വേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആര്യട് - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
10. നെഹ്റു ടോഫി വാർഡിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ നിർമ്മാണം.
അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച് തരുന്നതിനായി 1 - ആം തീയതി സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.
11. നേതാജി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ മണ്ണഞ്ചേരി - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ആർക്കിടെക്ട് ചാൾ ടോയിങ്ങ് ലഭിച്ചതായി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
12. എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ്. കൊറ്റൻകുളങ്ങര ഗവ. എച്ച്. എസ്. എൽ. പി. എസ്. പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ആർക്കിടെക്ട് ചാൾ ഡ്രോയിങ് ലഭിക്കണമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

13. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2024-25 ഗവ. ടൗൺ LPS. വടികാട് പുതിയ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.
ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
14. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2023-24- മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി പുതിയ സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.
സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.
15. ഗവ. JBS പോളഭാഗം, അവലുക്കുന്ന് - പുതിയ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.
എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
ഭരണാനുമതി ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.
16. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.
ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 92 ആം നമ്പർ അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം (Back side of MMA UP school).
പ്രവൃത്തി റിടെൻഡർ ചെയ്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
18. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാത്തനാട് സെമിത്തേരിക്ക് സമീപത്തെ അങ്ങനവാടി നം. 12 ന് വേണ്ടി SMART അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം.
സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.
19. എൽ.എ.സി. എ.ഡി.എസ്- മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ബസ് ഷെൽട്ടർ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.
കോളം ഫുട്ടിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ GP നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തി പുനരാരംഭിക്കുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
20. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- നേതാജി ജംക്ഷനിലെ യുവപ്രഭു വായനശാലയുടെ ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ഈ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായും പുരോഗതിയില്ലായെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
21. പൊള്ളത്തെ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.- ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം.
കോളം പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും, Basement filling ആരംഭിച്ചതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
22. മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
23. ഗവ. ജനറൽ UPS. ആര്യട് നോർത്ത് - 1 ആം നിലയിലെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.
50.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
24. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ശ്രീ ചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം UP സ്കൂൾ പൂക്കാവ് - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
കെട്ടിട നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്താമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.
25. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ഗവ. LP . സ്കൂൾ, കലവൂർ - പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.

അനിൽ എന്ന കുമാറുകാരൻ പ്രവർത്തി എടുത്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

26. ആനുവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. V.V.S.D.L.P. School, South Aryad, Alappuzha- പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം. എ. എ. ജോസഫ് എന്ന കുമാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി എടുത്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

27. ആനുവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. U.P. School, North Aryad, Alappuzha- പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ഷോബർ 11 ന് ഉൽഘാടനം നടത്താമെന്ന് ബഹു MLA അറിയിച്ചു.

28. LAC-ADS. മണ്ണഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വേണ്ടി പുതിയ വെയിറ്റിങ് നിർമ്മാണം. പ്രവർത്തി ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

III. KRFB

1. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ സമാന്തര പാല നിർമ്മാണം.

സ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്പോൺസർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ മണ്ണ് ലഭിക്കുന്നതിനായി പത്തനംതിട്ട ഡിവിഷനിലേക്ക് കത്ത് നൽകിയതായും എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. പള്ളത്തുരുത്തി കിഴക്കൻ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം.

ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉടൻ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു. ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

3. പുനമട നെഹ്റു ട്രോഫി പാലം നിർമ്മാണം.

20% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. നെഹ്റു ട്രോഫി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന തുക നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

4. ജില്ലാ കോടതി പാലം

20% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. മത്സ്യ കന്യക മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്താമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

5. കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ - സെച്ച് 1

അന്തിമ അലൈൻമെന്റ് NAPTAC ൽ നിന്ന് ലഭിക്കണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. കിഫ്ബി 2017-18 - കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ ആലപ്പുഴ SH. Bypass Crossing to South Chellanam - സെച്ച് 2

വാല്യവേഷൻ തുടങ്ങിയതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

IV. പാലം വിഭാഗം

I. മുപ്പാലം

പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തതായും Pole, light എന്നിവ നാളെ എത്തുമെന്നും, ഈ മാസം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമെല്ലാം പൂർത്തിയാകുമെന്നും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറിയിച്ചു.

V. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്.

- a. ആലപ്പുഴ - മധുര റോഡ് ചെ: 1/500 - 3/00
- b. അവലൂക്കുന്ന് പബ്ലിക് റോഡ് ചെ: 0/0-00 - 6/00

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും പുതിയ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

യോഗം 03.30 ന് അവസാനിച്ചു.



നോഡൽ ഓഫീസർ
ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
നിരത്ത് വിഭാഗം ആലപ്പുഴ

Constituency Monitoring Teams (CMT) Process

பரபெரிய மிகவும் உயர்வாகியிருந்த பரபெரிய
 பரபெரிய மிகவும் உயர்வாகியிருந்த பரபெரிய
 பரபெரிய மிகவும் உயர்வாகியிருந்த பரபெரிய

<u>Long Ground</u>	<u>Bridges</u>	<u>Boys</u>
1) PP - Thomas M.		
2) Rijo Thomas Mathew.	EE/Roads	
3) Amtha. K. Avithath	AE Spl. Bldgs Sec. 2	Avithath
4) Sonia. B	ACC Spl. Buildings Subdivision	
5) Chitra. S	AE, PWD Roads Chertala	
6, 8) Shobu. V	ACC, KRFB	
7) Jyothilekshmi. S	AE KRFB	Jyothi
8) K. Subhash	AE, KRFB	
9) RAKHA. T	ACC, KRFB	
10) Vishnu. J	AE Roads Alappuzha	
11) Gouri Karthika. S	ACC Roads, Alappuzha	
12) Nihal. A.	ACC PWD Buildings	
13) Mathu. P. R	Sub Division Alappuzha	
14) Syamid. S. K	AE, Bldgs Alappuzha	
15) Shinas P-B	ACC, PWD Buildings Chertala	
16) Deepthi. V. Babu	AE, PWD Buildings Chertala	
17) Ajimus. K. M	AE, RM sub div	
18) Biju Samuel.	Overseer Bridge Section Thakshy	

19 Rmkr Bui. I, EE Bldg



CONSTITUENCY MONITORING TEAM

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മൂപ്പത്തിയൊമ്പതാമത് അവലോകന യോഗം ബഹു. ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ അവറുകളുടെ 27. 10. 2025 ഉച്ചക്ക് ശേഷം 02.00pm ന് നിരത്ത് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ ഹാജരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് അന്യത്ര ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

1. നിരത്ത് വിഭാഗം

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - മാരാരിക്കുളം കണിച്ചുകളങ്ങര റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/070 വരെ BM & BC ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

ഇൻറ്റർലോക്ക് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും ബോം ഫില്ലിംഗ് പൂർത്തിയാകുന്നുണ്ടെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻമുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് - ഫേസ് 4 & ഫേസ് 5.

പ്രാഥമിക ലെവലുകൾ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും, നാല് റോഡ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചതായും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - പുനമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് - ഫേസ് 1.

ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നതായും 27 റോഡുകളിൽ BM ചെയ്തതായും 9 റോഡുകളിൽ BC ചെയ്തതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

4. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - പങ്കജ് തിയറ്റർ - ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ. മൂന്ന് റോഡുകളിലെ ഡ്രയിനേജ് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായതായും, രണ്ട് റോഡുകളിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ പൈപ്പ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവർത്തി ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

5. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡ്, പുനമടയിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.

95% പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം 95% പൂർത്തിയായതായും, GSB പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - മൂക്കച്ചിറ പാനവട്ടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ. പാർശ്വഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും, മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

7. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണം. കലക് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതായും, അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

8. MLA-ADS - 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC മംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

9. MLA-ADS 2018 -19 ആലപ്പുഴ LAC - കുറുപ്പുതയ്യിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൊറ്റാട്ടുപാടം Road നിർമ്മാണം.

പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

10. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21-നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.

കെ. ആർ. എഫ്. ബി. യുടെ പ്രവൃത്തിയായ നെഹ്റു ട്രോഫി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ കണക്കിവിറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന തുക കൂടി മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

11. MLA-ADS - 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC കിടങ്ങാമ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.

പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചതായും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

12. MLA-ADS 2022 -23 ആലപ്പുഴ LAC - മനയ്ക്കൽ ദേവിക്ഷേത്രം Road പുനരുദ്ധാരണം.

ടാറിങ് പ്രവർത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

13. SR - 2024-25 - കലവൂർ കാട്ടൂർ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 1/515 മുതൽ 2/790 വരെ കോൺക്രീറ്റും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകലും.

ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

14. SR 2024-25 -ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് -CYMA Junction to Thathampally - ചെ. 300 മുതൽ 600 വരെ.

ഈ പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതായും 7- ആം തീയതി ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചു.

15. Road safety work - Providing pedestrian & road safety works to school zones & Junctions on various roads under Alappuzha section based on Judgement, Dtd: 13/04/2023.

കരാർ ആരും ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

16. LAC-ADS-MLA-ADS - 2024-25 - Improvements to drainage Infront of Leo XIII school at CCNB road.

റോഡ് ക്രോസ് കട്ടിംഗ് (CCNB Road) നടത്തി മാത്രമേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. അധിക തുക ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകാമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു. HDD ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യത പരിശോധിക്കുവാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

II. കെട്ടിട വിഭാഗം

1. ആനവൽ പ്ലാൻ 2021-22 എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

സൺഷെയ്ഡ് വരെ പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ മാരാരിക്കുളം - ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ.

പ്രജിത്ത: കെ. എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. എസ്. തിരുവിഴ - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. ഉടൻ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

4. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആര്യട് PHC. ആലപ്പുഴ - നെറം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവർത്തികളും. സൂബു കോയ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും, പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായെന്നും കരാറുകാരന് നോട്ടീസ്സൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

5. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 - മാരാരിക്കുളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് നിർമ്മാണം. Architectural Drawing ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ - മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫേസ് II - സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. Architectural Drawing ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

7. ആര്യട് ICDS - SMART അങ്ങനവാടി - നിർമ്മാണം സ്ഥലം കൈമാറിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

8. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം. ആർക്കിടെക്ട് ചാൾസ് ടോയിങ്ങ് കറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റും അംഗീകാരത്തിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

9. ജനറൽ ബജറ്റ് 2024-25 - ഗവ. ആയുർവ്വേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആര്യട് - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

10. നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററർ നിർമ്മാണം. ആർക്കിടെക്ട് ചാൾസ് ടോയിങ്ങ് ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

11. നേതാജി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ മണ്ണഞ്ചേരി - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. ആർക്കിടെക്ട് ചാൾസ് ടോയിങ്ങ് ലഭിച്ചതായി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

12. എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ്. കൊറ്റൻകുളങ്ങര ഗവ. എച്ച്. എസ്. എൽ. പി. എസ്. പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. ആർക്കിടെക്ട് ചാൾസ് ട്രോയിങ്ങ് ലഭിക്കണമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

13. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2024-25 ഗവ. ടൗൺ LPS. വടികാട് പുതിയ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം. ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

14. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2023-24 - മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി പുതിയ സ്കൂൾ നിർമ്മാണം. സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.
15. ഗവ. JBS പോളഭാഗം, അവലുക്കുന്ന് - പുതിയ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം. എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ഭരണാനുമതി ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.
16. മണ്ണഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം. ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 92 ആം നമ്പർ അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം (Back side of MMA UP school). പ്രവൃത്തി റീടെൻഡർ ചെയ്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
18. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാത്തനാട് സെമിത്തേരിക്ക് സമീപത്തെ അങ്ങനവാടി നം. 12 ന് വേണ്ടി SMART അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം. സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.
19. എൽ.എ.സി. എ.ഡി.എസ്- മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ബസ് ഷെൽട്ടർ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും. കോളം എട്ടിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ GP നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തി പുനരാരംഭിക്കുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
20. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- നേതാജി ജംക്ഷനിലെ യുവപ്രഭ വായനശാലയുടെ ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം. ഈ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായും പുരോഗതിയില്ലായെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
21. പൊള്ളത്തെ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.- ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ കോളം പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും, Basement filling ആരംഭിച്ചതായും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
22. മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
23. ഗവ. ജനറൽ UPS. ആര്യട് നോർത്ത് - 1 ആം നിലയിലെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം. 50.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
24. ആനുവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ശ്രീ ചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം UP സ്കൂൾ പൂക്കാവ് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. സംബന്ധിച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്താമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.
25. ആനുവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ഗവ. LP . സ്കൂൾ, കലവൂർ - പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം. അനിൽ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

26. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. V.V.S.D.L.P. School, South Aryad, Alappuzha-
പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.
എ. എ. ജോസഫ് എന്നകരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായി അസി.
എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

27. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. U.P. School, North Aryad, Alappuzha-പുതിയ
കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

28. LAC-ADS. മണ്ണഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വേണ്ടി പുതിയ വെയിറ്റിങ് നിർമ്മാണം.
പ്രവർത്തി ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

III. KRFB

1. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ സമാന്തര പാല നിർമ്മാണം.

സ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്പോൺസർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ
കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എക്സി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ മണ്ണ്
ലഭിക്കുന്നതിനായി പത്തനംതിട്ട ഡിവിഷനിലേക്ക് കത്ത് നൽകിയതായും എക്സി.
എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. പള്ളത്തുരുത്തി കിഴക്കൻ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം.

ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉടൻ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

3. പുനമട നെഹ്റു ട്രോഫി പാലം നിർമ്മാണം.

20% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
നെഹ്റു ട്രോഫി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ കണക്കിവിറ്റി റോഡ്
നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന തുക നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ
അധീനതയിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

4. ജില്ലാ കോടതി പാലം

20% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. മത്സ്യ കന്യക
മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്താമെന്ന് MLA അറിയിച്ചു.

5. കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ - സെച്ച് 1

അന്തിമ അലൈൻമെന്റ് NAPTAC ൽ നിന്ന് ലഭിക്കണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. കിഫ്ബി 2017-18 - കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ ആലപ്പുഴ SH. Bypass Crossing to South Chellanam-
സെച്ച് 2

വാല്യുവേഷൻ തുടങ്ങിയതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

IV. പാലം വിഭാഗം

1. മുപ്പാലം

പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തതായും Pole, light എന്നിവ നാളെ എത്തുമെന്നും, ഈ മാസം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പൂർത്തിയാകുമെന്നും അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറിയിച്ചു.

V. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്.

- a. ആലപ്പുഴ - മധുര റോഡ് ചെ: 1/500 - 3/00
- b. അവലുക്കുന്ന് പബ്ലിക് റോഡ് ചെ: 0/000 - 6/00

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും പുതിയ പ്രവൃത്തി മൂന്ന് തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടും ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ലായെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

യോഗം 03.00 Pmന് അവസാനിച്ചു.



നോഡൽ ഓഫീസർ
ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
നിരത്ത് വിഭാഗം ആലപ്പുഴ

അയ്യപ്പ മിഷൻ സിറോ അക്വീട്ടീവ് അവിനിമയ
കാറ്റലോഗത്തിന് നവം 27. 10. 2025. (2025) ന് തുടർ
അയ്യപ്പ മിഷൻ സിറോ അക്വീട്ടീവ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നവം
2025 ന് തുടർ അയ്യപ്പ മിഷൻ സിറോ അക്വീട്ടീവ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നവം

<u>പ്രവേശനനാമം</u>	<u>വിഭാഗം</u>	<u>ഒപ്പ്</u>
1) PP മിസ്റ്റർ		
2) Rijo Thomas Mathew	EE/Roads	
3) നഗ്നാദിതരൻ. മി	AE, Roads, Alp	
4) Nihal. A.	AE Build.ys sub Div Alpy	
5) Sivasankar. m	AE, PWD Spl. Buildings	
6) SIVAPRASAD.S	AE(EE)	
7) Vishnu.S	AE PWD Roads Alpy	
8) Deepthi. V. Baby	AE, PWD Maintenance sub div, Alpy	
9) CHITRA.S	AE, PWD Road section Chitha	
10) Shines P.B	AE, PWD Buildings section, Chethala	

CONSTITUENCY MONITORING TEAM

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച നാലുതാമത് അവലോകന യോഗം ബഹു. ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ അവറുകളുടെ 27. 12. 2025 വൈകുന്നേരം 04.00pm ന് നിരത്ത് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. യോഗത്തിൽ ഹാജരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് അന്യത്ര ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

I. നിരത്ത് വിഭാഗം

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - മാരാരിക്കുളം കണിച്ചുകളങ്ങര റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/070 വരെ BM & BC ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
2. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻതുമ്പോളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്- ഫേസ് 4 & ഫേസ് 5.
ഈ പ്രവർത്തി നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 - പുനമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റിറോഡ് - ഫേസ് 1.
ഈ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നതായും 28 റോഡുകളിൽ BM ചെയ്തതായും 20 റോഡുകളിൽ BC ചെയ്തതായും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു..
4. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - പങ്കജ് തിയറ്റർ - ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
മൂന്ന് റോഡുകളിലെ ഡ്രയിനേജ് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായതായും, രണ്ട് റോഡുകളിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതായും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ പൈപ്പ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവർത്തി ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തി ത്വരിതഗതിയിലാക്കുവാനും, ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉടൻ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുവാനും MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
5. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22 - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡ്, പുനമടയിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.
95% പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം 95% പൂർത്തിയായതായും, GSB പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തി ത്വരിതഗതിയിലാക്കുവാനും, ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉടൻ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുവാനും MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
6. ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 - മൂക്കച്ചിറ പാനവട്ടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.
പാർശ്വഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും, മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് പൂർത്തിയായതായും അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തി ത്വരിതഗതിയിലാക്കുവാനും, ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉടൻ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുവാനും MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
7. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മസ്ജിദ് പാലം നിർമ്മാണം.
ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
8. MLA-ADS - 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC മംഗലം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.
ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

9. MLA-ADS 2018 -19 ആലപ്പുഴ LAC - കുറുപ്പത്തയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊറ്റാട്ടുപാടം Road നിർമ്മാണം.

പാർശ്വഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും, മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് പൂരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

10. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21-നെഹ്റുട്രോഫി വാർഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.

കെ. ആർ. എഫ്. ബി. യുടെ പ്രവൃത്തിയായ നെഹ്റു ട്രോഫി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന തുക കൂടി മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

11. MLA-ADS - 2024 -25 ആലപ്പുഴ LAC കിടങ്ങാമ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം.

ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

12. MLA-ADS 2022 -23 ആലപ്പുഴ LAC - മനയ്ക്കൽ ദേവിക്ഷേത്രം Road പുനരുദ്ധാരണം.

ടാറിങ് പ്രവർത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

13. SR - 2024-25 - കലവൂർ കാട്ടൂർ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 1/515 മുതൽ 2/790 വരെ കോൺക്രീറ്റും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകലും.

ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

14. SR 2024-25 - ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് -CYMA Junction to Thathampally - ചെ. 300 മുതൽ 600 വരെ.

ഈ പ്രവർത്തിയുടെ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയതായി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

15. Road safety work - Providing pedestrian & road safety works to school zones & junctions on various roads under Alappuzha section based on Judgement, Dtd: 13/04/2023.

വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്യണമെന്ന് അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

16. FDR 2024 -2025 - വാടക്കനാൽ നോർത്ത് ബാങ്ക് റോഡിൽ ചെയിനേജ് 1/000 മുതൽ 2/210 വരെ BC ഓവർലേ ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.

ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

17. MLA-ADS 2018 -19 ആലപ്പുഴ LAC - കുറുപ്പത്തയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊറ്റാട്ടുപാടം Road നിർമ്മാണം. ഫേസ് II

പാർശ്വഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും, മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് പൂരോഗമിക്കുന്നതായും അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

18. FDR 2025 -2026 - വാടക്കനാൽ നോർത്ത് ബാങ്ക് റോഡിൽ പുനമട വരെ HMC ചാപ്പൽ ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം.

ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ട് കരാർ ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ലായെന്ന് അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

19. FDR 2025 -2026 - CCNB റോഡിൽ ചെയിനേജ് 2/300 മുതൽ 2/800 വരെ ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണവും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകലും.

ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ട് കരാർ ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ലായെന്ന് അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

20. SR 2025 -2026 - മുപ്പാലം കിഴക്കേ അമ്പ്രോച്ച് റോഡിലെ പാർശ്വ ഭിത്തിയുടെ അടിയിൽ നിർമ്മാണം

ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ട് കരാർ ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ലായെന്ന് അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

21. LAC-ADS-MLA-ADS - 2024-25 - Improvements to drainage Infront of Leo XIII school at CCNB road.

വിണ്ടം ടെൻഡർ ചെയ്യണമെന്ന് അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

II. കെട്ടിട വിഭാഗം

1. ആരവൽ പ്ലാൻ 2021-22 എസ്.എൽ. പുരം ജി.എസ്.എം.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.

ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ സ്റ്റാബ് വരെ പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

2. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ മാരാരിക്കുളം - ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ.

പ്രജിന്ത്. കെ. എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ സ്റ്റാബ് വരെ പൂർത്തീകരിച്ചതായെന്നും അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

3. ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. എസ്. തിരുവിഴ - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

4. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 ആര്യട് PHC. ആലപ്പുഴ -ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പ്രവർത്തികളും.

സൂബു കോയ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തതായും, പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായെന്നും കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോതാരവാദിത്വത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സുപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തി നീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

5. എം.എൽ.എ. എ.ഡി.എസ് 2022-23 - മാരാരിക്കുളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് നിർമ്മാണം.

മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. ഗവ. ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ - മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫേസ് II -സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.

Architectural Drawing ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

7. ആര്യട് ICDS - SMART അങ്ങനവാടി - നിർമ്മാണം

പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

8. മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം.

മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

9. ജനറൽ ബഡ്റ്റ് 2024-25 - ഗവ. ആയുർവ്വേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആര്യട് - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

10. ജനറൽ ബഡ്റ്റ് 2022-23 നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററി നിർമ്മാണം.
മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

11. നേതാജി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ മണ്ണുഞ്ചേരി - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.

12. ജനറൽ - ഗവൺമെന്റ് H.S.L.P സ്കൂൾ ആര്യട് (കൊറ്റൻകുളങ്ങര) പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

13. ജനറൽ ബഡ്റ്റ് 2024-25 ഗവ. ടൗൺ LPS. വടിക്കാട് പുതിയ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.
മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

14. ജനറൽ ബഡ്റ്റ് 2023-24- മണ്ണുഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി പുതിയ സ്കൂൾ നിർമ്മാണം.
ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചു.

15. ഗവ. JBS പോളഭാഗം, അവലുക്കുന്ന് - പുതിയ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.
മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

16. മണ്ണുഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.
ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

17. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 92 ആം നമ്പർ അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം (Back side of MMA UP school).
പ്രവൃത്തി റീടെൻഡർ ചെയ്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

18. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാത്തനാട് സെമിത്തേരിക്ക് സമീപത്തെ അങ്ങനവാടി നം. 12 ന് വേണ്ടി SMART അങ്ങനവാടി നിർമ്മാണം.
കരാർ ഏറ്റെടുത്തതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

19. എൽ.എ.സി. എ.ഡി.എസ്- മണ്ണുഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ബസ് ഷെൽട്ടർ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.
പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

20. എൽ.എ. സി. എ.ഡി.എസ്- നേതാജി ജംക്ഷനിലെ യുവപ്രഭ വായനശാലയുടെ ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
പ്രവർത്തി പുനരാരംഭിക്കാത്തതിനാൽ 3 നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും യാതൊരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ലായെന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ കരാറുകാരനെ ടെൻഡറു് ചെയ്ത് പ്രവർത്തി റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.

21. പൊള്ളത്തെ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.- ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം.
പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
22. മണ്ണഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
Structural Drawing ലഭിക്കണമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
23. ഗവ. ജനറൽ UPS. ആര്യാട് നോർത്ത് - 1 ആം നിലയിലെ ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം.
50.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
24. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ശ്രീ ചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം UP സ്കൂൾ പൂക്കാവ് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.
പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
25. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 - ഗവ. LP . സ്കൂൾ, കലവൂർ - പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.
അടുത്തയാഴ്ച റൂഫ് സ്റ്റാബ് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
26. ആനവൽ പ്ലാൻ 2024-25 -Govt. V.V.S.D.L.P. School, South Aryad, Alappuzha- പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.
ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ റൂഫ് സ്റ്റാബ് പൂർത്തീകരിച്ചതായി അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

III. KRFB

1. ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ സമാന്തര പാല നിർമ്മാണം.
GSB, WMM പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. ജനുവരി 31 ന് മുൻപ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.
2. പള്ളത്തുരുത്തി കിഴക്കൻ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം.
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
3. പുനമട നെഹ്റു ട്രോഫി പാലം നിർമ്മാണം.
ഈ പ്രവർത്തി നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. നെഹ്റു ട്രോഫി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ കണക്കിവിറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന തുക നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
4. ജില്ലാ കോടതി പാലം
ഈ പ്രവർത്തി നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
5. കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ - സെച്ച് 1
അന്തിമ അലൈൻമെന്റ് NAPTAC ൽ നിന്ന് ലഭിക്കണമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

6. കിഫ്ബി 2017-18 - കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ ആലപ്പുഴ SH. Bypass Crossing to South Chellanam-
സെഷ് 2

വാല്യവേഷൻ തുടങ്ങിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

V. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്.

- a. ആലപ്പുഴ - മധുര റോഡ് ചെ: 1/500 - 3/00
- b. അവലുക്കുന്ന് പബ്ലിക് റോഡ് ചെ: 0/000 - 6/00

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും പുതിയ പ്രവൃത്തി നാല് തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടും ആരും എന്റേടുത്തില്ലായെന്ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു. എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെൻഡർ ചെയ്യുവാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

യോഗം 05.00 Pmന് അവസാനിച്ചു.



നോഡൽ ഓഫീസർ

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
നിരത്ത് വിഭാഗം ആലപ്പുഴ

Constituency Monitoring Team (CMT - Poojappada Ltd)

പുറം നിയമിച്ച അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന
പ്രവർത്തന ഓഡിറ്റ്. തീയതി: 27.12.2025. 4pm.

പ്രവർത്തന

പ്രവർത്തന

1) പ്രവർത്തന MLA

(നിർവ്വഹണ)

2) Rijo Thomas Mathew

EE / Roads

ജോ

3) Deepthi V. Babu

AE, RM Sub
div Alpy

എസ്

~~4. REKHA T, AER, KRRB~~

4. REKHA T, AER, KRRB-ALP

അ.പ

5. Jyothilekshmi S. R

KRRB, ALP

ജ്യോത്സ

6. Madhu P.R, Asst. Engr, Bldgs Section, Alappuzha

ജി

7. Biju Samuel, Asst. Engineer, Ele Section, Alappuzha

ജി

8. Shinas P.B AE, Buildings section, Cherthala

ജി

9. Gouri Kanthika S, AEE, Roads, Alpy

ഗൗരി

10. Anitha K. Avittath, AE Spl. Building Sec. 2

അനിത

11. Renua Ben-I, EE Bldgs Alappuzha

രേണു

12. Nihal A. AEE Bld Sub Div Alpy