

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1243

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ;	(എ)	<u>നിർമ്മാണങ്ങൾ</u> മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ബജറ്റ് 2025-2026 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 20 % token provision കിട്ടിയ കയീപ്പർ വളവ് - പഴശ്ശി ഡാം റോഡ് പ്രവൃത്തി പോസ്റ്റ് ടെൻഡർ നടപടികളിലാണ്. <u>പാലങ്ങൾ</u> പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. പൈലിങ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. <u>കെട്ടിട വിഭാഗം</u> 1) പടിയൂർ ഐടിഐ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഒന്നാം ഘട്ടം - 497.50 ലക്ഷം 70% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2) ജി.പി.ടി.സി മട്ടന്നൂർ ലാബ് ലൈബ്രറി ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം ഒന്നാം ഘട്ടം - 162.00 ലക്ഷം 45% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3) ചാവശ്ശേരി സ്റ്റാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് - 45 ലക്ഷം Plinth work പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 15% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4) കീഴപ്പൂർ സ്റ്റാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് - 45 ലക്ഷം - ജി.എഫ്, റൂഫ് സ്ലാബ് പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 45% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5) കാഞ്ഞിലേരി ഗവ. എൽപി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം -180 ലക്ഷം പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തെ മരം മുറിച്ചു മാറ്റാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനു ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിരത്ത് പരിപാലനം

പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. റണ്ണിങ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡ് മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ഇതുവരെ 70 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ബാക്കി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

1. എയർപ്പോർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി തലശ്ശേരി കൊടുവള്ളി മമ്പറം അഞ്ചരക്കണ്ടി മട്ടന്നൂർ റോഡ്

പദ്ധതി ചെലവിനുള്ള പരിഷ്കരിച്ച DPR 09.05.2022-ന് KIIFB-ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സമർപ്പിച്ച DPR-ന്റെ ആകെ തുക 961.67 കോടി രൂപയാണ്. തുടർന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 423.72 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ സ്ഥിതി

39.93 Ha സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള 11(1) വിജ്ഞാപനം 08.01.2025 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സർവ്വെ സബ് ഡിവിഷൻ, structural valuation പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 330 structures ന്റെ valuation list സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. Structural valuation പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 150 structure ന്റെ valuation പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. പെരിങ്ങത്തൂർ - മേക്കുന്ന് - പാന്നൂർ - പൂക്കോട്- കുന്നുപറമ്പ് - മട്ടന്നൂർ എയർപ്പോർട്ട് റോഡ് -1009.98 കോടി രൂപയുടെ, പരിഷ്കരിച്ച ഡിപിആർ 24.05.2022-ന് കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 591.03 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ സ്ഥിതി

39.863 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. 4(1)

വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം പൂർത്തിയാക്കി 2025 മാർച്ചിൽ പബ്ലിക് ഹിയറിങ് നടത്തുകയും ആയതിന്റെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് 31.03.25 തീയതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

3. കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപ്പോർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് -3 മാനന്തവാടി-ബോയ്സ് ടൗൺ - പേരാവൂർ-ശിവപുരം മുട്ടന്നൂർ റോഡ്-

മേൽ റോഡിനു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള 964.72 കോടി തുകയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 25-04-2023 ന് ലഭ്യമാക്കി.

നിലവിലെ സ്ഥിതി

84.906 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. പ്രവൃത്തിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 6(1), 4(1), 11(1) എന്നീ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

4. ചൊർക്കുള - ബാവപ്പുറമ്പ് നാണിച്ചേരിക്കടവ്- ചെങ്കുട്ടുകാവ്-മയിൽ-പാവന്നൂർ മൊട്ട- കൊളോളം- ചാലോട് റോഡ്-

പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ-ന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 291.63 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ സ്ഥിതി - സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രവർത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

5. പെരുവാംപറമ്പ് കല്ലവയൽ നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ റോഡ്-

പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 20 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 30.97 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ സ്ഥിതി

പ്രവൃത്തി 99% പൂർത്തീകരിച്ചു.

കെ.എസ്.ടി.പി

			RKI പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയായ ഉരുവച്ചാൽ മണക്കായി വളയാൽ - കീഴല്ലൂർ പാലയോട് - കൊടോളിപ്രം - നെരമ്മൽ -മരുതായി റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും നിലവിൽ 5 വർഷ പരിപാലന കാലാവധിയിലുമാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	<u>നിരത്തുകൾ</u> മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ബജറ്റ് 2025-2026 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 20 % token provision കിട്ടിയ കയിലൂർ വളവ് - പഴശ്ശി ഡാം റോഡ് പ്രവൃത്തി പോസ്റ്റ് ടെൻഡർ നടപടികളിലാണ്. <u>പാലങ്ങൾ</u> പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. പൈലിങ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. <u>കെട്ടിട വിഭാഗം</u> 1) പടിയൂർ ഐടിഐ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഒന്നാം ഘട്ടം - 497.50 ലക്ഷം 70% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2) ജി.പി.ടി.സി മട്ടന്നൂർ ലാബ് ലൈബ്രറി ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം ഒന്നാം ഘട്ടം - 162.00 ലക്ഷം 45% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3) ചാവശ്ശേരി സ്റ്റാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് - 45 ലക്ഷം Plinth work പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 15% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4) കീഴല്ലൂർ സ്റ്റാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് - 45 ലക്ഷം - ജി.എഫ്, റൂഫ് സ്ലാബ് പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 45% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5) കാഞ്ഞിരപ്പേരി ഗവ. എൽപി സ്കൂൾ നിർമ്മാണം -180 ലക്ഷം പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തെ മരം മുറിച്ചു മാറ്റാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനു ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിരത്ത് പരിപാലനം

പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. റണ്ണിങ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡ് മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ഇതുവരെ 70 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ബാക്കി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

1. എയർപ്പോർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി തലശ്ശേരി കൊടുവള്ളി മന്ദിരം അഞ്ചരക്കണ്ടി മട്ടന്നൂർ റോഡ്

പദ്ധതി ചെലവിനുള്ള പരിഷ്കരിച്ച DPR 09.05.2022-ന് KIIFB-ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സമർപ്പിച്ച DPR-ന്റെ ആകെ തുക 961.67 കോടി രൂപയാണ്. തുടർന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 423.72 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ സ്ഥിതി

39.93 Ha സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള 11(1) വിജ്ഞാപനം 08.01.2025 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സർവ്വെ സബ് ഡിവിഷൻ, structural valuation പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 330 structures ന്റെ valuation list സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. Structural valuation പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 150 structure ന്റെ valuation പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. പെരിങ്ങത്തൂർ - മേക്കുന്ന് - പാറൂർ - പൂക്കോട്- കുന്നുപറമ്പ് - മട്ടന്നൂർ എയർപ്പോർട്ട് റോഡ് -1009.98 കോടി രൂപയുടെ, പരിഷ്കരിച്ച ഡിപിആർ 24.05.2022-ന് കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 591.03 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ സ്ഥിതി

39.863 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. 4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം പൂർത്തിയാക്കി 2025 മാർച്ചിൽ പബ്ലിക് ഹിയറിങ് നടത്തുകയും ആയതിന്റെ മൈനൽ റിപ്പോർട്ട് 31.03.25 തീയതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

3. കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപ്പോർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് -3 മാനന്തവാടി-ബോയ്സ് ടൗൺ - പേരാവൂർ-ശിവപുരം മട്ടന്നൂർ റോഡ്-

മേൽ റോഡിനു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള 964.72 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 25-04-2023 ന് ലഭ്യമാക്കി.

നിലവിലെ സ്ഥിതി

84.906 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. പ്രവൃത്തിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 6(1), 4(1), 11(1) എന്നീ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

4. ചൊർക്കള - ബാവപ്പറമ്പ് നാണിച്ചേരിക്കടവ്-ചെക്വട്ടാകാവ്-മയിൽ-പാവന്നൂർ മൊട്ട-കൊളോളം-ചാലോട് റോഡ്-

പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ-ന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 291.63 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ സ്ഥിതി - സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രവർത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

5. പെരുവാംപറമ്പ് കല്ലുവയൽ നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ റോഡ്-

പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 20 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 30.97 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ സ്ഥിതി

പ്രവൃത്തി 99% പൂർത്തീകരിച്ചു.

കെ.എസ്.ടി.പി

RKI പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയായ ഉരുവച്ചാൽ മണക്കായി വളയാൽ - കീഴല്ലൂർ പാലയോട് - കൊടോളിപ്രം - നെരമ്മൽ -മരുതായി റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും നിലവിൽ 5 വർഷ പരിപാലന കാലാവധിയിലുമാണ്.

അനുബന്ധം 1-നിരത്തുകൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
01	Improvements by providing BM & BC to pallipalam Vayannur Vekkalam road 0/000 to 6/800 in Kuthuparampa section in Kannur District	98% (റോഡ് സേഫ്റ്റി പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു)
02	Palottupally-PariyaramVembadi-Kolari-Nedijaniram roadImprovement by providing BM & BC	40% (കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു)
03	Budget 2024-25-(20% Provision)-(Upgradation work) Improvement to AyitharaGosala Road between 0/000 to 2/000- By providing BM &BC Ch:0/000 to 2/000	40% (കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു)
04	Budget 2025-26 (20% provision) Improvements to Nedumpoil Town-in KolayadPanchayath	60% (ഡ്രെയിൻ, ഫുട്ട്പാത്ത് സ്റ്റാബ് , ടൈൽ ഐറിഷ്, ഹാൻറ് റെയിൽ, ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.)
05	RP 2024-25 Improvements to Road connecting Maruthayi bridge &Irikkur from km 0/000 to 2/740	50% (കാര്യേജ് വേയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാനുണ്ട്)
06	FDR-2024 25-BC Overlay toChovvaMattannur road-between ch:11/000to 12/000 and 15/200 to 23/023	25% (കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ 80 % പൂർത്തീകരിച്ചു.)
07	GENERAL-NAVA KERALA SADAS -2024-25 improvements to providing BM & BC to Manantheri -Mudapathur road-Ch.0/000 to Ch.3/500 in Kannur district	(ടെൻടർ കഴിഞ്ഞു. എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്)
08	GENERAL-Investigation Estimate Investigation Estimate for DPR	95% (DPR സമർപ്പിച്ചു.)

	Preparation & Alignment Drawing for Keezhallur -Panayathamparambu Road at Kuthuparamba Section in Kannur district-Investigation Work	
09	GENERAL-RM 2024-25/RC2 Phase 1-One year RC/Kuthuparamba/Kannur District-RM 2024-25 Zone II-One year Running contract for various PWD Roads under Roads section Kuthuparamba In Kannur Dt 2 road stretches for a length of 24.556km	78% (MSS Patch Work പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.)
10	GENERAL-SR 2025-26-Construction of Retaining Wall in at Km 1/800 Muttannur-Edayannur RHS-in Kannur District	കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
11	Construction of CC Drain, Foot path, Covering slab and Handrail At Mattannur Town On ThalasseryCoorg Road b/w ch:27/373-27/700	Tender സ്റ്റേജിലാണുള്ളത്.
12	RP-2025-26-Improvement work-AyitharaGosala road between 2/000 to 4/500-by providing BM & BC in Mattannur Constituency	Letter of Acceptance നു വേണ്ടി കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
13	Development of Chalode Town Junction by Improving Traffic Commutability including Capacity Augmentation alongwith its beautification by providing, drainage, fixing of handrails and footpath	കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം 9/12/2024 ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ആയിരുന്നു. മട്ടന്നൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം എംഎൽഎ ശ്രീമതി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവൃത്തിയിൽ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്കോപ്പ് ചെഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായി സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനുബന്ധം 2- പാലങ്ങൾ വിഭാഗം

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	PRICE ID	ഭരണാനുമതി നം.& തുക	സാങ്കേതികാനുമതി നം. & തുക	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ തീയതി	നിലവിടെ സ്ഥിതി
അയ്യപ്പൻ തോട് പാലം പുനർനിർമ്മാണം	FL/BR/2021/67	GO(Rt)No. 1059/2025/PW D Dated 16/07/2025 2,00,00,000/-	BR/2021/67 Register No. 6270/2025-26 Dated 10/09/2025 2,00,00,000/-	27/10/2025	26/01/2027	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

അനുമതി 3- നിരക്ക് പരിപാലനം

Progress of RC1 works 2024-25 Under Road Maintenance Sub Division, Kannur		
Mattannur Constituency		
SI No.	Name of Work	Progress
1	General RM 2024-25-Cluster1 Kuthuparamba- One year Running Maintenance Contract for various PWD Roads under Roads Section, Kuthuparamba in Kannur District- 4 Roads stretches, Total length 18.300Km- General Civil work 1 . Edayannur- Kanad L.P.School –Kriyilmoola- Pallikaramukku road 0/000 to 2/600 2. Manatheri- Madapathur road 0/000 to 4/500 3. Ayithara- Goshala road 0/000 to 5/000. 4. Kannavam- Idumba-Trikaripoyil road 0/000 to 6/200	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. AS No. GO(Rt) No. 1190/2024/PWD dated 22.11.2024 Amount – 75 Lakhs
2	General RM 2024-25-- One year Running Maintenance Contract for various PWD Roads under Roads Section, Kannur in Kannur District- 3 Roads stretches, Total length 26.514 km- General Civil work. 1. Chovva- Anjarakandy –Keezhallur- Mattannur road 15/800 to 23/214	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു AS No. GO(Rt) No. 1209/2024/PWD dated 26.11.2024 Amount – 24 Lakhs
3	General RM 2024-25-- Cluster1 Iritty Part III- One year Running Maintenance Contract for various PWD Roads under Roads Section, Iritty in Kannur District- 4 Roads stretches, Total length 22.31 km- General Civil work. 1. Mattannur- Kodolipram- Kolappa road 0/000 to 8/160	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു AS No. GO(Rt) No. 1268/2024/PWD dated 09.12.2024 Amount – 15 Lakhs
4	General RM 2024-25-- Cluster1 Iritty Part VI- One year Running Maintenance Contract for various PWD Roads under Roads Section, Iritty in Kannur District- 7 Roads stretches, Total length 22.85 km- General Civil work. 1. Chavassery- Naduvanad- Thalachangad- Kunduthode 5/050 to 8/400. 2. Road connecting Maruthai bridge and Irikkur 0/000 to 2/740.	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു AS No. GO(Rt) No. 1268/2024/PWD dated 09.12.2024 Amount – 5.3 Lakhs