

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1332

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ജി സ്റ്റീഫൻ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം നാളിതുവരെ അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികൾ, അവയുടെ ഫണ്ട് വിവരം, നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ?	(എ)	നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലനം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെ.എസ്.ടി.പി 2021 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഉള്ള കാലയളവിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട്, അരുവിക്കര, വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം - പൊൻമുടി റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി 167.70 കോടി രൂപ കരാർതുക നിശ്ചയിച്ച് തുടങ്ങി എങ്കിലും പുരോഗതി മന്ദഗതിയിലായതിനാൽ 26.4.2025-ൽ പ്രവൃത്തി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് പുതുക്കിയ DPR അനുസരിച്ച് 172.22 കോടി രൂപയുടെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെ ടി പ്രവർത്തിയ്ക്കായി 23.07.2025ൽ 215.55 കോടി രൂപയ്ക്ക് RKI യുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 172.22 കോടി രൂപയുടെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി 27.8.2025-ന് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും 5 പേർ പങ്കെടുത്ത ടെണ്ടറിൽ ഏറ്റവും കുറവു തുകയായ 135,43,41,756 രൂപയ്ക്ക് ബിഡ് സമർപ്പിച്ച M/s. Akshaya Builders, Muvattupuzha യ്ക്ക് കരാർ ഉടമ്പടി വെയ്ക്കുന്നതിന്

		കെ.എസ്.റ്റി.പിയുടെ 127-ാമത് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം നൽകുകയുണ്ടായി. കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ 15 മാസ കാലാവധിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

നിരത്തുകൾ വിഭാഗം

	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഫണ്ട്	ഭരണാനുമതി തുക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പട്ടകുളം പേഴ്വേറ്റ് റോഡിന്റെ നവീകരണം Ch 0/000-	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2021-22	900	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പള്ളിവേട്ട കാനകുഴി റോഡിന്റെ നവീകരണം	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2021-22	500	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	നെട്ടിറച്ചിറ വെള്ളനാട് - പൂവച്ചൽ റോഡിന്റെ നവീകരണം	ശബരിമല 2022-23	1290.32	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	തോട്ടമുക്ക് ഇരപ്പിൽ ആനപ്പെട്ടി റോഡ്-നിവവിലുള്ള CC റോഡ് ബിഎം & ബിസി ആയി ഉയർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2023-24	300	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ആര്യനാട് കോട്ടയ്ക്കം - പറണ്ടോട് റോഡിന്റെ നവീകരണം	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2023-24	300	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	കളിയിൽനട മരങ്ങാട് -റോഡിന്റെ നവീകരണം	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2023-24	300	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	മൈലോട്ടമുഴി- ചായ്ക്കുളം - ആമച്ചൽ റോഡിന്റെ നവീകരണം	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2023-24	150	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	പേഴ്വേറ്റ്- കാലംപാറ-പരുത്തിപ്പള്ളി റോഡ് ചെന്റേജ് 0/000-1/850 ന്റെ ബി .എം ബിസി നവീകരണവും കാട്ടാക്കട-കോട്ടൂർ റോഡിൽ ചെന്റേജ് 6/850 to 14/600. ൽ ബി സി ഓവർലൈ	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2023-24	950	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	TRANCHE- XXIX- 2023-24 വെള്ളനാട് കണ്ണമ്പള്ളി-ചേപ്പോട്-മുളയറ റോഡിൽ 1/200 to 3/800 കിലോമീറ്റർ മുതൽ BM & BC & അനുബന്ധ ജോലികൾ നൽകുന്നു	നബാർഡ് -2023-24	600	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	ആര്യനാട് -കോട്ടയ്ക്കം - പറണ്ടോട് റോഡിന്റെ നവീകരണം രണ്ടാം റീച്ച്	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2024-25	350	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ഉറിയക്കോട് Jn വികസനം	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2024-25	250	പൂർത്തീകരിച്ചു
12	വെള്ളനാട് മേപ്പാട്ടുമല തേവൻകോട് കുതിരകുളം മണമ്പൂർ ചെറിയകൊണ്ണി റോഡിന്റെ നവീകരണം	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2024-25	650	പുരോഗമിക്കുന്നു
13	നക്രാംചിറ നെടിയവിള റോഡിന്റെ നവീകരണം ch 0/000 to ch 5/000	ശബരിമല 2024-25	451	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	ശബരിമല വർക്ക്-24-25 (ബിസി ഓവർ ലേയം-4.550 Km) restoration വർക്കും. അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കളതുക്കാൽ- ഉറിയക്കോട് റോഡ് നവീകരണം ch 0/000- 4/550	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2024-25	511.664	പുരോഗമിക്കുന്നു
15	Budget work- 2025-26 (20%)- തോട്ടമുക്ക്-മേമല-കാലങ്കാവ് റോഡിനെ നിലവിലെ ചിപ്പിംഗ് കാർപെറ്റ് ഉപരിതലത്തിൽ	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2025-26	200	പുരോഗമിക്കുന്നു

	നിന്നും BM & BC ആയി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് Ch.0/000- 1/550			
16	പേഴ്സൺ താളിക്കല്ല് കാനക്ഷി റോഡ് നവീകരണം Ch 0/000 to Ch 1/500	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2025-26	275	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	പറണ്ടോട് മീനാങ്കൽ റോഡ് നവീകരണം ch 0/000 to 2/000	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2025-26	300	പുരോഗമിക്കുന്നു
18	കളക്കോട് വെളിയന്നൂർ കമ്പനിമുക്ക് റോഡ് നവീകരണം ch 3/200 to 5/600	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2025-26	346	പുരോഗമിക്കുന്നു
19	കളിയൽ നട- മരങ്ങാട് -വലിയ കല്ല് റോഡ് നവീകരണം	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2025-26	200	പുരോഗമിക്കുന്നു
20	സംരക്ഷണ ഭിത്തി കണ്ണമ്പള്ളി മുളയറ	നോൺ പ്ലാൻ	118.2	പൂർത്തീകരിച്ചു
21	മുഴി നട- ഭഗവതിപുരം റോഡിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	നോൺ പ്ലാൻ	24.4	പൂർത്തീകരിച്ചു
22	ജിവി രാജയിലെ ശിവൻ കോവിൽ ജംഗ്ഷൻ സമീപം ഡ്രെയിനിന്റെ നിർമ്മാണം	FDR	76.60	പുരോഗമിക്കുന്നു
23	FDR 2025-26 / തോട്ടമുക്ക്-ഇരപ്പിൽ-ആനപ്പെട്ടി-ചായം റോഡിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക	FDR	13	പുരോഗമിക്കുന്നു
24	ജനറൽ-എഫ്ഡിആർ 2025-26 തോട്ടമുക്ക്-മേമല-കലങ്കാവ് റോഡിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെയും ഡ്രെയിനിന്റെയും പുനർനിർമ്മാണം -	FDR	20.3	പുരോഗമിക്കുന്നു
25	ജി.വി. രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിന് സമീപം വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ - അടുക്കച്ചാലുകളുടെയും കൽവെർട്ടിന്റെയും നിർമ്മാണം	FDR	19.50	പൂർത്തീകരിച്ചു
26	കൽടോൺ ജംഗ്ഷൻ- അരുവിക്കര റോഡിൽ അരുവിക്കര കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനടുത്തുള്ള ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പുനർ നിർമ്മാണം	നോൺ പ്ലാൻ	8.5	പൂർത്തീകരിച്ചു
27	വിതുര- ബോണക്കാട് റോഡിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം	നോൺ പ്ലാൻ	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
28	നെട്ടിറച്ചിറ വെള്ളനാട് പൂവച്ചൽ റോഡിന്റെ നെട്ടിറച്ചിറ മുതൽ കൂവക്കുടി പാലം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ബലക്ഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക .	നോൺ പ്ലാൻ	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
29	കൂവക്കുടി പാലം മുതൽ ഉറിയക്കോട് വരെയുള്ള നെട്ടിറച്ചിറ വെള്ളനാട് പൂവച്ചൽ റോഡിന്റെ തകരാർ പരിഹരിക്കുക	നോൺ പ്ലാൻ	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
30	വെള്ളനാട് വലിയറ മേപ്പാട്ടുമല ശങ്കരമുഖം റോഡ്- ച 0/000 മുതൽ 5/000 വരെ തകരാർ പരിഹരിക്കൽ	നോൺ പ്ലാൻ	52.38	പൂർത്തീകരിച്ചു
31	നെട്ടിറച്ചിറ - വെള്ളനാട് - പൂവച്ചൽ റോഡ് - ഉറിയക്കോട് മുതൽ പൂവച്ചൽ വരെയുള്ള പാച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നികത്തൽ	നോൺ പ്ലാൻ	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
32	പട്ടക്കുളം കോന്നിനട മൈലോട്ടുമുഴി റോഡിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കൽ- അടിയന്തര പാച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 1/100 മുതൽ 2/100 വരെ	നോൺ പ്ലാൻ	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
33	മലയടി-ചെറുപ്പാണി-വെട്ടയിൽ റോഡിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുക ചെയ് 0/000 - 2/300	നോൺ പ്ലാൻ	15	പൂർത്തീകരിച്ചു

34	പറണ്ടോട് - മീനാങ്കൽ റോഡിലെ കീഴ്വാലൂർ കൽവെർട്ടിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കലും വീതി കൂട്ടലും	നോൺ പ്ലാൻ	12	പൂർത്തീകരിച്ചു
35	കുറ്റിച്ചലിൽ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം	നോൺ പ്ലാൻ	10	പൂർത്തീകരിച്ചു
36	നക്രംചിറ-നെടിയവിള റോഡിലെ അടിയന്തര പാച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കി.മീ 0/000-5/000	നോൺ പ്ലാൻ	20	പൂർത്തീകരിച്ചു
37	കാട്ടാക്കട കോട്ടൂർ റോഡിൽ ചപ്പാത്ത ജംഗ്ഷൻ സമീപം കി.മീ 12/900-ൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ	നോൺ പ്ലാൻ	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
38	പറണ്ടോട് മീനാങ്കൽ റോഡിലെ ആർഎച്ച്എസ് വശത്തുള്ള കീഴ്വാലൂർ കൽവെർട്ടിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കലും വീതി കൂട്ടലും	നോൺ പ്ലാൻ	20	പൂർത്തീകരിച്ചു
39	അഴീക്കോട് (9-ാം മൈൽ)-അരുവിക്കര റോഡ്-അഴീക്കോട് (9-ാം മൈൽ)-അരുവിക്കര റോഡിൽ സൈഡ് ഡ്രെയിനിന്റെ നിർമ്മാണം.	നോൺ പ്ലാൻ	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
40	വെമ്പന്നൂർ-കടമ്പനാട്-ചെറിയകൊണ്ണി റോഡിൽ സിഎച്ച് 3/000-ൽ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം.	നോൺ പ്ലാൻ	10.9	പൂർത്തീകരിച്ചു
41	കെൽടോൺ ജംഗ്ഷനിൽ അരുവിക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് സമീപമുള്ള ബസ് കാത്തിരിപ്പ് ഷെഡിന്റെ നോൺ പ്ലാൻസംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പുനർനിർമ്മാണം -എം.എൽ.എ-എസ്.ഡി.എഫ്-എട്ടാം മൈൽ (ടി.എസ്. റോഡ്)-അരുവിക്കര റോഡിന്റെ ഷോൾഡർ ഭാഗത്ത് ഇന്റർലോക്ക് ടൈലുകൾ നൽകുന്നു.	എം .എൽ .എ ഫണ്ട്	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
42	കള്ളിക്കാട് ജംഗ്ഷൻ-നെടുമങ്ങാട് ഷോർലക്കോട് റോഡിന് സമീപം സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം	FDR	75.9	പൂർത്തീകരിച്ചു
43	വെള്ളനാട് കണ്ണമ്പള്ളി ചേപ്പോട് മുളയറ റോഡിൽ കി.മീ 1/200 മുതൽ 1/400 വരെ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം	നോൺ പ്ലാൻ	25	പൂർത്തീകരിച്ചു

അനുബന്ധം 2

നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം

Sl. No.	Name of work	AS Amount	Present Status
1	GENERAL-RM Cluster I-One 2021-22-year Running Contract for various PWD roads under Roads section Nedumangadu in TVM district 4 roads stretches for a total length of 12.5 Km General Civil Work	62.75	Work completed
2	RM 2021-22-Cluster I-One Year Running Contract for Various PWD Roads Under Roads Section Aryanad in Thiruvananthapuram District- 7 Road Stretches for a total Length Of 24.1 Km.-General Civil Work	122.66	Work completed
3	GENERAL-General-RM-2023-2024-Nedumangad 1-Cluster 1-One Year Running Contract for various PWD Roads under Nedumangad section in Thiruvananthapuram District-4 roads stretches for a Length of 12.5km-General Civil Work	57.35	Work completed
4	GENERAL-General-RM-2023-2024- Aryanad1- Cluster 1-One Year Running Contract for various PWD Roads under Aryanad section in Thiruvananthapuram District-6 roads stretches for a length of 18.70 km-General Civil Work	91.89	Work completed
5	GENERAL-RM 2024-25-RC1-Cluster 1-Aryanadu 1-One year Running Contract for various PWD roads under Aryanadu road section in Thiruvananthapuram district- 5 road stretches for the length of 11.300km	79.05	Work in Progress
6	GENERAL-RM 2024-25-RC1-Cluster 1-Nedumangadu 1-One year Running Contract for various PWD roads under Nedumangadu road section in Thiruvananthapuram district- 4 road stretches for the length of 12.500 Km-General Civil Work	87.40	Work in Progress

അനുബന്ധം 3

കെട്ടിട വിഭാഗം

Sl. No	Name of work	AS No. / Department from 05/2021 onwards	Present status/ completion date
1	Construction of new building for Govt. Ayurveda Dispensary, Cheriyakonni	G.O(Rt) No. 335/2025/AYUSH dated 12.06.2025 Rs. 150 L (AYUSH Department)	Work tendered and will be opened on 31.01.2026
2	Construction of new Vocational Higher Secondary Block for Govt.VHSS, Veeranakavu	G.O(Rt)No1481/2024/GEDN Dated 22.02.2024 for Rs. 100 lakhs (General Education)	Sub structure completed. Column raising in progress
3	DEPOSIT-Construction of Smart Village office Aryanad-work-General Civil Work	GO(Rt).No.204/2025/RD dated 24.01.2025 Rs.45Lakhs (Revenue Department)	shuttering and steel work for lintel and sun shade in progress
4	Annual plan 2025-26 Construction of school building for Govt UP School Kottur, Thiruvanantharam	G.O.(Rt)No.7362/2025/GED N Dtd 25.09.2025, 120 Lakhs (General Education)	TS issued. But not tendered as the site is not hindrance free.(old school building to be demolished)
5	Construction of A New Building Block For GOVT HS Aanappara, Vithura BALANCE WORK	G.O.(Rt)No3187/2025/GEDN Dtd 08.05.2025 113.5 Lakhs (General Education)	Civil contractor executed the agreement. The work will be started soon.
6	Construction of new building for Homeo Dispensary at Vithura	G.O(Rt) No314/2024/AYUSH dated 24.08.2024RS 65L (AYUSH Department)	As per AS, the total amount of the project is 65 L Revised AS for 27 Lakhs to be issued by Homeo department.
7	General Education Department -Annual plan 2025-26 Construction of school building for Higher Secondary wing of the Government Vocational Higher Secondary School , Vellanad	G.O.(R)No.8596/2025/GEDN dtd, Thiruvananthapuram 17/10/2025 Rs.2 Crore (General Education)	Estimate for Soil investigation work submitted.
8	Construction of a building for Govt. LPS Paruthippally	G.O(Rt)No690/2022/GEDN Dated 09.02.2022 for Rs. 120 lakhs (General Education)	work completed on 13.06.2024

9	Construction of a building for Govt. LPS Kulappada	G.O(Rt)No.2233/2023/GEDN Dated 30.03.2023 for Rs. 100 lakhs (General Education)	phase I work completed on 12.12.2024 .
10	Construction of a building for Govt. LPS Kulappada-BALANCE WORK.	M1-8576/24 dated 01.11.2024 (MLA- ADS fund)	Completed on 19.04.2025
11	Construction of new building for Govt. LPS, Aruvikkara	G.O(Rt) No.632/2022/GEDN. Dtd. 07/02/2022 Rs; 120 Lakhs (General Education)	Completed on 17.06.2023
12	Construction of new building for Govt. LPS, Uriyacode	G.O(Rt) No.653/2022/GEDN. Dtd. 08/02/2022 Rs; 120 Lakhs (General Education)	Completed on 12.06.2023
13	Construction of new building for Govt. LPS, Kuzhaykkad, Poovachal	G.O(Rt)No652/2022/GEDN Dated 08.02.2022 for Rs. 120 lakhs (General Education)	completed on 08.01.2026
14	Construction of new building for Govt. UPS, Tholicode	G.O.(Rt) No.79/2024/GEDN Dated 03-01-2024 for Rs.120 lakhs (General Education)	Work completed on 03.12.2025
15	Construction of school building for Govt. VHSS Aryanad	G.O(Rt)No.193/2024/GEDN Dated 06/01/2024 for Rs. 100 lakhs (General Education)	work completed on 10.09.2025
16	Construction of new building for Govt. UPS Chaayam, Vithura	G.O.(R)No.254/2024/GEDN dtd 18-01-2024 Rs.127 lakhs (General Education)	Work completed on 13-12-2025

അനുബന്ധം 4

കെ.ആർ.എഫ്.ബി (പി.എം.യു)

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരം
1.	നെടുമങ്ങാട്-അരുവിക്കര-വെള്ളനാട് റോഡ്	144.38 കോടി രൂപ	റീച്ച്-1 - നെടുമങ്ങാട് മുതൽ അരുവിക്കര (5.കി.മീ) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 103.56 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി തുക LA തഹസിൽദാറിന് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. റീച്ച്-2- അരുവിക്കര ജംഗ്ഷൻ വികസനം- 2.25 കി.മി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. അരുവിക്കര ഡാം മുതൽ കളക്കോട് വരെ 3.5 കി.മീ FDR പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ബിസി ഓവർലേ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഡ്രെയിൻ, കൾവർട്ട് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2.	വിതൂര -ബോണക്കാട് റോഡ്	26.64 കോടി രൂപ	പ്രവൃത്തി 31.12.2025 - ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
3.	പെരിങ്ങമ്മല - വിതൂര(കൊപ്പം) റോഡ്	45.25 കോടി രൂപ	ബി.സി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ 85% പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 28.02.2026 വരെ നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.