

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1336

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ്സ്, ബിൽഡിംഗ്സ്, ബ്രിഡ്ജ്സ് വിഭാഗങ്ങൾ വഴി കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും, നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുമായ വിവിധ പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	നീരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലനം അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ പെരുമ്പാവൂർ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം G.O. (Rt). No.1324/2016/PWD dated 23.09.2016 ഉത്തരവ് പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 20 കോടി രൂപക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് DPR തയ്യാറാക്കിയതനുസരിച്ച് 235.22 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് പദ്ധതി 2 ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഫേസ് II ന്റെ ഒരു ഭാഗം കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഫേസ് II ഡിസൈൻ കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ഡിസൈൻ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു 1. KIIFB 2023-24- Budget Work 2016-17- Manakkakadavu Kizhakkambalam Pattimattom- Nellad (in Emakulam- Thekkady Road) Including link road Pattimattom Road കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 3 സ്ട്രെച്ചുകളിലായി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും

32.63 കോടി രൂപയ്ക്ക് രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും പണി നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ആണ്.

2. Improvements to Mannoor- Ponjassery Road from Ch. 0/000 to 11/500 in Ernakulam District excluding Ch.6/500 to 9/000.

കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 26.50 കോടി രൂപ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 24/04/2024 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കുന്നത്തുനാട്, പെരുമ്പാവൂർ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലുൾപ്പെട്ട ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയിൽ, കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെടുന്ന 3 Km ഭാഗം നവീകരിച്ചതിന് 3.33 കോടി രൂപയാണ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

3. ആലുവ മൂന്നാർ നാലുവരിപ്പാത നിർമ്മാണം:
സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം GO. (Rt) No 942/2017/PWD തീയതി 10.07.2017 പ്രകാരം ആലുവ - മൂന്നാർ റോഡിന് തത്വത്തിൽ 10 കോടി (പത്ത് കോടി) രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിന് 653.06 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

23 മീറ്റർ വീതിയിൽ ബൗണ്ടറി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫീസറുമൊത്തുള്ള സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ISRO യുടെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട NOC ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ചെറുകുന്നം, കോതമംഗലം-BYPASS എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബഹു .ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം ആകാത്തതും മുന്നോട്ടുള്ള നടപടികളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയിലാണ്.

4. മൂവാറ്റുപുഴ : കാക്കനാട് നാലുവരിപ്പാത
കിഫ്ബി ധനസഹായത്താൽ കെ. ആർ. എഫ്. ബി. - പി എം യു മുഖേന നവീകരണം വിഭാവനം ചെയ്ത മൂവാറ്റുപുഴ - കാക്കനാട് റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് Go(Rt)No. 1502/2016/PWD തീയതി 01/11/2016 പ്രകാരം 40 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 26.12.2023 തീയതിയിൽ DPR കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിനു കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും

		സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റൊരു അലൈമെന്റായ തങ്കളം - കാക്കനാട് പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ ഭാഗമായ കോതമംഗലം ബൈപാസ് മുതൽ വീട്ടൂർ വരെയുള്ള അലൈമെന്റുമെന്റിന്റെ (13.6 മീറ്റർ RoW) DPR തയ്യാറാക്കുവാനും, Muvattupuzha - Kakkanaad പദ്ധതിയുടെ DPR, ആദ്യഘട്ടമായി വീട്ടൂർ മുതൽ കിഴക്കമ്പലംവരെ (15 മീറ്റർ ROW) ആയി പരിഷ്കരിക്കാനും KIIFB നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ അടുത്തഘട്ടമായി കിഴക്കമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കാക്കനാടിലേക്കുള്ള പുതിയ അലൈമെന്റ് കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. കിഫ്ബിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ DPR തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. 5 . കോലഞ്ചേരി ബൈപാസ്(3.110KM) കോലഞ്ചേരി ബൈപാസ് PWD 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആറ് ബൈപാസുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ ടോപോഗ്രാഫിക്കൽ സർവ്വേ, എറണാകുളം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും തുടർന്ന് 29/5/2025 തീയതിയിൽ PPU,ഡിസൈൻ വിഭാഗം 18.50m വീതിയിൽ alignment തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. KIIFB-യുടെ concurrence ലഭിച്ചശേഷം മാത്രമേ നിർദ്ദേശിച്ച അലൈമെന്റുമെന്റിന്റെ സാധ്യത അന്തിമമാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കോലഞ്ചേരി ബൈപാസിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും വിദഗ്ദ്ധ സംഘം 10/10/2025 ൽ പരിശോധിക്കുകയും ആയതിൻ പ്രകാരം സൈറ്റ് പുനഃപരിശോധന നടത്തി കുറച്ച കൂടി കോസ്റ്റ് എഫക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലൈമെന്റുമെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ഓരോ പദ്ധതിയ്ക്കും എത്ര തുക വീതമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി) നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലനം അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

പെരുമ്പാവൂർ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം G.O. (Rt). No.1324/2016/PWD dated 23.09.2016 ഉത്തരവ് പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 20 കോടി രൂപക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് DPR തയ്യാറാക്കിയതനുസരിച്ച് 235.22 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് പദ്ധതി 2 ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഫേസ് II ന്റെ ഒരു ഭാഗം കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഫേസ് II ഡിസൈൻ കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ഡിസൈൻ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

1. KIIFB 2023-24- Budget Work 2016-17- Manakkakadavu Kizhakkambalam Pattimattom-Nellad (in Emakulam- Thekkady Road) Including link road Pattimattom Road

കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 3 സ്ട്രെച്ചുകളിലായി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 32.63 കോടി രൂപയ്ക്ക് രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്ട്രെച്ചുകളുടെയും പണി നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ആണ്.

2. Improvements to Mannoor- Ponjassery Road from Ch. 0/000 to 11/500 in Ernakulam District excluding Ch.6/500 to 9/000.

കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 26.50 കോടി രൂപ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 24/04/2024 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കുന്നത്തുനാട്, പെരുമ്പാവൂർ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലുൾപ്പെട്ട ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയിൽ, കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെടുന്ന 3 Km ഭാഗം നവീകരിച്ചതിന് 3.33 കോടി രൂപയാണ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

3. ആലുവ മൂന്നാർ നാലുവരിപ്പാത നിർമ്മാണം:

സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം GO. (Rt) No 942/2017/PWD തീയതി 10.07.2017 പ്രകാരം ആലുവ - മൂന്നാർ റോഡിന് തത്വത്തിൽ 10 കോടി (പത്ത് കോടി) രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിന് 653.06 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

23 മീറ്റർ വീതിയിൽ ബൗണ്ടറി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫീസുമൊത്തുള്ള സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ISRO യുടെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട NOC ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ചെറുകുന്നം, കോതമംഗലം-BYPASS എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബഹു .ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം ആകാത്തതും മുന്നോട്ടുള്ള നടപടികളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയിലാണ്.

4. മൂവാറ്റുപുഴ : കാക്കനാട് നാലുവരിപ്പാത

കിഫ്ബി ധനസഹായത്താൽ കെ. ആർ. എഫ്. ബി. - പി എം യു മുഖേന നവീകരണം വിഭാവനം ചെയ്ത മൂവാറ്റുപുഴ - കാക്കനാട് റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് Go(Rt)No. 1502/2016/PWD തീയതി 01/11/2016 പ്രകാരം 40 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 26.12.2023 തീയതിയിൽ DPR കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിനു കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ മറ്റൊരു അലൈമെന്റായ തങ്കളം - കാക്കനാട് പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ ഭാഗമായ കോതമംഗലം ബൈപാസ് മുതൽ വീട്ടൂർ വരെയുള്ള അലൈമെന്റിന്റെ (13.6 മീറ്റർ RoW) DPR തയ്യാറാക്കുവാനും, Muvattupuzha - Kakkanad പദ്ധതിയുടെ DPR, ആദ്യഘട്ടമായി വീട്ടൂർ മുതൽ കിഴക്കമ്പലംവരെ (15 മീറ്റർ ROW) ആയി പരിഷ്കരിക്കാനും KIIFB നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ അടുത്തഘട്ടമായി കിഴക്കമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കാക്കനാടിലേക്കുള്ള പുതിയ അലൈമെന്റ് കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. കിഫ്ബിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ DPR തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.

5 . കോലഞ്ചേരി ബൈപാസ്(3.110KM)

കോലഞ്ചേരി ബൈപാസ് PWD 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആറ് ബൈപാസുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവ്വേ, എറണാകുളം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് കീഴിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും തുടർന്ന് 29/5/2025 തീയതിയിൽ PPU,ഡിസൈൻ വിഭാഗം 18.50m വീതിയിൽ

		alignment തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. KIIFB-യുടെ concurrence ലഭിച്ചശേഷം മാത്രമേ നിർദ്ദേശിച്ച അലൈൻമെന്റിന്റെ സാധ്യത അന്തിമമാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കോലഞ്ചേരി ബൈപ്പാസിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും വിദഗ്ദ്ധ സഹം 10/10/2025 ൽ പരിശോധിക്കുകയും ആയതിൻ പ്രകാരം സൈറ്റ് പുനഃപരിശോധന നടത്തി കുറച്ച കൂടി കോസ്റ്റ് എഫക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലൈൻമെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ഓരോ പ്രവർത്തിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ?	(സി) നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലനം അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ പെരുമ്പാവൂർ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം G.O. (Rt). No.1324/2016/PWD dated 23.09.2016 ഉത്തരവ് പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 20 കോടി രൂപക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് DPR തയ്യാറാക്കിയതനുസരിച്ച് 235.22 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് പദ്ധതി 2 ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഫേസ് II ന്റെ ഒരു ഭാഗം കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഫേസ് II ഡിസൈൻ കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ഡിസൈൻ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു 1. KIIFB 2023-24- Budget Work 2016-17- Manakkakadavu Kizhakkambalam Pattimattom-Nellad (in Emakulam- Thekkady Road) Including link road Pattimattom Road കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 3 സ്ട്രെച്ചുകളിലായി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 32.63 കോടി രൂപയ്ക്ക് രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്കെച്ചുകളുടെയും പണി നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ആണ്.

2. Improvements to Mannoor- Ponjassery Road from Ch. 0/000 to 11/500 in Ernakulam District excluding Ch.6/500 to 9/000.

കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 26.50 കോടി രൂപ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 24/04/2024 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കുന്നത്തുനാട്, പെരുമ്പാവൂർ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലുൾപ്പെട്ട ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയിൽ, കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെടുന്ന 3 Km ഭാഗം നവീകരിച്ചതിന് 3.33 കോടി രൂപയാണ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

3. ആലുവ മൂന്നാർ നാലുവരിപ്പാത നിർമ്മാണം:

സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം GO. (Rt) No 942/2017/PWD തീയതി 10.07.2017 പ്രകാരം ആലുവ - മൂന്നാർ റോഡിന് തത്വത്തിൽ 10 കോടി (പത്ത് കോടി) രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിന് 653.06 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

23 മീറ്റർ വീതിയിൽ ബൗണ്ടറി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫീസറുമൊത്തുള്ള സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ISRO യുടെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട NOC ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ചെറുകുന്നം, കോതമംഗലം-BYPASS എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബഹു .ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം ആകാത്തതും മുന്നോട്ടുള്ള നടപടികളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയിലാണ്.

4. മൂവാറ്റുപുഴ : കാക്കനാട് നാലുവരിപ്പാത

കിഫ്ബി ധനസഹായത്താൽ കെ. ആർ. എഫ്. ബി. - പി എം യു മുഖേന നവീകരണം വിഭാവനം ചെയ്ത മൂവാറ്റുപുഴ - കാക്കനാട് റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് Go(Rt)No. 1502/2016/PWD തീയതി 01/11/2016 പ്രകാരം 40 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 26.12.2023 തീയതിയിൽ DPR കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിനു കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ മറ്റൊരു അലൈമെന്റായ തങ്കളം - കാക്കനാട് പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ ഭാഗമായ കോതമംഗലം ബൈപാസ് മുതൽ വീട്ടൂർ വരെയുള്ള അലൈൻമെന്റിന്റെ (13.6 മീറ്റർ RoW) DPR തയ്യാറാക്കുവാനും, Muvattupuzha - Kakkanad പദ്ധതിയുടെ DPR, ആദ്യഘട്ടമായി വീട്ടൂർ മുതൽ കിഴക്കമ്പലംവരെ (15 മീറ്റർ ROW) ആയി പരിഷ്കരിക്കാനും KIIFB നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ അടുത്തഘട്ടമായി കിഴക്കമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കാക്കനാടിലേക്കുള്ള പുതിയ അലൈമെന്റ് കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. കിഫ്ബിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ DPR തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.

5 . കോലഞ്ചേരി ബൈപാസ്(3.110KM)

കോലഞ്ചേരി ബൈപാസ് PWD 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആറ് ബൈപാസുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ ടോപോഗ്രഫിക്കൽ സർവ്വേ, എറണാകുളം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗം വിഭാഗം കീഴിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും തുടർന്ന് 29/5/2025 തീയതിയിൽ PPU,ഡിസൈൻ വിഭാഗം 18.50m വീതിയിൽ alignment തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. KIIFB-യുടെ concurrence ലഭിച്ചശേഷം മാത്രമേ നിർദ്ദേശിച്ച അലൈൻമെന്റിന്റെ സാധ്യത അന്തിമമാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

കോലഞ്ചേരി ബൈപാസിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും വിദഗ്ദ്ധ സഘം 10/10/2025 ൽ പരിശോധിക്കുകയും ആയതിന് പ്രകാരം സൈറ്റ് പുനഃപരിശോധന നടത്തി കുറച്ച കൂടി കോസ്റ്റ് എഫക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലൈൻമെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നിർമ്മാണങ്ങൾ 1 അനുബന്ധം

	LA QN NO 1336		
	<u>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ് വിഭാഗം വഴി കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുമായ വിവിധ പദ്ധതികൾ</u>		
	പദ്ധതികളുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	പ്രവർത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	താമരച്ചാൽ മലയിടുക്കുരുത്ത് റോഡ് ചെ. 2/950 മുതൽ 5/000 വരെ	250	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ശബരിമല ഫെസ്റ്റിവൽ വർക്ക് 2022-23 - പെരുമ്പാവൂർ ആലുവ റോഡ് ചെ. 0/000 മുതൽ 6/800 വരെ ബി.എം. & ബി.സി. പ്രവൃത്തികൾ	649.5	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	മുടിക്കൽ - മൗലുദ്പുര റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/000 വരെ	200	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2023-24 - പെരുമ്പാവൂർ - പുത്തൻകുരിശ് റോഡ് കി.മീ. 8/250 മുതൽ 9/650 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	210	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ചുണ്ടി - രാമമംഗലം റോഡ് ചെ. 0/000 മുതൽ 5/800 വരെയും മീമ്പാറ - തിരുവാണിയൂർ റോഡ് ചെ. 0/000 മുതൽ 4/000 വരെയും ഫേസ് 2 - അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	727	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	മനയ്ക്കുക്കടവ് - മോറക്കാല - പെരുമ്പിക്കര - പിണർമുണ്ട - അമ്പലംപടി - പെരിങ്ങാല - പാടത്തിക്കര - ബ്രഹ്മപുരം റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/400 വരെ ബി.എം. & ബി.സി. പ്രവൃത്തികളും ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യങ്ങളും	450	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	കിഴക്കമ്പലം നെല്ലാട് റോഡിൽ അന്ന ജങ്ഷൻ മുതൽ നെല്ലാട് വരെ അറ്റകുറ്റപണികൾ	134.36	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	കിഴക്കമ്പലം നെല്ലാട് റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപണികൾ	212	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	എറണാകുളം തേക്കടി റോഡിൽ കിഴക്കമ്പലം ജംക്ഷൻ സമീപം സർഫേസിങ് പ്രവർത്തി	5	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
10	ജനറൽ 2021-22 പെൺകോഡ് വടവുകോട് റോഡിൽ ch 0/000 to 1/500 വരെ പാച്ച് പ്രവർത്തി	19.16	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	മംഗലത്തുനട പാൻകോഡ് റോഡിൽ തകർന്ന കല്ല് പുനർ നിർമ്മാണം	20	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12	മേക്കടമ്പു മഴുവന്നൂർ റോഡിൽ കല്ല് എക്സ്പോഷൻ	15	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
13	ജനറൽ - 2021-22 - പുക്കാട്ടുപടി ബൈപാസ് റോഡ് ചെ. 0/000 മുതൽ 0/160 വരെ അത്യാവശ്യ റോഡ് വൈഡനിംഗും സർഫേസിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	25	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

14	ഹെവി വാഹനങ്ങൾ അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി ലിമിറ്റഡ് മുതൽ ചിത്രപ്പുഴ ബ്രിഡ്ജ് വരെയുള്ള പോത്താശേരി - ചിത്രപ്പുഴ റോഡിൽ ചെ. 18/500 മുതൽ 20/000 വരെ ഗാർഡ് പോസ്റ്റും മറ്റ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും	17	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
15	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് -2023-24- തിരുവാണിയൂർ വെട്ടിക്കൽ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/530 വരെ ബി.എം. & ബി.സി. പ്രവൃത്തികൾ	400	പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിൽ , റോഡ് വീതികൂട്ടൽ പ്രവർത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും , കാന കലുക്ക് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
16	ജനറൽ - ശബരിമല ഫെസ്റ്റിവൽ വർക്ക് 2023-24 - പള്ളിക്കര - പഴന്തോട്ടം റോഡ് ചെ. 0/000 മുതൽ 3/320 വരെ ബി.എം. & ബി.സി. ചെയ്യലും ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യങ്ങളും - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	450	പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിൽ , റോഡ് വീതികൂട്ടൽ പ്രവർത്തി നടത്തി , റൈസിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നു kWA പൈപ്പ് ഇട്ട ഭാഗത്തെ റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവർത്തികൾ നടത്താൻ ഉണ്ട്
17	ജനറൽ - ശബരിമല ഫെസ്റ്റിവൽ വർക്ക് 2023-24 - പോത്താശേരി ചിത്രപ്പുഴ റോഡ് ചെ. 11/640 മുതൽ 20/000 വരെ പള്ളിക്കര ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ചിത്രപ്പുഴ പാലം വരെ ബി.എം. & ബി.സി. ചെയ്യലും ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യങ്ങളും - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	1200	പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിൽ , കാന , റീറ്റെയ്നിങ് വാൾ , കലുക്ക് എന്നിവ നടത്തി , റോഡ് വീതികൂട്ടൽ പ്രവർത്തി നടത്തി , BM പ്രവൃത്തി നടത്തി , പെരിങ്ങാല യിൽ കലുക്കിന്റെ പ്രവർത്തി നടത്തുന്നു
18	ജനറൽ ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2024-2025- (20 %) -Upgradation- പട്ടിമറ്റം പള്ളിക്കര റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും ചെ. 4/000 മുതൽ 6/000 വരെ ബി.എം. & ബി.സി. പ്രവൃത്തികളും ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യങ്ങളും - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	300	BM , BC പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
19	2022-23 - പുത്തൻകുരിശ്-ബ്രഹ്മപുരം റോഡിലെ തകർന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പുനർനിർമ്മാണം	6.3	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
20	മണ്ണൂർ-ഐരാപ്പുരം റോഡ് ch.0/000 മുതൽ 3/690 വരെ	500	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
21	ജനറൽ-2023-24 അടിയന്തര പ്രവൃത്തികൾ-വിമല കാമുത-സിക്രസി കോളേജിന് സമീപമുള്ള വിമല കാമുത റോഡിന് വശ സംരക്ഷണം നൽകൽ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	19	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
22	ശബരിമല ഉത്സവം 2025-26 കിഴക്കമ്പലം പാൻകോഡ് ch 0/000-5/400 അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	540	ടെൻഡർ നടപടിയിൽ

23	ജനറൽ 2025-26-മനക്കടവ് - മോറകാല റോഡിൽ ചെയിനാജ് 2/400 ൽ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം	15	ടെൻഡർ നടപടിയിൽ
24	പുത്തൻകുരിശ് നിരത്ത് ഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ 2024-25	6.5	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
25	പാൻകോഡ് കരിമുകൾ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 0/020 ൽ കലുങ്കിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	9.62	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു-/
226	വിമല കാമുത ലിങ് റോഡിലെ ചെയിനേജ് 5/600 ലെ കലുങ്കിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം	6	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
27	കമ്മനോട് ഇരുട്ടുകുഴി വലമ്പൂർ റോഡിലെ അകംപാറ ചെയിനേജ് 2/800 ൽ മണ്ണിടിച്ചൽ തടയുന്നതിനുള്ള സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം	7	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
28	പാൻകോഡ് വടവുകോട് റോഡിലെ ചെയിനേജ് 2/400 ലെ കാമ്പ് നിർമ്മാണം	7	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
29	ജനറൽ - FDR- 2024-25- കുന്നവഴി - കിഴക്കമ്പലം റോഡ് കി.മീ. 4/700 മുതൽ 7/400 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	300	പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിൽ ടെൻഡർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു
30	ജനറൽ-ശബരിമല പ്രവൃത്തി 2024-25-(BM & BC ഉള്ള ഓവർലേ - 6.030 കി.മീ)- കോലഞ്ചേരി-പട്ടിമറ്റം റോഡിലേക്ക് BM & BC ലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ 0/000 മുതൽ 6/030 കി.മീ വരെ- ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	687.84	പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിൽകാമ്പ് നിർമ്മാണം പുരോഗതിയിൽ
31	ജനറൽ-2022-2023 പെരുവംമുഴി-മഴുവന്തൂർ റോഡിലെ കല്ലിടാംകുഴി ജംഗ്ഷനിലെ തകർന്ന കൽവെർട്ടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	40	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
32	ജനറൽ-2022-2023 പാറേക്കാട്ട്-മഴുവന്തൂർ റോഡ്-ഞെരിയാംകുഴി ജംഗ്ഷനിൽ തകർന്ന കലുങ്കിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	55	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
33	ജനറൽ-പീച്ചിങ്ങച്ചിറ-ഇൻ പുത്തൻകൂസ്-ബ്രഹ്മപുരം റോഡിലെ കൽവെർട്ടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം കി.മീ3/000	16.8	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
34	ജനറൽ - കടയിരിപ്പ് കൊത്തുകാട്ടിക്കവല പെരിങ്ങോൾ കോലഞ്ചേരി വരെയുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യങ്ങൾ.2024-2025	4.8	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
35	ജനറൽ-2025-26 ശബരിമല റോഡ് സുരക്ഷ-പുത്തൻകൂസ് റോഡ്സ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ റോഡുകൾക്ക് റോഡ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ നൽകൽ.-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	40	ടെൻഡർ നടപടിയിൽ
Sl. No	RC പ്രവർത്തിയുടെ പേര്		Present Stage
1	ആർസി/കുറുപ്പംപടി/എറണാകുളം-ആർഎം 2022-23 സോൺ 1-ഒരു വർഷത്തെ റോഡ് സെക്ഷൻ കുറുപ്പംപടിയിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡുകൾക്കുള്ള പ്രവർത്തന കരാർ 14.83 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 6 റോഡുകൾ-പൊതു സിവിൽ വർക്കുകൾ	40	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

2	ജനറൽ-ആർഎം 2022-23/ക്ലസ്റ്റർII/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി/പുത്തൻക്രൂസ്/സോൺ 1-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻക്രൂസ് റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ 30.01 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 7 റോഡുകൾ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	50	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ജനറൽ-ആർഎം 2022-23/ക്ലസ്റ്റർII/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി/പുത്തൻക്രൂസ്/സോൺ 2-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻക്രൂസ് റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ 17.05 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 8 റോഡുകൾ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	50	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് ഫേസ് II സോൺ 4-ജനറൽ -RM 2022-23/ക്ലസ്റ്റർII ഫേസ് 2/B13ഒരു വർഷം/RC /കുറുപ്പംപടി/എറണാകുളം- RM-2022-23 സോൺ 4 ഒരു വർഷം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുറുപ്പംപടി റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്കുള്ള റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് 15.865 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള മൂന്ന് റോഡുകൾ. പൊതുവായ സിവിൽ ജോലികൾ	95	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ജനറൽ - റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് ഫേസ് 2 - ജനറൽ -RM 2022-23/ ക്ലസ്റ്റർ II ഫേസ് 2 / ഒരു വർഷത്തെ RC / പുത്തൻക്രൂസ് / എറണാകുളം-RM- 2022-23-സോൺ 3 എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻക്രൂസ് - റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് 1.75 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 4 റോഡുകൾ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	20	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ജനറൽ-ആർഎം-2023-24/ക്ലസ്റ്റർ2/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി/പുത്തൻക്രൂസ്/സോൺ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻക്രൂസ് റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കരാർ 31.16 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 6 റോഡുകൾ-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	130.6	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ജനറൽ-ആർഎം-2023-24/ക്ലസ്റ്റർ2/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി/പുത്തൻക്രൂസ്/സോൺ 2-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻക്രൂസ് റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കരാർ 22.91 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 7 റോഡുകൾ-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	76.9	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ജനറൽ-ആർഎം-2023-24/ക്ലസ്റ്റർ2/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി/പുത്തൻക്രൂസ്/സോൺ 3-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻക്രൂസ് റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ 20.55 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 5 റോഡുകൾ-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	84.27	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	ജനറൽ-ആർഎം-2023-24/ക്ലസ്റ്റർ2/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി/പുത്തൻക്രൂസ്/സോൺ 4-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻക്രൂസ് റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കരാർ 22.64	54.87	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

	കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 6 റോഡുകൾ-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്		
10	ജനറൽ-ആർഎം-2023-24/ക്ലസ്റ്റർ2/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി/പുത്തൻകൂസ്/സോൺ 5-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻകൂസിലെ റോഡ് സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകളുടെ 13.1 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 5 റോഡുകളുടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്-1	76.68	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	ജനറൽ -RM 2024-25/RC3/ഒരു വർഷം/RC/കുറുപ്പംപടി/എറണാകുളം- RM-2024-25 സോൺ 4 ഒരു വർഷം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുറുപ്പംപടി റോഡ് സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്കുള്ള പ്രവർത്തന കരാർ 15.865 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള മൂന്ന് റോഡ് സെക്ഷനുകൾ. പൊതുവായ സിവിൽ ജോലികൾ.	32.5	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12	ജനറൽ - ആർസി 3 സോൺ 1-ആർസി 3/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി / പുത്തൻകരിശ് / എറണാകുളം 2024-25- സോൺ 1 - എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻകരിശ് റോഡുകളുടെ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ കരാർ 37.46 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 10 റോഡുകൾ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	30	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
13	ജനറൽ-ആർസി 2- പിഎച്ച് 2 സോൺ 9-ജനറൽ ആർഎം 2025-26 - ആർസി-2, ഘട്ടം-1- ക്ലസ്റ്റർ II/ഒരു വർഷം ആർസി2/പെരുമ്പാവൂർ/ എറണാകുളം ആർഎം 2025-2026 സോൺ 9 എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂർ റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ 9.575 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 3 റോഡുകൾ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	38.03	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
14	ജനറൽ-ആർസി2 - പിഎച്ച് 1 - സോൺ 10-ആർഎം 2025-26 - ആർസി-2, ഘട്ടം-1- ക്ലസ്റ്റർ II/ഒരു വർഷം ആർസി2/പെരുമ്പാവൂർ/ എറണാകുളം ആർഎം 2025-2026 സോൺ 10 എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂർ റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ 24.985 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 8 റോഡുകൾ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-1	40	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
15	ജനറൽ-ആർസി2 ഘട്ടം 1-2024-25/ക്ലസ്റ്റർ2/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി/പുത്തൻകൂസ്/സോൺ 5-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻകൂസിലെ റോഡ് സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകളുടെ 11.1 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 5 റോഡുകളുടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്-1-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	59.69	പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിൽ
16	ജനറൽ-ആർസി2 ഘട്ടം 1-2024-25/ക്ലസ്റ്റർ2/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി/പുത്തൻകൂസ്/സോൺ 2-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻകൂസ് റോഡ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ 23.565 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 7 റോഡുകൾ-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	90.616	പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിൽ

17	ജനറൽ-ആർസി വർക്ക് സോൺ 3-ജനറൽ-ആർസി 2 ഘട്ടം 1 -2024-25/ക്ലസ്റ്റർ2/ഘട്ടം 1/ഒരു വർഷം ആർസി/പുത്തൻക്രൂസ്/സോൺ 3-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻക്രൂസ് റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ 20.55 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 5 റോഡുകൾ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	45.87	പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിൽ
18	ജനറൽ-ആർസി 2 സോൺ 4- ജനറൽ-ആർസി 2 ഘട്ടം 1-2024-25/ക്ലസ്റ്റർ2/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി/പുത്തൻക്രൂസ്/സോൺ 4 - എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻക്രൂസ് റോഡ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ 15.61 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 5 റോഡുകൾ -പൊതു സിവിൽ വർക്ക് -പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	53.83	പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിൽ
19	ജനറൽ-ആർസി2സോൺ1-ജനറൽ-ആർസി2 ഘട്ടം 1-2023-24/ക്ലസ്റ്റർ2/ഒരു വർഷത്തെ ആർസി/പുത്തൻക്രൂസ്/സോൺ 1-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻക്രൂസ് റോഡ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ 22.80 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 5 റോഡുകൾ-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	79.27	പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിൽ
20	ജനറൽ-ആർഎം-2025-26-ആർസി 2 ഫേസ് 1/ക്ലസ്റ്റർ2-പുത്തൻക്രൂസ്-സോൺ 6-എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻക്രൂസ് റോഡ് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള വിവിധ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകളുടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാർ 23.310 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റോഡുകൾ-സിവിൽ വർക്കുകൾ-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	20	പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിൽ

അനുബന്ധം 2 പാലങ്ങൾ

നം	പ്രവൃത്തി	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഐരാപ്പുരം - മണ്ണൂർ റോഡിലെ തട്ട് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	173	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കോരൻകടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	1510.55	സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത പൂർത്തീകരിച്ചു 20 May 2023 -നു പാലം ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നു. ബാക്കി അപ്രോച്ച് റോഡിനുള്ള LA പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത് നടപടികൾ വൈകിയതിനാൽ പ്രവൃത്തി terminate ചെയ്തിരുന്നു. ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
3	പ്ലാക്കിത്താഴം പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	14	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	കുന്നത്തുനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 2021-2022 വർഷത്തെ 7 പാലങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	11	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	എറണാകുളം തേക്കടി റോഡിലെ വലംബൂർ പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	2 5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	കോരൻകടവ് പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള മണ്ണ് പരിശോധന	1.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	മണ്ണൂർ വാളകം പുളിക്കായത്ത് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായുള്ള മണ്ണ് പരിശോധന	1.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	തേക്കടി റോഡിലെ അഞ്ചാം മൈൽ കനാൽ പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള മണ്ണ് പരിശോധന	1 .5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

അനുബന്ധം 3 കെട്ടിട വിഭാഗം

ക്രമ നം	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തീയതി	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കുന്നത്തുനാട് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് നിർമ്മാണം	GO(Rt)No.576/2022/ RD Dated 09.02.2022	44	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പഴന്തോട്ടം GHSS ൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GO(Rt)No. 2042/2023/GEDN Dated 21.03.2023	200	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കമ്മനോട് UPS ൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GO(Rt)No.1373/2024 /GEDN Thiruvananthapuram Dated, 19.02.2024	100	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	കുമാരപുരം FHC യ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GO(Rt)No 1670/2024/ H&FWD date 11.07.2024	300	ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്ക് പൂരോഗമിക്കുന്നു
5	കക്കാട്ടുപാറ GLPS ; ചുറ്റുമതിൽ, പ്രവേശന കവാടം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം	GO(Rt)No. 1320/2024/GEDN TVM dated 19.02.2024	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ബാരിയർ പ്രീപ്രോജക്ട് പുറ്റുമാന്തുർ UPS ൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ, റാമ്പ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം	GO(Rt)No 1486/2024/GEDN TVM dated 23.02.2024	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ബാരിയർ പ്രീപ്രോജക്ട് കടയിരുപ്പ് GHSS ൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള റിസോഴ്സ് റൂം നിർമ്മാണം	GO(Rt)No.2104/2023 /GEDN TVM dated 24/03/2023	15.74	16.01.2026 ന് പൂർത്തീകരിച്ചു
8	GHSS മുടിക്കൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	PWD/BLDG/EST_TS/ 16255/2023_2_1 Dated 14.01.2026	300	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു. opening date on 31.01.2026
9	മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ- റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് വർക്ക്-മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ	AS/59B/23/27968 Dated 14.06.2023	3	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	കോലഞ്ചേരി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ്- റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് വർക്ക്-മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ	AS/59B/25/44229: Dated 26.07.2025	5	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	പുത്തൻകുരിശ് റസ്റ്റ് ഹൗസ്- റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് വർക്ക്-മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ	AS/59B/23/27971: Dated 14.06.2023	3	പൂർത്തീകരിച്ചു

12	LAC-ADS-കോലഞ്ചേരി മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഹാൾസ്റ്റേജ് നിർമ്മിക്കുന്നതും ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികൾ	LSGD/JD/EKM2529/2024-F1 :Dated16.03.2024	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി2022-23 സൗത്ത് വാഴക്കുളം ഗവൺമെന്റ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിനുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GO(Rt)No.564/2023/ GEDN TVPM :Dated23.01.2023	100	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	ജനറൽ ബജറ്റ് വർക്ക്2024-25 സൗത്ത് വാഴക്കുളം എൽ. പി.എസ്. നുള്ള പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെനിർമ്മാണം കുന്നത്തുനാട് എൽ. എ. സി. ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	GO(Rt)No.3760/2025 /GEDN TVPM:Dated10.06.2025	100	മേൽക്കൂര സ്റ്റാമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
15	ബജറ്റ് പ്രവർത്തികൾ2024-25-GEDN-സൗത്ത് ഏഴിപ്പുറത്ത് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	GO(Rt)No.3761/2025 /GEDN TVPM: Dated10.06.2025	200	ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
16	മാറമ്പിള്ളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള പുതിയ ഓ.പി. ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	GO(Rt)No.261/2026/ H&FWDTVPM:Dated 20.01.2026	300	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സോയിൽഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
17	പുത്തൻ കുരിശ് പഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൻകുരിശ് വടവുകോട് ഗവ. യു.പി. സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	GO(Rt)No.362/2026/ GEDN TVPM: Dated18.10.2025	200	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സ്കൂൾകെട്ടിടംപൊളി ക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്കൂൾ കെട്ടിടംപൊളി ക്കുന്നതിനുള്ള കത്ത് 28.05.2025,30.06.2025, 14.01.2026 തീയതികളിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക്നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്
18	ജനറൽ-ബജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ 2024-25 ഗവൺമെന്റ് ജെ.ബി.എസ്.-കുന്നത്തുനാട് എൽ. എ. സി. യിലെ വെണ്ണിക്കുളം ഗവൺമെന്റ് ജൂനിയർ ബേസിക് സ്കൂളിന്പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം -ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	GO(Rt)No.294/2026/ GEDN TVPM: Dated12.01.2026	100	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു .സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ്പൊതുമാരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ്
19	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്-കാർട്ടർ-പുത്തൻ ക്രൂസ്- മെയിന്റനൻസ്	AS/59B/24/40733 :Dated06.03.2025	5.9	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ജനറൽ-റണ്ണിംഗ്- കരാർ ജോലികൾ	AS/59B/24/42773 :Dated05.06.2025	4	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

	നടത്തൽ-പുത്തൻക്രൂസ് റെസ്റ്റ് ഹൗസ്			
21	ജനറൽ-റണ്ണിംഗ് കരാർ ജോലികൾ നടത്തൽ-പട്ടിമറ്റംറെസ്റ്റ് ഹൗസ്	AS/59B/24/42772 :Dated05.06.2025	4	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
22	പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്രീമെട്രിക് വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിനായുള്ള മതിൽ നിർമ്മാണം	GO(Rt)No.447/2025/ SCSTD TVPM :Dated03.07.2025	57.22	ഘൗണ്ടേഷൻ Excavation work പുരോഗമിക്കുന്നു.
23	വാർഷിക പദ്ധതി 2025-26 LPGS സൗത്ത് മധ്യവനൂർ സ്കൂൾ	GO(Rt)No.8587/2025 /GEDN TVPM Dated17.10.2025	70	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിനായി കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
24	എം. എൽ.എ , എ.ഡി.എസ് മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷൻ കോലഞ്ചേരി 2024-25 ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് നൽകൽ	LSGD/JD/EKM/5942/ 2025-F1 :Dated06.11.2025	35	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
25	മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ,കോലഞ്ചേരി അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	AS/59B/25/43841:Dat ed 11.07.2025	15	പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
26	കോലഞ്ചേരിയിലെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെപാർട്ടീഷൻ ജോലികൾ,കോലഞ്ചേരി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ പട്ടികജാതി /പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസിനുള്ള അലൂമിനിയം പാർട്ടീഷൻ ജോലികൾനൽകുന്നു.	A2/Estt/2025-26/EKM dated 15.01.2026	5.63	ടി പ്രവൃത്തി 15.07.2025 ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തു. 29.01.2026 ന് ടെണ്ടർ തുറക്കും.
27	കോലഞ്ചേരി കോടതി സമുച്ചയത്തിന് റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് വഴി പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	AS/59B/25/4429: Dated26.07.2025	5	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.കരാറു കാറന് , 17.01.2026 ന് LoA നൽകി.

Annexure 4 Road maintenance

എ, ബി & സി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക	നിലവിലെ പുരോഗതി
2021-22			
1	Routine Maintenance 2021-22, Cluster I,-One year Running contract for various PWD roads under section Puthencruz in Ernakulam district,23 Nos road stretches for a total length of 63.79 Km-	130.12 ലക്ഷം.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2023-24			
2	Routine Maintenance 2023-24, RC1-Puthencruz- One year Running contract for various PWD roads under section Puthencruz in Ernakulam district,12Nos road stretches for a total length of 33.91 Km-	100 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2025-26			
3	RM - 2025-2026 - RC1 - Puthencruz Zone 1-One year Running contract for various PWD roads under Puthencruz section in Ernakulam district, 6 nos road stretches for a total length of 19.33	88.40 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

	km Zone1-		
4	RC1 2025-26 - Puthencruz Zone 2 and Thripunithura -One year Running contract for various PWD roads under Puthencruz and Thripunithura roads sections in Ernakulam district, 8nos road stretches for a total length of 16.48 km-	66.355 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (6 Roads)