

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1343

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എ. പ്രഭാകരൻ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ എന്തെല്ലാം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി, പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക എന്നിവയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?	(എ)	കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. ദേശീയപാത വിഭാഗം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെ.എസ്.ടി.പി ലോകബാങ്ക് ധനസഹായത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന RKI പ്രവൃത്തിയായ പാലക്കാട് പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡ് (മുണ്ടൂർ-തുതറോഡ്) കെ.എസ്.റ്റി.പിയുടെ പരിധിയിലുൾപ്പെട്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് G.O. (Rt) No. 235/2020/P&A dated 29.05.2020 പ്രകാരം 364.17 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുകയും നിലവിൽ 92.84% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയിനേജ് 37+100-ലെ പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ടി പ്രവൃത്തിക്കായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയായ G.O. (Rt.) No. 133/2025/P&EA dated 28.03.2025 പ്രകാരം 406.65 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി റോഡ് മലമ്പുഴ, കോങ്ങാട്, ഒറ്റപ്പാലം നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലനം അനുബന്ധം 6 ആയി ചേർക്കുന്നു.

അനുബന്ധം 1 കെട്ടിട വിഭാഗം

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - തുക	ഭരണാനുമതി	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	LAC-ADS2022-23 ഗവ.ഹൈ സ്കൂളുകൾ ഉമ്മിണി - പുതിയ കിച്ചൻ,ഡയനിംഗ് ഹാൾ, സ്റ്റോർ റൂം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം.തുക - 40 ലക്ഷം	ADCPKD/719/2022-D 6 Dated 24/01/2023	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
2	മലമ്പുഴ ആർ. ഐ സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം-തുക 94 ലക്ഷം	DT/ 1959/ 2020-21 - E7 Dated 08/02/2023	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
3	പാലക്കാട്- മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് - RPF മലമ്പുഴയിലെ ബ്രൂഡിംഗ് ഷെഡ് (DL-4) നവീകരണം തുക 38.28ലക്ഷം	Revised As No-G.O.(Rt)No.295/2 023/AHD Dated TVM 26.06.2023 for Rs.38.28 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
4	പാലക്കാട് പുതുപരിയാരം സിബിക്കെഎം ജിഎച്ച്എസ്എസിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം തുക 30ലക്ഷം	Order No.: 2162/2023/GEDN Dated: 27-03-2023	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
5	MLA-ADSവിഎച്ച്എസ്ഇ മലമ്പുഴയിൽ പുതിയ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം തുക 20 ലക്ഷം	OrderNo: LSGD/JD/PKD/5082/ 2023- C4 Dated: 29-12-2023	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
6	LAC-ADS 2023-24 മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം കെഎപി ബറ്റാലിയനിൽ സി പോസ്റ്റ് മുതൽ നീന്തൽ പൂൾ വരെയുള്ള 900 മീറ്റർ ഇന്റർണൽ റോഡിന്റെ ടാറിങ് തുക 20 ലക്ഷം	LSGD/JD/PKD/695/2 023-24/C4 Dt: 29.12.2023 of District collector palakkad	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
7	പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലിൽ 2 പ്രീ-ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് വാച്ച് ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണം.തുക 50 ലക്ഷം	G.O(Rt)No.3753/2016 /Home/TVM Dated 30.12.2016	റഫ്റ്റ് സ്റ്റാബ് & ഫുട്ടിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. പെഡസ്റ്റൽ കോളം ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
8	മലമ്പുഴ-പാലക്കാട് ഐടിഐയിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കായി ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം തുക 30.40 ലക്ഷം	DT/3008/2023-E7 Dated: 31/07/2024	പ്ലാസ്റ്ററിങ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

9	MLA-SDF-2023-24 - മലമ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തുക 10 ലക്ഷം	LSGP/JD/PKD/7200/2024-C4, Dtd: 10.03.2025	പ്ലാസ്റ്ററിങ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
10	LAC-ADS 2025-26 മുട്ടിക്കുളങ്ങര KAP ബറ്റാലിയൻ II ലെ ടാറിങ് പ്രവൃത്തികൾ തുക 35ലക്ഷം	LSGD/JD/PKD/4188/2025-C4 Dtd: 15.07.2025	ബിറ്റുമിൻ പർച്ചേസിനായി ഇൻഡൻ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
11	LAC-ADS പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ഐ.ടി.ഐ യിൽ ടാറിങ് പ്രവൃത്തി തുക 15ലക്ഷം	LSGD/JD/PKD/4189/2025-C4 Dtd: 28.06.2025	ബിറ്റുമിൻ പർച്ചേസിനായി ഇൻഡൻ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	പാലക്കാട് മുണ്ടൂർ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തുക 500 ലക്ഷം	G.O.(Rt)NO.1368/2025/PWD Dt: 18.09.2025, Thiruvananthapuram	പ്രവൃത്തിക്കുണ്ടിയുള്ള സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടെൻഡറിങ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. സ്കെച്ചറൽ ഡ്രോയിങ് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
13	DEPOSIT-മലമ്പുഴ റീജിയണൽ പൗൾടി ഫാമിൽ ഗ്രാമശ്രീ ഷെഡ് - 15 നിർമ്മാണം തുക 63.49 ലക്ഷം	AHD/36/2026/M2 Dated 20/01/2026	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്
14	DEPOSIT-മലമ്പുഴ റീജിയണൽ പൗൾടി ഫാമിൽ ഗ്രാമശ്രീ ഷെഡ് - 14 നിർമ്മാണം തുക 63.49 ലക്ഷം	AHD/39/2026/M2 Dated 19/01/2026	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്
15	DEPOSIT-മലമ്പുഴ റീജിയണൽ പൗൾടി ഫാമിൽ ഗ്രാമശ്രീ ഷെഡ് - 16 നിർമ്മാണം തുക 67.06 ലക്ഷം	AHD/4076/2025/M2 Dated 13/01/2026	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്
16	മലമ്പുഴ എൽ.എം.ടിസി ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനും , ചുറ്റുമതിലിന്റെ നിർമ്മാണവും തുക 53.95 ലക്ഷം	AHD/9061/2025/M3 Dated 16/01/2026	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്
17	മലമ്പുഴ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി തുക 42.42 ലക്ഷം	DOT/9964/2023-HB3 Dated 10/08/2025	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്

18	കോമ്പൗണ്ട് ഭിത്തി നിർമ്മാണം - കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വൈസ്	G.O (RT) No. 806/2021/H.Edn. Dtd	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
----	--	----------------------------------	-----------------------------------

	സയൻസ്, മലമ്പുഴ, പാലക്കാട് (വില ഐഡി: BLDG/FL/5067/2022 30 ലക്ഷം	18/06/2021 (2203-00-112-60-35 (P))	
19	പാലക്കാട് വിഎച്ച്എസ്ഇ മതത റോഡിലെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും നിലകളുടെ നിർമ്മാണം (വില ഐഡി - BL/2023/7089) 100 ലക്ഷം	G.O.(Rt) No.561/2023/GEDN Dated: 23-01-2023	02.12.2024 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
20	നികേഷപം - റിൻഡർപെസ്റ്റ് ചെക്ക്പോസ്റ്റുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ - വാളയാർ ആർപി ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ ജിഐ റാമ്പ് നിർമ്മാണം - മൂഗ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സ്റ്റീൽ ഘടന 3,00,000.00/-	Order No: AHD/8156/2022-B1-Part(1) Dated: 29.03.2024 for 3.00 Lakh	09.10.2024 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിൽ സമർപ്പിച്ചു.
21	പാലക്കാട്, എലപ്പള്ളി, വെങ്ങോടി ജി.എൽ.പി സ്കൂളിനുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം വില ഐഡി: 12579/2022 തുക 130 ലക്ഷം	G.O.(Rt)No.8377/2022/GEDN Dated 22-12-2022	17/5/2025 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
22	പാലക്കാട് എലപ്പള്ളി ഗവ. യു.പി. സ്കൂളിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത പരിസ്ഥിതി ഒരുക്കൽ. വില ഐഡി: 19474/2022 തുക 20,40,000/-	G.O(Rt) No : 2094/2023/GEDN-T VM dtd 24/03/2023	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
23	പാലക്കാട് ഗവ. ടി.എച്ച്.എസിന്റെ പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക 16.442 ലക്ഷം	No. D7/45300/23/DTE 20.02.2024	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
24	പാലക്കാട് എലപ്പള്ളി ജിഡബ്ല്യുഎൽപി സ്കൂളിൽ തടസ്സരഹിതമായ പരിസ്ഥിതി ഒരുക്കൽ. വില ഐഡി: 19702/2022 തുക 6,35,000/-	G.O(Rt) No : 2094/2023/GEDN-T VM dtd 24/03/2023	1/4/2025.ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
25	പാലക്കാട് പള്ളത്തേരിയിലെ ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത പരിസ്ഥിതി ഒരുക്കൽ. വില ഐഡി: 20645/2022 തുക 12,00,000/-	G.O(Rt) No : 2094/2023/GEDN-T VM dtd 24/03/2023	1/4/2025. ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
26	ഡെപ്പോസിറ്റ് - പാലക്കാട്, മലമ്പുഴ, എഎച്ച്ആർഡി കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൽ സെക്യൂരിറ്റി റൂം നിർമ്മാണം, ബാലൻസ് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ വർക്ക് (വടക്ക് വശത്ത്) മുതലായവ. തുക 8,84,000/-	CN/1590/21/HRD Dated 11.07.2024	20.02.2025 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
27	പാലക്കാട് വെങ്ങോടിയിലെ ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത പരിസ്ഥിതി ഒരുക്കൽ. വില ഐഡി: 19993/2022	G.O(Rt) No : 2094/2023/GEDN-T VM dtd 24/03/2023	19/6/2025 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

	രൂ. 8,50,000/-		
28	പാലക്കാട് കൊടുമ്പ് ജിപിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് കൃഷി ഭവനാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള കൃഷി ഭവൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്-നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. രൂ. 20 ലക്ഷം	G.O (Rt) No. 32/22/Agri (Fund Deposited to PWD & Intimated on 20.05.2024)	16.07.2025 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
29	ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിനായുള്ള പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം/ലബോറട്ടറി കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം - ഡെപ്യൂട്ടി കൺട്രോളർ ഓഫീസ് പാലക്കാട് (15760/2023) രൂ. 380.00L (155.2L, 67.27 L, 157.53 L)	GO(Rt) No.22/2022/CAD/TV M Dated 23/03/2022 for Rs.15520000/-, GO(Rt) No.66/2022/CAD/TV M Dated 16/07/2022 for Rs. 6727000 , GO(Rt) No.29/2023/CAD/TV M Dated 19/05/2023 for Rs. 15753000	ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ മേൽക്കൂര സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയായി & സോളിഡ് മേസൺറി, ഡമ്മി കോളം, ലിന്റൽ, സൺഷെയ്ഡ് ജോലികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.
30	പാലക്കാട് ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം. രൂ. 350 ലക്ഷം	G.O (Rt) No. 821/2021/HEDN. Dated: TVm. 21/06/2021 Rs.350.00L	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ റൂഫ് സ്റ്റാബ് സെന്ററിംഗ് & ഷട്ടറിംഗ് ജോലികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു
31	പാലക്കാട് കൊട്ടേക്കാട് ജി.എൽ.പി.എസ്. സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. രൂ. 100 ലക്ഷം	G.O.(Rt)No.477/2024 /GEDN Thiruvananthapuram Dt. 17-01-2024	പ്ലാസ്റ്ററിങ് പണി പൂരോഗമിക്കുന്നു
32	പാലക്കാട് ഡിഐസിയിലെ കഞ്ചിക്കോട് നിഡയിൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർക്കുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടവും കോൺഫറൻസ് ഹാളും നിർമ്മിക്കുന്നു. വില ഐഡി: 18623/2022 രൂ. 27 ലക്ഷം	AS.No. DIC/14364/2018-ID1 Dt.18/05/2021 (21.25 L) & AS.No. DIC/14364/2018-ID1 Dt.08/08/2022 (5.75 L) - Total 27 L	95% പൂർത്തിയായി. ഫിനിഷിംഗ് ഘട്ടത്തിലാണ്.
33	പി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ എൽ നിർമ്മാണം ഗവ. എൽപി സ്കൂൾ, കുന്നന്നൂർ, മരുതറോഡ് പഞ്ചായത്തിലെ പാലക്കാട് രൂ. 35 ലക്ഷം	LSGD/JD/PKD/7203/ 2024-C4 Dtd: 12.12.2024 for an amount Rs.35,00,000.00/-	പ്ലാസ്റ്ററിങ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായി
34	രണ്ടാം ഘട്ടം - പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെക്നിക് കോളേജിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്ലോക്ക്, സെന്റർ ഫോർ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ്, ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം. രൂ. 301.8 ലക്ഷം	GO(Rt)No.1222/2018 /Hedn dated:TVm 21.06.2018 RS.500.00L (Phase II- Rs.301.8 Lakhs).	"ഡയറക്ടർ, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് CE/BL/PL3/PLKD/

			19498/2023_23_1_1 ഫയൽ നമ്പർ dtd 07-12-2024പ്രകാരം പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ച തുക: 250 ലക്ഷം രൂപ. H/A-4202-02-104-99.
35	പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം തുക 113.7 ലക്ഷം	GO(Rt) No.825/2024/HEDN/ TVM dtd: 10.07.2024	ടിഎസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉത്തരമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്
36	പാലക്കാട്, തേനാരിയിലെ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിലെ എൽ.പി. സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തുക 127 ലക്ഷം	GO(Rt) No.8536/2025/GEDN / TVM dtd: 16.10.2025	വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അനുബന്ധം 2 പാലങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	Construction of Mayappara Bridge and allied approach roads in Malampuzha LAC in Palakkad district	150	30.06.2023 - ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

അനുബന്ധം 3 ദേശീയ പാത വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	ഫണ്ട്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	GENERAL-Routine Maintenance- of Kozhikkode Palakkad NH 966 between km 134/830 (Olavakkode Jn) to 140/960(Chandranagar)-Main Work--(Routine Maintenance-of Kozhikkode Palakkad NH 966 between km 135/650 to 135/800,136/830 to 137/400 &140/500 to 140/960 and Service roads under Chunnambuthara ROB-General Civil Work)	15,00,000/-	സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട്	95% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	GENERAL-Kozhikkode Palakkad NH 966 -Construction of Drain between km122/200 to 122/600 ,km 120/402 to 120/502,km129/200 to 129/400-General Civil Work	25,00,000/-	സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട്	Agreement executed and Site handed over to the contractor. Work to be started
3	GENERAL-Kozhikkode Palakkad NH 966-Construction of Drain between km121/200 to 121/600,km125/800 to 126/000 ,km127/700 to 128/000-General Civil Work	20,00,000/-	സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട്	Agreement executed and Site handed over to the contractor. Work to be started
4	General-Premonsoon work 2024-25-Kozhikkode-Palakkad NH 966 from km 133/720 (thanavu) to 140/960 (chandranagar)-General civil work	5,89,805/-	NHAI Fund	100 % work completed
5	General-Kozhikkode-Palakkad-NH966-133/720 to 140/960-Providing and remarking Zebra crossing on NH966-Thanavu to Chandranagar	3,25,786/-	NHAI Fund	100 % work completed
6	DEPOSIT - Kozhikkode Palakkad NH966 km 133/720 to 140/960 UPR 2023-24 Urgent Patch Repair work between km 140/300 (Kalmandapamjn) to 140/960 (Chandranagar) and km 136/830 to 137/062(Chunnabuthara service road) General Civil work	18,69,612/-	NHAI Fund	100 % work completed

Annexure 4 Roads

LA QN 1343 : MALAMPUZHA LA WORKS IN THIS GOVT (FROM 2021 TO CURRENT)				
Sl No.	Name of work	Administrative Sanction		Present Progress
		No.	Amount in Lakhs	
1	Premonsoon works 2021 - 22 in various Roads under Malampuzha LA in PWD Roads section No:2 Palakkad.	AS/59C/21/13170 Dated:24-05-2021	5	Work completed
2	Premonsoon works 2021 - 22 in various roads under Malampuzha LA under roads section no:1 Palakkad	AS/59C/21/13145 Dated:24-05-2021	5	Work completed
3	SLTF-Re construction of damaged culvert and drain at Km 13/200 of Palakkad-Pollachi road-General civil work	AS/59C/21/13986.Date d 05.08.2021	25	Work completed
4	Deposit work KWA WS Project Division Menonpara-Kanjikode Road 4/500-5/080 and concreting Kanjikode Bazar road -Restoration Estimate	GO(Rt)NO.596/2021/P WD Dated Thiruvananthapuram 30/06/2021	54.39449	Work completed
5	UPR Works 2021-2022-Pattathalachi - Eduppukulam road 1/800 - 3/600 and Menonpara - Chullimada road 1/00 - 3/400	AS/59G/21/15272. Dtd.8/11/2022	25	Work completed
6	Reconstruction of damaged culvert at Km 2/550 , 2/600 and retaining wall at Km 2/540 to 2/750 of Thenari cochin frontier road.	<u>AS/59C/21/16441.</u> <u>Dated: 12-12-2021</u>	25	Work completed
7	Reconstruction of damaged culvert at km 6/300 and retaining wall of Thenari cochin frontier road	<u>AS/59C/21/15567.</u> <u>Dated: 13-11-2021</u>	25	Work completed
8	Premonsoon Works 2019-20 in various under Malampuzha LA in various PWD roads section no: 1 Palakkad	CE/Roads/TF/PKD- 1/2019-20 dt: 29.05.2022	5	Work completed
9	Reconstruction of damaged drain at km 4/250 to 4/800 of Olavakkode -Malampuzha road	<u>AS/59C/22/23332</u> <u>Dated: 27-10-2022</u>	25	Work completed
10	GENERAL-Reconstruction of damaged culvert at km 2/150 of Olavakkode-Malampuzha road	<u>AS/59C/22/21844</u> <u>Dated: 02-09-2022</u>	25	Work completed
11	FDR-Construction of drain at Km 0/00 - 0/200 of Kodumbu Olassery road-Drain	<u>AS/59C/22/22927</u> <u>Dated: 14-10-2022</u>	5	Work completed
12	Reconstruction of damaged drain at km 2/600 to 2/900 of Olavakkode -Malampuzha road	<u>AS/59C/22/23462</u> <u>Dated: 03-11-2022</u>	25	Work completed
13	Re construction of damaged culvert at ch 5/700 of Olavakkode-Dhoni road.	AS/59C/22/25624.Dtd. 20.03.2023	12.5	Work completed
14	Reconstruction of damaged culvert at km 0/200 of Olavakkode Malampuzha road	<u>AS/59C/22/25560</u> <u>Dated: 18-03-2023</u>	25	Work completed
15	Providing BC overlay to Palakkad Pollachi road km 5/000 to 17/000 and Para angadi road km 0/000 to 0/200.	GO (Rt) No.939/2022/PWD.Dtd 19.9.2022 TVM	526	Work completed
16	Restoration Estimate for Water supply line to Kinfra Mega Food Park at Kozhipara along Menonpara-Chullimada road between KM 2/660-4/100	<u>AS/59C/22/18887</u> <u>Dated: 24-04-2022</u>	48.7	Work completed
17	BC overlay and providing drainage facilities to Kanjikode Bazar road-Drianage	G.O.(Rt)No.332/2023/P WD Dated,Thiruvananthapu ram, 21-03-2023	80	Work completed

18	Providing BM and BC to Andimadam - Kadukkamkunnam road from km 0/000 to 2/060	G.O (Rt) No.603/2023/PWD.Dtd .15-05-2023.	300	Work completed
19	GENERAL-Road Safety 2022-23-Providing road marking and cautionary board at school zones and accident prone area in Palakkad-Malampuzha 100ft road km 0/000 to 6/850	<u>AS/59C/22/25881</u> <u>Dated: 28-03-2023</u>	1.3	Work completed
20	Premonsoon works 2024-2025 for various roads under roads section no:1-in Malampuzha LAC (Except RC1, RC2 zone 1,RC2 zone2)	<u>AS/59C/24/34507</u> <u>Dated: 25-05-2024</u>	5	Work completed
21	DEPOSIT-Muttikulangara kallamparambu road km 0/000 to 2/585-1.Deposit work - Restoration works-JJM- to Muttikulangara kallamparambu Dhoni road km 0/000 to 2/585 (except RP work chainages 1/500 to 2/00)	GO(Rt)360/2024/PWD Date : 14-03-2024	106.02	Work completed
22	[PWD/RB/EST/12847/2023_5_2_1] GENERAL-Road safety works 2024-25- Malampuzha Constituency- Providing Traffic safety works to various roads in sn 2 palakad-General Civil Work	<u>AS/59C/24/40094</u> <u>Dated: 25-01-2025</u>	14	Work completed
23	Providing BM and BC to Muttikulangara Kamba Kinavallur road km 0/000 to 3/200	G.O (Rt) No.603/2023/PWD.Dtd .15-05-2023. and AS/59C/22/24907 Dated: 01-02-2023	450	Work completed
24	DEPOSIT-Kodumbu - Polpully scheme - Kodumbu Panchayath Kodumbu Causeway Road - Palakkad section-Kodumbu - Causeway Road km 0/00 - 0/500	<u>AS/59C/23/29186</u> <u>Dated: 28-07-2023</u>	14.5	Work completed
25	Budget 2019-20 - Malampuzha LA - Pudussery Panchayath - Improvements to Vattappara - Attupathy road	G.O.(Rt)No.269/2023/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 03-03-2023	200	Work completed
26	MLA-SDF-2022-23 Malampuzha LAC- Improvements of Pudussery ambalam Kurudikkad road in Pudussery grama panchayath	LSGD/JD/PKD/3586/2023-C4.Dtd 05.09.2024	20	Work completed
27	MLA-SDF-Construction of drain - at Km 0/00 - 0/100 of Mepparambu Kavilppad road	LSGD/JD/PKD/5123/2023-C5.Dtd 29.12.2023	10	Work completed
28	GENERAL-Construction of Retaining wall at km 9/550 of Pathiripala - kongad road-Construction of Retaining wall at km 9/550 of Pathiripala - kongad road-General Civil Work	AS/59C/23/33382 Dtd. 18/02/2024	25	Work completed
29	Reconstruction of collapsed retaining wall and construction of retaining wall and drain (LHS)at km 9/500 RS of Pathiripala - Kongad road	AS/59C/23/33381 dt.18-02-2024	25	Work completed
30	[PWD/RB/FL/4456/2023] RP 2023-24- Overlay proposal-Improvements -BM/BC to Muttikulangara - Kallamparambu Dhoni road km 1/500 to 2/000	Go (Rt)No.300/2024/PWD Date 02-03-2024	70	Work completed

31	[PWD/RB/FL/23605/2022] DEPOSIT-KWA-NITI-AYOG-Restoration work to Thenari Cochin Fronter road Km 0/000 to 3/500	<u>AS/59C/24/34679</u> <u>Dated: 02-06-2024</u>	46.7	Work completed
32	Reconstruction of damaged retaining wall at canalpirivu-pokkanthodu road @ km 3/400	AS/59C/24/36242 Dated: 24-07-2024	25	Work completed
33	SR-work 2024-2025 Reconstruction of culvert and retaining wall on kodumbu -olassery road- at CH 0/200 to 1/200	<u>AS/59C/24/36244</u> <u>Dated: 24-07-2024</u>	25	Work completed
34	[PWD/RB/EST/20639/2023_5_2_1] DEPOSIT-Muttikulangara kallamparambu road km 0/000 to 2/585-2Deposit works - Restoration works - JJM-to Muttikulangara Kallamparambu Dhoni road Km 1/500 to 2/00 LS-General Civil Work	GO(Rt)No.360/2024/P WD Date 14-03-2024	106.02	Work completed
35	DEPOSIT-JALJEEVAN MISSION- CWSS TO PERUMATTY, PATTANCHERRY, ELAPULLY,NALEPILLY,PANCHAYATHS IN PALAKKAD DISTRICT - PHASE IV - PROVIDING DISTRIBUTION NETWORK AND FHTCs IN ELAPULLY GRAMA PANCHAYATH (ZONE - 1 PART) IN PALAKKAD DISTRICT-Kanjikode - Para - Kunnachi -Kallukoottiyal Road @ Km 6/600 - 7/900	<u>AS/59C/22/24820</u> <u>Dated: 21-01-2023</u>	50	Work completed
36	Budget work 2019-20 Improvements to Various roads in Chandranagar Colony in Marutharoad G.P Malampuzha LAC	No:381/2020/PWD dt: 31.03.2020	600	Alampallam Bridge work completed. Initial Level approved. BT to be done. work in progress 30%
37	FDR-Improvements to Malampuzha Anakkal ring road Km 2/000-7/750,Km 8/950-9/800,Km 12/500-22/100	GO (Rt) No1116/2022/PWD.Dt d 15.11.2022 TVM	500	Cross drainage and side protection work completed. BC to be done Work in progress (40%)
38	GENERAL-Budget 2023-2024 (Upgradation with BM & BC-3.250 km)-Improvements to Chandrapuram - Kozhippara road in Malampuzha LA	G.O.(Rt)No.469/2025/P WD dated 28.03.2025	300	Initial levels under preparation
39	Improvements to Kanjikode - Malampuzha road km 1/000 to 7/655	G.O (Rt) No.758/2023/PWD.Dtd .08-06-2023	490.8	Restoration Works Completed. BT to be done
40	DEPOSIT-Jaljeevan Mission - 2020-21 supplying , Laying distribution system to Marutharoad panchayath from new OHSR at Padalikkad school compound (Zone 7) and 11LL OHSR at JTS compound (zone 8) providing FHTCs - Distribution network from PWD road-Kallepully - Venoli - Chungam Road @ Km 0/00 - 3/355, Restoration work	G.O.(Rt)No.536/2023/P WD Date 28-04-2023	213.5	Drainage work and GSB, WMM, BM work completed. BC to be done
41	[PWD/RB/EST/12185/2024_5_1_1] GENERAL-2024-25- Palakkad Malampuzha (100feet) road km 5/500 to 6/800-Reconstruction of Culverts and drainage facilities to Palakkad Malampuzha road between km 5/500 to 6/800	AS/59C/24/36243 Dated: 24-07-2024	25	Two culverts completed. Concreting of Culvert slab Second half to be completed. KWA pipe line on RHS is to be replaced. work in progress 90%

42	GENERAL-Budget 2024-25 (20% provision) (upgradation work-6.4km)-IMPROVEMENT WORKS TO THENARI COCHIN FRONTIER	GO RT 401/2024 Dated 21-03-2025	550	5 nos culvert slab completed retaining wall work in progress 25%.
43	Budget work 2024-2025-Malampuzha LA -- Providing BM & BC and improving drainage facilities to Kallepully - Venoli - Chungam road Km 3/355 to 5/600-General Civil Work	G.O.(Rt)No.592/2024/PWD Date 18-06-2024	250	Concrete work and BM completed, BC to be done
44	GENERAL-Budget work 2024-25- (20%Provision) (Overlay work- For 3.77 km)- Providing 40mm Chipping carpet to Ezhakkad - Velikkad road from km 0/000 to 3/770- improvements and Providing 40mm chipping carpet to Ezhakkad - Velikkad road from km 0/000 to 3/770-General Civil Work-1--Part TS Non DLP chainages between km 1/600 to 3/770	G.O.(Rt)No.401/2025/PWD Thiruvananthapuram, Dated, 21- 03-2025	250	Culvert and Retaining wall completed. Work on progress 20%
45	DEPOSIT - JJM-KWA Restoration work in Ezhakkad - Velikkad road Km 0/000 to 3/770 RHS-Civil work -General Civil Work-1-Part TS for Budget works imprvemnts between km 1/600 to 3/770	AS/59C/25/42841 Dated:09-06-2025	49.19	Work in progress
46	DEPOSIT-Industries Department Internal roads and drainage at Kanjikode in pudussery panchayath-Old Industrial devolopment area.	Go(Rt) 587/2023/ID Dated: 17-06-2023	614	Initial levels Submitted, Waiting for CTE's Direction to start the work
47	DEPOSIT-Industries department internal roads and drainage at kanjikode in pudussery panchayath-New Industrial Development area-	G.O (Rt) No 591/2023/ID Dated: 16-06-2023	712	Initial levels Submitted, Waiting for CTE's Direction to start the work
48	GENERAL-RP 2024 -2025- Improvements to Menonpara - Chullimada road Km 1/000 to 3/400-General Civil Work	G.O.(Rt)No.322/2025/PWD Date 03-03-2025	500	Cross drainage Work completed, Interlocking 2 reaches completed, Initial levels Reported. Waiting for revised design from KHRI. Work in progress 25%
49	[PWD/RB/EST/8622/2024_5_1_1] GENERAL-FDR-2025-26-Reconstruction of collapsed Retraining wall - at pattathalachi-eduppukkulam road at Km 2/700-General Civil Work	AS/59C/25/45384 Dated: 11-09-2025	25	Retaining wall completed. Work in progress 80%
50	[PWD/RB/EST/14113/2022_5_1_1] GENERAL-SR work 2025-26 -Re-Construction of Collapsed Culvert and Retaining wall at Km 23/00 to 28/00 of Malampuzha - Anakkal ring road-Civil works-General Civil Work	G.O.(Rt) No. 1536/2025/PWD dt. 15-10-2025	70	TS Approved. BID Document preparation ongoing

51	[PWD/RB/EST/15256/2025_5_1_1] GENERAL-Budget work 2025-26- Improvements to Chembalode -Padalikkad - British palam road-Improvements to Chembalode -Paalikkad -British Palam road between km 0/00 to 7/100 - Working Chainage km 0/00 to 0/900 and km 4/100 to 5/600 and 6/100 to 7/100-General Civil Work-Marutharoad Grama Panchayath road	G.O.(Rt)No.1675/2025/ PWD Dated,TVM, 04- 11-2025	200	TS Estimate under process
52	[PWD/RB/EST/3123/2025_5_1_1] DEPOSIT- JJM Athallur Anchamile Road-Restoration estimate for providing Kerala Water Authority pipe line along Athalur-Anchamile Road@km0/000-2/180 RHS-General Civil Work	G.O.(Rt)No.1876/2025/ PWD Dated: 16-12- 2025	60.86	Tendering Stage

അനുബന്ധം 5 കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക (സാമ്പത്തികാനുമതി തുക)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ലൈവ് കോട്ട് ഡോണി റോഡ്	12.75 Cr	റയിൽവേ കോളനി ഡോണി റോഡിന് 23,70,70,000/- രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിക്കായിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് 17/10/2025 ന് KIIFB-യിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	കിഫ്ബി : കഞ്ചിക്കോട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മൂപ്പന റോഡ്.	25.4450 Cr	ഈ പ്രവൃത്തി M/s ULCCS എന്ന കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് നിലവിൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. കലക്ട് & ഡ്രൈനേജ് പ്രവർത്തി 90% പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി. GSB, WMM പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 13/01/2026 വരെ ആയിരുന്നു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 12/07/2026 വരെ നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കരാറുകാരൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	പാറ-പൊള്ളാച്ചി റോഡ്- ചിറ്റൂർ, മലപ്പുഴ മണ്ഡലം	സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല	മലപ്പുഴ, ചിറ്റൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ 19.20 മീറ്റർ RoW ഉള്ള അലൈൻമെന്റ്, 2 ബൈപാസ് ഭാഗം ഒഴികെയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ (LA) എസ്റ്റിമേറ്റിനൊപ്പം 28.01.2023-ന് KIIFB-യിൽ സമർപ്പിച്ചു. പ്രധാന സ്ട്രെച്ചിന്റെ RoW അന്തിമമാക്കുന്നതിനായി 16.01.2026-ന് KIIFB-ൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി, അതിൽ 19.20 മീറ്റർ RoW (4-വരി) സഹിതം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയോടെ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാറ, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ബൈപാസിനായുള്ള DPR, PWD-Design വിഭാഗം PPU-ൽ തയ്യാറാക്കുകയാണ്.
4	കിഫ്ബി : മലപ്പുഴ റിംഗ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ്	34.31 Cr	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആകെയുള്ള 7 സ്റ്റാനുകളിൻ ഇരുവശത്തുമുള്ള Abutment-ന്റെ ഭാഗത്തെ 4 സ്റ്റാനുകൾ സ്ലീൽ-കോൺക്രീറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് ആയി കാസ്റ്റിംഗ്

			പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മധ്യഭാഗത്തെ 3 സ്റ്റാനുകൾ ആർച്ച് രൂപത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത്. ആയതിൽ 45 മീറ്റർ സ്റ്റാൻ ഉള്ള ഭാഗത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	പാറ - മണ്ണുക്കാട് - പാണമ്പള്ളി റോഡിൽ കൊരയാറിന് കുറുകെ പാലം നിർമ്മാണം	9.57 Cr	21/05/2025-ൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	മലമ്പുഴ എൽബി കനാൽ അക്വാഡക്ട് -പുഴപ്പാലം അപ്പോച്ച് റോഡ് പാലം.	സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല	പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ 24/01/2024-ൽ KIIFB യുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനുബന്ധം 6 നിരത്ത് പരിപാലനം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകൾ	മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന ആനുപാതിക തുക	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	ജനറൽ RM 2021-2022 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് -പാലക്കാട് 1 പാലക്കാട്-റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 9 റോഡ് സ്കെച്ചസ് നീളം 36.15 കി.മീ.	1) പട്ടത്തലച്ചി-എട്ടപ്പുക്കുളം റോഡ് 1/800- 3/600. (1.80 കി.മീ) 2) മേനോൻ പാറ-ചുള്ളിമട റോഡ് 1/000-3/400 (2.4 കി.മീ)	24.36 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി.
2	ജനറൽ RM 2023-2024 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് -പാലക്കാട് 1 പാലക്കാട്-റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 7 റോഡ് സ്കെച്ചസ് നീളം 32.27 കി.മീ.	1) പട്ടത്തലച്ചി എട്ടപ്പുക്കുളം റോഡ് 1/800- 3/600. (1.80 കി.മീ) 2) മേനോൻ പാറ-ചുള്ളിമട റോഡ് 1/000-3/400 (2.4 കി.മീ)	12.82 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
3	ജനറൽ RM 2023-2024 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് -പാലക്കാട് 1 പാലക്കാട്-റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 7 റോഡ് സ്കെച്ചസ് നീളം 11.034 കി.മീ.	1) കഞ്ചിക്കോട് ബസാർ റോഡ് 193/275-194/350 (1.075 കി.മീ) 2) കഞ്ചിക്കോട് മലമ്പുഴ റോഡ് 0/000-1/000 (1.00 കി.മീ)	17.75 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
4	ജനറൽ RM 2024-2025 ക്ലസ്റ്റർ 1 പാർട്ട് 2 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് -പാലക്കാട് 1 പാലക്കാട്-റോഡ് സെക്ഷനുകീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം - 7 റോഡ് സ്കെച്ചസ് നീളം 27.634 കി.മീ.	1) കഞ്ചിക്കോട് ബസാർ റോഡ് 193/275-194/350 (1.057 കി.മീ) 2) കഞ്ചിക്കോട് മലമ്പുഴ റോഡ് 0/000-1/000 (1.00 കി.മീ) 3) പട്ടത്തലച്ചി-എട്ടപ്പുക്കുളം റോഡ് 0/000- 3/600. (3.6 കി.മീ)	22.29 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു..